

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
D	Procurar justicia y seguridad pública												12,381,057.36	29.07%	
C	Investigar y Perseguir Delitos												293,219.07	33.33%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												293,219.07	33.33%	
00	Programa normal de operación												293,219.07	33.33%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												293,219.07	33.33%	
B001	Subprocuraduría Regional Zona Costa	Albañilería y pavimentación de acceso con concreto asfáltico	Obra	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	293,219.07	33.33%
D	Readaptación Social												12,087,838.29	28.98%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												12,087,838.29	28.98%	
00	Programa normal de operación												12,087,838.29	28.98%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												10,861,450.79	28.10%	
B001	Cereso N° 3 Varonil (Sistema de Drenaje y Alcantarillado)	Sistema de drenaje y alcantarillado	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	220,514.59	25.00%
B002	Cárcel Distrital (construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales)	Construcción, suministro e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, para 750 usuarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,799,637.45	40.28%
B003	Cárcel Distrital (Construcción de red de drenaje y alcantarillado) Playas de Catazajá/Catazajá	Construcción, suministro e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales para 750 usuarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.68	0.14%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B004	Cereso No. 3 (Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)	Construcción, suministro e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, para 3000 usuarios	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005	CERESO NO. 14 "El Amate"	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales	Obra	100.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,834,328.07	62.86%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												1,226,387.50	39.97%	
B001	Cereso No. 14 El Amate	Enmallado para protección del peatón y rehabilitación del sistema de seguridad	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,226,387.50	39.97%
F	Educación												48,195,299.79	22.88%	
J	Licenciatura Universitaria												7,950,996.96	26.47%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												7,950,996.96	26.47%	
00	Programa normal de operación												7,950,996.96	26.47%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												7,950,996.96	26.47%	
B001	Biblioteca Digital (Adecuación de Espacios)	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,743,607.25	25.06%
B002	Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa	Construcción de caseta para dimmers, rehab. general de camerinos, baños e inst. eléctrica, equipo de aire acondicionado.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	608,430.28	33.26%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B003	Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines (Adecuación para Galería de Gobernadores)	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.37	0.60	0.03	3,598,959.43	27.11%
Q	Educación Física y Deporte													40,244,302.83	22.28%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													40,244,302.83	22.28%
00	Programa normal de operación													40,244,302.83	22.28%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													34,185,607.35	21.39%
B001	Construcción de Unidad Deportiva (Segunda Etapa).	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Construcción de Unidad Deportiva (Segunda Etapa).	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Construcción de Unidad Deportiva (Segunda Etapa).	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Construcción de Unidad Deportiva (Segunda Etapa).	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.00	0.43	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B005	Construcción de Unidad Deportiva (Segunda Etapa)	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	234,197.50	33.33%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B006	Construcción de Unidad Deportiva (Segunda Etapa)	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.00	0.43	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Construcción del auditorio de la Sección VII (Segunda Etapa)	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B008	Sección VII (Construcción de Auditorio 2a Etapa)	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	0.67	3,163,963.09	26.79%
B009	Estadio Víctor Manuel Reyna (Sistema de Iluminación)	Poste de acero troncoconico (suministro e instalaciones), tablero de control (suministro e instalaciones), Luminario.	Instalación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,179,263.77	24.54%
B010	Construcción del Estadio de Fútbol Americano	Segunda etapa del dren y canal pluvial consistente en: relleno en muro, impermeabilización de plástico en cisterna, etc.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,079,918.76	33.33%
B012	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A", 2a Etapa	Construcción de segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.91	0.06	0.03	4,204,411.50	31.84%
B013	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A", 2a Etapa	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.75	0.25	0.00	2,726,413.18	24.39%
B014	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A", 2a Etapa	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.48	0.52	0.00	2,470,790.45	23.73%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B015	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A", 2a Etapa	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.66	0.04	2,395,570.75	23.52%
B016	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A", 2a Etapa	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.98	0.02	0.00	2,303,522.23	23.24%
B017	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A", 2a Etapa	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.70	0.10	2,054,388.95	20.05%
B018	Construcción de Unidad Deportiva Tipo "A"	Construcción de la primera etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.87	0.12	0.01	4,373,167.17	24.14%
B019	Parque de la Juventud (Construcción).	Construcción del Parque de la Juventud	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B020	Parque los Humadales (Construcción)..	Construcción del Parque los Humadales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													4,231,456.01	29.38%
B001	Auditorio Municipal (Rehabilitación) Olimpiada Nacional 2005	Rehabilitación general de las instalaciones	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	120,721.47	24.98%
B002	Auditorio del Cobach (Rehabilitación) Olimpiada Nacional 2005.	Rehabilitación general de las instalaciones	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	33,075.04	24.99%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B003	Alberca del Isstech (Rehabilitación) Olimpiada Nacional 2005	Rehabilitación general de alberca	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	178,764.70	24.52%
B004	Auditorio Municipal (Rehabilitación) Olimpiada Nacional 2005	Rehabilitación general de las instalaciones	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	85,190.07	25.00%
B005	Rehabilitación de las Instalaciones Deportivas del Instituto del Deporte y la Juventud (Indej) (2a Etapa)	Rehabilitación en andadores, área de tiro, lanzamiento de disco, martillo, bala, campo de futbol, pista de atletismo etc	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,813,704.73	29.99%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													1,827,239.47	28.71%
B001	Estadio de Beisbol .	Estudios preliminares, proyecto ejecutivo, memoria y expediente técnico	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,772,485.50	28.87%
B002	Instituto del Deporte	Conservación y mantenimiento de áreas verdes, instalaciones eléctricas y equipos de aire acondicionado.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.98	0.02	54,753.97	33.16%
B003	Unidad Deportiva tipo "A" (Estudio de mecánica de suelos)	Estudio de mecánica de suelos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
K	Desarrollo regional y urbano													328,749,536.14	28.55%
A	Dirección Estratégica													996,983.17	34.26%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													996,983.17	34.26%
00	Programa normal de operación													996,983.17	34.26%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B006	Centro de Rehabilitación del IDH (Pista para entrenamiento de Marcha)	Construcción de pista para entrenamiento	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud (Nodo de Alta Especialidad) (Construcción de Puente Peatonal y Señalamientos)	Nodo de alta especialidad, construcción de puente peatonal y señalamientos	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.20	0.65	2,432,555.19	24.92%
B008	Centro de Rehabilitación de Instituto de Desarrollo Humano (Pista para Entrenamiento de Marcha)	Construcción de pista para entrenamiento de marcha	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,107,393.45	22.05%
B009	Unidad Administrativa de Tonalá (Construcción de la 2a Etapa)	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.75	0.15	0.10	18,208,070.26	27.16%
B010	Instituto de Desarrollo Humano (Construcción)	Construcción del edificio	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.26	0.04	3,082,146.49	26.39%
B011	Unidad Básica de Rehabilitación de la Concordia	Estacionamiento, construcción de acceso (fachada principal)	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	699,282.87	26.46%
B012	Construcción de unidad deportiva (2da. etapa).	Obra electromecánica 2a. etapa.	Obra	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B013	Albergue Temporal para Mujeres Víctimas del Maltrato (Construcción 1a. Etapa)	Construcción 1ra. Etapa.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,745,827.99	29.57%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B014	Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo (Construcción de Camino Tipo "E" Sacacosechas)	Construcción de camino tipo E	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,518,595.78	24.38%
B015	Unidad Básica de Rehabilitación	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	1,814,330.11	35.02%
B017	Par Vial de Tapachula	Pavimentación	Obra	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	114,325,938.31	28.13%
B019	Secretaría de Desarrollo Social (Construcción de Nave de Oficinas Edificio 4)	Construcción de nave de oficinas	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,062,546.21	17.76%
B020	Casa Ejidal (Enmallado Perimetral y Guarnición).	Enmallado perimetral y guarnición	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	52,966.08	30.68%
B021	Casa Hogar Infantil	Construcción del canal pluvial e impermeabilización de azotea	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	366,613.30	25.30%
B023	Construcción de la 2a. Etapa del Albergue de la Niña y el Niño.	Obra exterior	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,124,033.66	47.43%
B024	Proyecto integral de pavimentación del par vial de Tapachula sobre la 9a. avenida norte - sur	Construcción de la red sanitaria y de agua potable entre la calle 13a. a la 17a. a la 23a. 16a, a la 20a. ote. 2a. y 3a.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3,103,971.29	37.22%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B003	Palacio de Gobierno (Rehabilitación del Salón Chiapas, Museografía y Diseño Gráfico y Adecuación de Espacios para Área)	Rehabilitación del salón Chiapas	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,538,832.07	31.07%
B005	Edificio Dorado Maya (Rehabilitación de Niveles 2, 3 y 4)	Rehabilitación del inmueble	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	533,502.04	25.34%
B006	Construcción del Centro de Acopio con Red en Frío (Rehabilitación)	Rehabilitación de las instalaciones	Inmueble	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	59,861.06	25.00%
B007	Instituto de Desarrollo Humano (Rehabilitación y Mejoramiento de las Instalaciones)	Rehabilitación de Instalación Eléctrica Pisos y Acabados , Construcción de Rampas.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	61,452.22	19.58%
B008	Centro de Justicia del Instituto de Desarrollo Humano	Rehabilitación y mejoramiento de instalaciones	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	48,838.07	19.88%
B009	Secretaría de Educación (Rehabilitación del Edificio Central)	Instalación eléctrica, sistema, Rehabilitación en área general, sistema contra incendio y aire acondicionado	Inmueble	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.53	0.02	0.45	2,654,324.85	17.61%
B010	Centro de Convenciones (Ampliación de Ducterías)	Fabricación e instalación de tubería y suministro y colocación de rejillas de retorno de 24x10, fabricadas en aluminio.	Inmueble	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	60,744.01	33.33%
B011	Subsecretaría de Planeación	Mantenimiento Preventivo a Elevador	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.20	0.30	0.50	54,625.00	43.31%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B012	Instituto de Profesionalización y Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico (Adecuación de Espacios)	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.95	628,727.95	49.94%
B013	Casa de Gobierno de Tapachula (Rehabilitación)	Rehabilitación	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	84,133.51	48.67%
B014	Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.	remodelación , rehabilitación y equipamiento de la sala de cine cultural y la sala de teatro	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B015	Procuraduría general de justicia del estado.	Conservación y mantenimiento al edificio	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23,434.76	100.00%
B016	Pavimentación de calles con concreto hidráulico.	Pavimentación de calles	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	343,514.00	100.00%
B017	Construcción de guarniciones y banquetas.	Construcción de banquetas y guarniciones	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	90,708.00	100.00%
B018	Costrucción de guarniciones	Construcción de guarniciones	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	567,564.00	100.00%
B019	Construcción de muro de contención.	Construcción de muro de contención	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	227,770.00	100.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B020	Suministro y colocación de luminarias	Suministro y colocación de luminarias	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	172,474.46	76.70%
B021	Pavimentación de calles con mezcla asfáltica (Tramo 1).	Pavimentación de calles	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	975,563.00	100.00%
B022	Pavimentación de calles con mezcla asfáltica (Tramo 2).	Pavimentación de calles	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	931,654.00	100.00%
B023	Construcción de escalinatas.	Construcción de escalinatas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,621.00	100.00%
B024	Construcción de guarniciones y banquetas.	Construcción de guarniciones y banquetas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	72,719.00	100.00%
B025	Suministro y colocación de luminarias	Suministro y colocación de luminarias	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	19,957.00	100.00%
B026	Pavimentación de calles con concreto hidráulico.	Pavimentación de calles	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	244,338.00	100.00%
B027	Rehabilitación del parque recreativo cerrito concepción.	Rehabilitación del parque	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	44,473.00	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												118,793,297.66	37.33%	
B001	Centro de Rehabilitación del IDH	Conservación y mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	0.00	0.05	0.95	487,352.60	32.77%
B002	Salón de usos múltiples del IDH.	Conservación y mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	0.40	0.45	0.15	103,000.00	33.33%
B003	Equipos de Aire Acondicionado del IDH	Equipos de aire acondicionado	Equipo	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Centro de Rehabilitación Nutricional (CERENUT).	Conservación y mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	0.41	0.59	0.00	99,744.62	33.25%
B005	Cendi del IDH	Conservación y mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	0.05	0.95	0.00	300,000.00	33.33%
B006	Albergue Familiar del IDH	Conservación y mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B007	Velatorio del IDH	Conservación y mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	1.00	0.00	0.20	0.80	0.00	150,000.00	34.09%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B008	Programa de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	Conservación y mantenimiento de edificios públicos	Inmueble	1.00	0.22	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B009	Par Vial de Tapachula, Etapa IV (Integración de Proyecto Ejecutivo)	Recopilación de Información básica, reconocimiento físico a la zona de trabajos, revisión	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,179,596.04	25.00%
B010	Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación del Derecho de Vía)	Liberación de derecho de vía	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	0.67	8,047,594.91	24.14%
B011	Universidad Politécnica de Chiapas (Adquisición de Predio)	Adquisición de Predio	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,644,644.40	32.45%
B012	Proyecto integral de Pavimentación del Par Vial de Tapachula (Adquisición de Predios)	Adquisición de predios	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	661,559.30	24.58%
B013	Ramal América Libre	Liberación del derecho de vía	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.09	0.00	0.91	23,999,737.36	67.94%
B014	Auditorio Polyforum (Mantenimiento de Aire Acondicionado)	Mantenimiento de aire acondicionado	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.40	0.60	63,551.00	18.33%
B015	Instituto de Desarrollo Humano (Adecuación de Espacios y Rehabilitación 2a Etapa)	Rehabilitación y adecuación de espacios	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.45	0.30	360,794.57	21.19%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B016	Museo de Ciencia y Tecnología	Elaboración del proyecto de instalaciones	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.64	0.36	28,270,608.05	53.40%
B017	Instituto de las Artesanías	Estudios preliminares, proyecto arquitectónico, proyecto estructural, proyecto de instalaciones, especificaciones etc.	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	917,700.00	33.33%
B018	Revisión y Actualización Integral del Tabulador de Edificación	Revisión y actualización del Tabulador	Estudio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	269,595.79	25.00%
B019	Programa de Difusión de la Obra Pública	Programa de difusión de la obra pública	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.18	0.28	0.54	1,393,912.35	17.55%
B020	Edificio Congreso del Estado (Adecuación de Espacios)	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,750,658.13	32.11%
B021	Palacio de Gobierno (Adecuación de Espacios de la Asesoría Jurídica)	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	142,492.69	34.68%
B022	Secretaría de Desarrollo Social (Reforzamiento Estructural)	Reforzamiento estructural	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	692,697.18	20.26%
B023	Universidad Intercultural Bilingüe (Adquisición de Predio)	Adquisición de predios	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,218,375.28	26.63%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B024	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Mejoramiento de Instalaciones)	Mejoramiento de las instalaciones	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.24	0.33	0.43	294,271.42	20.22%
B025	Unidad Administrativa, Edificio A (Modernización)	Modernización de edificio	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.86	0.14	0.00	31,204.80	25.00%
B026	Unidad Administrativa de Tuxtla Gutiérrez (Conservación y Mantenimiento de los Edificio A,B Y C)	Conservación y Mantenimiento del inmueble	Inmueble	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.18	0.02	60,341.23	24.46%
B027	Estructuras y Espectaculares	Estructuras y espectaculares	Difusión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.54	0.46	75,055.36	23.16%
B028	Construcción de la Autopista Ventosa Arriaga, Tramo Km. 212+745 "Libramiento de Arriaga" (Liberación del Derecho de Vía)	Adquisición de predios y gastos de ejecución	Predio	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.54	0.07	0.39	3,447,164.71	18.51%
B029	Hangar de Gobierno	Adecuación de espacios	Inmueble	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.95	0.05	0.00	308,529.45	33.12%
B030	Hospital de Especialidades del Estado	Elaboración de proyecto ejecutivo de la unidad médica familiar y maqueta general.	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	40,250.00	2.70%
B031	Distribuidor Vial la Angostura	Adquisición de predios	Predio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.02	0.00	0.98	437,432.60	17.11%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B041	Centro Nacional Tenístico de Chiapas (Estudio de mecánica de suelos)	Estudio de mecánica de suelos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B042	Escuela Primaria Rafael Castro Ramos (Adquisición de predios).	Adquisición de predios	Predio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales												5,941,567.80	69.67%	
412	Atender a la población en desastres naturales.												5,941,567.80	69.67%	
B001	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan stan (Arrendamiento de maquinaria)	Arrendamiento de maquinaria para limpieza y desazolve	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	364,263.58	100.00%
B002	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan stan (Arrendamiento de maquinaria).	Arrendamiento de maquinaria para limpieza y desazolve	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	43,390.71	100.00%
B003	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan stan (Arrendamiento de maquinaria).	Arrendamiento de maquinaria para limpieza y desazolve	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,328,495.61	100.00%
B004	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan stan (Arredamiento de maquinaria).	Arrendamiento de maquinaria para limpieza y desazolve	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,245,031.40	100.00%
B005	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracán STAN (Arrendamiento de Maquinaria)	Arrendamiento de maquinaria para limpieza y desazolve	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45,621.19	100.00%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B006	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracán STAN (Arrendamiento de Maquinaria)	Arrendamiento de maquinaria para limpieza y desazolve	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	91,570.59	100.00%
B007	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracán stan (adquisición de mangueras)	Adquisición de mangueras	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,730,929.01	99.96%
B008	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan stan (adquisición de laminas de zinc)	Adquisición de láminas de zinc	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B009	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan STAN (Arrendamiento de Maquinaria).	Arrendamiento de maquinaria	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	242,365.94	100.00%
B010	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracán STAN (Arrendamiento de Maquinaria).	Arrendamiento de Maquinaria	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	110,586.14	100.00%
B011	Programa emergente de atención de inmediata por daños ocasionados por el huracan STAN (Arrendamiento de Maquinaria)	Arrendamiento de maquinaria	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	721,024.03	100.00%
B012	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracan STAN (Arrendamiento de Maquinaria).	Arrendamiento de maquinaria	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	18,289.60	100.00%
F	Desarrollo Regional													0.00	0.00%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													0.00	0.00%
00	Programa normal de operación													0.00	0.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
B003	Zoomat (Construcción de Aviario)	Construcción de aviarios	Obra	1.00	0.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B004	Rehabilitación del Estacionamiento del Zoomat	Rehabilitación del estacionamiento	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.60	0.00	0.40	3,442,678.94	26.78%
B005	Construcción del Encierro del Jaguar Negro (2a Etapa)	Construcción de la segunda etapa del encierro del jaguar negro	Obra	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,126,641.99	28.46%
B006	Construcción de las Áreas de Manejo y Auxiliar del Centro de Servicios Zootécnicos del Zoológico Miguel Álvarez del Toro	Construcción de la segunda etapa	Obra	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,224,068.29	28.41%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													786,208.16	24.87%
B001	Zoomat (Rehabilitación del Herpetomuseo)	Rehabilitación del Herpetomuseo	Obra	1.00	0.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002	Zoomat (Rehabilitación de Área para Mariposario y Colibrario)	Rehabilitación del mariposario y colibrario	Obra	1.00	0.00	0.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B003	Rehabilitación del Hepetomuseo	Rehabilitación de las instalaciones	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	786,208.16	24.87%
O	Comunicaciones y transportes													249,439,656.00	42.22%
C	Puertos													61,285,176.90	33.84%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
J	Programa de Desarrollo Económico												61,285,176.90	33.84%	
00	Programa normal de operación												61,285,176.90	33.84%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												60,016,964.09	33.73%	
B001	Puerto Chiapas (Reubicación de Tiburoneros).	Reubicación de tiburoneros	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,483,368.65	100.00%
B002	Puerto Chiapas (Reubicación de Palaperos)	Reubicación de palaperos	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003	Construcción de Terminal de Muelle de Cruceros	Construcción de terminal de muelle de cruceros	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.45	0.25	0.30	25,301,718.31	43.03%
B004	Construcción de Muelle de Cruceros	Construcción de muelle de cruceros	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	21,926,650.51	25.35%
B005	Urbanización del Parque Industrial de Puerto Madero (Electrificación 2a Etapa)	Electrificación segunda etapa	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	762,965.62	25.00%
B006	Parque Temático para el Muelle de Cruceros (Construcción)	Áreas exteriores, sistema de 5x8x2.5, cuarto de máquina de 5x8x15, alberca, muelle flotante, instalación de alumbr.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.90	7,330,891.50	30.18%
B007	Recinto Fiscalizado (Proyecto Ejecutivo)	Recinto Fiscalizado	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,211,369.50	100.00%

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											724,718,056.18	79.51%			
INVERSIÓN											647,345,146.67	77.62%			
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												1268,212.81	40.35%	
B001	Construcción de Muelle de Cruceros (Supervisión Externa)	Supervisión externa	Supervisión	1.00	0.20	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.65	0.35	0.00	899,712.81	32.43%
B002	Puerto Chiapas (Estudio hidráulico y proyecto ejecutivo del dren cuneta).	Estudio hidráulico y proyecto ejecutivo del dren cuneta	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,500.00	100.00%
D	Aeropuertos													175,201,352.84	47.11%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													175,201,352.84	47.11%
00	Programa normal de operación													175,201,352.84	47.11%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													175,201,352.84	47.11%
B001	Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo	Pavimentación de calles de redajes y plataformas, canal paralelo de pista y plataforma, edificio terminal comercial.	Obra	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	175,201,352.84	47.11%
E	Comunicaciones													12,953,126.26	34.21%
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo													12,953,126.26	34.21%
00	Programa normal de operación													12,953,126.26	34.21%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													12,953,126.26	34.21%
B001	Construcción del Edificio del Sistema de Radio y Televisión de Chiapas (obra civil para acondicionamiento acústico)	Obra civil para acondicionamiento acústico	Obra	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.55	0.00	0.45	12,953,126.26	34.21%