

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B006	Estudio de Factibilidad del Par Vial de Tapachula. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del boulevard. Estudio y Proyecto de Caminos Kilómetros de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de la Vialidad	5103-D11-06		7.20	7.20	7.20	0.00	0.00%	0.00%	6	Habitante 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	NO	
B007	Estudios Hidrológicos del Río Sabinal en los Puentes de la 2a. 3a. 6a. 11a. y 12a. Calle Poniente Norte. Formular estudios hidrológicos que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes. Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de los Puentes	5103-D11-06		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 289,626 150,148 139,478 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	143,808.19 143,808.19 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	SI	
B008	Boulevard Cañon del sumidero, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000. Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del Boulevard. Estudio y Proyecto de Caminos Kilómetro de Estudio Anual a Realizar Longitud total de la Vialidad	5103-D11-06		2.30	2.30	2.30	2.28	99.13%	99.13%	7	Habitante 289,626 150,148 139,478 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	94,671.36 94,671.36 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	NO	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											30,000,000.00	299,810,324.34	222,813,793.86	742.71%	74.32%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B001	Circuito Feria chiapas del E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E.C. Chicoasen - E. Lib. Nte. 5a. Etapa, Tramo: km. 0+000-km. 3+200. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	7,500,000.00	33,573,242.35	19,073,242.22	254.31%	56.81%	SI
B002	Libramiento de frontera comalapa, tramo: km. 0+000 al km. 5+840. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pav. nivel base impregnada Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	1.60	1.60	1.60	1.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 26,664 25,504 0 0 0	52,168 25,504 0 0 0	6,000,000.00	4,233,752.57	3,851,367.38	64.19%	90.97%	SI
B003	Calzada Juan Crispin - E. Lib. Nte. 4a. Etapa - E. Blvd. Belisario Domínguez, Tramo: km. 0+000 al km. 1+700. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	4.57	4.57	4.57	4.57	100.00%	100.00%	0	Habitante 225,484 208,659 0 0 0	434,143 208,659 0 0 0	8,457,905.05	21,039,928.86	21,039,928.85	248.76%	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B004	Prolongación boulevard aeropuerto a entroncar con el libramiento sur, tramo: km. 0+000 al km. 1+500. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial. Modernizar la infraestructura urbana vial. Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	1.50	1.50	1.50	1.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143 225,484 208,659 0 0 0	5,500,000.00	4,861,119.67	4,861,119.65	88.38%	100.00%	SI
B005	Prolongación boulevard buenos aires a entroncar con la 2a. Ote. de la colonia Terán, tramo: km. 0+000 al km. 0+500. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial. Modernizar la infraestructura urbana vial. Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	0.50	0.50	0.50	0.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143 225,484 208,659 0 0 0	2,542,094.95	5,291,395.34	4,650,211.34	182.93%	87.88%	SI
B006	Acceso a la col. Francisco I. Madero (Vialidad alterna al Zoomat), tramo: km. 0+000 al km. 0+467.14. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad /	5103-D11-06	0.47	0.47	0.47	0.47	100.00%	100.00%	0	Habitante 434,143 225,484 208,659 0 0 0	0.00	1,149,644.42	1,149,644.42	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B017	Pavimentación de la prolongación boulevard Fidel Velázquez de CBTIS 144 - entronque fraccionamiento las Águilas. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial. Ampliar y modernizar la infraestructura vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total da la vialidad urbana	5103-D11-06								Habitante 225,484 208,659 0 0	434,143 208,659 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	796,719.11 208,659 0 0	796,719.06 0 0 0	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	SI
B018	Prolongación del boulevard de San Cristóbal. Lograr fluidez al tránsito vehicular y brindar seguridad al usuario. Modernizar la infraestructura urbana vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	5103-D11-06	0.28	0.28	0.28	0.28	100.00%	100.00%	0	Habitante 68,696 63,725 0 0	132,421 63,725 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	35,661,594.84 63,725 0 0	4,494,597.74 0 0 0	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	12.60% 100.00% 100.00% 100.00%	SI
B019	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Garantizar permanentemente que el tránsito vehicular circule con seguridad. Metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales anuales de construcción de puentes. Total de metros lineales.	5103-D11-06	0.68	0.68	0.68	0.68	100.00%	100.00%	0	Habitante 241,022 231,571 0 0	472,593 231,571 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	547,823.60 231,571 0 0	547,823.60 0 0 0	0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%				
B026	Universidad Intercultural de San Cristóbal de las Casas. Garantizar el libre tránsito vehicular y brindar seguridad a los usuarios. Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de vialidad	5103-D11-06		0.35	0.35	0.35	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	2,938,065.08	0.00	0.00 %	0.00 %	
B027	Universidad Politécnica de Chiapas. Dar fluidez al tránsito vehicular y modernizar la infraestructura urbana vial. Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Kilometros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de vialidad	5103-D11-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
B028	Construcción de Puente Peatonal en la Casa Hogar Alegre. Solucionar el riesgo de accidentes para los niños de la Casa Hogar. Modernizar la Infraestructura Urbana Vial Construcción Anual de Puente Peatonal Total de Puente	5103-D11-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	393,758.92	0.00	0.00 %	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
D001	Construcción del puente sobre el río sabinal de la 12a. poniente norte, entre 3a. y 4a. norte. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Total de metros lineales de const. de puentes Total de metros lineales programados /	5103-D11-06								Habitante 245,453 227,140 0 0	472,593 227,140 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	3,833,679.88 3,833,679.01	0.00 % 100.00%	100.00%	SI
D002	construcción del puente sobre río sabinal de la 11a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Total de metros lineales de const. de puentes Total de metros lineales programados /	5103-D11-06	11.00	20.00	11.00	11.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 245,453 227,140 0 0	472,593 227,140 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	3,709,624.66 3,709,624.63	0.00 % 100.00%	100.00%	SI
D003	Construcción del puente sobre río sabinal de la 6a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Total de metros lineales de const. de puentes Total de metros lineales programados /	5103-D11-06	12.00	20.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 245,453 227,140 0 0	472,593 227,140 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00	3,228,256.50 3,228,256.50	0.00 % 100.00%	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
D004	Construcción del puente sobre rio sabinal de la 3a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Total de metros lineales de const. de puentes Total de metros lineales programados	5103-D11-06		16.00	20.00	16.00	16.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 245,453 227,140 0 0	0.00	2,602,527.17	2,602,527.17	0.00 %	100.00%	SI
D005	Construcción del puente sobre rio sabinal de la 2a. poniente norte, entre 4a. y 5a. norte. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Total de metros lineales de const. de puentes Total de metros lineales programados	5103-D11-06		9.00	20.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 245,453 227,140 0 0	0.00	2,392,276.81	2,392,276.81	0.00 %	100.00%	SI
D006	Construcción del puente sobre rio sabinal de la 11a. calle oriente norte, Jardín Botánico - IMMS. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la infraestructura vial. Modernizar la infraestructura urbana vial Total de metros lineales de const. de puentes Total de metros lineales programados	5103-D11-06		12.60	20.00	12.60	12.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 245,453 227,140 0 0	0.00	4,397,646.76	4,397,646.76	0.00 %	100.00%	SI
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	325,760.46	325,760.46	0.00 %	100.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B001	Conservacion del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo: Km. 0+000 - Km.16+400 (T.A).									Habitante	138,858	0.00	325,760.46	325,760.46	0.00 %	100.00%	
	Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el transito vehicular.	5103-D03-02								69,429	69,429						
	Conservación de Caminos Pavimentados		16.40	16.40	16.40	16.40	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de Kilómetros conservados									0	0						
18	Total de Kilómetros Programados a conservar	/										0.00	385,955.73	385,955.72	0.00 %	100.00%	
437	Programa pemex											0.00	385,955.73	385,955.72	0.00 %	100.00%	
	Desarrollar y construir infraestructura básica.																
D001	Boulevard de Acceso al Campus VII de la Unach (Terminación).									Habitante	1,036	0.00	385,955.73	385,955.72	0.00 %	100.00%	
	Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el transito vehicular.	5103-D03-02								518	518						
	Reconstrucción de Caminos Pavimentados		0.70	0.70	0.70	0.70	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Total de Kilómetros Reconstruidos									0	0						
	Total de Kilómetros Programados a Reconstruir	/															
O	Comunicaciones y transportes											663,591,030.96	843,849,727.24	678,007,703.67	102.17%	80.35%	
B	Carreteras											663,591,030.96	843,849,727.24	678,007,703.67	102.17%	80.35%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											663,591,030.96	843,849,727.24	678,007,703.67	102.17%	80.35%	
00	Programa normal de operación											317,797,598.80	528,431,620.42	383,116,205.67	120.55%	72.50%	
411	Proporcionar asistencia técnica.											1,000,000.00	4,925,794.96	4,350,335.52	435.03%	88.32%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B001	Estudio para la Construcción del Camino: Independencia - Cuxtepeques, Km. 35+000-km 40+000. Formular estudios y proyectos e impacto ambiental, que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del camino.	5103-D02-03								Habitante	2,077	243,226.41	237,042.69	237,042.69	97.46%	100.00%	
	Estudio y Proyecto de Caminos		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0		1,018						SI
	Kilómetros de Estudio Anual a Realizar										0						
	Longitud Total del Camino										0						
B002	Estudios para la Construcción del Camino: Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala, Km. 20+000 - Km. 25+000. Formular estudios y proyectos e impacto ambiental, que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del camino.	5103-D02-03								Habitante	15,221	243,226.41	237,042.69	237,042.69	97.46%	100.00%	
	Estudios y proyectos de caminos.		5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	0		7,458						SI
	Kilómetros de Estudio Anual a Realizar										0						
	Longitud Total del Camino										0						
B003	Estudio y Proyecto del Puente Km. 37+500 s/Camino: Tecpatán - San José Maspac. Formular estudios y proyectos e impacto ambiental, que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del puente.	5103-D02-03								Habitante	8,120	204,412.97	199,216.03	199,216.03	97.46%	100.00%	
	Estudios y proyectos de puentes.		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0		4,003						SI
	Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar										0						
	Longitud Total de los Puentes										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%			
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%			
B007	Estudio para la Construcción Puente Acceso a la Colonia Jesús María Garza. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 16,680 11,830 0 0 0	28,510 0 0 0 0	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	SI
B008	Estudio para la Construcción de Puente de 20.0 m.l., en el Camino Lázaro Cárdenas - el Triunfo - la Independencia. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	10	Habitante 0 0 0 0	0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B009	Estudio para la Construcción de Puente de 18.0 m.l., en el Camino Ixtapangajoyá - Zapotillo. Formular estudios y proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes Metros Lineales de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 897 733 0 0 0	1,630 733 0 0 0	0.00	199,216.03	199,216.03	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%			
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%			
B016	Camino: Chancala - Pénjamo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 23+600 Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes Metro lineal de estudio Anual a Realizar Longitud Total de los Puentes	5103-D02-03		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 3,128 3,204	6,332	0.00	207,642.85	207,642.85	0.00 %	100.00%	SI
B017	Camino: Poblado C.N.C. - Poblado Che Guevara, Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+000 Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudio y Proyecto de Caminos. Kilómetros de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Camino	5103-D02-03		5.00	5.00	5.00	4.40	88.00%	88.00%	15	Habitante 130 133	263	0.00	148,616.86	148,616.86	0.00 %	100.00%	NO
B018	Camino: La Libertad - Aldama - la Placa, Tramo: Km. 0+000 al Km. 20+500 Formular Estudios y Proyectos, que determinen los datos técnicos para la construcción del Puente. Estudio y Proyecto de Puentes Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar Longitud Total de los puentes	5103-D02-03		128.00	124.00	128.00	128.00	100.00%	100.00%	16	Habitante 1,259 1,295	2,554	0.00	871,457.67	871,457.67	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%				
B019	Camino: Unión Roja - la Boquilla - Chespal Nuevo, Tramo: km. 0+000 al km. 12+000 Formular estudios y proyectos e impacto ambiental, que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del camino. Estudios y Proyectos de Caminos. Kilómetros de estudio anual a realizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO	
B020	Camino: La Libertad - - Aldama - la Placa - Est. Lacandón - E.C. (Pakalna - la Libertad), Tramo: km. 0+000 al km. 43+500 Formular Estudios y Proyectos e Impacto Ambiental, que determinen los datos técnicos y el Dictamen Ambiental para la construcción del camino. Estudio y Proyecto de Camino. Kilómetros de estudio Anual a Realizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		24.91	23.00	24.91	24.91	100.00%	100.00%	0	Habitante	1,963	2,011	0.00	724,061.27	724,061.25	0.00 %	100.00%	SI
B021	Camino: Nicolas Ruiz - Venustiano Carranza. Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del puente. Estudio y Proyecto de Puentes. Metro Lineal de Estudio Anual a Realizar Longitud Total del Puente	5103-D02-03		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	19	Habitante	0	0	0.00	331,907.41	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B022	Camino: Paso Naranja - San Mateo - E.C. (Palenque - Catazaja), Tramo: km. 0+000 al km. 35+000 Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos y el dictamen ambiental para la construcción del camino.	5103-D02-03								Habitante	0	0.00	243,552.01	0.00	0.00 %	0.00%	
	Estudio y Proyecto de Camino		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	20		0						NO
	Kilómetros de estudio anual a realizar																
	Longitud total del camino																
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	24,898,650.43	23,819,321.70	0.00 %	95.67%	
B001	Programa Emergente a la Infraestructura Caminera del Estado Restablecer el nivel de servicio de la red de caminos rurales garantizando la comunicación permanente.	5103-D04-04								Habitante	0	0.00	24,898,650.43	23,819,321.70	0.00 %	95.67%	
	Reconstrucción de la infraestructura caminera.		34,956.17	27,341.77	34,956.17	34,956.17	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Horas máquina por ejecutar.																
	Total de horas máquina.																
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											301,797,598.80	476,451,459.76	333,930,444.47	110.65%	70.09%	
B001	Camino: Independencia-Guadalupe Victoria-Nuevo Paraiso; Tramo: km.0+000-km.30+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	32,245	0.00	16,461,108.67	16,461,108.67	0.00 %	100.00%	
	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	1	16,597	15,648						SI
	Kilómetros de caminos revestidos a modernizar										0						
	Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%			
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%			
B002	Camino: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060, Lt=16.06 Kms. Impulsar y/o generar las actividades socioeconómicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Total de kilómetros por construir Total de kilómetros programados	5103-D04-04		0.90	0.90	0.90	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO
B003	Camino: Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03		0.75	0.75	0.75	0.75	100.00%	100.00%	1	Habitante	3,868	3,916	0	0	70.76%	100.00%	SI
B004	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500. Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01		6.50	6.50	6.50	6.10	93.85%	93.85%	1	Habitante	6,236	5,606	0	0	46.95%	82.98%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B005	Camino: Fco. I. Madero - Río Blanco - Nuevo Pinar del Río, Tramo: km. 0+000 - km. 15+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 3,172 3,048 0 0 0 0	36,500,000.00	13,191,512.59	13,191,512.59	36.14%	100.00%	NO
			7.13	7.13	7.13	6.78	95.09%	95.09%	1							
B006	Camino: Lázaro Cárdenas - El Triunfo - La Independencia, Tramo: km. 0+000 - km . 30+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 21,426 23,574 0 0 0 0	15,000,000.00	7,226,731.47	7,226,731.47	48.18%	100.00%	SI
			3.56	3.56	3.56	3.56	100.00%	100.00%	1							
B007	Camino: E.C. Internacional - Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 1,694 1,628 0 0 0 0	13,000,000.00	6,839,272.31	6,839,272.31	52.61%	100.00%	SI
			5.30	5.30	5.30	5.30	100.00%	100.00%	1							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B008	Camino: Villaflores - VillaHidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, Tramo: Km. 0+000 - Km. 42+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 22,458 17,542 0 0 0	40,000 31,200,000.00	5,655,431.30	5,655,431.30	18.13%	100.00%	SI
B009	Camino: Huitiupán - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (Vía el Limón). Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01	7.21	8.00	7.21	7.21	100.00%	100.00%	1	Habitante 9,689 10,552 0 0 0	20,241 60,000,000.00	43,209,433.37	38,000,820.93	63.33%	87.95%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B012	Camino: Simojovel - Constitución, Tramo: Mercedes Esperanza - Constitución. Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico en las comunidades. Construcción de metros lineales de puentes Metros lineales anuales de puentes Total metros lineales de puentes	5103-D04-04		44.40	44.40	44.40	44.40	100.00%	100.00%	0	Habitante 240 260 0 0 0	3,540,000.00	2,261,689.48	2,261,689.48	63.89%	100.00%	SI
B013	Camino: Jolnopa Guadalupe - Jolmasojá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+460. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04		2.50	2.50	2.50	2.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 2,000 1,500 0 0 0	5,652,856.00	4,457,205.44	4,457,205.44	78.85%	100.00%	SI
B014	Camino: Chespal Viejo - Agua Caliente, Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+400 Lt.=11.40 Km. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04		0.53	0.50	0.53	0.53	100.00%	100.00%	1	Habitante 1,500 1,000 0 0 0	8,000,000.00	6,949,790.96	6,949,790.96	86.87%	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B015	Camino: Zamora Pico de Oro - E.C. Fronteriza, Tramo: km. 0+000 - km. 25+880. Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total del camino.	5103-D01-01								Habitante 2,234 2,146	4,380	0.00	22,942,358.19	22,942,358.19	0.00 %	100.00%	
			13.01	13.88	13.01	13.01	100.00%	100.00%	14	0	0						SI
B016	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa; Tramo: km. 0+000 - km. 20+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542	9,270	0.00	7,725,791.08	7,725,791.08	0.00 %	100.00%	
			3.50	3.50	3.50	3.50	100.00%	100.00%	1	0	0						SI
B017	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo) - Bellavista; Tramo: km. 0+000 - km. 32+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 1,761 1,561	3,322	0.00	27,266,680.29	27,266,680.29	0.00 %	100.00%	
			10.00	10.00	10.00	8.30	83.00%	83.00%	1	0	0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B018	Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona, tramo: Km. 0+000 -Km. 51+200 (T.A). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino	5103-D03-02		51.20	51.20	51.20	51.20	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,703 5,657 0 0 0 0	0.00	17,810,843.40	17,810,843.39	0.00 %	100.00%	SI
B019	Camino: Ocozocoautla - Apic - Pac; Tramo: km. 0+000 - km. 54+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03		4.61	4.61	4.61	3.92	85.03%	85.03%	1	Habitante 14,030 15,820 0 0 0 0	0.00	11,890,801.67	11,890,801.67	0.00 %	100.00%	NO
B020	Cam:Betania-Soyattian-Amatenango del V. Subt:E.C.(Chiapilla-Sn Lucas)-Cruc. Flores M. T:km.8+380=45+100-km.23+480=60+200 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03		5.48	5.48	5.48	5.48	100.00%	100.00%	1	Habitante 1,643 1,578 0 0 0 0	0.00	7,407,536.50	7,407,536.50	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B021	Camino: Socoltenango - Copanahuastla; Tramo: km. 0+000 - km. 5+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	2.20	2.20	2.20	2.11	95.91%	95.91%	1	Habitante 7,418 7,753 0 0 0 0	0.00	4,258,681.06	4,258,681.06	0.00 %	100.00%	NO
B022	Construcción del puente de acceso a la colonia Jesús M. Garza. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metros lineales de const. de ptes. sobre carreteras aliment Total de metros lineales de construcción de puentes Total de metros lineales programados	5103-D02-03	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 43,034 42,923 0 0 0 0	0.00	5,321,647.38	5,321,647.38	0.00 %	100.00%	SI
B023	Camino: Ixtapangajoyá - Zapotillo; Tramo: km. 0+000 - km. 9+200. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. Longitud total del camino.	5103-D01-01	4.70	4.70	4.70	4.46	94.89%	94.89%	1	Habitante 4,564 4,386 0 0 0 0	0.00	13,361,456.90	13,361,456.90	0.00 %	100.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B024	Camino: Ramal a acceso Azapac Amatal, Tramo: km. 23+800= km. 0+000 - km. 0+280. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 6,236 5,606 0 0 0	0.00	877,925.90	877,925.90	0.00 %	100.00%	NO
B025	Camino: Arriaga - Punta Flor; Tramo: km. 0+000 - km. 21+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. / Longitud total del camino.	5103-D02-03	0.28	0.28	0.28	0.10	35.71%	35.71%	1	Habitante 19,229 18,760 0 0 0	0.00	6,779,836.34	6,779,836.34	0.00 %	100.00%	SI
B026	Reconstrucción del Camino: Angostura - Flores Magón, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud Total del Camino	5103-D03-02	5.20	5.20	5.20	5.20	100.00%	100.00%	1	Habitante 741 759 0 0 0	0.00	6,573,834.32	5,773,834.32	0.00 %	87.83%	SI
			7.20	5.17	7.20	7.20	100.00%	100.00%	0							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B027	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana. - Valdivia, L.T. 145.3 km. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino.	5103-D03-02		17.21	17.21	17.21	17.21	100.00%	100.00%	0	Habitante 6,014 5,966 0 0	0.00	5,205,539.93	1,205,539.93	0.00 %	23.16%	SI
B028	Reconstrucción del Camino: Betania - Soyatitan - Amatenango del Valle, L.T. 111.80 km. (T.A) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino	5103-D03-02		111.80	111.80	111.80	111.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 12,317 12,219 0 0	0.00	30,466,573.51	28,386,539.22	0.00 %	93.17%	SI
B029	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana, L.T. 124.0 km. Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir / Longitud total del Camino.	5103-D03-02		68.79	68.79	68.79	68.79	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	0.00	1,356,866.31	1,356,866.31	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B030	Reconstrucción del Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza, Tramo: Km. 40+000 - Km. 76+500 (T.A).									Habitante	46,009	0.00	895,135.67	895,135.67	0.00 %	100.00%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas.	5103-D03-02									22,905						
	Reconstrucción de la red de caminos pavimentados		22.10	22.10	22.10	22.10	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Metros lineales anual de muro de contención a construir										0						
	Longitud de total metros lineales.										0						
B031	Camino: Tecpatán-Emiliano Zapata-San Miguel la Sardina-San Jose Maspac.									Habitante	12,123	0.00	1,172,109.47	1,172,109.47	0.00 %	100.00%	
	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abastos a un menor costo, fomentando el intercambio, comercial entre las regiones.	5103-D03-02									4,003						
	Modernizar Kms. de Caminos de la Red Pavimentada y Rural		0.14	0.14	0.14	0.14	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Kilómetros de Caminos Revestidos a Modernizar										0						
	Total de Kms. de Caminos Rurales Programados a Modernizar										0						
B032	Liberación del derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozocoautla (sobrecanchos) y libramiento de Arriaga.									Habitante	154,425	0.00	939,611.37	894,344.31	0.00 %	95.18%	
	Liberar el derecho de vía de la autopista Arriaga - Ocozocoautla y libramiento de Arriaga.	5103-D02-03									78,757						
	Kilómetro		10.68	10.68	10.68	10.68	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Total de kilómetros por liberar										0						
	Total de kilómetros programados										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B033	Reconstrucción del Camino: Faja de Oro - Iturbide - El Aguila, Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+800 (T.A) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Metros lineales Anual de muro de contención a construir Longitud total del muro	5103-D03-02	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 69,429 69,429 0 0	0.00	458,963.95	458,963.94	0.00 %	100.00%	SI
B034	Reconstrucción del camino: Cate-Simojovel-Huitiupan, Tramo:Km. 0+000 KM. 44+000 (T.A). Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,798 5,797 0 0	0.00	16,615,561.94	11,615,561.82	0.00 %	69.91%	SI
B035	Reconstrucción del Camino: Escuintla - El Triunfo - Manacal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 15+800 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01	15.80	15.80	15.80	15.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 18,257 18,258 0 0	0.00	1,759,216.48	1,759,216.48	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%			
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%			
B036	Reconstrucción del Camino: Boca del Cielo Km. 16+060 - e.c. (Tonala-Pto. Arista)Tramo: Km. 0 +000 - Km. 18+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		18.50	18.50	18.50	18.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 3,674 3,674 0 0	7,348 0 0 0	0.00	6,307,020.63	3,407,020.63	0.00 %	54.02%	SI
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3500 Mts. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan Metros anuales a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0	0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B038	Reconstrucción del Periferico de San Cristobal de las Casas, Tramo: km. 0+000 - KM. 20+800 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01		20.80	20.80	20.80	20.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 36,694 36,394 0 0	73,088 36,394 0 0	0.00	16,506,000.00	16,506,000.00	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.				
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B					
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)							
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%					
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%					
B039	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintin, tramo: del Km. 0+000 - Km. 38+000 Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir Longitud total del camino	5103-D04-04		11.00	11.00	11.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	42,297.67	0.00	0.00 %	0.00%	NO	
B040	Distribuidor Vial de San Cristobal de las Casas (Liberación del Derecho de Vía). Liberacion del Derecho de Vía, para propiciar la Construcción del proyecto. Liberar el Derecho de Vía. Total de Predios Anuales Pagados. Total de Predios Afectados.	5103-D02-03		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Habitante	148,856	75,917	72,939	0.00	1,450,410.69	332,635.00	0.00 %	22.93%	SI
B041	Apoyo Operativo Emergente a la Infraestructura Caminera. Reestablecer el nivel de servicio de la red de caminos rurales garantizando la comunicacion permanente. Reconstrucción de la Red de Caminos. Volúmen de extracción de material de derrumbes. Volúmen total de extracción de derrumbes.	5103-D04-04		920,000.00	920,000.00	920,000.00	506,000.00	55.00%	55.00%	0	Habitante	1,054,687	632,812	421,875	0	778,277.20	440,059.04	0.00 %	56.54%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B042	Reconstrucción del camino rural: Rosario-Division del Norte, tramo: km. 0+000 al km. 10+000 (T.A).									Habitante	0	0.00	12,136.98	2,413.47	0.00 %	19.89%	
	Impulsar y/o generar las actividades economicas de las comunidades con los centros de abastos.	5103-D04-04									0						
	Reconstrucción de la red de Caminos Rurales.		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	kms. 10 anuales de caminos rurales a reconstruir.										0						
	10 kms. de longitud total																
B043	Reconst. del cam. rur. E.C. (Carmen Villaflores-San Quintin)-La Esperanza-Poza Rica, tramo: km. 0+000 - km. 31+000									Habitante	2,500	0.00	334,094.68	242,062.97	0.00 %	72.45%	
	Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos.	5103-D04-04									1,225						
	Reconstrucción de la red de caminos rurales.		2.70	2.70	2.70	2.70	100.00%	100.00%	0		0						SI
	Kilometros anuales de camino rural a reconstruir.										0						
	longitud total del camino.										0						
B044	Camino: Nicolas Ruiz-Guadalupe Victoria (Construcción del Puente San Vicente ubicado en el Km. 0+402.82)									Habitante	0	0.00	5,351,341.04	0.00	0.00 %	0.00%	
	Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades.	5103-D04-04									0						
	Metros Lineales de construcción de puentes		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Metros Lineales de Contrucción de puente										0						
	Longitud Total de puentes										0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B061	Camino: E.C. (Escopetazo-Pichucalco) - San Francisco Jacona, Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+044.11 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D03-02	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	9,494,118.19	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B062	Camino: Soluchiapa - Campamento la Trinidad, Tramo: km. 0+000 al km. 1+780 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	7,975,235.24	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B063	E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos , Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+500=6+800 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-03	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0	0.00	3,079,403.06	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B002	Mantenimiento y reparación de vehículos/cobertura estatal. Conservar el parque vehicular, para mantener en óptimas condiciones de operación. Número de vehículos reparados (manttos. correctivos) Total de vehiculos alcanzados Total de vehiculos anuales a reparar Número de vehiculos reparados (manttos preventivos) Total de vehiculos alcanzados Total de vehiculos anuales a reparar	5103-D06-05								Trabajador	376	5,000,000.00	7,251,562.26	6,702,078.70	134.04%	92.42%	
			161.00	72.00	161.00	161.00	100.00%	100.00%	0	0	376						SI
			536.00	452.00	536.00	536.00	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
B003	Conservación del camino: Villaflores - Villahidalgo-Ignacio Zaragoza-Parral, Tramo: km. 0+000 - Km. 42+000 (T.A). Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Conservación de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anual de caminos pavimentados a conservar Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante	40,000	0.00	470,306.53	470,306.53	0.00 %	100.00%	
			10.80	10.18	10.80	10.80	100.00%	100.00%	0	19,900	20,100						SI
										0	0						
17	Programa de infraestructura social											345,793,432.16	315,418,106.82	294,891,498.00	85.28%	93.49%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											345,793,432.16	313,094,859.92	292,568,251.10	84.61%	93.44%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%				
B001	Camino: Ocozocoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000. Impulsar el desarrollo socio-economico de las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos a modernizar Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03		4.61	4.61	4.61	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	18,440,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B002	Cam:Betania-Soyatitán-Amatenango del V, Subtr:EC.(Chiapilla-S.Lucas)-Cruc. F.Magón, Tr:KM.8+380=45+100-KM.23+480=KM.60 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos a modernizar. Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar.	5103-D02-03		5.48	5.48	5.48	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante	0	0	12,056,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B003	Camino: Chicomuselo - Rizo de Oro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. Metros Lineales de Construcción de Puentes Metros lineales anuales de Puentes. Total de metros lineales.	5103-D02-03								Habitante 37,989 19,229 0 0 0	26,000,000.00	22,102,942.13	22,075,718.25	84.91%	99.88%	SI
B004	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metros Lineales de Construcción de Puentes Total de Metros Lineales de Construcción de Puentes Total de Metros Lineales Programados	5103-D02-03								Habitante 32,245 16,597 0 0 0	42,250,000.00	11,411,080.91	11,406,189.27	27.00%	99.96%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B011	Camino:La Libertad-Aldama-La Placa,Tramo:Km 0+000-Km 20+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Construcción de puentes s/carret. alim. Metros lineales anuales de construcción de puentes Longitud total de puentes	5103-D02-03								Habitante 4,728 4,542 0 0 0 0	11,200,000.00	24,853,828.36	24,853,828.35	221.91%	100.00%	SI
B012	Camino:Chespal Nuevo - Pavencul,Tramo: km 0+000- km 27+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03	124.00	124.00	124.00	124.00	100.00%	100.00%	1	Habitante 7,300 3,864 3,436 0 0 0 0	27,000,000.00	24,868,296.54	18,977,414.94	70.29%	76.31%	NO
B013	Camino: Socoltenango - Copanahuastla, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+500. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms.de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos a modernizar Total de kms. de caminos rurales programados a modernizar	5103-D02-03	5.36	5.50	5.36	3.43	63.99%	63.99%	1	Habitante 11,480 5,820 5,660 0 0 0 0	6,082,085.16	1,138,614.36	1,138,614.36	18.72%	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B014	Camino: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060, Lt=16.06 Kms. Impulsar y/o generar las actividades socioeconómicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Total de kilómetros por construir Total de kilómetros programados	5103-D04-04								Habitante 3,500 2,550	6,050 0.00	4,139,018.65	4,139,018.65	0.00 %	100.00%	
			0.90	0.90	0.90	0.50	55.56%	55.56%	0	0	0	0	0			NO
B015	Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Maravilla Tenejapa) -Amatitlán, Tramo: Km. 0+000 -km 14+000. Otorgar que el camino sea transitable en toda época del año, facilitando el transporte de la producción y la comercialización de productos agrícolas y a través de esto obtener un mejor desarrollo económico de las comunidades. Metros lineales de construcción de puentes Metros lineales anuales de puentes Total metros lineales de puentes	5103-D04-04								Habitante 1,770 1,770	3,540 17,600,000.00	16,512,970.79	16,452,022.01	93.48%	99.63%	
			59.10	59.10	59.10	59.10	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0			SI
B016	Reconstrucción del Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia, Tramo: KM. 17 + 000- Km. 47+000 (T.A.). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 6,014 5,966	11,980 4,000,000.00	3,805,418.84	3,796,353.21	94.91%	99.76%	
			30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0			SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B017	Reconstrucción del camino; Ocozocoautla - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30 + 000 (T.A.). Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02								Habitante 5,703 5,657 0 0	11,360 5,657 0 0	4,000,000.00 3,518,414.49 3,518,414.48	87.96%	100.00%	SI	
B018	Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 45+000 al Km. 124+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 23,035 22,974 0 0	46,009 22,974 0 0	2,000,000.00 1,815,984.99 1,815,984.99	90.80%	100.00%	SI	
B019	Reconstrucción del Camino: Sta. Isabel - Villaflores - Rev. Mexicana, Tramo: Km. 0 + 000- Km. 45+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la red de carreteras pavimentadas. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir. / Longitud total del Camino.	5103-D03-02	79.00	79.00	79.00	79.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 5,352 5,460 0 0	10,812 5,460 0 0	2,571,347.00 2,435,836.87 2,435,836.87	94.73%	100.00%	SI	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%				
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%				
B020	Reconstrucción del Camino Rural: Veracruz - Vicente Guerrero, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+000. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales. Kilómetros anuales a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D04-04			19.00	17.00	19.00	19.00	100.00%	100.00%	0	Habitante	500	0.00	3,627,830.71	3,364,860.56	0.00 %	92.75%	
												250	250						
												0	0						
												0	0						
												0	0						SI
B021	Reconstrucción del Camino Rural: Acceso a San Quintín, Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000. Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de la producción con los centros de abastos. Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales Total de kilómetros a reconstruir Longitud total del camino	5103-D04-04			11.00	8.50	11.00	11.00	100.00%	100.00%	1	Habitante	5,000	0.00	2,486,662.65	1,416,878.18	0.00 %	56.98%	
												2,500	2,500						
												0	0						
												0	0						
												0	0						SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B022	Camino: Francisco I. Madero-Rio Blanco-Nuevo Pinar del Rio, tramo: km. 0+000 - km. 15+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose este hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metro lineales de const. de ptes. sobre carret. aliment. Total de metros lineales de construcción de puentes / Total de metros lineales programados Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilometro anual de camino revestido modernizado Longitud total de caminos revestidos a modernizar /	5103-D02-03								Habitante 32,245 16,445 15,800 0 0 0 0	0.00	13,382,861.11	13,382,860.99	0.00 %	100.00%	SI
B023	Camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, Tramo: km. 0+000 - km. 6+500= km. 6+800. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03								Habitante 14,993 7,497 7,496 0 0 0 0	0.00	3,580,395.71	3,580,395.71	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B024	Camino: Ixtacomitan - Chapultenango, Tramo: km. 0+000 - km. 19+980. Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. / Longitud total del camino.	5103-D03-02								Habitante 8,010 8,098 0 0 0	16,108 0.00	5,048,813.27	5,047,723.60	0.00 %	99.98%	SI	
B025	Camino: Tecpatán - Azapac Amatal - Fco. León (Viejo el Carmen), Tramo: km. 0+000 - Km. 37+500. Pavimentar los accesos a cabeceras municipales. Construcción de accesos pavimentados a cabeceras municipales Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total del camino.	5103-D01-01		8.78	8.78	8.78	8.78	100.00%	100.00%	0							
				4.00	3.60	4.00	0.44	11.00%	11.00%	1		11,842	19,605,207.05	19,605,207.05	0.00 %	100.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B028	Camino: Huitiupan - Amatlán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370 (Vía el Limón). Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kms. anuales de carreteras pavimentadas a reconstruidas Longitud total de caminos a reconstruir Metros lineales de construcción de puentes/carret. alim. Metros lineales anuales de construcción de puentes Total de metros lineales a construir	5103-D01-01								Habitante 20,241 9,689 10,552 0 0 0	0.00	5,051,812.35	4,856,897.09	0.00 %	96.14%	SI
B029	Camino: E.C. (Las Limas - Revolución Mexicana)-Jericó; Tramo: km. 0+000 - Km. 8+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 68,685 34,029 34,656 0 0 0	0.00	4,932,454.61	4,932,454.60	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B032	Reconstrucción del Camino Rural: La Garrucha - San Juan Romulo Calzada, Tramo: Km. 0+000 al Km. 28+500 (T.A.). Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante 2,888 2,362 0 0 0	5,250 0.00	6,561,927.44	6,561,927.43	0.00 %	100.00%	SI
B033	Reconstrucción del Camino Rural: Rosario - División del Norte, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.). Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a revestir Longitud total del camino	5103-D04-04	28.50	28.50	28.50	28.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 1,939 1,939 0 0 0	0.00	1,170,151.79	1,083,074.94	0.00 %	92.56%	SI
B034	Camino: Agustín - Rubio - Ignacio Zaragoza, tramo: km 0+000 al km 12+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Puente km 9+886, puente km 10+360. Metros lineales anual a construir. Longitud total del puente.	5103-D03-02	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 3,868 3,916 0 0 0	0.00	2,658,482.99	2,658,482.98	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B035	Reconst. del Acceso a San Pedro Buena Vista e.c. Km. 111+580 (Villaflora-Rev. Mex.) Tramo: Km. 0+000 -km. 0+950 T.A. Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D01-01								Habitante 6,104 6,105 0 0	12,209 0 0 0	0.00 1,299,469.33 1,298,168.06	0.00 %	99.90%	SI	
B036	Reconstrucción del camino: Galecio Narcía - Zapata - E.c. (Tuxtla-Suchiapa), Tramo: Km. 0+000 -Km. 5+100 (T.A.). Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados. Kilómetros anuales de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02	0.95	0.95	0.95	0.95	100.00%	100.00%	0	Habitante 1,530 1,470 0 0	3,000 1,470 0 0	0.00 1,346,052.36 1,341,285.39	0.00 %	99.65%	SI	
B037	Reconstrucción de Calles de la Realidad, long. 3,500 Mts. Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular y peatonal Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Metros anuales de calles a revestir Longitud total de calles	5103-D04-04	5.10	5.10	5.10	5.10	100.00%	100.00%	0	Habitante 1,530 1,470 0 0	3,000 1,470 0 0	0.00 1,009,374.39 276,937.72	0.00 %	27.44%	NO	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B038	Camino: Ramal a acceso Azapac - Amatal, Tramo: km. 23+800=km. 0+000 - km. 0+280. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03								Habitante	11,482	0.00	440,803.72	440,803.72	0.00 %	100.00%	
			0.28	0.28	0.28	0.18	64.29%	64.29%	0	6,236	5,246						NO
B039	Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro), Tramo: km. 0+000 - km. 5+040 Impulsar la economía de las comunidades y generar la producción, trasladándose ésta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetro anual de camino revestido a modernizar. Longitud total del camino. /	5103-D02-03								Habitante	1,808	0.00	4,111,252.30	4,111,252.29	0.00 %	100.00%	
			2.20	2.20	2.20	2.20	100.00%	100.00%	0	904	904						SI
B040	Acceso a Cascadas Xch'ay-ja, tramo: del Km. 0+000 - Km. 1+000 Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades incrementando la oferta turística. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino /	5103-D04-04								Habitante	37,867	0.00	2,031,863.09	2,031,863.09	0.00 %	100.00%	
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	18,933	18,934						SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B041	Camino: E.C. Internacional -Chamic - Ejido Tamaulipas, Tramo: km. 0+000 - km. 32+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-03								Habitante 1,694 1,628 0 0 0	3,322 0.00	1,210,500.00	1,210,499.99	0.00 %	100.00%	SI
B042	E.C (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2a. sección, tramo: km. 0+000 al 4+080 (Terminación) Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino	5103-D01-01								Habitante 666 640 0 0 0	1,306 0.00	848,767.63	72,504.28	0.00 %	8.54%	NO
B043	Camino: Villaflores -Villa Hidalgo - Ignacio Zaragoza - Parral, tramo: km 0+000 - km 42+000. Impulsar la economía de las comunidades, para generar y promover la producción trasladándose ésta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Metros lineales de construcción de puentes. Metros lineales anuales de construcción de puentes. Longitud total de puentes.	5103-D02-03								Habitante 0 0 0 0	0 0.00	3,001,960.64	784,603.78	0.00 %	26.14%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B044	Camino: Malpaso-E.C. Autopista Ocozacoautla-Las Choapas; Tramo: km. 0+000 - km. 4+500 Restablecer el nivel de servicio y garantizar mayor seguridad al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilometros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir. Longitud total del camino.	5103-D03-02		4.50	4.50	4.50	4.50	100.00%	100.00%	0	Habitante 3,027 3,163 0 0 0	6,190 0.00	1,379,953.86 1,379,953.86	0.00 %	100.00%	SI
B045	Reconstrucción del camino rural: Siltepec-Chicomuselo, tramo: Km. 0+000 - 23+950, subtramo: Km. 0+000 - 5+700 (T.A.) Impulsar y/o generar las actividades económicas de las comunidades con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de Caminos Rurales Kilometros anuales de caminos a reconstruir Longitud total de camino	5103-D04-04		5.70	5.70	5.70	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0	0 0.00	172,138.65 4,376.40	0.00 %	2.54%	NO
B046	Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magón, tramo: km. 54+000 - km. 61+200 (T.A.) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de caminos pavimentados Kilometros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-02		7.20	7.20	7.20	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0 0 0	0 0.00	1,406,808.33 0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%		
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%		
B047	Construcción del Camino: Tecpatan-Emiliano Zapata-San Miguel la Sardina-San José Maspac; Tramo: Km. 0+000 al Km. 40+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	5103-D02-03								Habitante	0	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Modernizar kms. de cam. de la red pav. y rur.(ret. de derru)		4.40	4.40	4.40	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.	/															
	Longitud total del camino.	/															
B048	Reconstrucción del camino:San Cristobal-Tenejapa-Cancuc, Tramo: Km. 0+000 -Km. 56+000 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en él tránsito vehicular.	5103-D03-02								Habitante	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas		56.00	56.00	56.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Kilometros anual de caminos pavimentados a reconstruir	/															
	Longitud total del Camino.	/															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	2,323,246.90	2,323,246.90	0.00 %	100.00%	
B001	Conservación del Cam.: E.c. La Costera-Joaquín Miguel Gutiérrez-Las Brisas-Embarcadero, Tramo: Km. 0+000-Km. 12+480 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en él tránsito vehicular.	5103-D03-02								Habitante	46,009	0.00	86,278.45	86,278.45	0.00 %	100.00%	
	Conservación de la red de caminos pavimentados.		12.48	12.48	12.48	12.48	100.00%	100.00%	0	23,035	22,974						SI
	Kilómetros anuales de caminos pavimentados a conservar	/									0						
	Longitud total del Camino.	/									0						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/12/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											757,251,492.35	1,217,074,911.35	972,722,863.77	128.45%	79.92%	
INVERSIÓN											693,591,030.96	1,145,519,722.03	902,662,830.77	130.14%	78.80%	
B002	Conservación del Camino Rural: Desvío Tolbilja - Tzontalja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500 Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a conservar Longitud total del camino	5103-D04-04								Habitante 28,000 16,800	0.00	2,236,968.45	2,236,968.45	0.00 %	100.00%	SI
			12.50	12.50	12.50	12.50	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0			