

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B003	CERESO No. 14 " El Amate" (Levantamiento, actualización y digitalización de planos).									Habitante	0	0.00	358,800.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Contar con los estudios técnicos para poder realizar la obra.	4203-D23-04								0	0						
	Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1								NO
	Inmueble atendido																
	Total de inmuebles del sector público programados a atender																
F	Educación										2,034,593.50	28,691,382.82	3,786,256.99	186.09%	13.20%		
J	Licenciatura Universitaria										0.00	42,850.00	0.00	0.00 %	0.00%		
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										0.00	42,850.00	0.00	0.00 %	0.00%		
00	Programa normal de operación										0.00	42,850.00	0.00	0.00 %	0.00%		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										0.00	42,850.00	0.00	0.00 %	0.00%		
B001	Biblioteca Digital (Adecuación de espacios) (Ampliación).									Habitante	122,032	0.00	42,850.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	Adecuar los espacios culturales del estado para brindar foros de calidad a todos aquellos interesados en el estudio de las diversas costumbres y tradiciones.	4204-D18-05								62,500	59,532						
	Fortalecer el patrimonio cultural e históricos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Inmueble atendido.																
	Total de inmuebles culturales e históricos a atender.																
Q	Educación Física y Deporte										2,034,593.50	28,648,532.82	3,786,256.99	186.09%	13.22%		
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										2,034,593.50	28,648,532.82	3,786,256.99	186.09%	13.22%		
00	Programa normal de operación										2,034,593.50	28,648,532.82	3,786,256.99	186.09%	13.22%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										2,034,593.50	28,418,638.82	3,556,362.99	174.79%	12.51%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%	
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%	
B001	Construcción de Unidad Deportiva (3a. Etapa). Contar con una unidad deportiva para beneficio de la población y el óptimo desarrollo de actividades deportivas y recreativas	4203-D19-03								Habitante 7,408 7,816	15,224 2,034,593.50	1,863,003.62	1,262,383.21	62.05%	67.76%	
	Fortalecer la infraestruct. en materia deportiva y recreativa Inmueble deportivo y recreativo construido. Total de Inmuebles deportivo y recreativo programados.	/	1.00	1.00	1.00	0.71	71.00%	71.00%	23							NO
B002	Parque de la Juventud (Construcción). Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades deportivas en beneficio de la población	4203-D19-03								Habitante 0 0	0.00 3,436,516.27	1,407,623.31	0.00 %	40.96%		
	Fortalecer la infraestruct. en materia deportiva y recreativa Inmueble deportivo y recreativo construido Total de inmuebles deportivo y recreativo programados	/	1.00	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%	18							NO
B003	Parque " Los Humedales" (Construcción). Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades recreativas en beneficio de la población	4203-D19-03								Habitante 0 0	0.00 19,990,131.33	886,356.47	0.00 %	4.43%		
	Fortalecer la infraestruct. en materia deportiva y recreativa Inmueble deportivo y recreativo construido. Total de inmuebles deportivo y recreativo programados.	/	1.00	1.00	1.00	0.55	55.00%	55.00%	20							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B004	Construcción de Unidad Deportiva tipo "A" 2a. Etapa.									Habitante	0	0.00	3,083,537.06	0.00	0.00 %	0.00%	
	Dotar de espacios deportivos a todos aquellos municipios que carecen de éstos y así impulsar el desarrollo de actividades que lleven a una convivencia armónica en la sociedad	4203-D19-03									0	0					
	Fortalecer la infraestruc.en materia deportiva y recreativa		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1								NO
	Inmueble deportivo y recreativo construido																
	Total de inmueble deportivo y recreativo construido																
B005	Construcción de Unidad Deportiva Tipo A.									Habitante	31,606	0.00	18,760.72	0.00	0.00 %	0.00%	
	Dotar de espacios deportivos y recreativos a todos aquellos municipios que carecen de éstos y así impulsar el desarrollo de actividades que lleven a una convivencia armónica en la sociedad	4203-D19-03									15,898	15,708					
	Fortalecer la infraestruc.en materia deportiva y recreativa.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Inmueble deportivo y recreativo construido.																
	Total de inmuebles deportivo y recreativo programados.																
B006	Construcción de Unidad Deportiva Tipo A.									Habitante	17,620	0.00	26,689.82	0.00	0.00 %	0.00%	
	Dotar de espacios deportivos y recreativos a todos aquellos municipios que carecen de éstos y así impulsar el desarrollo de actividades que lleven a una convivencia armónica en la sociedad.	4203-D19-03									8,612	9,008					
	Fortalecer la infraestruc.en materia deportiva y recreativa.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
	Inmueble deportivo y recreativo construido.																
	Total de inmuebles deportivo y recreativo programados.																
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.66%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B005	Centro de Justicia del Instituto de Desarrollo Humano (Construcción). Contar con un centro de justicia del IDH para el desarrollo de la comunidad. Fortalecer la Infraestructura social del estado. Obras del sector público construida. Total de obras del sector público programadas. /	4203-D20-02								Habitante	0	6,000,000.00	8,565,828.70	3,727,845.37	62.13%	43.52%	
			1.00	1.00	1.00	0.35	35.00%	35.00%	14		0						NO
B006	Edificio de la sección 40 (Construcción de la 2a. etapa). Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público estatal Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido Total de inmuebles del sector público programados a atender /	4203-D23-04								Habitante	0	0.00	11,054,075.56	5,484,724.99	0.00 %	49.62%	
			1.00	1.00	1.00	0.43	43.00%	43.00%	16		0						NO
B007	Casa hogar infantil (Obra exterior). Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades en beneficio de la población Fortalecer la infraestructura social del estado Obra del sector público construida Total de obras del sector público programadas /	4203-D20-02								Habitante	0	0.00	474,854.11	0.00	0.00 %	0.00%	
			1.00	1.00	1.00	0.20	20.00%	20.00%	8		0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B014	Parque Dr. Manuel Velasco Suárez . Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades deportivas y recreativas en beneficio de la población Fortalecer la infraestructura en materia recreativa Inmueble recreativo construido Total de inmuebles recreativos programados	4203-D19-03		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	2,720,940.18	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B015	Albergue para familiares de enfermos del complejo hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez. Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades en beneficio de la población. Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas.	4203-D20-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Adolescente 0 0	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											0.00	12,374,295.65	1,366,793.68	0.00 %	11.05%	
B002	Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Remod., rehab., y equip. de sala de cine cultural y sala de tea) Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público estatal Fortalecer la infraestructura propiedad del Gobierno Estatal Inmueble atendido Total de inmuebles del sector público programadas a atender	4203-D23-04		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 259,816 247,254	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%	
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%	
B006	Oficinas Alternas (Impermeabilización en el área de guardias, mantenimiento de planta de emergencia y subestación). Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público	4203-D23-04								Habitante 507,070 259,816 247,254	0.00	36,191.62	0.00	0.00 %	0.00%	SI
	Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido Total de inmuebles del sector público programados a atender		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0							
B007	Centro de Rehabilitación Nutricional (Rehabilitación). Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público	4203-D23-04								Habitante 0 0	0.00	103,998.24	0.00	0.00 %	0.00%	NO
	Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido Total de inmuebles del sector público programados a atender		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1							
B008	Delegación de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda (Conservación y mantenimiento). Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público.	4203-D23-04								Habitante 0 0	0.00	27,930.93	0.00	0.00 %	0.00%	NO
	Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido. Total de inmuebles del sector público programados a atender.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B009	Edificio "Plaza de las Instituciones". Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido. Total de inmuebles del sector público programados a atender.	4203-D23-04		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	288,110.84	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B010	Albergue de la Niña y el Niño Migrante (Construcción de acceso con rampa, herrería en jardinerías y asta bandera). Contar con infraestructura de calidad que ayúdelo desarrollo de actividades en beneficio de la población. Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector publico construida. Total de obras del sector público programadas.	4203-D20-02		1.00	1.00	1.00	0.15	15.00%	15.00%	6	Habitante 0 0	0.00	383,600.82	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B011	Enmallado perimetral (Terreno aledaño al complejo hospitalario). Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público. Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido. Total de inmuebles del sector público programados a atender.	4203-D20-02		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 507,070 259,816 247,254	0.00	230,600.53	0.00	0.00 %	0.00%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.66%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B015	Instituto de Desarrollo Humano (Rehabilitación). Mantener en buen estado las diversas instalaciones y equipos con que cuentan los inmuebles administrativos, y así lograr una mayor eficiencia y mejor aspecto del sector público. Fortalecer la infraestructura propiedad del gobierno estatal Inmueble atendido. Total de inmuebles del sector público programados a atender.	4203-D23-04		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	726,332.51	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B016	Alumbrado Público (Puente Hidalgo). Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades en beneficio de la población. Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas.	4203-D20-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	204,966.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B017	Construcción de Guarniciones (Barrio la Pila). Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades en beneficio de la población. Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas.	4203-D20-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	283,832.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.66%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B013	Programa de Difusión de la Obra Pública. Contar con un programa de difusión de la obra pública para beneficio de la población Fortalecer la infraestructura propiedad del Gobierno Estatal Inmueble atendido Total de inmuebles del sector público programados a atender	4203-D23-04		1.00	1.00	1.00	0.07	7.00%	7.00%	3	Habitante 0 0	0.00	1,173,189.10	15,708.97	0.00 %	1.34%	
B014	Ramal América Libre (Lib. del der. de vía, tramo: Km. 0+000 - 3+000, Lib. del der. de vía, tramo: Km. 3+000 - 10+580). Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades en beneficio de la población Fortalecer la infraestructura social del estado Obra del sector público construida Total de obras del sector público programadas	4203-D20-02		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 64,023 31,686 32,337	0.00	6,723,268.56	3,572,097.47	0.00 %	53.13%	
B015	Libram. Sur de Tuxtla Gtz. (Lib. del der. de vía del acc. al nuevo aerop. tramos: Km. 34+160 - 41+260 Km. 34+160 39+540) Contar con infraestructura de calidad que ayude al desarrollo de actividades en beneficio de la población Fortalecer la infraestructura social del estado Obra del sector público construida Total de obras del sector público programadas	4203-D20-02		1.00	1.00	1.00	0.18	18.00%	18.00%	7	Habitante 0 0	0.00	1,186,592.68	9,647.15	0.00 %	0.81%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%		
B019	Actualización del programa de desarrollo urbano del centro de población y carta urbana (S.C.L.C.) Aerofotogrametría del Centro de Población. Fortalecer el ordenamiento de centro de población. Programa de desarrollo urbano realizado Total de programas de desarrollo urb. a elaborar. /	4203-D20-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	425,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B020	Actualización del programa de desarrollo urbano del centro de población y carta urbana (Tapachula). Aerofotogrametría del Centro de Población. Fortalecer el ordenamiento de centro de población. Programa de desarrollo urbano realizado. Total de programas de desarrollo urb. a elaborar. /	4203-D20-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	500,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B021	Diseño Urbano sobre los márgenes del Rio Cohatán. Diseño urbano del Rio Cohatán. Fortalecer la infraestructura social del estado Obra del sector público construida Total de obras del sector público programadas /	4203-D20-02		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	250,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%	
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%	
B001	Fondo para la Reconstrucción. Radicación de recursos a proyectos prioritarios de reconstrucción. Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas /	4203-D20-02								Habitante 0 0	81,541,000.00 0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO	
B002	Programa emergente de atención inmediata por daños ocasionados por el huracán Stan (Adquisición de laminas de zinc) Apoyar a la sociedad afectada por los destrozos ocasionados por el huracán stan Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas /	4203-D20-02	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1	Habitante 154,734 149,603	0.00	1,740,612.75	1,740,612.75	0.00 %	100.00%	
B003	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán Stan (Constr. de la 1a. etapa del sist. alcant. sanit). Apoyar a la sociedad afectada por los destrozos ocasionados por el huracán stan Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas. /	4203-D20-02	1.00	1.00	1.00	0.12	12.00%	12.00%	5	Habitante 0 0	0.00	7,046,746.60	28,210.66	0.00 %	0.40%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.66%	
INVERSIÓN											233,456,011.85	565,330,028.24	206,437,065.53	88.43%	36.52%	
B004	Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán Stan (Vialidades y puentes). Apoyar a la sociedad afectada por los destrozos ocasionados por el huracán Stán. Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas. /	4203-D20-02	1.00	1.00	1.00	0.03	3.00%	3.00%	2	Habitante 0 0	0.00	193,481,518.10	52,306,825.69	0.00 %	27.03%	NO
B005	Programa de Reconstrucción por Daños Ocasionados por el Huracán "Stan" (Demolición, limpieza y desazolve de casas). Apoyar a la sociedad afectada por los destrozos ocasionados por el huracán stan Fortalecer la infraestructura social del estado Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas. /	4203-D20-02	1.00	1.00	1.00	0.25	25.00%	25.00%	11	Habitante 0 0	0.00	8,497,745.58	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B006	Programa de reconstrucción por daños ocasionados por el huracán Stan (Adquisición de magueras). Apoyar a la sociedad afectada por los destrozos ocasionados por el huracán stan Fortalecer la infraestructura social del estado. Obra del sector público construida. Total de obras del sector público programadas. /	4203-D20-02	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1	Habitante 0 0	0.00	1,023,225.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO

