



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				37,646,363.71	74.34%
INVERSIÓN																				30,363,741.45	70.51%
K						Desarrollo Regional y Urbano													30,363,741.45	70.51%	
B						Urbanización													30,363,741.45	70.51%	
D						Programa de Infraestructura para el Desarrollo													30,363,741.45	70.51%	
00						Programa normal de operación													30,363,741.45	70.51%	
413						Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del estado.													30,363,741.45	70.51%	
B001						Rehabilitación de la Casa de la Cultura.	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,569.21	25.59%	
B002						Rehabilitación del Templo de Guadalupe en Simojovel.	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.12	0.83	0.00	479,025.55	72.52%	
B003						Rehabilitación de la Plaza Central.	Rehabilitación de la plaza central.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	803,130.66	66.93%	
B004						Restauración del Templo de San Jacinto de Polonia (Conclusión de la Casa Cural).	Conclusión de la restauración de la Casa Cural del Templo.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.15	0.85	0.00	100,000.00	100.00%	
B005						Mejoramiento de imagen urbana del acceso principal.	Pintura en fachadas y colocación de letreros comerciales y odernamiento de espacios públicos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B006						Restauración del Convento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo.	Intervención de techumbre en Crujía Central.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	2,043,920.21	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Fecha: 30/09/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
										1	2	3	4		1	2	3			4		
TOTAL DEPENDENCIA																		37,646,363.71	74.34%			
INVERSIÓN																		30,363,741.45	70.51%			
B031							Plaza del Artesano en Palenque.	Construcción de módulos artesanales 2,3,4,5 y 6.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,954.98	44.83%
B032							Construcción Mirador "Los Amorosos".	Construcción de mirador que incluye: cafetería, caseta comercial, cisterna, fosa biodigestora y base para tinaco.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B033							Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Ribera Cerro Hueco.	Mejorar la Imagen Urbana de la Ribera Cerro Hueco a través del otorgamiento de un paquete de Insumos y el pago.	Vivienda	503.00	0.00	0.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B034							Rehabilitación de la Techumbre del edificio del IDH de San Cristóbal de las Casas.	Rehabilitación de techumbre de edificio	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %