


Fecha: 31/03/2006

ER-09.1


[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)




Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														160,072,824.57	72.27%
INVERSIÓN														152,359,116.32	73.47%
O		Comunicaciones y Transportes												93,139,382.41	67.95%
B		Carreteras												93,139,382.41	67.95%
D		Programa de Infraestructura para el Desarrollo												93,139,382.41	67.95%
00		Programa normal de operación												22,114,797.71	43.52%
411		Proporcionar asistencia técnica.												331,907.41	57.68%
B001		Camino: Nicolas Ruiz - Venustiano Carranza.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,907.41	100.00%
B002		Camino: Paso Naranja - San Mateo - e.c. (Palenque - Catazaja), Tramo: km. 0+000 al km. 35+000	Estudio y Proyecto de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Impacto Ambiental de Camino, km. 0+000 al km. 5+000	Kilómetro	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B003		Camino: Paso Chiapaneco - Cuauhtémoc, Tramo: km 0+000 al km 4+500	Estudio y Proyecto, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
			Estudio de Impacto Ambiental, km 0+000 al km 4+500	Kilómetro	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			Estudio y Proyecto del puente, km 4+100 de 15.00 m.l.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.												20,447,632.12	52.53%
B001		Reconstrucción del camino: Betania - Soyatitan - Amantenango del valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Kilómetro	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,043.37	99.28%
B002		Distribuidor Vial de San Cristóbal de las Casas, Construcción de Gasa al Distribuidor Vial.	Metro Lineal	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,668.41	98.29%



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1


[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1


[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1


[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)




Página: 10 de 15

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos


ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
											1	2	3	4		1	2	3			4	
FU SF PS PE AI PT																						
TOTAL DEPENDENCIA																		160,072,824.57	72.27%			
INVERSIÓN																		152,359,116.32	73.47%			
B001							Fondo para la Reconstrucción.	Radicación de Recursos a Proyectos Prioritarios de Reconstrucción.	Miles \$	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
437							Desarrollar y construir infraestructura básica.														71,024,584.70	82.35%
B001							Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Apic Pac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Kilómetro	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111,659.01	107.26%
B002							Reconstrucción del camino: Ocozocoautla-Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 51+200 (T.A.).	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.)	Kilómetro	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702,889.53	97.46%
B003							Reconstrucción del camino: Santa Isabel-Villaflores-Revolución Mexicana, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 45+000 (T.A.)	Kilómetro	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,819.66	113.08%	
B004							Reconstrucción del camino: San Cristobal - Tenejapa - Cancuc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500	Kilómetro	54.50	13.50	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B005							Reconstrucción del camino: Angostura - Flores Magon, Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A)	Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200	Kilómetro	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006							Reconstrucción del camino: Chicoasén-Tecpatan-Malpaso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200	Kilómetro	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784,710.64	142.66%
B007							Reconstrucción del camino: Betania-Soyatitan-Amatenango del Valle, Km. 0+000 - Km. 147+900 (T.A.)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 111+800 (T.A.)	Kilómetro	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862,211.53	141.70%



ER-09.1

[illegible]



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)




Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09.1


CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		160,072,824.57	72.27%		
INVERSIÓN																		152,359,116.32	73.47%		
B024							Reconstrucción del camino: Rayon-Pantepec-Tapalapa-E.C. (Coapilla-Ocotepec), Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.).	Tramo: Km. 0+000- Km. 38+000 (T.A.)	Kilómetro	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B025							Reconstrucción del camino: Cate-Simojovel-Huitiupan, Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 44+000 (T.A.)	Kilómetro	44.00	33.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957,678.46	96.95%
B026							Reconstrucción del camino: San Cristobal - San Juan Chamula, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A)	Tramo: Km. 0+000 - KM. 9+900 (T.A)	Kilómetro	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B027								Subtramo: Km. 0+000 - Km. 40+000	Kilómetro	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892,765.33	97.46%
B028							Reconstrucción del camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 37+300 (T.A.)	Kilómetro	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923,539.49	97.79%
B029							Reconstrucción del camino: Cushulja-Altamirano, Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000-Km. 22+000 (T.A.)	Kilómetro	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,753.00	97.84%
B030							Reconstrucción del camino: Salto de Agua-Paso Naranjo, Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)	Tramo: Km. 0+000- Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,237.00	97.46%
B031							Reconstrucción del camino:Salto de Agua-E.C. (VHS-Mérida),Tramo:Km. 0+000-Km. 17+500 (TA)	Subtramo: Km. 0+000 - Km. 6+200 Lim. Edo. de Tabasco	Kilómetro	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,079.63	97.83%



Fecha: 31/03/2006

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
FU	SF	PS	PE	AI	PT	CANT. TOTAL				TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA																	160,072,824.57	72.27%		
INVERSIÓN																	152,359,116.32	73.47%		
B032	Reconstrucción del camino:Fco. I. Madero-Salto de Agua, Tramo: Km. 0+000 - Km.36+200 (T.A.)						Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+200 (T.A.)	Kilómetro	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846,309.54	97.80%
B033	Reconstrucción del camino; La Trinidad-Paso el Naranja, Tramo: Km. 0+000- Km. 15+600 (T.A.)						Tramo: Km. 0+000- Km. 15+600 (T.A.)	Kilómetro	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949,153.00	97.46%	
B034	Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal Tramo: km 0+000 al km 23+887.10						Subtramo:km 20+380= km. 20+746 al km23+720= km 23+887.10 (obras adicionales y/o extraordinarios)	Kilómetro	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B035	Reconstrucción del camino: E.C.(Carmen villaflores-San quintín)-La Esperanza-Poza Rica, tramo: km. 0+000 - 31+000						Subtramo: km. 7+400 - 31+000.	Kilómetro	23.60	7.00	8.00	7.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B041	Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural.						Reconstrucción anual en Tramos Aislados de la Red de Caminos Rurales	Kilómetro	600.00	150.00	200.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	15.16%	
							Conservación anual en Tramos Aislados de la Red de Caminos Rurales	Kilómetro	220.00	60.00	70.00	70.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B045	Construcccion del Camino:Tecpatan-Emiliano Zapata-San José Maspac; Tramo: Km. 0+000 - Km. 37+500.						Construcción del puente S/N. en el Km. 37+500	Metro Lineal	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B046	Reconstrucción del camino Temo-Yajalón-Tila-El Limar, Tramo: Km 0+000 - Km.86+700						Subtramo: km. 40+000 - 86+700 (T.A.)	Kilómetro	46.70	35.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731,505.44	123.43%	
43	Programa estatal de prevención y atención de desastres naturales Atender a la población en desastres naturales.																	0.00	0.00 %	
412																		0.00	0.00 %	

**ER-09.1**[illegible]