



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN																				317,009,231.72	71.14%
K						Desarrollo Regional y Urbano													317,009,231.72	71.14%	
A						Dirección Estratégica													19,737,581.18	90.04%	
D						Programa de Infraestructura para el Desarrollo													19,737,581.18	90.04%	
00						Programa normal de operación													9,141,879.97	84.38%	
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.													9,141,879.97	84.38%	
B001						Atención social y participación comunitaria (TRACOMA).	Atención social y participación comunitaria (TRACOMA).	Proyecto	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.20	0.80	888,405.36	86.58%	
B002						Servicios de consultoría especializada para la regularización de contratos de obras de agua potable, alcant. y saneam.	Servicios de consultoría especializada para la regularización de contratos de obras de agua potable, alcant. y sane.	Servicio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	1,090,303.50	100.00%	
B004						Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el Huracán Stan (Varias/Cobertura Estatal).	Programa de acompañamiento, seguimiento y control de las obras afectadas por el huracán Stan.	Supervisión	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	0.90	0.00	0.00	0.28	0.62	7,017,201.61	81.89%	
B005						Progr.de acompañamiento, seg. y control de las obras afectadas por el Huracán Stan (adquisición de equipos de cómputo).	Adquisición de equipos de cómputo.	Equipo	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	145,969.50	98.40%	
11						Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (apazu)													10,595,701.21	95.56%	
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.													10,595,701.21	95.56%	
D001						Equipo de desazolve de drenaje.	Equipo de desazolve de drenaje	Equipo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.94	0.06	0.00	8,996,220.00	94.82%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	357,183,152.89	73.28%		
INVERSIÓN																	317,009,231.72	71.14%		
B030						Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de agua potable (El Naranjo/Chilón).	Estudio y proyecto ejecutivo para sistema de agua potable.	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B031						Construcción del sistema de agua potable (terminación) (Barrio Miravalle/El Porvenir).	Construcción del sistema de agua potable (terminación).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B032						Construcción del sistema de agua potable (Nuevo San Ramón/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	1,151,802.60	98.90%
B033						Construcción del sistema de agua potable (Pachuctic/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.99	0.01	772,919.96	99.31%
B034						Construcción del sistema de agua potable (Reforma Agraria/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1,111,379.88	98.48%
B035						Construcción del sistema de agua potable (terminación) (La Pimienta/Simojovel de Allende).	Construcción del sistema de agua potable (Terminación).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.75	0.25	1,988,715.00	99.01%
B036						Construcción del sistema de agua potable (Yancheniljá/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B037						Construcción del sistema de agua potable (Nueva Betania/Oxchuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.80	0.20	1,710,105.27	98.94%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										1	2	3	4		1	2			3	4	
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																				357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN																				317,009,231.72	71.14%
B038						Construcción del sistema de agua potable (Tzuluwitz/San Juan Cancuc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.24	0.74	780,770.77	99.43%	
B039						Const. del sistema de agua potable (San Juan Cancúc (barrios Chavilja I y II y Lluvil)/San Juan Cancúc).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.90	0.09	813,600.70	99.28%	
B040						Construcción del sistema de agua potable (Cruz Pilar/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.37	0.53	2,993,011.61	98.48%	
B041						Construcción del sistema de agua potable (La Libertad/Huixtán).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.55	0.45	3,483,328.07	98.38%	
B042						Construcción del sistema de agua potable (Balún Canán/Tenejapa).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.92	0.07	982,486.08	98.46%	
B043						Construcción de sistema de agua potable (Quiringüicharo/Marqués de Comillas).	Construcción de sistema de agua potable.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
B044						Construcción de galerías filtrantes (Villaflores/Villaflores).	Construcción de galerías filtrantes.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
B045						Rehabilitación del sistema de agua potable (Benemérito de las Américas/Benemérito de las Américas).	Rehabilitación del sistema de agua potable en Benemérito de las Américas.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.90	458,922.61	99.90%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
										FU	SF	PS	PE		AI	PT	1	2	3	4	1
TOTAL DEPENDENCIA																				357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN																				317,009,231.72	71.14%
B046		Construcción del sistema de agua potable (Terminación).					Construcción del sistema de agua potable (Terminación)	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.00	0.35	0.65	783,592.77	98.75%	
B047		Construcción del sistema de agua potable (San Juan de Dios Mediomonte 2a.Sección/Tuxtla Chico).					Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,083,464.37	99.34%	
B048		Estudio y proyecto ejecutivo para la rehab. y ampliación del sist. de agua potable (Galecio Narcia / Chiapa de Corzo).					Estudio y proyecto ejecutivo para la rehab. y ampliación del sist. de agua potable (Galecio Narcia / Chiapa de Corzo).	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	100.00%	
B056		Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable (Nuevo México/Ocosingo).					Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	100.00%	
B057		Act. de est. y proy. ejec. para el sist. de agua pot.(Barrio Tierra Nacional de Rincón Chamula/Pueblo Nvo.Solistahuacán)					Actualización de estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de agua potable.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25,000.00	100.00%	
B058		Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable las grutas (Varias/Acala).					Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema integral de agua potable las grutas.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	100.00%	
B059		Rehabilitación del equipo de bombeo de la captación de Santo Domingo Línea 38" (Terminación). (Tuxtla Gutiérrez).					Rehabilitación de equipo de bombeo de la captación Santo Domingo línea 38"	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	262,576.28	100.00%	
B060		Edificio Anexo de la CEAS (Equipamiento) (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).					Edificio Anexo de la CEAS (Equipamiento)	Lote	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	215,815.15	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																		357,183,152.89	73.28%	
INVERSIÓN																		317,009,231.72	71.14%	
B061						Rehabilitación del sistema de agua potable (Chimalapa/El Porvenir de Velasco Suárez).	Rehabilitación del sistema de agua potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,194,889.25	97.46%
B062						Construcción del sistema de agua potable (Hierba Santa/Jiquipilas).	Construcción del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	379,870.05	100.00%
B063						Reconstrucción del cárcamo de bombeo (2ª. Etapa) (Tapachula / Tapachula de Córdova y Ordóñez).	Reconstrucción del cárcamo de bombeo (2ª. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5,079,263.97	100.00%
B064						Rehabilitación de la red de agua potable ((Avenida Rayón Norte) Huixtla / Huixtla).	Rehabilitación de la red de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	328,066.79	100.00%
B065						Rehabilitación del sistema de agua potable (Río Grande / Tila).	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	17,119.50	100.00%
B066						Rehabilitación del sistema de agua potable (Tapalapa / Tapalapa)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,644.45	100.00%
B067						Rehabilitación del sistema de agua potable (Ostuacán / Ostuacán)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,981.83	100.00%
B068						Rehabilitación del sistema de agua potable (Rivera Candelaria / Francisco León)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16,001.86	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA																				357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN																				317,009,231.72	71.14%
B069						Rehabilitación del sistema de agua potable (Juan Carlos Camacho Vidal) Pichucalco/ Pichucalco)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	42.21	100.00%	
B070						Rehabilitación del sistema de agua potable (San Miguel Buenavista / Francisco León)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,446.35	100.00%	
B071						Rehabilitación del sistema de agua potable (La Sardina) San Miguel / Francisco León)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	189,366.30	100.00%	
B072						Rehabilitación del sistema de agua potable (Nuevo Milenio / Escuintla)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3,579.60	100.00%	
B073						Rehabilitación del sistema de agua potable (La Esmeralda / Acapetahua)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7,585.06	100.00%	
B074						Rehabilitación del sistema de agua potable (Nueva Francia / Escuintla)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,814.01	100.00%	
B075						Rehabilitación del sistema de agua potable (Ejido Belisario Domínguez / Huehuetán)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23,854.27	100.00%	
B076						Rehabilitación del sistema de agua potable (Altamira Dos / Mapastepec)	Rehabilitación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	13,049.48	100.00%	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		357,183,152.89	73.28%		
INVERSIÓN																		317,009,231.72	71.14%		
D001							Ampliación del sistema de agua potable (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Ampliación del sistema de agua potable	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61,172,883.64	99.90%
469							Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales													3,360,031.38	90.14%
D001							Instalación de equipos hipocloradores (agua limpia).	Instalación de equipos hipocloradores (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	992,093.52	93.59%
D002							Reposición de equipos hipocloradores (Agua Limpia)	Reposición de equipos hipocloradores (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	319,937.75	91.41%
D003							Monitoreo de cloro residual libre (agua limpia).	Monitoreo de cloro residual libre (agua limpia).	Muestra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	267,807.49	69.56%
D004							Suministro de hipoclorito de calcio al 65% (agua limpia).	Suministro de hipoclorito de calcio al 65% (agua limpia).	Kilogramo	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	258,957.11	99.98%
D005							Suministro de plata coloidal (agua limpia).	Suministro de plata coloidal (agua limpia)	Litro	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	69,297.27	100.00%
D006							Operativos de saneamiento básico (agua limpia).	Operativos de saneamiento básico (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	364,589.03	82.86%
D007							Protección a fuentes de abastecimiento (agua limpia).	Protección a fuentes de abastecimiento (agua limpia).	Acción	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	801,819.21	91.25%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		357,183,152.89	73.28%		
INVERSIÓN																		317,009,231.72	71.14%		
11	D008	Supervisión Externa (Agua Limpia).	Supervisión Externa	Supervisión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	285,530.00	100.00%					
															82,627,725.48	94.82%					
	437	Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (apazu)													82,627,725.48	94.82%					
	D001	Rehabilitación del sistema de agua potable (1a.Etapa) (Chiapa de Corzo/Chiapa de Corzo).	Rehabilitación del sistema de agua potable (1a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.98	0.02	0.00	731,161.05	100.00%					
	D002	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a.Etapa) (Tuxtla Chico/Tuxtla Chico).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.15	0.00	1,864,485.36	100.00%					
	D003	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (La Independencia/La Independencia).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.10	0.00	234,290.64	100.00%					
	D004	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa) (Acala/Acala).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.10	0.00	2,464,555.52	100.00%					
	D005	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a.Etapa) (Escuintla/Escuintla).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.80	0.20	0.00	2,026,052.57	100.00%					
D006	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Mazatán/Mazatán).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.97	0.03	0.00	433,297.74	100.00%						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														357,183,152.89	73.28%	
INVERSIÓN														317,009,231.72	71.14%	
D007	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa) (Cacahoatán/Cacahoatán).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.01	0.00	2,568,197.07	100.00%	
D008	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a.Etapa) (Yajalón/Yajalón).	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (3a.Etapa).	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.63	0.37	0.00	5,766,368.10	79.35%	
D009	Tubería de pvc sanit. de 12 de diám. sist. métrico de S-25 y tubería de pvc hidráulico de 3" y 4" de diám.(Tuxtla Gtz).	Tubería de pvc sanitario de 12" de diámetro sistema métrico de S-25 y tubería de pvc hidráulico de 3" y 4" de diámetro.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	432,371.58	98.22%	
D010	Rehabilitación de equipo de bombeo de la captación Santo Domingo línea 38 (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación de equipo de bombeo de la captación Santo Domingo línea 38".	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	840,001.47	100.00%	
D011	Rehabilitación de equipo de bombeo de la planta de bombeo no.01 línea 24 y 36" (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación de equipo de bombeo de la planta de bombeo no.01 línea 24" y 36".	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	875,311.28	97.79%	
D012	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (4a. Etapa) (Yajalón / Yajalón).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (4a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.22	0.78	3,268,374.51	99.99%	
D013	Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Acala/Acala).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.48	0.42	2,985,796.29	93.01%	
D014	Rehabilitación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (El Parral / Villa Corzo).	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15	0.85	1,067,743.26	98.69%	




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2			3	4	
TOTAL DEPENDENCIA																				357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN																				317,009,231.72	71.14%
D015		Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.80	1,980,861.31	90.25%					
D016		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (2a. Etapa) (Las Margaritas/Las Margaritas).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.17	0.83	6,781,601.61	91.48%					
D017		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) (Chicomuselo/Chicomuselo).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.25	0.75	8,145,163.28	91.26%					
D018		Construcción del sistema de agua potable (Rodulfo Figueroa/La Trinitaria).	Construcción del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.47	0.53	7,480,397.11	96.96%					
D019		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (1a. Etapa) (Villaflores/Villaflores).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable (1a. Etapa)	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15	0.85	13,121,024.89	99.51%					
D020		Distrito hidrométrico DH24-L30 en la Colonia las Granjas (Tuxtla Gutiérrez/Tuxtla Gutiérrez).	Distrito Hidrométrico DH24-L30 en la Colonia Las Granjas	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.30	0.70	2,055,757.19	95.63%					
D021		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (La Concordia/La Concordia).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.22	0.78	4,110,780.94	86.53%					
D022		Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable (Acacoyagua/Acacoyagua).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.80	5,138,822.07	99.77%					



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			357,183,152.89	73.28%	
INVERSIÓN																			317,009,231.72	71.14%	
53	B007	Rehabilitación del sistema de agua potable (Huixla / Huixtla).	Rehabilitación del sistema de agua potable	Rehabilitación	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
	B008	Construcción del sistema de agua potable (Villa las Rosas/Ocosingo).	Construcción del sistema de agua potable.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.70	0.30	1.00	0.00	0.00	0.10	0.90	1,179,000.83	95.45%					
																52,127,017.76	76.78%				
	437	Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales														52,127,017.76	76.78%				
	D001	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (Infraestructura).	Programa para la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales (Infraestructura).	Programa	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.82	0.00	0.00	0.59	0.23	30,219,371.29	71.26%					
	D002	Estudios y proyectos (PROSSAPyS).	Estudios y proyectos (PROSSAPyS).	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,323,584.41	65.32%					
	D003	Desarrollo institucional (PROSSAPyS).	Desarrollo institucional (PROSSAPyS)	Proyecto	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %				
D004	Supervisión por contrato (PROSSAPyS).	Supervisión por contrato (PROSSAPyS).	Supervisión	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,961,126.75	83.43%						
D005	Atención social (PROSSAPyS).	Atención Social (PROSSAPyS).	Supervisión	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	999,269.15	75.43%						



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		357,183,152.89	73.28%		
INVERSIÓN																		317,009,231.72	71.14%		
B001							Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa (Tzimol/Tzimol).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B002							Construcción de sistemas de humedales para el saneamiento (Cintalapa/Ocosingo).	Construcción de sistemas de humedales para el saneamiento.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.90	0.10	769,529.49	48.71%
B003							Construcción del sistema de saneamiento (2a.Etapa y terminación) (San Pedro Buena Vista/ Villa Corzo)	Construcción del sistema de saneamiento (2a.Etapa y terminación).	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	954,361.76	92.39%
B005							Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa (Libertad/Suchiate).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario 2a.Etapa.	Obra	1.00	0.00	0.30	0.70	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	912,936.54	100.00%
B006							Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (Benemérito de las Américas/Benemérito de las Américas).	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Benemérito de las Américas.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.10	0.90	242,602.56	99.92%
B008							Proyecto ejecutivo de las obras de prevención y desalojo de las aguas pluviales.	Proyecto ejecutivo de las obras de prevención y desalojo de las aguas pluviales	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	345,000.00	100.00%
B010							Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia 26 de julio en la cabecera municipal de Suchiate.	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Col. 26 de julio en la cabecera municipal de Suchiate.	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,891,487.11	100.00%
B011							Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Col. San Juan de la cabecera municipal de Suchiate.	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la colonia San Juan de la cabecera municipal de Suchiate	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	950,000.00	100.00%




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN														317,009,231.72	71.14%
B012	Estudio y proyecto ejecutivo para los sist. de alcant sanitario y sanea. (Nueva Magdalena/Benemérito de las Américas).	Estudio y proyecto ejecutivo para los sist. de alcant sanitario y sanea. (Nueva Magdalena/Benemérito de las Américas).	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65,975.00	94.25%
B013	Planta de tratamiento de aguas residuales en La Independencia/La Independecia.	Estudio y proyecto ejecutivo, estudio topografico y estudio de mecanica de suelos..	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	144,625.00	100.00%
B014	Planta de tratamiento de aguas residuales Tonalá/Tonalá.	Est. de mecánica de suelos y dictamen técnico del estado fisico y funcionamiento hidraulico en la PTAR.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	45,482.50	100.00%
B015	Revisión, diagnóstico y actualización para el sistema de saneamiento(Galecio Narcia/Chiapa de Corzo).	Revisión, diagnóstico y actualización para el sistema de saneamiento.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	100.00%
B016	Estudio para el manifiesto de impacto ambiental para la planta de tratamiento de aguas residuales (Cintalapa/Ocosingo).	Estudio para el manifiesto de impacto ambiental para la planta de tratamiento de aguas residuales.	Estudio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	133,357.86	100.00%
B018	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario (Nuevo Sesecapa/Mapastepec).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	100.00%
B019	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario (Francisco I. Madero/Huixtla)	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	100.00%
B020	Actualización del estudio y proyecto ejec. para el sist. de alcant. sanitario (Francisco Sarabia/Chiapa de Corzo).	Actualización del estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35,000.00	100.00%



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

[illegible]




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
										CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
											1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA																			357,183,152.89	73.28%	
INVERSIÓN																			317,009,231.72	71.14%	
B029							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Col.Unidad Chiapaneca C.Belisario Domínguez y Margen Izq del Río Sabinal/Tgz)	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	169,755.71	100.00%
B030							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Conjunto Hab. Boulevard / Tuxtla Gutiérrez)	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,615.43	100.00%
B031							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Deleg. Terán Blvd. Belisario Domínguez y Crucero Terán / Tuxtla Gutiérrez)	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	177,587.71	100.00%
B032							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Parque recreativo Joyu Mayu / Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	58,511.78	100.00%
B033							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Del. Terán Fracc. Residencial Campestre / Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	427,812.08	100.00%
B034							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Fracc. Rincón de los lagos / Tuxtla Gutiérrez)	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	88,355.29	100.00%
B035							Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Fovissste / Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.25	100.00%
B036							Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (5ª. Sur / CC y 3ª. Ote / Berriozabal)	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,214.95	100.00%



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2	3			4
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA														357,183,152.89	73.28%	
INVERSIÓN														317,009,231.72	71.14%	
	B037	Rehab. del sist. de alcant. sanitario (Blvd. 28 de Agosto / Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6,029.50	100.00%
	B038	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (1ª. Nte. /C.C. y 1ª. Ote / Berriozabal).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	45,111.97	100.00%
	B039	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario (6ª. Ote. / 2ª. Sur y 1ª. Nte / Berriozabal).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	37,290.86	100.00%
	B040	Rehab. del sist. de alcant. sanitario (1ª. Av. Norte / Tuxtla Gutiérrez).	Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,146.03	100.00%
11		Programa de agua potable, alcant. y saneamiento en zonas urbanas (apazu)													36,202,323.75	89.91%
437		Desarrollar y construir infraestructura básica.													36,202,323.75	89.91%
	D001	Construcción de colectores marginales (1a.Etapa) (San Cristóbal de las Casas/San Cristóbal de las Casas).	Construcción de colectores marginales (1a.Etapa).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4,042,596.52	100.00%
	D002	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1a. y 2a.Etapa) (Tzimol/Tzimol).	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1a. y 2a.Etapa).	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9,279,328.86	71.06%
	D003	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ixtapa/Ixtapa).	Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Ixtapa.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14,194.33	100.00%




GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ER-09.1

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	357,183,152.89	73.28%		
INVERSIÓN																	317,009,231.72	71.14%		
D004						Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales (Las Margaritas/Las Margaritas).	Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,983,058.20	100.00%
D005						Rehabilitación y terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales(Comitán de Domínguez/Comitán de Domínguez).	Rehabilitación y terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Rehabilitación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.92	0.08	0.00	368,869.60	100.00%
D006						Construcción de colector (Huixtla/Huixtla).	Construcción de colector.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	179,011.86	100.00%
D007						Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (1a. Etapa) (La Mesilla/Tzimol).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.36	0.64	3,434,382.61	99.61%	
D008						Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario (Acacoyagua/Acacoyagua).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.34	0.66	7,841,503.80	99.91%	
D009						Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (3a. Etapa) (Chanal/Chanal).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.48	0.42	3,555,413.03	94.84%
D010						Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Tzimol/Tzimol).	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.47	0.53	1,876,017.23	97.25%
D011						Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (3a. Etapa) (Tzimol/Tzimol).	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a. Etapa)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3,627,947.71	99.48%
17						Programa de infraestructura social												13,276,564.85	72.34%	



ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

[illegible]



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
										1	2	3	4		1	2			3	4
FU SF PS PE AI PT																				
TOTAL DEPENDENCIA																	357,183,152.89	73.28%		
INVERSIÓN																	317,009,231.72	71.14%		
D003						Planta de tratamiento de aguas residuales (construcción del cruce terminación) (Ostuacán/Ostuacán).	Planta de tratamiento de aguas residuales (construcción del cruce terminación).	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
D004						Estudio y proyecto ejecutivo de la planta de tratamiento de aguas residuales (terminación) (Plan de Ayala/Ostuacán).	Estudio y proyecto ejecutivo para la planta de tratamiento de aguas residuales (terminación).	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
D005						Diagnóstico, estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario (Plan de Ayala/Ostuacán).	Diagnóstico, estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de alcantarillado sanitario.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	150,000.00	100.00%
D006						Diag. est. y proyecto ejec. para la rehab. de la planta de trat. de aguas residuales, incluy. est. de impacto ambiental.	Diag. est. y proyecto ejec. para la rehab. de la planta de trat. de aguas residuales, incluy. est. de impacto ambiental.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	313,500.00	100.00%
D007						Diagnóstico, estudio y proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario (Juárez/Juárez).	Diagnóstico, estudio y proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	272,439.74	97.30%
D008						Estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de tratamiento de aguas residuales y manifiesto de impacto ambiental.	Estudio y proyecto ejecutivo para el sistema de tratamiento de aguas residuales y manifiesto de impacto ambiental.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	283,500.00	100.00%
53						Programa para la construc. y rehabilitación de sist. de agua potable y saneamiento en zonas rurales													882,659.29	100.00%
437						Desarrollar y construir infraestructura básica.													882,659.29	100.00%
D001						Infraestructura (alcantarillado) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Infraestructura (alcantarillado) (PROSSAPyS) refrendo federal.	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	882,659.29	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 258 00 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																357,183,152.89	73.28%
INVERSIÓN																317,009,231.72	71.14%
F	Desarrollo Regional														1,678,112.57	93.27%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo														1,678,112.57	93.27%	
00	Programa normal de operación														1,678,112.57	93.27%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.														1,678,112.57	93.27%	
D001	Apertura de espacios de cultura del agua (cultura del agua).	Apertura de espacios de cultura del agua (cultura del agua).	Servicio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1,112,082.40	92.86%		
D002	Pláticas escolares (cultura del agua).	Pláticas escolares (cultura del agua).	Plática	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	45,867.07	88.38%		
D003	Pláticas comunitarias (cultura del agua).	Pláticas comunitarias (cultura del agua).	Plática	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	67,441.69	89.15%		
D004	Pinta de bardas (cultura del agua).	Pinta de bardas (cultura del agua).	Servicio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	66,948.74	78.92%		
D005	Fortalecimiento a espacios de cultura del agua (cultura del agua).	Fortalecimiento a espacios de cultura del agua (cultura del agua)	Servicio	13.00	0.00	0.00	7.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	385,772.67	99.11%		