



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%			
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%			
B012	Libramiento de Villaflores, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+860 Brindar mayor seguridad al tránsito vehicular disminuyendo los tiempos de traslado Modernizar la infraestructura vial urbana Total anual de metros lineales de cono de derrame a const. Total de metros lineales	4203-D11-05		150.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 46,075 47,205	93,280	0.00	612,635.53	612,635.53	0.00%	100.00%	SI
B014	Pavimentación de Acceso al Cristo Monumental de Copoya Porporcionar una vía segura y rápida para el tránsito vehicular Modernizar la Infraestructura Vial Urbana Metros Cuadrados anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	4203-D11-05		17,936.52	17,936.52	17,936.52	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0	0.00	0.00	5,413,492.33	0.00%	0.00%	NO
B015	Pavimentación del acceso a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas, Tramo: Km. 0+000 al Km. 0+120 Bindar seguridad al tránsito vehicular y evitar congestionamientos Modernizar la Infraestructura Vial Urbana Kilómetros anuales de vialidad a pavimentar Longitud total de la vialidad	4203-D11-05		0.12	0.12	0.12	0.12	100.00%	100.00%	0	Habitante 264,233 251,199	515,432	0.00	223,010.64	217,340.88	0.00%	97.46%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B003	Conservación del Acceso al Cereso y Vialidad Industrial, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+300									Habitante	33,238	800,000.00	800,000.00	784,054.84	98.01%	98.01%	
	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								16,706	16,532						
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas		2.30	2.30	2.30	2.30	100.00%	100.00%	0								SI
	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas	/															
	Longitud total de caminos a conservar	/															
B004	Remodelación del Edificio Publico Comision de Caminos									Trabajador	515,432	0.00	762,605.83	531,729.53	0.00 %	69.73%	
	Fortalecer la Infraestructura Gubernamental	5103-D04-03								251,199	264,233						
	Rehabilitación de Edificio Publico		201.42	201.42	201.42	201.42	100.00%	100.00%	0								SI
	Total Metros Cuadrados a Remodelar	/															
	Metros Cuadrados	/															
17	Programa de infraestructura social											0.00	5,325,174.75	4,628,954.40	0.00 %	86.93%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	5,325,174.75	4,628,954.40	0.00 %	86.93%	
B001	Reconstrucción de Calles de Simojovel de Allende									Habitante	36,825	0.00	5,325,174.75	4,628,954.40	0.00 %	86.93%	
	Proporcionar una vía segura y rápida para el tránsito vehicular.	4203-D11-05								18,208	18,617						
	Modernizar la Infraestructura Vial Urbana		1,461.50	1,461.50	1,461.50	730.75	50.00%	50.00%	0								NO
	Metros Lineales anuales de vialida a pavimentar	/															
	Longitud total de vialidad	/															
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
G	Pesca y Acuicultura											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
00	Programa normal de operación									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
B001	Dragado del canal perimetral cabildos.								Habitante	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
	Mejorar la intercomunicación en los sistemas lagunarios costeros que permitan reestablecer sus condiciones productivas.	5103-D04-03							0	0						
	Reactivar la hidrodinámica de sistemas lagunarios.		681,555.81	681,555.81	681,555.81	0.00	0.00%	0.00%	0						NO	
	Metros cúbicos de dragado.	/														
	Total de dragado.	/														
	Reactivar la hidrodinámica de sistemas lagunarios.		12,508.47	12,508.47	12,508.47	0.00	0.00%	0.00%	0						NO	
	Metros lineales de tarquina.	/														
	Total de tarquinas.	/														
B002	Terminación del Dragado del Canal Manguito Mojarras (tercera etapa).								Habitante	0	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
	Mejorar la intercomunicación en los sistemas lagunarios costeros, que permitan reestablecer sus condiciones productivas.	5103-D04-03							0	0						
	Reactivar la Hidrodinámica de los sistemas lagunarios.		336,137.62	336,137.62	336,137.62	0.00	0.00%	0.00%	0						NO	
	Metros cúbicos de canal.	/														
	Total canal a dragar.	/														
O	Comunicaciones y Transportes									588,871,362.47	893,222,196.98	1,036,796,725.32	176.07%	116.07%		
B	Carreteras									588,871,362.47	893,222,196.98	1,036,796,725.32	176.07%	116.07%		
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo									588,871,362.47	893,222,196.98	1,036,796,725.32	176.07%	116.07%		
00	Programa normal de operación									254,712,095.08	205,290,941.76	187,890,171.44	73.77%	91.52%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%	
310	Supervisar la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva.									0.00	2,505,600.00	0.00	0.00 %	0.00 %		
B001	Fortalecimiento al Parque Vehicular para la ejecución de Programas de Infraestructura Carretera								Trabajador	0	0.00	2,505,600.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Incrementar el parque vehicular de la comisión de caminos para una mejor supervisión de las obras que ejecuta.	5103-D06-04							0	0						
	Fortalecer la supervisión en infraestructura carretera		0.00	12.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0						NO	
	Total de Unidades Vehiculares Adquiridas															
	Total de Vehiculos requeridos	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.									0.00	8,390,484.97	7,325,700.47	0.00 %	87.31%		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B003	Camino: La Granadilla - Santa Rosa - Ejido Adolfo López Mateos, tramo: km 0+000 - km 20+000 Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,155,782.00	1,019,189.00	0.00 %	88.18%	NO
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 17 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B012	E.C. Fronteriza del Sur-Zamora Pico de Oro-Reforma A.-Las Guacamayas-B. Chajul-E.C. Fronteriza Sur, Tramo: 0+000-70+000 Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	28.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,302,616.00	1,302,616.00	0.00 %	100.00 %	NO
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	28.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	28.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 19 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B021	Camino: Agua Clara - El Tortuguero 1ª. Sección - E.C. (Ocosingo - Palenque), Tramo: Km. 0+000 AL Km. 21+500. Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del Camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	21.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	1,462,411.50	1,716,133.00	0.00 %	117.35%	NO
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del Camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	21.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del Camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	21.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción de Puentes. Estudio y proyecto de puentes Estudio anual a realizar Total de estudios de puentes	5103-D02-02		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 22 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B024	Camino: E.C. (Tecpatan - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza De Los Pobres, Tramo: Km 0+000 - Km 30+000 Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción del Camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
	Formular estudios de impacto ambiental que determinen los datos ambientales para la construcción del Camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de impacto ambiental anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios de factibilidad que determinen los datos de factibilidad para la construcción del Camino. Estudio y proyecto de caminos Kilómetros de estudio de factibilidad anual a realizar Total de kilómetros de camino	5103-D02-02		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
	Formular estudios y proyectos que determinen los datos técnicos para la construcción de Puentes. Estudio y proyecto de puentes Estudio anual a realizar Total de estudios de puentes	5103-D02-02		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0							NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											201,775,573.73	145,956,735.09	144,562,655.64	71.65%	99.04%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%	
B001	Camino Rural: Ixhuatán - San Miguel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+060 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03								Habitante 10,424 10,014	7,470,000.00	7,470,000.00	7,396,182.22	99.01%	99.01%	SI
B002	Camino Rural : Chespal Viejo - Agua Caliente. Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+560. Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03	1.52	0.88	0.88	0.88	100.00%	57.89%	1	Habitante 21,119 22,216	7,744,939.00	7,744,939.00	7,670,415.56	99.04%	99.04%	SI
B003	Reconstrucción del camino: Temo-Yajalón-Tila-El Limar. Tramo: Km. 0+000 -Km. 86+700 (T.A.) Subtramo:Km. 0+000 -Km.40+000 Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-01	0.93	0.53	0.53	0.93	175.47%	100.00%	2	Habitante 1,585 15,384	10,800,000.00	9,524,557.07	9,466,524.99	87.65%	99.39%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 28 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B016	Reconstrucción del camino: Ramal a Ruinas de Bonampak, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+900 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 174,500 174,262	1,500,000.00	1,309,799.15	1,300,228.42	86.68%	99.27%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del Camino.		12.90	12.90	12.90	12.90	100.00%	100.00%	0							SI
B017	Reconstrucción del camino: Crucero Chancala-Santo Domingo-Lacanja Tzeltal, Tramo: Km.0+000 - Km.100+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 98,964 96,480	4,000,000.00	3,510,639.98	3,480,154.95	87.00%	99.13%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del Camino.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	0							SI
B018	Reconstrucción del camino: Tapachula-El Eden-Nueva Alemania, Tramo: Km. 0+000 - Km. 39+100 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 318,982 295,750	2,500,000.00	2,185,606.41	2,151,245.62	86.05%	98.43%	
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del Camino.		39.10	39.10	39.10	39.10	100.00%	100.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 35 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%				
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%				
B037	Camino: La Libertad - Aldama -La Placa, Tramo: Km. 0+000 - Km.20+500, Subtramo; Km. 15+500 -Km. 19+500, subtramo: km. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		2.00	2.00	2.00	0.92	46.00%	46.00%	0	Habitante 5,892	5,910	6,835,283.73	6,835,283.73	6,600,275.47	99.47%	99.47%	NO
B038	Camino: Santa Rita - Guadalupe Victoria, Tramo: KM. 4+000-KM12+340/Amatenango de la Frontera Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos a modernizar /	5103-D02-02		8.34	8.34	8.34	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0	0	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B039	Camino rural: Acceso a San Quintin, tramo: km. 0+000 al km. 38+000 Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir /	5103-D04-03		2.60	2.60	2.60	2.60	100.00%	100.00%	0	Habitante 2,500	2,500	0.00	16,886.42	15,214.99	0.00%	90.10%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 37 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B043	Camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) - Nachitóm - Santo Domingo, Tramo: Km. 0+000 al Km. 38+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino	5103-D02-02		5.80	5.80	5.80	5.80	100.00%	100.00%	0	Habitante 18,787 9,538 9,249	0.00	6,812,908.49	6,812,905.53	0.00%	100.00%	SI
B044	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Pijijiapan-Chocohuital)-Ranchería La Grande, tramo: km. 0+000 al km. 4+300 Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos a reconstruir.	5103-D04-03		4.30	4.30	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	302,983.87	458,161.02	0.00%	151.22%	NO
B045	Reconstrucción del camino: E.C. (Pijijiapan - Tapachula) - Plan de Ayala - Emiliano Zapata / Pijijiapan. Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos por reconstruir.	5103-D04-03		1.60	1.60	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0 0	0.00	580,247.79	877,429.28	0.00%	151.22%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 38 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%				
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%				
B046	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Tonala-Pijijapan)-Nuevo Tenejapa-Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - 8+800, (T.A.) Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos por reconstruir. /	5103-D04-03		8.80	8.80	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	398,978.92	603,321.19	0.00 %	151.22%	NO
B047	Reconstrucción del camino rural: E.C.(Pijijapan-Palo Blanco)-San Antonio-Los Limones, tramo: km. 0+000 - 9+100 (T.A.) Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del estado. Restablecer el nivel de servicio de la I.C.R. Total de kms. de caminos reconstruidos. Longitud total de caminos por reconstruir. /	5103-D04-03		9.10	9.10	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	637,921.00	964,640.58	0.00 %	151.22%	NO
B051	Reconstrucción del camino:Independecia - Siltepec-Buenos Aires, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+500 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Metros Lineales anual de Construccion de Puente Longitud total /	5103-D03-01		105.00	105.00	105.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	295,895.53	292,236.72	0.00 %	98.76%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 39 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%					
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%					
B052	Reconstrucción del camino: Acapetahua - Puente Cintalapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+356. Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario y al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-01		0.35	0.35	0.35	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	344,765.22	0.00	0.00%	0.00%	
B053	Reconstrucción del camino: Chicoasen-Tecpatan-Malpaso, Tramo: 0+000 al 98+000, Sub Tramo: Km. 49+000-Km. 98+200 (T A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario y al tránsito vehicular. Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas. Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir. Longitud total del Camino.	5103-D03-01		49.20	49.20	49.20	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	72,303.21	0.00	0.00%	0.00%	
B054	Camino Rural: E.C. (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2a. sección, Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+080 (term) Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales, que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir el número de localidades serud. Kilómetros anuales a construir. Longitud total de camino.	5103-D04-03		4.08	4.08	4.08	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0	0.00	2,024.83	0.00	0.00%	0.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 47 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B018	Conservación del Camino: Margaritas - Yasha, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 101,688 99,592	200,000.00	200,000.00	198,889.06	99.34%	99.34%	
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0							SI
B019	Conservación del camino: Independencia - Guadalupe Victoria - Nuevo Paraiso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 46,160 46,526	950,000.00	950,000.00	942,731.98	99.23%	99.23%	
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0							SI
B020	Conservación del Camino: San Nicolas - Monte Cristo de Guerrero, Tramo: Km 0+000 - Km. 9+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 2,932 3,116	950,000.00	950,000.00	943,094.64	99.27%	99.27%	
	Conservación de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas Longitud total de caminos a conservar		9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 65 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
B027	Reconstrucción del camino: Comitán - La Mesilla - Pujilic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 247,830 128,808	247,830 119,022	2,405,623.91	1,994,832.40	1,982,591.43	82.41%	99.39%
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del camino		57.10	57.10	57.10	57.10	100.00%	100.00%	0							SI
B028	Reconstrucción del camino: Comitán - Las Margaritas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 247,830 128,808	247,830 119,022	1,000,000.00	1,000,000.00	985,516.43	98.55%	98.55%
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del camino		18.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00%	0							SI
B029	Reconstrucción del camino: Lázaro Cárdenas -El Triunfo - La Independencia, Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000 (T.A.) Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas	5103-D03-01								Habitante 74,244 38,316	74,244 35,928	1,000,000.00	1,000,000.00	986,304.54	98.63%	98.63%
	Reconstrucción de la red de Carreteras Pavimentadas Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas a reconstruir Longitud total del camino		30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 80 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%	
B071	Camino: E.C.(Tecpatán-La Libertad-San Jose Maspac)-La Sardina, Tramo:Km 0+000 - Km.11+440, Subtramo: Km2+000 - Km. 6+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02	4.00	4.00	4.00	2.92	73.00%	73.00%	0	Habitante 63,879 62,445	23,200,000.00	19,717,922.70	19,555,592.83	84.29%	99.18%	NO
B072	Camino: Independencia - Guadalupe Victoria-Nuevo Paraíso, Tramo:Km. 0+000-Km. 35+000, Subtramo, Km. 17+500-Km. 23+300 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02	5.80	5.80	5.80	5.61	96.72%	96.72%	0	Habitante 69,240 69,789	20,548,571.00	19,022,001.47	18,839,827.70	91.68%	99.04%	NO
B073	Camino: Nicolas Bravo - la Gloria, Tramo: Km. 0+000 - Km 8+305.33, Subtramo: Km. 1+500 - Km. 3+500 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 8,124 8,187	17,022,140.73	8,731,937.43	8,625,275.02	50.67%	98.78%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 81 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%			
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%			
B074	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+500, Subtramo: Km. 15+500 - Km. 19+500 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		2.00	4.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 55,374 54,150	109,524 7,364,736.27	4,305,192.08	4,257,825.04	57.81%	98.90%	SI
B075	Camino: La Placa - Estación Lacandon - Pakal Na, Tramo: Km. 20+500 - Km. 45+414, Subtramo: Km. 36+900 - Km. 40+900 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		4.00	4.00	4.00	3.96	99.00%	99.00%	0	Habitante 148,446 144,720	293,166 14,000,000.00	12,766,047.41	12,596,493.28	89.97%	98.67%	NO
B076	Camino: E.C. (Frontera Comalapa - Chicomuselo)-Bellavista, Tramo:Km. 0+000-Km. 32+600, Subtramo:Km. 22+000 - Km.25+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	0	Habitante 31,161 29,928	61,089 19,200,000.00	15,009,022.25	14,851,623.86	77.35%	98.95%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 82 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%			
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%			
B077	Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 (Terminación), Subtramo: Km. 14+311.78 - Km. 22+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		0.00	13.05	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B078	Camino: E.C. Costera-Ejido Tamaulipas (Estación Joaquin Amaro), Tramo:Km. 0+000-Km. 5+680, Subtramo:Km. 3+620-Km. 5+040. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		1.42	1.42	1.42	1.42	100.00%	100.00%	0	0	6,000,000.00	4,850,872.09	4,839,072.62	80.65%	99.76%	SI
B079	Camino: Solosuchiapa - Campamento La Trinidad, Tramo: Km. 0+000 -KM. 1+700 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		1.70	1.70	1.70	1.70	100.00%	100.00%	0	0	6,000,000.00	5,457,981.17	5,398,778.68	89.98%	98.92%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 83 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%					
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%					
B080	Camino: Arriaga - Punta Flor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+000, Subtramo: Km. 17+000- Km. 20+200 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar Kms. de caminos de la red pavimentada y rural Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino.	5103-D02-02		3.20	4.00	3.20	3.20	100.00%	100.00%	0	Habitante	121,158 62,058	59,100	12,000,000.00	9,422,961.45	9,332,051.88	77.77%	99.04%	SI
B081	E.C. (Tapilula-San Francisco Jacona)-San Antonio Jacona 2da. sección, tramo: Km. 0+000- Km. 4+080 Restablecer el nivel de servicio al tránsito vehicular y peatonal. Reducir el número de localidades SERUD que no cuentan con un Kilómetros anuales a construir Longitud total del camino	5103-D04-03		4.08	4.08	4.08	2.45	60.05%	60.05%	0	Habitante	1,306 640	666	0.00	225,754.04	216,116.84	0.00 %	95.73%	NO
B082	Camino rural: Acceso a San Quintin, tramo: km. 0+000 al km. 38+000 Impulsar y generar las actividades económicas de las comunidades y propiciar la distribución de los productos con los centros de abastos. Reconstrucción de la red de caminos rurales Kilómetros anuales de camino rural a reconstruir Longitud total del camino	5103-D04-03		2.60	2.60	2.60	2.60	100.00%	100.00%	0	Habitante	5,000 2,500	2,500	0.00	299,480.48	299,042.13	0.00 %	99.85%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 84 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%					
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%					
B084	Reconstrucción del camino: Crucero San Miguel-Agua Dulce, tramo: km. 0+000 al km. 18+000 Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su reincorporación a las actividades socioeconómicas de Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de kms. de caminos reconstruidos Longitud total de caminos por reconstruir	5103-D04-03		18.00	18.00	14.00	9.90	70.71%	55.00%	0	Habitante	0	0	0.00	4,648,001.23	5,497,302.62	0.00 %	118.27%	NO
B085	Construcción del camino: Ocozocoautla - Apic Pac, Tramo: Km. 0+000-Km. 51+520, Sub tramo: Km. 49+390=Km. 20+410=Km. 22+540 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		2.13	2.13	2.13	2.13	100.00%	100.00%	0	Habitante	0	0	0.00	1,040,332.56	1,029,203.58	0.00 %	98.93%	SI
B088	Reconstrucción del camino: Bachajon-Sitala, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+200 (T.A) Restablecer el nivel de servicio que garantice la seguridad al usuario en el tránsito vehicular Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas Kilómetros anual de caminos pavimentados a reconstruir Longitud total del Camino.	5103-D03-01		0.00	18.20	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Habitante	0	0	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 86 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
D002	Camino Rural: Cañada los Ranchos-Barrio Carrizal; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+300 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		2.30	2.30	2.30	1.20	52.17%	52.17%	0	Habitante 212 217	0.00	3,403,242.11	3,962,142.84	0.00 %	116.42%	NO
D003	Camino Rural: Oxinam-Pulumisibac; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+680 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		3.68	3.68	3.68	3.24	88.04%	88.04%	0	Habitante 616 617	0.00	3,866,395.69	3,883,891.06	0.00 %	100.45%	NO
D004	Camino Rural: San Juan Chamula-Kotolte; Tramo: Km. 0+000 al Km. 2+729.96 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		2.72	2.72	2.72	1.23	45.22%	45.22%	0	Habitante 363 91	0.00	4,052,078.27	3,901,649.40	0.00 %	96.29%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 87 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%			
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%			
D005	Camino Rural: Pajalton Alto-pajalton Bajo; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+845 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		3.84	3.84	3.84	2.23	58.07%	58.07%	0	Habitante 771 741	1,512	0.00	5,200,288.70	5,917,113.35	0.00 %	113.78%	NO
D006	Camino Rural: Tzunjok-Oniltic; Tramo: Km. 0+000 al Km. 7+000 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		7.00	7.00	6.00	1.26	21.00%	18.00%	0	Habitante 601 606	1,207	0.00	14,477,859.15	19,467,427.41	0.00 %	134.46%	NO
D007	Camino Rural: Ocotepec-San Antonio del Monte; Tramo: Km. 0+000 al Km. 3+360 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		3.36	3.36	3.36	0.24	7.14%	7.14%	0	Habitante 19 57	76	0.00	3,256,892.68	3,486,314.92	0.00 %	107.04%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 89 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%				
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%				
D011	Camino Rural: E.C. (Salto de Agua-Ignacio Allende)-Lote Ocho; Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+736 Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado. Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre Total de Kms. de caminos construidos Longitud total de caminos por construir	5103-D04-03		10.73	10.73	8.00	2.79	34.88%	26.00%	0	Habitante	290	0.00	11,167,081.66	15,468,091.17	0.00 %	138.52%	NO
D012	Constr. de Puente Vehicular "Mazan", Km. 2+550 del Cam.: Porfirio Encino-Guadalupe Mazanil, en el Cruce con el Río Mazan Mantener en condiciones óptimas de operación y servicio a la Red de Caminos Rurales Construcción de puentes sobre caminos rurales Metros lineales anuales de construcción de puente Longitud total	5103-D02-02		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante	0	0.00	2,845,001.98	2,652,407.47	0.00 %	93.23%	NO
D013	Construcción del Camino Rural: Copal - Ejido Ajilo Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		3.70	3.70	2.78	0.74	26.62%	20.00%	0	Habitante	26,723	0.00	5,186,152.74	7,804,595.18	0.00 %	150.49%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 90 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%	
D014	Modernización y Ampliación del Camino: Cintalapa - Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02	5.70	5.70	3.99	1.65	41.35%	28.95%	0	Habitante 34,519 35,663	0.00	8,506,136.71	11,901,853.00	0.00 %	139.92%	NO
D015	Modernización y ampliación del camino: Chalchihuitan - Canteal - Tzacucum, Tramo: Km. 0+000 - Km.15+000. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino	5103-D02-02	5.00	5.00	3.75	2.10	56.00%	42.00%	0	Habitante 7,426 7,437	0.00	19,672,738.46	29,742,361.59	0.00 %	151.19%	NO
D016	Construcción del camino: San Juan Chamula - Ixtapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+000, Subtramo: Km. 5+000 - Km. 15+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02	10.00	10.00	7.50	3.50	46.67%	35.00%	0	Habitante 36,224 69,320 33,096	0.00	24,429,825.31	30,877,297.78	0.00 %	126.39%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 91 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
D017	Modernización y Ampliación del Camino: Ixtapa - Emiliano Zapata - Victorico Grajales, Tramo: Km.0+000 - Km. 5+735 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02		5.74	5.74	4.30	0.95	22.09%	16.55%	0	Habitante 36,224 33,096	69,320 0.00	7,945,910.81	11,408,753.71	0.00%	143.58%	NO
D018	Construcción del Camino: EC. Km.4(San Cristobal De Las Casas-San Juan Chamula) - San Antonio del Monte - Milpoleta Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		3.50	3.50	2.63	1.05	39.92%	30.00%	0	Habitante 36,224 33,096	69,320 0.00	6,477,043.20	9,784,694.57	0.00%	151.07%	NO
D019	Construcción del Camino: Chanal - La Mendoza del Km. 0+000 - Km. 19+900 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		5.00	5.00	3.75	2.00	53.33%	40.00%	0	Habitante 4,427 4,292	8,719 0.00	19,476,183.19	29,515,950.09	0.00%	151.55%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 93 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%	
D023	<p>Construcción del Camino: E.C. (Ocosingo-Altamirano)-Pathuitz-La Sultana-San Quintin, Tramo: Km. 0+000 - Km. 124+000</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02	14.00	10.00	9.00	3.90	43.33%	27.86%	0	Habitante 34,519 35,663	0.00	23,784,672.63	39,696,495.94	0.00 %	166.90%	NO
D024	<p>Modernización y ampliación del camino: Oxchuc-Pacuma-Cruzton-San Juan Cancuc-Guaquitepec-Sitalá, tramo km. 0+000.</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino</p>	5103-D02-02	3.50	3.50	2.63	0.77	29.28%	22.00%	0	Habitante 21,956 22,049	0.00	8,938,978.71	13,487,970.90	0.00 %	150.89%	NO
D025	<p>Modernización y Ampliación del Camino: La Mesilla-La Florecilla, Tramo: Km. 0+000-Km. 4+000, Subtramo: Km. 0+000-Km. 2+000</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02	2.00	2.00	2.00	0.80	40.00%	40.00%	0	Habitante 80,775 75,344	0.00	4,095,364.58	6,183,763.41	0.00 %	150.99%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 94 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%			
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%			
D026	Modernización y Ampliación del Camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		12.00	12.00	9.00	2.93	32.56%	24.42%	0	Habitante 29,763 29,956	59,719	0.00	15,754,753.09	23,833,076.54	0.00 %	151.28%	NO
D027	Construcción del Camino: Las Margaritas - Nuevo Momon - Cruz del Rosario - Vicente Guerrero - San Quintin Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar. Longitud total del camino.	5103-D02-02		10.00	10.00	7.00	2.04	29.14%	20.40%	0	Habitante 50,844 49,796	100,640	0.00	31,259,877.19	43,642,859.15	0.00 %	139.61%	NO
D028	Construcción del camino: E.C. (Rancho Nuevo-Ocosingo) Km. 207+500 San José La Nueva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000 Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural. Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar Longitud total del camino	5103-D02-02		5.17	4.90	3.43	0.41	11.95%	7.93%	0	Habitante 10,867 10,492	21,359	0.00	9,839,187.99	13,544,669.40	0.00 %	137.66%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 95 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA										750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%				
INVERSIÓN										676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%				
D029	<p>Construcción del camino: Francisco I. Madero - El Trapichito - Río Blanco, Tramo: Km. 0+000-Km. 40+000</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02		4.30	4.30	3.01	1.17	38.87%	27.21%	0	Habitante	100,840	0.00	9,553,534.15	13,426,392.76	0.00 %	140.54%	NO
D030	<p>Construcción del Camino: EC. (Fronteriza del Sur) - Zamora Pico de Oro - Reforma Agraria - Las Guacamayas - Boca Chajul</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02		16.00	16.00	12.00	3.52	29.33%	22.00%	0	Habitante	11,001	0.00	42,687,275.12	60,802,940.27	0.00 %	142.44%	NO
D031	<p>Modernización y ampliación del camino:E.C. (C. INT)-San Juanito-Quechit-Pamala-El Real-Yaxoquintela-Placido Flores-Monte</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino</p>	5103-D02-02		10.00	10.00	7.00	2.48	35.43%	24.80%	0	Habitante	174,381	0.00	20,205,222.03	28,160,636.26	0.00 %	139.37%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 96 de 96

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
INVERSIÓN											676,235,914.47	944,908,881.10	1,093,764,027.17	161.74%	115.75%		
D032	<p>Construcción del Camino: Chespal Nuevo - Pavencul, Tramo: Km. 0+000 - Km. 27+360 y 2 puentes de 60 m de long. c/u</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar.</p> <p>Longitud total del camino.</p>	5103-D02-02								Habitante	307,366	0.00	20,195,124.31	30,434,870.04	0.00 %	150.70%	
			13.05	13.05	9.14	5.60	61.27%	42.91%	0	159,491	147,875						NO
D033	<p>Modernización y Ampliación del Camino: E.C. (Chespal - Pavencul) Km 23 - Motozintla de Mendoza - El Oriente - Niquivil E</p> <p>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere trasladándose esta hacia los centros de abasto a menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</p> <p>Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.</p> <p>Kilómetros de caminos revestidos anuales a modernizar</p> <p>Longitud total del camino</p>	5103-D02-02								Habitante	307,366	0.00	19,267,982.67	28,118,182.41	0.00 %	145.93%	
			6.00	6.00	4.20	0.75	17.86%	12.50%	0	159,491	147,875						NO