



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|------|------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | |
| N | Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 309,171,224.13 | 264,822,096.86 | 264,818,169.77 |
| A | Agrícola y pecuario | | | | | | | | | | | 42,491,325.19 | 79,592,620.33 | 66,672,329.66 | 66,667,142.57 |
| H | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | 42,491,325.19 | 79,592,620.33 | 66,672,329.66 | 66,667,142.57 |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 42,491,325.19 | 56,911,437.95 | 55,738,892.96 | 55,733,705.87 |
| D01 | Dar apoyo de organización y logística. | | | | | | | | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| B001 | Concurso Charro en la Región Soconusco | | | | | | | | | | | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| | Promover e impulsar el deporte de la charrería chiapaneca | 211-340502-H11-02 | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de concursos charros realizados | | 14.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 7.14% | 7.14% | 0 | | | | |
| | No. de eventos charros realizados | | | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | No. de eventos charros programados / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |
| F01 | Financiamiento y fomento a sectores productivos | | | | | | | | | | | 6,928,900.00 | 10,247,492.51 | 9,742,274.91 | 9,742,274.91 |
| B001 | Concurso Mazorca de Oro | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,643,782.40 | 3,643,782.40 |
| | Estimular a los productores a través de premios para eficientar las labores de producción y productividad. | 207-340502-H11-02 | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de concursos para promover la productividad en maíz. | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | Número de concursos realizados. | | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | Número de concursos programados. / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.70 | | | | | | | |
| B002 | Concurso Panoja de Oro | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,851,000.00 | 1,851,000.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 31
Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|---------------------|----------|------|----------|-------------|--------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | |
| B003 | Estimular a los productores de sorgo a través de premios para eficientar las labores de producción y productividad. Número de concursos para promover la productividad en sorgo Número de concursos realizados / Número de concursos programados | 211-340801-H18-03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 | 1,910,000.00 |
| B004 | Reactivación de la Producción de Sorgo en el Estado Reactivación de planta procesadora de lácteos Superficie con apoyo al paquete tecnológico Hectáreas con apoyo al paquete tecnológico / Total de hectáreas sembradas en el estado | 208-340402-H09-06 | 20,000.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | 100.00% | 9.55% | 9.55% | 0 | 928,900.00 | 928,900.00 | 928,900.00 |
| B005 | Concursos Regionales de la Vaca Lechera Fomentar e incrementar la producción lechera en el estado No. de eventos de impulso a la producción lechera No. de concursos realizados / No. de concursos programados | 207-341605-H02-01 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 1,408,592.51 | 1,408,592.51 | 1,408,592.51 |
| B005 | Exposición Internacional de Ganado Cebú 2010 Incentivar el desarrollo de la ganadería bovina de la raza cebú en la entidad Evento para impulsar el mejoramiento genético bovino Número de eventos internacionales realizados / Número de eventos internacionales programados | 208-341605-H02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B003 | Atender eficientemente las solicitudes de apoyos contemplados en cada uno de los Programas Federalizados Número de solicitudes tramitadas para pago | 211-340502-H11-02 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 15,014.00 | | | | 100.09% | 100.09% | 100.00% | 0 | 560,000.00 | 586,593.35 | 555,294.81 | 555,294.81 |
| | Número de solicitudes pagadas | | | | 742.00 | 2,994.00 | 6,001.00 | 5,263.00 | | | | | | | | |
| | Número de solicitudes dictaminadas viables | | | | 0.00 | 1,596.00 | 5,595.00 | 7,823.00 | | | | | | | | |
| B004 | Desarrollo Integral en la Zona Rural del Soconusco | 211-340502-H11-02 | 70.00 | 70.00 | 70.00 70.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 424,296.19 | 441,647.01 | 439,338.44 | 439,338.44 |
| | Mejorar el desarrollo de las habilidades, capacidades y la calidad de vida de los productores rurales en las comunidades del Soconusco. | | | | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| | No. de asesorías otorgadas para el des. de capacidades prod. | | | | 0.00 | 59.00 | 4.00 | 7.00 | | | | | | | | |
| | No. de asesorías otorgadas para el des. de capacidades prod. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de asesorías programadas para el des. de capacidades | | | | | | | | | | | | | | | |
| B004 | Asistencia Técnica a la Apicultura | 208-341605-H02-01 | 5,000.00 | 90.00 | 90.00 90.00 | | | | 100.00% | 1.80% | 1.80% | 0 | 5,000,000.00 | 8,477,489.99 | 8,428,182.86 | 8,428,182.86 |
| | Proporcionar asistencia técnica a productores apícolas de áreas protegidas | | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | | | | | | | | |
| | Cantidad de productores capacitados | | | | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 112 | Infraestructura óptima | | | | | | | | | | | | 5,000,000.00 | 8,477,489.99 | 8,428,182.86 | 8,428,182.86 |
| B001 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Agropecuaria | | | | | | | | | | | | 5,000,000.00 | 7,218,117.99 | 7,178,764.26 | 7,178,764.26 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B002 | Construir y rehabilitar obras de infraestructura básica agropecuaria % de solicitudes de obras de infraest. agropec. dictaminadas No. de solicitudes de obras dictaminadas / No. de solicitudes de obras recepcionadas | 208-340402-H09-06 | 8,000.00 | 100.00 | 100.00 100.00 25.00 0.00 | 50.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00% | 1.25% | 1.25% | 0 | 0.00 | 1,259,372.00 | 1,249,418.60 | 1,249,418.60 |
| M01 | Revestir caminos para conservar y mejorar el acceso a las parcelas agrícolas, facilitar la movilización de insumos y de productos, que permitan incrementar la rentabilidad de las unidades productivas. No. de kms. rev. para desarrollar la actividad agropecuaria Numero de kilómetros revestidos / Total de kilómetros programados | 208-340402-H09-06 | 10.00 | 10.00 | 10.00 10.00 0.00 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 470,267.42 | 0.00 | 0.00 |
| D001 | Manejo eficiente y sustentable de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | 0.00 | 470,267.42 | 0.00 | 0.00 |
| P21 | Construcción de Infraestructura Tecnificada para el Aprovechamiento de Aguas Pluviales. Promover la tecnificación de las unidades productivas, mediante la construcción de obras para la captación de agua pluvial tecnificadas. % de obras tecnific. para captación de agua atendidas. No. de obras tecnific. de captación de agua atendidas / Total de solíc. de obras tecnific p/ capta. de agua recibida Promover y fomentar las actividades económicas del estado. | 209-340601-H03-08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 2 | 4,766,595.00 | 6,297,024.74 | 6,226,012.40 | 6,225,240.40 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|-----|----|---------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B001 | Exposición de productos agropecuarios y no tradicionales Incrementar la comercialización de productos orgánicos y no tradicionales en mercados competitivos nacionales e internacionales. No. de exp. de productos agropecuarios y no trad. realizados Evento realizado / Evento programado | 205-340210-H16-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 2,856,595.00 | 4,356,595.00 | 4,299,102.65 | 4,299,102.65 |
| B002 | Exposición nacional ovina de todas las razas, Chiapas 2010. Incrementar el desarrollo comercial y mejoramiento genético del ganado ovino Número de exposiciones ganaderas ovinas realizadas No. de eventos ganaderos realizados / No. de eventos ganaderos programados | 208-341605-H02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 910,000.00 | 910,000.00 | 910,000.00 | 910,000.00 |
| B003 | Regulación y Promoción de Productos Orgánicos. Incrementar el número de organizaciones y personas físicas que trabajan con tecnología orgánica. Número de apoyos a productores orgánicos Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados | 205-340210-H16-07 | 55.00 | 33.00 | 33.00 | | | | 124.24% | 74.55% | 60.00% | 3 | 1,000,000.00 | 1,030,429.74 | 1,016,909.75 | 1,016,137.75 |
| 06 | Ciudades Rurales y Contingencias | | | | | | | | | | | | 0.00 | 16,799,442.91 | 5,233,816.38 | 5,233,816.38 |
| 103 | Impulsar el desarrollo sustentable | | | | | | | | | | | | 0.00 | 13,894,562.91 | 2,383,423.83 | 2,383,423.83 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | APROB. (B) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | |
|---|--|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|-------|-------------|------------|--------------|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 |
| D001 | Construcción de Obras Preliminares | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,209,053.30 | 1,025,524.32 | 1,025,524.32 |
| | Incrementar condiciones de sustentabilidad y desarrollo de núcleos de población | 211-340502-H11-02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Superficie nivelada y terraplenada | | 16.50 | 10.00 | 10.00 | | | | 45.00% | 27.27% | 60.61% | 4 | | | | |
| | No. de hectáreas niveladas y terraplenadas | | | | 4.50 | | | | | | | | | | | |
| | No. de hectáreas programadas | | | | 0.00 | 2.50 | 0.50 | 7.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 2.80 | 0.40 | 1.30 | | | | | | | | |
| D005 | Fortalecimiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos y Agroindustriales. | | | | | | | | | | | | 0.00 | 11,685,509.61 | 1,357,899.51 | 1,357,899.51 |
| | Construir obras básicas para crear condiciones de sustentabilidad y desarrollar proyectos productivos en el núcleos de población. | 211-340502-H11-02 | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de obras realizadas para desarrollo de proyectos prod | | 17.00 | 11.00 | 17.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 5 | | | | |
| | No. de obras realizadas para desarrollo de proyectos prod. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| | Total de obras programadas. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | No.de obras realizadas, niveladas y acceso a áreas produc, | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 0 | | | | |
| | No.de obras realizadas c/nivelación y acceso a áreas produc | | | | 1.80 | | | | | | | | | | | |
| | Total de obras programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.70 | | | | | | | | |
| I12 | Infraestructura óptima | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,904,880.00 | 2,850,392.55 | 2,850,392.55 |
| B001 | Establecimiento de Granjas Avícolas Familiares | | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,554,880.00 | 2,503,782.38 | 2,503,782.38 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|----------------------|------|------|---------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B002 | Construcción de Toma y Línea de Conducción de Agua. Construir toma de captación y línea de conducción para solventar problemas de carencia de agua de la población rural Construcción de toma y conducción de agua. No. de construcción de toma y conducción de agua realizada. / No. de construcción de toma y conducción de agua programada. | 211-340502-H11-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B003 | Construcción de Toma y Línea de Conducción de Agua en la Unidad de Sacrificio Bovino de Ostucán. Construir toma de captación y línea de conducción para solventar problemas de carencia de agua de la población rural. Construcción de toma y conducción de agua. No. de construcción de toma y conducción de agua realizada. / No. de construcción de toma y conducción de agua programada. | 211-340502-H11-02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 350,000.00 | 346,610.17 | 346,610.17 |
| 55 | Fondo Regional (Fondo del Sur) | | | | | | | | | | | | 0.00 | 5,881,739.47 | 5,699,620.32 | 5,699,620.32 |
| 112 | Infraestructura óptima | | | | | | | | | | | | 0.00 | 5,881,739.47 | 5,699,620.32 | 5,699,620.32 |
| D001 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Pecuaria Fortalecer al sector pecuario con infraestructura adecuada, para que desarrollen y den cumplimiento a las políticas públicas de las actividades ganaderas. Número de obras integrales construidas p/eventos pecuarios Número de obras integrales construidas p/eventos pecuarios Número de obras integrales programadas | 208-341605-H02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 1,798,142.89 | 1,704,606.89 | 1,704,606.89 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | | |
| TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | | |
| D002 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Pecuaria (Instalaciones Administrativas) Fortalecer al sector pecuario con infraestructura adecuada para que desarrollen y den cumplimiento a las políticas públicas de las actividades ganaderas. No. de obras integrales construidas p/eventos pecuarios Número de obras integrales construidas / Número de obras integrales programadas | 208-341605-H02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 2,005,226.60 | 1,923,678.83 | 1,923,678.83 |
| D004 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Pecuaria (Ampliación) Construir infraestructura para la realización de eventos ganaderos, donde se promueva la ganadería estatal y nacional. Número de obras integrales construidas p/eventos pecuarios Número de obras integrales construidas / Número de obras integrales programadas | 208-341605-H02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 1,663,205.68 | 1,663,205.68 | 1,663,205.68 |
| D005 | Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Pecuaria Fortalecer al sector pecuario con infraestructura para la realización de eventos donde se promueva la ganadería estatal y nacional. Número de obras integrales construidas para eventos pecuario Número de obras integrales construidas para eventos pecuario / Número de obras integrales programadas | 208-341605-H02-01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 415,164.30 | 408,128.92 | 408,128.92 |
| B | Agroindustrial | | | | | | | | | | | | | 6,438,547.90 | 6,466,806.52 | 883,434.92 | 884,694.92 |
| H | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | | | 6,438,547.90 | 6,466,806.52 | 883,434.92 | 884,694.92 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| 108 | Impulso a la producción y comercialización | | | | | | | | | | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| B002 | Planta Extractora y Envasadora de Miel de Abeja. | | | | | | | | | | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Generar valor agregado a la producción de miel con la construcción y equipamiento de una planta procesadora | 205-340210-H16-07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | No. de agroind. instaladas para dar valor agregado a la miel | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 7 | | | | | |
| | No. de agroindustrias instaladas | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias programadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 109 | Impulso a la producción y reconversión productiva | | | | | | | | | | | 438,547.90 | 459,007.79 | 452,545.67 | 453,805.67 | |
| B001 | Fortalecimiento y Desarrollo Sostenible de la Agroindustria Rural | | | | | | | | | | | 438,547.90 | 459,007.79 | 452,545.67 | 453,805.67 | |
| | Impulsar el desarrollo de agroindustrias rurales para el procesamiento y transformación de productos agropecuarios. | 205-340210-H16-07 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de agroempresas que reciben apoyos para su capacitac. | | 309.00 | 8.00 | 8.00 | | | 100.00% | 2.59% | 2.59% | 0 | | | | | |
| | Número de empresas apoyadas / | | | | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| | Número de empresas existentes en el estado / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 06 | Ciudades Rurales y Contingencias | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,007,798.73 | 430,889.25 | 430,889.25 | |
| F01 | Financiamiento y fomento a sectores productivos | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,007,798.73 | 430,889.25 | 430,889.25 | |
| B005 | Módulo de Nixtamalización con Tortilladora y Tostadas en Ixhuitán. | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,608,154.98 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B006 | Planta Empacadora Hortofrutícola en Ostuacán | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,542,203.28 | 0.00 | 0.00 | |
| | Dar valor agregado a la producción primaria hortofrutícola | 205-340210-H16-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 8 | | | | | |
| | No. de agroindustrias apoyadas para su reactivación | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias reactivadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| D002 | Fábrica de Muebles en Ostuacán | | | | | | | | | | | 0.00 | 430,889.25 | 430,889.25 | 430,889.25 | |
| | Fortalecer la fábrica de muebles con la instalación eléctrica trifásica | 205-340210-H16-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | No. de agroindustrias apoyadas para su reactivación | | | | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias reactivadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| D003 | Planta Fermentadora y Secadora de Cacao en Ostuacán | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,343,331.84 | 0.00 | 0.00 | |
| | Fortalecer la planta fermentadora y secadoras de cacao con maquinaria especializada para incrementar la producción de chocolate | 205-340210-H16-07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 8 | | | | | |
| | No. de agroindustrias apoyadas para su reactivación | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias reactivadas / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| D004 | Planta Procesadora de Lácteos en Ostuacán | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,083,219.38 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda
Página: 12 de 31
Fecha: 08/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

PTO2010-53.1

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | APROB. (B) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------|----|------------|----------------|---------------|-----------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| | | 205-340210- H16-07 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 8 | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 106 | Impulso a la calidad y competitividad | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| D001 | Planta Procesadora de Lácteos | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Construir y equipar una planta agroindustrial procesadora de lácteos, para dar valor agregado a la producción de leche | 205-340210- H16-07 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 9 | | | | | |
| | No. de agroind. estabec. para dar valor agregado a la produc | | | | | 0.00 | | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias establecidas / | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | No. de agroindustrias programadas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Financiamiento y seguro agropecuario | | | | | | | | | | | | | 150,000,000.00 | 197,266,332.28 | 197,266,332.28 | 197,266,332.28 | |
| H | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | | | 150,000,000.00 | 197,266,332.28 | 197,266,332.28 | 197,266,332.28 | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 49,749,809.28 | 49,749,809.28 | 49,749,809.28 | |
| M02 | Medidas preventivas contra desastres naturales | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 49,749,809.28 | 49,749,809.28 | 49,749,809.28 | |
| D001 | Seguro Agrícola Catastrófico para Contingencias Climatológicas | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 49,749,809.28 | 49,749,809.28 | 49,749,809.28 | |
| | Proteger las inversiones de los cultivos agrícolas, con el Aseguramiento Contra Contingencias Climatológicas. | 208-341605- H02-01 | | 967,140.50 | 967,140.50 | 967,140.50 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | Cantidad de Has. protegidas contra contingencias climatológ. | | | | | 967,140.50 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Cantidad de Has. aseguradas. / | | | | | 0.00 | | 967,140.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | Total de superficie legible para aseguramiento | | | | | 0.00 | | 967,140.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 50 | Alianza para el Campo | | | | | | | | | | | | | 150,000,000.00 | 147,516,523.00 | 147,516,523.00 | 147,516,523.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 13 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| F | B001 | Programas Federalizados (Aportación Estatal) | | | | | | | | | | 150,000,000.00 | 147,516,523.00 | 147,516,523.00 | 147,516,523.00 | |
| | | Impulsar la capitalización de las unidades de producción, mediante el fomento a la inversión en el campo, la promoción al desarrollo de la investigación y transferencia tecnológica, la sustentabilidad de los recursos y la organización rural campesina. | 208-340402-H09-06 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Número de productores capitalizados. | 369,037.00 | 368,116.00 | 369,037.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | | No. de productores apoyados para su capitalización. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,037.00 | | | | | | | | |
| | | No. de productores solicitantes válidos técnicos/e. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,037.00 | | | | | | | | |
| H | | Hidroagrícola | | | | | | | | | | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 112 | Infraestructura óptima | | | | | | | | | | 25,845,465.00 | 25,845,465.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,596,818.80 | 1,596,818.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | B001 | Rehabilitación de Canales de Riego de la U.R. Tres Ejidos | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado. | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 66.00% | 66.00% | 100.00% | 10 | | | | | |
| | | No. de sistemas de riego rehabilitados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | | No. de sistemas de riego programados | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | | | | | | | | |
| | B002 | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 6 de la U.R. Congregación Reforma | | | | | | | | | | 415,172.92 | 415,172.92 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEACIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------|------------|------------|---------------------|------|------|---------|-------------|--------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | |
| B003 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 8 de la U.R. Congregación Reforma | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 572,398.17 | 572,398.17 | 0.00 | 0.00 |
| B004 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados Rehabilitación y Equipamiento de U.R. Joaquín Miguel Gutiérrez Pozo No. 5 | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 510,982.06 | 510,982.06 | 0.00 | 0.00 |
| B005 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados Rehabilitación y Equipamiento de U.R. Joaquín Miguel Gutiérrez Pozo No. 6 | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 510,982.06 | 510,982.06 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B006 | Ampliación de Canal de Riego en la U.R. Hidalgo | | | | | | | | | | | 815,605.98 | 815,605.98 | 0.00 | 0.00 | |
| | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | | | | | |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B007 | Ampliación de Canal de Riego en la U.R. Plan de Ayala | | | | | | | | | | | 1,243,062.12 | 1,243,062.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 66.00% | 66.00% | 100.00% | 10 | | | | | |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.66 | | | | | | | | | |
| B008 | Ampliación de Canal de Riego en la U.R. Álvaro Obregón | | | | | | | | | | | 1,243,062.12 | 1,243,062.12 | 0.00 | 0.00 | |
| | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 66.00% | 66.00% | 100.00% | 10 | | | | | |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.66 | | | | | | | | | |
| B009 | Rehabilitación del Sistema de Riego por Aspersión en la U.R. La Bondad | | | | | | | | | | | 216,184.72 | 216,184.72 | 0.00 | 0.00 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B010 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados Rehabilitación y Equipamiento de U.R. Seis Hermanos | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 147,398.95 | 147,398.95 | 0.00 | 0.00 |
| B011 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados No.de equipos de riego suministrados e instalados / No.de equipos de riego programados Rehabilitación de Presas y Cárcamo de Bombeo en el D.R. 046 Cacaohatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 550,007.59 | 550,007.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|--------|------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | | |
| B013 | Rehabilitación de Sist. de Riego por Aspersión Subfoliar en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados No. de equipos de riego suministrados e instalados / No. de equipos de riego programados | 209-341004-H10-09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 687,509.48 | 687,509.48 | 0.00 | 0.00 |
| B014 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Subfoliar Fijo en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados No. de equipos de riego suministrados e instalados / No. de equipos de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 198,886.67 | 198,886.67 | 0.00 | 0.00 |
| B015 | Rehabilitación de Sistema de Riego con Cañones en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 186,609.72 | 186,609.72 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B016 | Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 338,379,022.29 | 338,379,022.29 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| B017 | Rehabilitación de Sistema de Riego Subfoliar de D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 255,360.67 | 255,360.67 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de equipos de riego suministrados e instalados / | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | No. de equipos de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B018 | Rehabilitación de Sistema de Riego Subfoliar de D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 358,487.09 | 358,487.09 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| | No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B019 | Rehabilitación de Cárcamo de Bombeo en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate | | | | | | | | | | | | 130,135.73 | 130,135.73 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEACIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B020 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 441,970.38 | 441,970.38 | 0.00 | 0.00 |
| B021 | Rehabilitación de Sistema de Riego con Aspersión Subfoliar Fijo en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados No. de equipos de riego suministrados e instalados / No. de equipos de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 540,186.02 | 540,186.02 | 0.00 | 0.00 |
| B022 | Rehabilitación de Equipo de Bombeo y Riego Subfoliar Fijo de D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 149,778.85 | 149,778.85 | 0.00 | 0.00 |
| B022 | Línea de Conducción de 360 ml en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate | | | | | | | | | | | | 149,778.85 | 149,778.85 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|--------|------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | | |
| B029 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Subfoliar Fijo en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados No. de equipos de riego suministrados e instalados / No. de equipos de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 201,342.06 | 201,342.06 | 0.00 | 0.00 |
| B030 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Subfoliar Fijo en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos suministrados e instalados No. de equipos suministrados e instalado / No de equipos programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 132,591.12 | 132,591.12 | 0.00 | 0.00 |
| B031 | Rehabilitación de Caminos de Acceso a Parcelas en D. R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de Km. rehabilitados para acceso a parcelas No. de Km. rehabilitados para acceso a parcelas / Total de Km. programados para acceso a parcelas en D,R | 209-341004-H10-09 | 2,830.02 | 2,830.02 | 2,830.02 | 0.00 | 943.34 | 943.34 | 943.34 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 613,847.75 | 613,847.75 | 0.00 | 0.00 |
| B032 | Rehabilitación de Canal Principal de D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate | | | | | | | | | | | | | 613,847.75 | 613,847.75 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|---|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B036 | Rehabilitación de Canal Principal de D.R. 059 Río Blanco Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 687,509.48 | 687,509.48 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 0.00 | | | | | | | | |
| B037 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión en D.R. 059 Río Blanco Cantidad de obras rehabilitadas Cantidad de equipos suministrados e instalados | 209-341004-H10-09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 0.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 682,598.70 | 682,598.70 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de equipos suministrados e instalados / No. de equipos programados | | | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 0.00 | | | | | | | | |
| B038 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión en D.R. 059 Río Blanco Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 294,646.92 | 294,646.92 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 0.00 | | | | | | | | |
| B039 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión en D.R. 059 Río Blanco | | | | | | | | | | | | 319,200.83 | 319,200.83 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|------|------|-----------|-------------|--------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | |
| B040 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados. No. de sistemas de riego rehabilitados. No. de sistemas de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 378,130.22 | 378,130.22 | 0.00 | 0.00 |
| B041 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión con Cañones en D.R. 101 Cuxtepeques Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de m3 de material desasolvado en dren M3 de volúmen de material desasolvado en dren Cantidad de volúmen de material programado | 209-341004-H10-09 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 223,440.58 | 223,440.58 | 0.00 | 0.00 |
| | Rehabilitación de sistema de riego por aspersión con cañones en D.R. 101 Cuxtepeques Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego rehabilitados No. de sistemas de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B046 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Fija con Cañones en D.R. 101 Cuxtepeques Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 550,007.59 | 550,007.59 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B047 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Fija con Cañones en D.R. 101 Cuxtepeques Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 333,933.18 | 333,933.18 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B048 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Fija con Cañones en D.R. 101 Cuxtepeques Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 252,905.28 | 252,905.28 | 0.00 | 0.00 |
| | No. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego programados | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| B049 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Goteo en D.R. 101 Cuxtepeques | | | | | | | | | | | | 243,083.71 | 243,083.71 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEACIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|------------|------------|---------------------|------|------|---------|-------------|--------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | | I | II | III | IV | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | |
| B050 | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de equipos de riego suministrados e instalados. No. de equipos de riego suministrados e instalados. / No. de equipos de riego programados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 432,148.82 | 432,148.82 | 0.00 | 0.00 |
| B051 | Rehabilitación de Sistema de Riego por Aspersión Fija con Cañones en D.R. 101 Cuxtepeques Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados N. de sistemas de riego rehabilitados / No. de sistemas de riego rehabilitados | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 557,373.75 | 557,373.75 | 0.00 | 0.00 |
| B052 | Reparación de Maquinaria en D.R. 046 Cacahoatán-Suchiate Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado Cantidad de sistemas de riego rehabilitados. No. de sistemas de riego rehabilitados. / No. de sistemas de riego programados. | 209-341004-H10-09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | 792,473.70 | 792,473.70 | 0.00 | 0.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | | | | | | |
| TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 | | |
| B053 | Reparación de Maquinaria en D.R. 059 Río Blanco | | | | | | | | | | | 357,102.35 | 357,102.35 | 0.00 | 0.00 | |
| | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado. | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de componentes suministrados para maquinaria pesada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | | | | | |
| | No. de componentes suministrados para maquinaria pesada / | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | No. de componentes programados para maquinaria pesada | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B054 | Reparación de maquinaria en D.R. 107 San Gregorio | | | | | | | | | | | 171,213.46 | 171,213.46 | 0.00 | 0.00 | |
| | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado. | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de componentes suministrados para maquinaria pesada | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 11 | | | | | |
| | No. de componentes suministrados para maquinaria pesada / | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | No. de componentes programados para maquinaria pesada | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| B055 | Gastos Indirectos | | | | | | | | | | | 752,780.00 | 752,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | Mejorar y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola de distritos y unidades de riego en el estado | 209-341004-H10-09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cantidad de visitas de superv. realizadas a obras hidroagríc | | 162.00 | 162.00 | 162.00 | | | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 10 | | | | | |
| | No. de visitas de supervisión realizadas / | | | | 0.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | |
| | No. de visitas de supervisión programadas | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| R | Temas Agrarios | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,743,178.34 | 2,695,648.72 | 2,695,648.72 | |
| A | Asuntos agrarios | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,743,178.34 | 2,695,648.72 | 2,695,648.72 | |
| H | Desarrollo Rural Sustentable | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,743,178.34 | 2,695,648.72 | 2,695,648.72 | |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | | | 0.00 | 2,743,178.34 | 2,695,648.72 | 2,695,648.72 | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | APROB. (B) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | |
|---|---|----------------------------|------------|------------|--|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|--------------|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | PROGR. C / A | | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| | | | | | TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| TRIMESTRAL | | | | TOTAL | II | III | IV | | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 |
| B001 | Ordenamiento de las Posesiones Irregulares de Grupos Campesinos Brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el medio rural a través de instrumentos legales % de hectáreas en posesión de campesinos, regularizadas. Superficie regularizada / Superficie pendientes a regularizar | 211-340801-H18-03 | 81,842.00 | 25,287.35 | 25,287.35 19,761.05 0.00 0.00 | 5,918.35 0.00 | 9,871.00 9,012.11 | 9,498.00 10,748.94 | 78.15% | 24.15% | 30.90% | 12 | 0.00 | 1,859,434.34 | 1,811,904.72 | 1,811,904.72 |
| B002 | Impulso de las Actividades Agropecuarias "Nicolas Ruiz" Otorgar apoyos económicos a campesinos en situación de desplazados, para el desarrollo de actividades productivas. Cantidad de hectareas con potenciales a la producción No. de superficies apoyadas / No. de superficies elegibles | 211-340801-H18-03 | 770.00 | 770.00 | 770.00 770.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 770.00 0.00 | 0.00 770.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0 | 0.00 | 883,744.00 | 883,744.00 | 883,744.00 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 31

Fecha: 08/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 221 00 Secretaría del Campo

| CLAVE PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | | AVANCES | | PROGR. ANUAL | VM | PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|------------|---------------------|----|-----|---------|-------------|--------------|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | APROB. (B) | PROGRAMADO ANUAL | | | | CUMP. D / C | META D / A | | PROGR. C / A | APROBADO | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO |
| TOTAL PROGRAMADO (C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FU SF PS PE AI PT | | | | | TOTAL ALCANZADO (D) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TRIMESTRAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL I | II | III | IV | | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | | | 338,379,022.29 | 436,647,065.51 | 390,956,220.48 | 390,936,251.24 |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | 224,775,338.09 | 311,914,402.47 | 267,517,745.58 | 267,517,745.58 |

MVZ. José Angel del Valle Molina

Secretario del Campo

