

Información General del Proyecto													Avenca Financiero						Avenca Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avenca	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avenca Anual	% Avenca Acumulado
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010030025	Chiapas	Acata	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9944,267	9944,267	9944,267	8896,836	8896,836	8562,518	8562,518	59.57	00	Metros Cuadrados	0	100.00	88.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010040025	Chiapas	Acata	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,330,600	81,330,600	81,330,600	81,266,909	81,266,909	8762,962	8762,962	57.34	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010010055	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8241,450	8241,450	8241,450	8228,906	8228,906	8144,737	8144,737	59.94	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010030025	Chiapas	Chalchihuitán	Balunuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,866,940	81,763,160	81,763,160	81,763,160	81,763,160	81,494,090	81,494,090	84.74	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Construcción)	122331E07601 0010030025	Chiapas	Chamula	Callejón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8636,713	8636,713	8636,713	8608,435	8608,435	8476,842	8476,842	74.89	00	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Ampliación)	122331E10901 0010070255	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,864,138	81,864,138	81,864,138	81,879,431	81,879,431	81,364,665	81,364,665	87.25	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Construcción)	122331E07601 0010010315	Chiapas	Chilón	Tacuba Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8245,128	8245,128	8245,128	8234,560	8234,560	810,544	810,544	53.26	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010018015	Chiapas	Chilón	Hichmal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8689,339	8689,339	8689,339	8620,559	8620,559	8443,320	8443,320	64.31	00	Metros Cuadrados	0	100.00	97.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Construcción)	122331E07601 0010020495	Chiapas	Larráinzar	Munhu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8449,338	8449,338	8449,338	8449,338	8449,338	8313,173	8313,173	69.70	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010018045	Chiapas	Larráinzar	Chuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8854,844	8854,844	8854,844	8765,021	8765,021	8306,008	8306,008	35.80	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010018045	Chiapas	Larráinzar	Sak Puk 'Año	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8392,861	8392,861	8392,861	8343,436	8343,436	8214,339	8214,339	54.56	00	Metros Cuadrados	0	100.00	97.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010015045	Chiapas	Larráinzar	Arochán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8398,940	8398,940	8398,940	8378,968	8378,968	8151,587	8151,587	38.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010060565	Chiapas	Mitontic	Chihsum	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,200,000	81,200,000	81,200,000	81,126,840	81,126,840	8555,463	8555,463	46.29	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010016056	Chiapas	Mitontic	Suyalhó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,000,000	81,000,000	81,000,000	8925,590	8925,590	8503,166	8503,166	50.32	00	Metros Cuadrados	0	100.00	92.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:
CBP14101003	Sistema De Agua Potable Captación Pluvial (Construcción)	122331E10901 0010080595	Chiapas	Ocosingo	San Pedro la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8122,722	8122,722	8122,722	8115,404	8115,404	898,779	898,779	80.49	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar:

Información General del Proyecto											Avenida Financiero							Avenida Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CP141401003 04035	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 0010090595	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Tonina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9963,797	9963,797	9963,797	9907,561	9907,561	9842,726	9842,726	87.44	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04064	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100210595	Chiapas	Ocosingo	Sloquib Chay Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8539,316	8510,639	8510,639	8510,639	8510,639	8390,168	8390,168	76.41	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04069	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100220595	Chiapas	Ocosingo	Francisco Gutierrez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9982,123	9932,999	9932,999	9932,999	9932,999	9660,500	9660,500	70.79	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04079	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100230595	Chiapas	Ocosingo	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9733,866	9698,332	9698,332	9698,332	9698,332	9510,208	9510,208	73.04	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04083	Sistema De Agua Potable, Para Construcción Al Barrio "San-Simon" (Ampliación)	122331E10901 00100240595	Chiapas	Ocosingo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,571,614	81,508,313	81,508,313	81,508,313	81,508,313	81,042,867	81,042,867	69.14	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04093	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100250595	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9875,929	9836,754	9836,754	9836,517	9836,517	9334,702	9334,702	40.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04099	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100260595	Chiapas	Ocosingo	Basilijá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8800,000	830,000	830,000	80	80	80	80	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04108	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100270595	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,255,002	81,233,993	81,233,993	81,233,993	81,233,993	81,200,838	81,200,838	97.31	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04115	Sistema De Agua Potable Consistente En 286 Tanques De Captación Pluvial (Construcción)	122331E10901 00100270645	Chiapas	Oxchuc	Tzucmón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	82,584,404	82,439,613	82,439,613	82,439,613	82,439,613	81,080,535	81,080,535	44.29	00	Metros Cuadrados	0	100.00	70.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04119	Sistema De Agua Potable Consistente En 37 Tanques De Captación Pluvial (Construcción)	122331E10901 00100280645	Chiapas	Oxchuc	Hajá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8314,827	8312,418	8312,418	8312,418	8312,418	8230,013	8230,013	73.62	00	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04123	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100290655	Chiapas	Palenque	San Lorenzo (Chocollaj)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,072,424	9984,957	9984,957	9984,957	9984,957	9615,563	9615,563	62.50	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04136	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100260665	Chiapas	Pantelhó	El Buhlar Chibhontic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	81,187,677	81,112,463	81,112,463	81,112,463	81,112,463	8648,592	8648,592	58.30	00	Metros Cuadrados	0	100.00	91.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04149	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122331E10901 00100221185	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8689,339	8689,339	8689,339	8661,710	8661,710	8264,684	8264,684	38.40	00	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04157	Sistema De Agua Potable Consistente En 50 Tanques De Captación Pluvial (Construcción)	122331E10901 00100108025	Chiapas	Sitalá	Golonchán Nueva Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8774,862	8774,862	8774,862	8718,931	8718,931	8575,009	8575,009	74.21	00	Metros Cuadrados	0	100.00	97.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141401003 04164	Sistema De Agua Potable Consistente En 43 Tanques De Captación Pluvial (Construcción)	122331E10901 00100118025	Chiapas	Sitalá	Golonchán Nueva Segunda Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8647,486	8647,486	8647,486	8607,903	8607,903	8509,850	8509,850	78.74	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14101003 04171	Sistema De Agua Potable Constante En 199 Tanques De Captación Pluvial (Construcción)	122231E10901 020100120823	Chiapas	Sitalá	Colochán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,961,038	\$2,961,038	\$2,961,038	\$2,819,869	\$2,819,869	\$2,470,634	\$2,470,634	83.44	0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04178	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E10901 020100170915	Chiapas	Tapilula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$640,829	\$640,829	\$395,003	\$395,003	56.43	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04184	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E10901 020100190963	Chiapas	Tila	Chulum Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$557,285	\$557,285	\$557,285	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04191	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E10901 020100201045	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$548,837	\$548,837	\$548,837	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04200	Sistema De Agua Potable (Construcción)	122231E10901 020100203875	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,233,573	\$1,182,524	\$1,182,524	\$1,182,524	\$1,182,524	\$674,136	\$674,136	57.01	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04263	Construcción, Aplicación Y Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Y Drenaje (Programa)	122111807600 020100010005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$180,608,064	\$5,004,064	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04268	Conservación Y Reconstrucción De Carreteras Alimentadoras	172511038500 020380010005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$588,674,240	\$862,539	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04275	Programa De Apoyo A La Infraestructura Caminera Rural	283511039100 020380010005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$3,596,284	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04280	Programa De Agua Potable Y Saneamiento En Comunidades Rurales (Programa Federal) Cobertura Estatal	323611E10902 111200010005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,258,150	\$2,336,971	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04288	Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Poblados Indígenas (Pibai Estatal)	323611E16701 020100010005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,082,449	\$649,565	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 04295	Sistema Múltiple De Agua Potable (en Etapa, Para Beneficiar A 12 Localidades Indígenas De Los Municipios De La Independencia, La Trinitaria Y De Las Margaritas)	122231E10901 020100200005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,635,888	\$4,417,932	\$4,417,932	\$4,417,932	\$4,417,932	\$2,471,463	\$2,471,463	55.94	0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP14101003 19150	Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Tuxtla	211206402331 020380010005	Chiapas	Yajalón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2015	\$34,093,141	\$34,093,141	\$34,093,141	\$30,081,173	\$30,081,173	\$30,081,173	\$30,081,173	88.23	0	Metros Cuadrados	36,240	0.00	71.43	Financiera: ESTOS RECURSOS SON DEL EJERCICIO 2014 Y LOS DATOS SON CONSISTENTES CON LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO 2014. / Física: El bajo avance se debió a que la obra se encuentra suspendida debido a que se presentaron errores de formato en el cuerpo de la estimación y SICIPA no ha informado los motivos / Registro: CIERRE DEFINITIVO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CPM14102003 34508	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180120025 8235	Chiapas	Acatal	Monte de los Olivos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	524,421	524,421	524,421	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	199	100.00	88.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34546	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180130025 8235	Chiapas	Acatal	Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	834,412	834,412	834,412	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,088	100.00	95.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34461	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180100055 8235	Chiapas	Amatán	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	56,244	56,244	56,244	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	227	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34504	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180270319 8235	Chiapas	Chilón	Nichtkal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	517,828	517,828	517,828	58,996	58,996	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	177	100.00	97.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34537	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180111189 8235	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	517,828	517,828	517,828	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,987	100.00	85.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34550	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180141065 8235	Chiapas	Venustiano Carranza	Río Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	514,194	514,194	514,194	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	305	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34565	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180155565 8235	Chiapas	Mitontic	Chiamoum	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	531,034	531,034	531,034	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,143	100.00	95.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34577	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En 9 Tanques De Captación Pluvial	122331E10900 000180175593 8235	Chiapas	Ocosingo	San Pedro la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	53,174	53,174	53,174	52,985	52,985	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34595	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180185593 8235	Chiapas	Ocosingo	San Pedro Tonina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	524,926	524,926	524,926	512,547	512,547	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	114	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34613	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En 50 Tanques De Captación Pluvial	122331E10900 000180198525 8235	Chiapas	Sitalá	Golonchán Nuevo Primera Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	520,040	520,040	520,040	59,999	59,999	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	194	100.00	97.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34629	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En 43 Tanques De Captación Pluvial	122331E10900 000180215825 8235	Chiapas	Sitalá	Golonchán Segunda Fracción	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	516,745	516,745	516,745	58,011	58,011	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	253	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34646	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En 199 Tanques De Captación Pluvial	122331E10900 000180220495 8235	Chiapas	Sitalá	Golonchán Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	576,579	576,579	576,579	538,000	538,000	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	852	100.00	98.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34659	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180220495 8235	Chiapas	Larráinzar	Chuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	522,108	522,108	522,108	517,799	517,799	517,799	517,799	80.51	0	Metros Cuadrados	594	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34677	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180230495 8235	Chiapas	Larráinzar	Sak Puk 'Año	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	510,160	510,160	510,160	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	75	100.00	97.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14102003 34693	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180240495 8235	Chiapas	Larráinzar	Arochán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	510,317	510,317	510,317	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	67	100.00	70.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Precudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CP141402003 34706	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180250565	Chiapas	Mitontic	Suyalhó	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,862	\$25,862	\$25,862	\$21,359	\$21,359	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	644	100.00	92.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34720	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180260915	Chiapas	Tapilula	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,103	\$18,103	\$18,103	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34736	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180280965	Chiapas	Tila	Chulum Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,413	\$14,413	\$14,413	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	164	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34749	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180300595	Chiapas	Ocosingo	Sioquib Chay	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,948	\$13,948	\$13,948	\$7,193	\$7,193	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34763	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Gravedad	122331E10902 100100390705	Chiapas	El Porvenir	El Cambil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,815	\$735,815	\$735,815	\$698,055	\$698,055	\$209,417	\$209,417	28.46	\$0	Metros Cuadrados	706	100.00	91.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34796	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180310595	Chiapas	Ocosingo	Francisco Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,400	\$25,400	\$25,400	\$12,791	\$12,791	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	592	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34815	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180320595	Chiapas	Ocosingo	Las Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$18,979	\$18,979	\$18,979	\$9,417	\$9,417	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34834	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180340595	Chiapas	Ocosingo	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$22,653	\$22,653	\$22,653	\$11,004	\$11,004	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	587	100.00	98.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34846	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180340595	Chiapas	Ocosingo	Basilijá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$20,690	\$20,690	\$20,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	972	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34859	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180360595	Chiapas	Ocosingo	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,457	\$32,457	\$32,457	\$16,489	\$16,489	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34873	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180380665	Chiapas	Pantelhó	El Bohlar Chikontic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$30,716	\$30,716	\$30,716	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	528	100.00	91.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34884	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Captación Pivotal	122331E10900 000180360645	Chiapas	Oxchuc	Tzucmú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$49,838	\$49,838	\$35,599	\$35,599	53.26	\$0	Metros Cuadrados	568	100.00	70.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34893	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Consistente En Captación Pivotal	122331E10900 000180370645	Chiapas	Oxchuc	Hajá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,142	\$8,142	\$8,142	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	98.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34910	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180380655	Chiapas	Palenque	San Lorenzo (Chocojá)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$27,735	\$27,735	\$27,735	\$13,978	\$13,978	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	472	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 34922	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180430685	Chiapas	Pichucalco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,172	\$5,172	\$5,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPI41402003 34983	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180441075	Chiapas	Villa Corzo	La Ramona	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,903	\$31,903	\$31,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35026	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122331E07600 000180110315	Chiapas	Chilón	Tacuba Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,340	\$6,340	\$6,340	\$3,408	\$3,408	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	281	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35043	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122331E07600 000180120495	Chiapas	Larrazázar Membo		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,621	\$11,621	\$11,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35077	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122331E07600 000180130235	Chiapas	Chamula	Callejón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,467	\$16,467	\$16,467	\$14,239	\$14,239	\$14,239	\$14,239	86.47	\$0	Metros Cuadrados	657	100.00	93.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35106	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	122331E07602 00018011075	Chiapas	Villa Corzo	El Parrajal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$19,574,754	\$19,574,754	\$5,872,426	\$5,872,426	27.96	\$0	Metros Cuadrados	6,830	100.00	68.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35120	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122331E07602 000180330945	Chiapas	Tepejica	Tepejica	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,116,787	\$11,116,787	\$11,116,787	\$10,575,703	\$10,575,703	\$4,674,289	\$4,674,289	42.05	\$0	Metros Cuadrados	4,856	100.00	76.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35207	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180160255	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$40,452	\$40,452	\$31,117	\$31,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,129	0.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35227	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar Al Barrio "Man-Xbacal"	122331E10900 000180330939	Chiapas	Ocosingo	Abañol	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,645	\$40,645	\$40,645	\$19,995	\$19,995	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,884	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35257	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	122331E10902 000180070875	Chiapas	Suchiate	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,448,030	\$12,448,030	\$12,448,030	\$11,700,971	\$11,700,971	\$7,701,362	\$7,701,362	61.87	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35265	Rehabilitación Y Ampliación La Red De Distribución De Agua Potable	122331E10902 000180091065	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,732,751	\$19,732,751	\$19,732,751	\$18,351,911	\$18,351,911	\$5,505,573	\$5,505,573	27.90	\$0	Metros Cuadrados	10,576	100.00	40.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35305	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Barrio Miravalle, La Piedad, Ampliación San José Y Penjamo)	122331E10902 000190010025	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,127,811	\$12,127,811	\$12,127,811	\$11,412,712	\$11,412,712	\$3,423,814	\$3,423,814	28.23	\$0	Metros Cuadrados	3,305	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35322	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable (1a. Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades Indígenas De Los Municipios De La Independencia, La Trinitaria Y De Las Margaritas	122331E10900 000180340500	Chiapas	Cobertura Estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,801	100.00	74.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35352	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241E09600 000480020135	Chiapas	Bonhil	Luis Espinoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	\$844,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,107	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41402003 35362	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241E09600 000480030135	Chiapas	Bonhil	El Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	\$117,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP141402003 35372	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480040135	Chiapas	Bochil	Terabuenas Tabonich	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	\$771,080	100.00	00	Metros Cuadrados	933	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CHP141402003 35395	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480060235	Chiapas	Chamula	Bautista Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	\$921,580	100.00	00	Metros Cuadrados	1,173	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CHP141402003 35402	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480080175	Chiapas	Cintalapa	Monte Oreb	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	\$118,000	100.00	00	Metros Cuadrados	90	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CHP141402003 35415	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480090175	Chiapas	Cintalapa	Mariano Pérez Díaz (La Joya)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	\$643,480	100.00	00	Metros Cuadrados	89	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35428	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480100335	Chiapas	Francisco Ledón	San Miguel la Sardina	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	\$686,360	100.00	00	Metros Cuadrados	1,106	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35439	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480110335	Chiapas	Francisco Ledón	San José Mapac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	\$780,240	100.00	00	Metros Cuadrados	764	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35446	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480120385	Chiapas	Huitán	La Era	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	\$988,400	100.00	00	Metros Cuadrados	336	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35462	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480130525	Chiapas	Las Margaritas	Nueva Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	\$402,640	100.00	00	Metros Cuadrados	729	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35471	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480140525	Chiapas	Las Margaritas	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	\$777,300	100.00	00	Metros Cuadrados	468	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35480	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480160585	Chiapas	Ocosingo	Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	\$1,321,260	100.00	00	Metros Cuadrados	1,064	100.00	95.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35496	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480170615	Chiapas	Ocosingo	Guadalupe la de Espinosa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	\$271,420	100.00	00	Metros Cuadrados	85	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35507	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480210655	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	\$150,680	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35516	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480221185	Chiapas	San Andrés Buzantán	San Andrés Buzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	\$1,508,640	100.00	00	Metros Cuadrados	2,987	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480230935	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	\$796,040	100.00	00	Metros Cuadrados	236	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35535	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 000480251115	Chiapas	Zinacantan	Parás	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	\$922,020	100.00	00	Metros Cuadrados	3,771	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conyugal	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP141402003 35342	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 000480261115	Chiapas	Zinacantan	Ajticic Alto Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	\$109,540	100.00	00	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CHP141402003 35358	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 000480271115	Chiapas	Zinacantan	Pinar Salinas Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	\$617,140	100.00	00	Metros Cuadrados	399	100.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35359	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 000480180645	Chiapas	Oxchuc	Bentón Juárez Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	\$151,380	100.00	00	Metros Cuadrados	575	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35380	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Los Sigüentes Barrios: Sibantellaj, Huevo, Horraavuit Y El Pozo	252241809600 000480190645	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	\$203,620	100.00	00	Metros Cuadrados	44,436	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35394	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 000480200645	Chiapas	Oxchuc	Oxchuc Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	\$114,680	100.00	00	Metros Cuadrados	43,350	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35403	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 000480070175	Chiapas	Cintalapa	Nuevo Amanecer Tenejapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	\$1,269,700	100.00	00	Metros Cuadrados	81	100.00	90.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35416	Construcción De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 000480150595	Chiapas	Ocosingo	Mor'ul Ocosil Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	\$200,520	100.00	00	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 35426	Repotenciación De La Línea Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	252241809600 00048041005	Chiapas	Tumbalá	La Esperanza Morison Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Urbanización	En Ejecución	2015	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	\$733,140	100.00	00	Metros Cuadrados	614	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49218	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180140135	Chiapas	Bochil	Shahaalpa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,222	\$19,222	\$19,222	0	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49240	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180140135	Chiapas	Bochil	Shahaalpa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$743,239	\$724,071	\$724,071	\$724,071	\$724,071	\$724,071	\$634,825	\$634,825	87.67	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49264	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180140235	Chiapas	Chamula	Jolajajytic Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$85,950	\$826,106	\$826,106	\$673,897	\$673,897	\$422,172	\$422,172	\$422,172	51.10	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49283	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180140235	Chiapas	Chamula	Jolajajytic Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$22,137	\$22,137	\$22,137	0	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49301	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	122131807600 000180140235	Chiapas	Chamula	Chamula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,483,956	\$4,483,956	\$4,483,956	\$1,304,707	\$1,304,707	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	58.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49311	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Permanente)	122331810900 000180470335	Chiapas	Chamula	Chamula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,534,454	\$2,534,454	\$760,336	\$760,336	\$760,336	29.24	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141402003 49328	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a. Etapa)	122131807600 000180402645	Chiapas	Chamal	Chamal Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,786,148	\$9,786,148	\$9,786,148	\$7,636,202	\$7,636,202	\$3,846,791	\$3,846,791	\$3,846,791	39.31	00	Metros Cuadrados	0	100.00	75.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CP141402003 49348	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807601 00010080255	Chiapas	Chapultenango	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,667,147	\$1,667,147	\$1,667,147	\$1,480,484	\$1,480,484	\$796,282	\$796,282	47.76	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49357	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180180255	Chiapas	Chapultenango	Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,116	\$43,116	\$43,116	\$37,236	\$37,236	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49369	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	122231810900 000180460395	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,792,921	\$2,792,921	\$831,106	\$831,106	28.66	00	Metros Cuadrados	0	100.00	45.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49392	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807601 000100050425	Chiapas	Ixhuatán	El Cimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$680,911	\$577,861	\$577,861	\$577,861	\$577,861	\$374,392	\$374,392	64.79	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49414	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807601 000100070425	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,668	\$584,133	\$584,133	\$575,173	\$575,173	\$431,402	\$431,402	73.85	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49447	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180170425	Chiapas	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,828	\$14,828	\$14,828	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49501	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180150425	Chiapas	Ixhuatán	El Cimiento	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,610	\$17,610	\$17,610	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49702	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	122131807600 000180250415	Chiapas	La Independencia	La Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,824,756	\$7,824,756	\$2,329,496	\$2,329,496	29.24	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49716	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180200495	Chiapas	Larráinzar	Bayajovitic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,832	\$31,832	\$31,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	78.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49734	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807601 000180090485	Chiapas	Larráinzar	Bayajovitic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$429,755	\$429,755	\$429,755	\$407,309	\$407,309	\$285,075	\$285,075	66.33	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49742	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180180495	Chiapas	Larráinzar	Bayajovitic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,114	\$11,114	\$11,114	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49758	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122131807601 000100100495	Chiapas	Larráinzar	Patente	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,230,845	\$1,230,845	\$1,230,845	\$1,156,512	\$1,156,512	\$610,289	\$610,289	49.58	00	Metros Cuadrados	0	100.00	78.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49792	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180210685	Chiapas	Pichucaco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,857	\$17,857	\$17,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49812	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807601 000180210685	Chiapas	Pichucaco	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$690,469	\$690,469	\$690,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	60.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CP141402003 49849	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131807600 000180220925	Chiapas	Tepepatán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,951	\$38,951	\$38,951	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percusado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPI414030034983	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario,	12231817601 000100120925	Chiapas	Tepetzán	Adolfo Ruiz Cortines	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,506,105	\$1,506,105	\$1,506,105	\$1,408,650	\$1,408,650	\$731,892	\$731,892	48.60	00	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038737	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Ca. Etapa)	12231816900 000180520045	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$15,508,015	\$15,508,015	\$4,490,215	\$4,490,215	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038734	Hospital De S Coma Co Amán (Terminación La Construcción)	142331809600 000580220055	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$46,163,793	\$46,163,793	\$30,960,608	\$30,960,608	\$22,690,678	\$22,690,678	49.15	00	Metros Cuadrados	22,510	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038742	Modernización Y Ampliación Del Camino: Vialvabah - E.C. Yotónitio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 16 000 (Subtramo A Modernizar: Km. 3 000 Al Km. 5 000)	273511808600 000380320235	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$18,000,000	\$18,000,000	\$14,802,304	\$14,802,304	\$5,398,988	\$5,398,988	29.99	00	Kilómetro	82,888	0.00	69.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038736	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural: Vialvabah - Yotónitio, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 000 (Subtramo A Modernizar: Km. 3 000 Al Km. 5 360)	273511808600 000380320235	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$21,240,000	\$21,240,000	\$14,052,886	\$14,052,886	\$5,997,714	\$5,997,714	28.24	00	Kilómetro	82,888	0.00	79.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038744	Modernización Y Ampliación Del Camino: Icaclumil Bachon, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 560 (Construcción Del Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 2 000)	273511808600 000380320235	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$22,400,000	\$22,400,000	\$15,106,301	\$15,106,301	\$6,474,129	\$6,474,129	28.90	00	Kilómetro	82,888	0.00	48.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038748	Centro De Salud (Terminación La Construcción)	142331809600 000580420245	Chiapas	Chenal	Natiltón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$512,931	\$512,931	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	11,438	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038748	Centro De Salud Con Servicios Ampliación En Chilón (Terminación La Construcción)	142331809600 000580420315	Chiapas	Chilón	Chilón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$26,672,414	\$26,672,414	\$22,118,797	\$22,118,797	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	120,372	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038746	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable	182231810901 000100010315	Chiapas	Chilón	San Jerónimo Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$11,809	\$11,809	39.36	00	Metros Cuadrados	1,859	0.00	88.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038756	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	182231810901 000100010315	Chiapas	Chilón	Paraíso Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$26,494	\$26,494	88.31	00	Metros Cuadrados	111	0.00	88.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038757	Construcción Del Camino: E.C. (Palmitos - Occasional) Alan Sanjón, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 5 8235	273511808600 000380570315	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$15,200,000	\$15,200,000	\$13,785,653	\$13,785,653	\$4,135,825	\$4,135,825	27.21	00	Kilómetro	120,372	0.00	58.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI414030038755	Construcción Del Camino: El Comento - Sibaca - Guapitapar, Tramo: Km. 28 000 Al Km. 31.50 (Construcción Del Subtramo: Km. 8 000 Al Km. 11 000)	273511808600 000380580315	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$13,500,000	\$13,500,000	\$9,982,640	\$9,982,640	\$3,714,639	\$3,714,639	27.52	00	Kilómetro	120,372	0.00	73.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avalúo Financiero						Avalúo Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPI41403003 87373	Centro de Salud Con Servicios Ampliados (Terminación de Construcción)	142331809600 005020520385	Chiapas	Huitán	Huitán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$14,000,000	\$14,000,000	\$6,598,966	\$6,598,966	\$6,598,966	\$6,598,966	47.14	0	Metros Cuadrados	23,015	0.00	10.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87642	Terminación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector De Lixiviado Y Descarga, Cauce De Bombeo Y Red Eléctrica)	122131807600 000180281165	Chiapas	Marques de Comilla	San Pedro de Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$2,060,896	\$2,060,896	\$2,060,896	\$2,060,896	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87598	Construcción Del Camino: Derrivo Tobilija - Paraje Tumbalaja, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 14 000 (Construcción Del Subterráneo Km. 8 000 Al Km. 10 000)	273511808600 000380280845	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$20,000,000	\$20,000,000	\$12,962,747	\$12,962,747	\$5,555,463	\$5,555,463	27.78	0	Kilómetro	44,436	0.00	42.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87211	Construcción Del Camino: Trapija, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Construcción Del Subterráneo Km. 2 500 Al Km. 3 800)	273511808600 000380280845	Chiapas	Ochuc	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$10,800,000	\$10,800,000	\$7,927,135	\$7,927,135	\$3,005,340	\$3,005,340	27.82	0	Kilómetro	44,436	0.00	72.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87746	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	142331810901 00010040655	Chiapas	Palenque	La Revolución	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	122	0.00	79.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87763	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De 4 Casas (Terminación de Construcción)	142331809600 005020520385	Chiapas	Pantelhó	Pantelhó	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$41,014,210	\$41,014,210	\$26,612,461	\$26,612,461	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	21,274	0.00	7.25	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87787	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación De La Edificación Y Equipamiento)	142331809600 005020520385	Chiapas	Pijijiyan	San Miguel Solistahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$30,775,862	\$30,775,862	\$15,339,287	\$15,339,287	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	53,261	0.00	3.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87830	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	122131810900 000180281165	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$23,616,858	\$23,616,858	\$18,497,206	\$18,497,206	\$6,699,249	\$6,699,249	28.37	0	Metros Cuadrados	10,043	0.00	50.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87850	Clinica De 4 Casas (Terminación de Construcción)	142331809600 005020520385	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$23,081,897	\$23,081,897	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	26,619	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87884	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación De La Ampliación)	142331809600 005020520385	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$5,231,897	\$5,231,897	\$4,607,105	\$4,607,105	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	60,576	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87898	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Terminación De La Construcción)	142331809600 005020520385	Chiapas	Salto de Agua	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	\$18,978,448	\$18,978,448	\$16,875,907	\$16,875,907	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	60,576	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87907	Rehabilitación Del Camino: D.C. (Acaja - Venustiano Carranza) - Chiapijila - San Lucas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 11 700 (Rehabilitación Del Tramo Km. 0 000 - Km. 11 700 (T.A.))	203511808500 000380281165	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	0	\$8,695,645	\$8,695,645	\$8,187,992	\$8,187,992	0	0	0.00	0	Kilómetro	7,265	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CMPI41403003 87950	Terminación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	122131807600 000180281165	Chiapas	Villaflore	San José María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	\$10,347,579	\$10,347,579	\$5,083,385	\$5,083,385	\$3,026,015	\$3,026,015	29.24	0	Metros Cuadrados	37,237	0.00	50.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CPM14104003 8798	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 00018070815	Chiapas	Simojovel	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	08,800,000	08,800,000	07,055,000	07,055,000	04,150,000	04,150,000	47.16	0	Metros Cuadrados	10,150	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CPM14104003 8806	Hospital Básico Comunitario (Terminación De La Construcción)	142331B09600 000580370815	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	0	041,547,414	041,547,414	027,258,412	027,258,412	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	44,902	0.00	5.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CPM14104003 88020	Clinica Cm Servicios Ampliados (Terminación De La Construcción)	142331B09600 000580391005	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	0	0	033,340,517	033,340,517	024,363,557	024,363,557	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	33,686	0.00	12.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:	
CPM14104004 2891	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 0001801010045	Chiapas	Altamirano San Marcos		Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	04,077,898	04,077,898	04,077,898	01,948,575	01,948,575	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	511	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35019	Construcción Del Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122331E10900 0001809808085	Chiapas	Huitán	San Andrés Puerto Rico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	02,464,074	02,464,074	02,464,074	01,177,429	01,177,429	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35036	Construcción Del Sistema De Saneamiento	122331B07600 000180800495	Chiapas	Larráinzar	Rejovicit	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	0496,376	0496,376	0496,376	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35048	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación De Ignacio Zaragoza (Zona Alta)	122331E10900 000180870425	Chiapas	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	0875,563	0875,563	0875,563	0426,659	0426,659	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35063	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	122331E10900 000180820560	Chiapas	Mitontic	Tzucupic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	0851,802	0851,802	0851,802	0415,039	0415,039	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35076	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución Y Toma Domestiliaria)	122331E10900 0001801110665	Chiapas	Mitontic	Chibonum	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	02,576,424	02,576,424	02,576,424	01,231,114	01,231,114	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35085	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa)	122331B07600 000180810615	Chiapas	Ocosocoat	Ocuilapa de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	03,306,251	03,306,251	03,306,251	02,552,792	02,552,792	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35100	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa)	122331B07600 0001808205615	Chiapas	Ocosocoat	Vicente Guerrero (Matamoros)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	015,492,572	015,492,572	015,492,572	07,402,943	07,402,943	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35110	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180770665	Chiapas	Pantelhó	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	01,801,416	01,801,416	01,801,416	0877,650	0877,650	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35122	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180780665	Chiapas	Pantelhó	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	01,801,416	01,801,416	01,801,416	0501,745	0501,745	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35135	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122331B07600 000180850695	Chiapas	Pijijilpan	La Central	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	02,258,211	02,258,211	02,258,211	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CPM14104004 35144	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181120695	Chiapas	Pijijilpan	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	0	0	03,066,122	03,066,122	03,066,122	01,465,110	01,465,110	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP141404004 35168	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181220495	Chiapas	Pijijapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,287,167	\$4,287,167	\$4,287,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35182	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122331E10900 000180920795	Chiapas	San Fernando	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,983,834	\$2,983,834	\$2,983,834	\$1,425,790	\$1,425,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35194	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181130805	Chiapas	Siltepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,733,600	\$3,733,600	\$3,733,600	\$1,784,057	\$1,784,057	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35204	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181200845	Chiapas	Solesuchia	Cerro Las Campanas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,621,246	\$6,621,246	\$6,621,246	\$3,163,884	\$3,163,884	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35216	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180720315	Chiapas	Chilón	Trajajumun	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,158,933	\$2,158,933	\$2,158,933	\$1,051,727	\$1,051,727	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35250	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	122331E10900 000180740315	Chiapas	Chilón	Cruz Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$67,240	\$67,240	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35277	Construcción Del Sistema De Agua Estancada Con 86 Tomas Domiciliarias (Terminación)	122331E10900 000180850315	Chiapas	Chilón	Patbaxil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$158,646	\$158,646	\$158,646	\$77,284	\$77,284	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35292	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Terminación)	122331E10900 000180710665	Chiapas	Suchiepa	Plan de Holmú	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$328,276	\$328,276	\$328,276	\$159,920	\$159,920	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35302	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	122331E10900 000180890665	Chiapas	Suchiepa	Jesús Pérez Ortiz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$898,001	\$898,001	\$898,001	\$437,173	\$437,173	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35312	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	122331E10900 000180880415	Chiapas	La Independencia	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$842,850	\$842,850	\$842,850	\$410,719	\$410,719	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35323	Construcción De Sistema De Agua Potable Por Bombeo	122331E10900 000180790415	Chiapas	La Independencia	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,245,627	\$2,245,627	\$2,245,627	\$1,073,047	\$1,073,047	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35332	Construcción Del Sistema De Agua Potable Anexo Del Ejido Chulum	122331E10900 00018140965	Chiapas	Tila	Chulum Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,343,710	\$3,343,710	\$3,343,710	\$1,597,752	\$1,597,752	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35366	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Reactivo, Bombas Y Clarificación Conant)	122331E10900 000180720975	Chiapas	Tonalá	Ignacio Ramírez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,853,835	\$3,853,835	\$3,853,835	\$1,877,964	\$1,877,964	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35383	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181160975	Chiapas	Tonalá	Nuevo Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,291,899	\$3,291,899	\$3,291,899	\$1,572,995	\$1,572,995	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35389	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181160975	Chiapas	Tonalá	El Haraño	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,395,477	\$2,395,477	\$2,395,477	\$686,790	\$686,790	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CPM141404004 35399	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 00018170975	Chiapas	Tonalá	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,154,103	\$2,154,103	\$2,154,103	\$1,029,313	\$1,029,313	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35407	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación)	122331E10900 000180831005	Chiapas	Tumbalá	Chuculmiental	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$507,862	\$507,862	\$507,862	\$247,430	\$247,430	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35419	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000180930945	Chiapas	Tepejina	Tepejina	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,004,064	\$5,004,064	\$5,004,064	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35429	Sistema De Agua Potable (Terminación)	122331E10900 000180860175	Chiapas	Cintalapa	Jorge de la Vega Domínguez (Las Parvas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$827,334	\$827,334	\$827,334	\$403,118	\$403,118	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35442	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181190235	Chiapas	Chamula	Okuntic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,895,536	\$10,895,536	\$10,895,536	\$5,206,303	\$5,206,303	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35453	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) En Chambejá Masajil	122331E10900 000180750115	Chiapas	Chilón	Cambejá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$424,583	\$424,583	\$424,583	\$206,857	\$206,857	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35506	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181020525	Chiapas	Las Margaritas	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,891,047	\$1,891,047	\$1,891,047	\$903,614	\$903,614	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35513	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Terminación) Candelaria Peñón	122331E10900 000181030525	Chiapas	Las Margaritas	Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,409,160	\$2,409,160	\$2,409,160	\$1,151,189	\$1,151,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35520	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181040525	Chiapas	Las Margaritas	Piedra Hielita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,056,892	\$2,056,892	\$2,056,892	\$589,717	\$589,717	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35531	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181050525	Chiapas	Las Margaritas	Huera Libertad Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,564,806	\$2,564,806	\$2,564,806	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35544	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181060525	Chiapas	Las Margaritas	Santuario Jesuso Dasto Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,479,691	\$2,479,691	\$2,479,691	\$1,184,891	\$1,184,891	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35556	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181080525	Chiapas	Las Margaritas	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,680,998	\$5,680,998	\$5,680,998	\$2,714,598	\$2,714,598	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35564	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10900 000181090525	Chiapas	Las Margaritas	San Antonio los Altos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,082,906	\$4,082,906	\$4,082,906	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35577	Hospital De 8 Camas En Amatán (Superación Externa)	143331809600 00090230055	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar
CPM141404004 35587	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	123131807600 000180780235	Chiapas	Chamula	Jolitzemán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,752,980	\$1,752,980	\$1,752,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registrar

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percusado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP141404004 35706	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	12211807600 000180790315	Chiapas	Chilón	El Piedrón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,506,790	\$1,506,790	\$1,506,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35710	Rehabilitación De Línea De Conducción (Gravedad), Templo, Pvd De Distribución Y Tomas Domiciliarias	122021810900 000180719345	Chiapas	Frontera Comalapa	Frontera Comalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,153,286	\$10,153,286	\$10,153,286	\$4,851,628	\$4,851,628	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35722	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa)	142331809600 000802603935	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35745	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	12211807600 000180836655	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$16,834,801	\$16,834,801	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35752	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Casas (Supervisión Externa)	142331809600 000803006685	Chiapas	Pantaleón	Pantaleón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35763	Construcción Del Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Equipamiento)	12211807600 000180848935	Chiapas	Pijijilpan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,079,059	\$1,079,059	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35779	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa)	142331809600 000803206935	Chiapas	Pijijilpan	Joapin Miguel Gutiérrez (Margarita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35794	Clinica De 4 Camas (Supervisión Externa)	142331809600 000803407655	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$787,500	\$787,500	\$787,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35803	Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa)	142331809600 000803607975	Chiapas	Salto de Agua	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$647,500	\$647,500	\$647,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35813	Hospital Básico Comunitario (Supervisión Externa)	142331809600 000803808815	Chiapas	Simojovel	Simojovel de Alliance	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$1,417,500	\$1,417,500	\$1,417,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35821	Clinica Con Servicios Ampliados (Supervisión Externa)	142331809600 000804010055	Chiapas	Tumbalá	Tumbalá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2015	\$1,137,500	\$1,137,500	\$1,137,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35832	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Chocoma (Barrio Tzar Y Pata De Toro)	12211807600 000180860935	Chiapas	Tenejapa	Chocoma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,339,580	\$3,339,580	\$3,339,580	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35842	Construcción De La Línea De Conducción Y Almacenamiento (Terminación)	122021810900 000181210935	Chiapas	Tenejapa	Chiatotonic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$812,325	\$812,325	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 48763	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	12211807600 000180830395	Chiapas	Huixtán	San Pedro Federal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,289,368	\$1,289,368	\$1,289,368	\$1,289,368	\$1,289,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	942	0.00	100.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP141404004 35466	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122021810900 000180291025	Chiapas	Chalchihuitán	Tromolón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,198	\$12,198	\$12,198	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percusado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP151404004 35874	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E10900 000180390225 8235	Chiapas	Chalchihuijilán	Balunoo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$48,283	\$48,283	\$48,283	\$41,532	\$41,532	\$35,599	\$35,599	73.73	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP151404004 35882	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E10901 000180200225 8235	Chiapas	Chalchihuijilán	Tromolón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,126	\$248,126	\$248,126	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP151404004 35882	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	25241809600 00480050225 8235	Chiapas	Chalchihuijilán	Pom	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	\$979,760	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro:
CHP151501004 79255	Autocostrucción De Sistemas De Agua Potable	032231C10901 0038001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,249,328	\$10,249,328	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,080	0.00	0.00	Financiera: / Física: cabe mencionar que no se encontro la meta. La meta correcta es BOYA / Registro: Con respecto al proyecto de Autoconstrucción de sistema de agua potable este se encuentra actualmente en trámite de validación ante la Secretaría de Planeación Gestión Pública y Programa de Gobierno. - cabe mencionar que no se encontro la meta. La meta correcta es BOYA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP151501004 82150	Rehabilitación De El Camino Rural Para Beneficiar A Varias Comunidades	203511808500 0038011	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$33,559,758	\$33,559,758	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP151501004 82208	Programa De Infraestructura Para Mejor El Riego Social Y La Pólveza Extrema	19231E18902 0422801	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$744,151,164	\$744,151,164	0	0	0	0	0	0.00	0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP151501004 82219	Apertura Y Reavanzamiento Del Camino: Ovarido Piedras - Sano Huer: Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	19231E18902 0038003	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$6,351,533	\$6,351,533	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP151501004 82328	Rehabilitación Del Camino E.C. (Cuello Gutiérrez - La Amputera) - Nueva Villahermosa, Tramo Km. 0 000 - Km. 5 200	19231E18902 0038004	Chiapas	Acacá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,883,320	\$2,883,320	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP151501004 82530	Construcción Del Puente Ubicado En El Km. 0 000 Sobre El Camino Miguel Alemán - Rumbocita San Fernando, Tramo Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Terminación)	203511808500 0038013	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,303,217	\$1,303,217	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP151501004 82761	Camino Revolución Mexicana - La Comordia, Tramo Del Km. 54 000 Al Km. 115 000, Subtramo: Construcción De Muro De Retención En El Km. 75 000	203511808500 0038012	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHI15101004 82839	Rehabilitación, Revestimiento Y Obras De Drenaje Del Camino Teva Cerros - Miguel Orilla Los Chocros.	192211808500 0038002	Chiapas	Tenejapa	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$7,557,440	\$7,557,440	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 83885	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable De La Cra Jaltenango De La Paz (1er. Etapa)	221180590036 128004	Chiapas	Amol Albino Corzo	Jaltenango de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Población y Ciudades Rurales	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,034	0.00	0.00	Financiera: El recurso fue liberado a finales de marzo del presente año. / Física: la unidad de medida correcta es Rehabilitación / Registro: Son recursos aejercidos en 2015 - 2016M, pasa al siguiente nivel.
CHI15101004 87356	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Angeles - Argentales, Tramo Km. 6 700 (Subtramo A Modernización Del Km. 3 200 Al Km. 5 200)	273511808601 00310030	Chiapas	El Bosque	Los Angeles Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$12,500,000	\$12,500,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87376	Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131807601 00010007	Chiapas	Bochil	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87382	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131807601 00010011	Chiapas	Bochil	Ajijic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,650,000	\$3,650,000	\$2,190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87389	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	122331E10901 00010015	Chiapas	Bochil	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$9,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87396	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131807601 00010014	Chiapas	Chamula	Michnastic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,700,000	\$9,700,000	\$5,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87803	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131807601 00010016	Chiapas	Chamula	Cruzón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,500,000	\$9,500,000	\$5,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87810	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable (1er Etapa)	122331E10901 00010016	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,586,425	\$19,586,425	\$11,751,855	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHI15101004 87817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010017	Chiapas	Chamula	Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Consejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CMPI5101004 8724	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010018	Chiapas	Chamula	Jolpaajiltón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,110,000	\$1,110,000	\$666,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8731	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010008	Chiapas	Chanal	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,148,000	\$1,148,000	\$688,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8737	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010009	Chiapas	Chanal	Chanalito	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8745	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010030	Chiapas	Cintalapa	Monte Orub	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,920,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8752	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010031	Chiapas	Cintalapa	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8763	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (ver Etapas)	122131E0761 00010015	Chiapas	Francisco León	San José Magar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,300,000	\$9,300,000	\$5,580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8769	Construcción Del Sistema De Agua Potable (ver Etapas)	122331E1091 00010027	Chiapas	Francisco León	Azapac Amatl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8775	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122131E0761 00010026	Chiapas	Huitupán	Ragun	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,300,000	\$5,300,000	\$3,180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8782	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010002	Chiapas	Ixhuatán	Enfiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$861,914	\$861,914	\$517,148	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CMPI5101004 8786	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E1091 00010029	Chiapas	Jitotol	Cálido	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$8,100,000	\$4,860,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Consejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	% Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP15101004 8792	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Fifera Etapa)	1223181091 0010022	Chiapas	Las Margaritas	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87899	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122318107601 0010008	Chiapas	Nitonic	Pulumucab	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 8792	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1223181091 0010003	Chiapas	Palenque	Eben Ezer	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,719,042	\$1,719,042	\$1,031,425	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	1223181091 0010001	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$5,400,000	\$3,240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87925	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1223181091 0010004	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzamal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87934	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122318107601 0010017	Chiapas	Soleleshpa	Soleleshpa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,016,198	\$1,016,198	\$609,719	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87938	Construcción De La Primera Etapa De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua	1223181091 0010023	Chiapas	Tenejapa	Ixtucum	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87943	Construcción Del Sistema De Agua Potable	1223181091 0010028	Chiapas	Tenejapa	Silvestel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,100,000	\$10,100,000	\$6,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87947	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122318107601 0010012	Chiapas	Zinacantan	Sevenducab	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,144,087	\$14,144,087	\$8,486,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:
CHP15101004 87952	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122318107601 0010013	Chiapas	Huitán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,700,000	\$8,700,000	\$5,220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catalogo actual en el sistema / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Consejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CP151501004 87958	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	122131E07601 00010019	Chiapas	Huitán	San Fernando Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87964	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010010	Chiapas	Huitán	San José La Nueva Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,900,000	\$6,900,000	\$4,140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87968	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010020	Chiapas	Huitán	Chaquiloc Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,740,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87975	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010021	Chiapas	Huitán	Los Pozos Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,700,000	\$4,700,000	\$2,820,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87979	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	122331E10901 00010005	Chiapas	Oxchuc	San Juan del Valle Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87985	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010006	Chiapas	Oxchuc	Santa Cruz Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87990	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010007	Chiapas	Oxchuc	Trajalchén Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 87994	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario y Saneamiento	122131E07601 00010010	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 88000	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010011	Chiapas	Ocosingo	Cruero Corosal Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,590,000	\$1,590,000	\$954,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:
CP151501004 88003	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122331E10901 00010012	Chiapas	Ocosingo	La Trinitaria Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,000	\$597,000	\$358,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015, las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Consejo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Percudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP15101004 8808	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231810901 00010013	Chiapas	Ocosingo	El Mingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,780,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 88011	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	12231807601 00010002	Chiapas	Larráinzar	Stenlejustatic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,260,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 88012	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	12231807601 00010003	Chiapas	Larráinzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 88016	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231810901 00010024	Chiapas	Larráinzar	Pala Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 88019	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231810901 00010025	Chiapas	Larráinzar	Membo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 88021	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231810901 00010026	Chiapas	Larráinzar	Lopulho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,440,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 88025	Construcción Del Camión Rural: San Andrés Duraznal - Soconusco, Tramo Km. 0 060 (Subtramo A Construcción Del Km. 4 800 Al Km. 6 060)	203511808500 00030001	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,400,000	\$1,360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Estas cifras corresponden al ejercicio fiscal 2015. Las metas serán modificadas en el trimestre subsecuente, al no encontrar en el catálogo actual en el sistema / Registro:	
CHP15101004 89318	Camión Motoxinilla - Niquivil - Barrio Carrizal, Tramo Km. 0 000 - Km. 39 000 (T.A.) (Conservación Del Tramo Km.0 000 - Km. 39 000 (T.A.))	203511808500 000300060575	Chiapas	Motoxinilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,344,466	\$1,344,466	\$1,344,466	\$1,235,973	\$1,235,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera / Física: Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2014 / Registro: