

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Análisis	Descripción de Programación Presupuestaria										Ejecución										Observaciones									
				Tipo de Recursos	Descripción Result	Clase Result	Descripción Programa	Clase Programática	Programa Fondo Comunal - Especifico	Dependencia Ejecutora	Reclasificación Programática	Reintegro	Tipo de Result	Partida	Aprobado	Multicancelado	Revisado (Multicancelado)	Complemento	Deregado	Ejército	Pagado	Pagado MCP	Observaciones										
Alajuela	Sancti de la Cruz	1.- PARTIDA	2014	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	23	PAIS MUNICIPIO	2303	CON SUBORDINACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES (OPERA MUNICIPALIDAD)						1	UNIDAD DE CONSTRUCCION	340 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE CONSTRUCCION	144,702,473.49	144,702,473.49	144,702,473.49	-	-	-	-	N/A							
Alajuela	Sancti de la Cruz	1.- PARTIDA	2014	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	23	PAIS MUNICIPIO	2303	CON SUBORDINACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES (OPERA MUNICIPALIDAD)						1	UNIDAD DE CONSTRUCCION	340 - RECONSTRUCCION DE BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	25,468,247.40	25,468,247.40	25,468,247.40	6,293,068.28	6,293,068.28	-	-	N/A							
Alajuela	Sancti de la Cruz	1.- PARTIDA	2014	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	23	PAIS MUNICIPIO	2303	CON SUBORDINACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES (OPERA MUNICIPALIDAD)						1	UNIDAD DE CONSTRUCCION	340 - TRANSFORMACION DE BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	6,405,302.22	6,405,302.22	6,405,302.22	6,405,302.22	6,405,302.22	6,405,302.22	-	-	N/A						
Alajuela	Sancti de la Cruz	1.- PARTIDA	2014	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	APORTACIONES PERSONALES PARA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	23	PAIS MUNICIPIO	2303	CON SUBORDINACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES (OPERA MUNICIPALIDAD)						1	UNIDAD DE CONSTRUCCION	340 - RECONSTRUCCION DE LA BENTONOS PERSUNATAS Y MUNICIPIO	138,476,200.73	138,476,200.73	138,476,200.73	31,784,801.14	31,784,801.14	-	-	N/A	Señal recibida de elaboración de esta entidad por lo que se le debe de						

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1616020 0645874	Rehabilitación de Viviendas Con Muro Firme. - 27582	27582	Chiapas	Sinacantán	Sinacantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SINACANTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,092,640	\$2,088,812	\$2,088,812	\$2,088,812	99.82	\$0	Otros	328	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UN AHORRO PRESUPUESTAL / Física: ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 / Registro: LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016, SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA. EL SISTEMA AUN SIGUE ARROJANDO, SE HACE LA OBSERVACIÓN PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA TENGA EN CUENTA QUE ESTAS OBRAS YA FUERON VALIDADAS Y COMPROBADOS CUMPLIENDO LAS METAS AL 100% DURANTE EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0653447	Construcción de 10 Unidades Básicas de Vivienda Rural - 53339	53339	Chiapas	San Juan Cancuc	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	\$1,226,557	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: concluye al 100%
CHP1616020 0653448	Construcción de 4 Unidades Básicas de Vivienda Rural Nictéel San Antonio - 53957	53957	Chiapas	San Juan Cancuc	Nictéel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	\$502,191	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: concluye al 100%
CHP1616020 0685798	Construcción de Piso Firme En Diciennueve Aguas Y Tres Localidades - 18783	18783	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$14,400	\$10,605	\$10,605	73.65	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: Principio en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695241	Construcción de Piso Firme En Once Aguas - 17701	17701	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$21,600	\$21,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695242	Construcción de Piso Firme En Once Aguas - 17745	17745	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$118,800	\$118,800	50.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695740	Construcción de Piso Firme En Diciennueve Aguas Y Tres Localidades - 187749	18774	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Principio en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695741	Construcción de Piso Firme En Diciennueve Aguas Y Tres Localidades - 187629	18762	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$58,329	\$58,329	73.65	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Principio en Trámite. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695743	Construcción de Piso Firme En Once Aguas - 177374	17737	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$18,000	\$18,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695747	Construcción de Piso Firme En Diciennueve Aguas Y Tres Localidades - 187274	18727	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Principio en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0695749	Construcción de Piso Firme	18124	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$42,221	\$42,221	97.73	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: Obra

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	En Dique Nuevo Agaña - 181241						Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,587,005	\$1,587,005	99.61	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0696758	Construcción de Pavimentación en Av Magnolia Entre Filiberto Matute y Puente Paso Lindón y Calle Tulipanes Entre Av Magnolia Y Supuñollia - 147528	147528	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,593,158	\$1,587,005	\$1,587,005	99.61	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0702204	Construcción de Piso Firme en Dique Nuevo Agaña Y Tres Localidades - 187677	187677	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$43,200	\$31,816	\$31,816	73.65	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0702205	Construcción de Piso Firme en Dique Nuevo Agaña - 174609	174609	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$79,200	\$72,154	\$72,154	91.10	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0702208	Construcción de Piso Firme en Dique Nuevo Agaña - 181315	181315	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$147,774	\$147,774	97.73	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0702253	Cursos de Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servicios Públicos Municipales No Incluye Ict Universit Y De Posgr - 190857	190857	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Otros	En Ejecución	2016	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	\$691,046	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0707689	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 104666	104666	Chiapas	Chiapa de Corzo	Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	\$2,264,163	100.00	\$0	Otros	2,247	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0707815	Construcción de Piso Firme en Dique Nuevo Agaña Y Tres Localidades - 187812	187812	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$15,908	\$15,908	73.65	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0707816	Construcción de Piso Firme en Dique Nuevo Agaña Y Tres Localidades - 187773	187773	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$115,200	\$84,843	\$84,843	73.65	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0707817	Construcción de Piso Firme en Once Agaña - 177336	177336	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$3,600	\$3,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	40.00	Finiquitada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0713113	Construcción de Piso Firme en Once Agaña - 177741	177741	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$151,200	\$75,600	\$75,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	40.00	Finiquitada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0713114	Construcción de Piso Firme en Once Agaña - 177551	177551	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$410,400	\$205,200	\$205,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	40.00	Finiquitada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0713115	Construcción de Piso Firme en Once Agaña - 177121	177121	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$43,200	\$43,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	40.00	Finiquitada. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Corriente o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Obras Territoriales del Distrito Federal		1 para Entidades Federativas y Municipios	S																	en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0713116	Construcción De Piso Firme En Dicienuve Aguas - 174155	17415	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$208,800	\$190,225	\$190,225	91.10	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0713119	Construcción De Piso Firme En Dicienuve Aguas Y Tres Localidades - 187552	18755	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0713120	Construcción De Piso Firme En Dicienuve Aguas Y Tres Localidades - 187502	18750	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$21,211	\$21,211	73.65	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0713121	Construcción De Piso Firme En Dicienuve Aguas Y Tres Localidades - 187354	18735	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$47,724	\$47,724	73.65	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0713132	Construcción De Piso Firme En Veintitres Aguas Y Una Localidad - 186812	18681	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,848	\$6,848	95.11	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0718150	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 161742	16174	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Cayetano II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	\$1,883,993	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0718228	Rehabilitación De Alumbrado Público - 163864	16386	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	\$1,000,400	100.00	\$0	Otros	43,659	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0718398	Construcción De Piso Firme En Dicienuve Aguas Y Tres Localidades - 187318	18731	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0723998	Construcción De Piso Firme En Dicienuve Aguas Y Tres Localidades - 187397	18739	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$5,303	\$5,303	73.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0750489	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 88682	88682	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Manguito (Platanos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	\$1,450,870	100.00	\$0	Otros	351	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030 0751227	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 75340	75340	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	\$1,261,593	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030 0751168	Introducción De La Línea De Conducción De La Red De Energía Eléctrica -	16136	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	\$1,091,573	100.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Conviento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Reporte	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	161364							Años del Distrito Federal		Federativas y Municipales																			
CHP1616030 075369	Construcción De Piso Firme En Dique Nuevo Agua Y Tres Localidades - 187100	18710 0	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Yéquiz	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$116,659	\$116,659	73.65	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 075371	Construcción De Piso Firme En Dique Nuevo Agua Y Tres Localidades - 248884	24888 4	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Consejo Nuevo Aires	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$86,400	\$63,632	\$63,632	73.65	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0754028	Construcción De Dispensario Medico - 236131	23613 1	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMITUCAL	Salud	En Ejecución	2018		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Otros	1,117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030 0754517	Construcción De Nuevos Cuartos Dormitorios - 294626	29462 6	Chiapas	La Trinitaria	El Bogaedón	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	\$638,637	100.00	\$0	Otros	18	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616030 0755511	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chapala Solidario - 295702	29570 2	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755512	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chapala Solidario - 295675	29567 5	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755513	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chapala Solidario - 295564	29556 4	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755514	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ampliación Zona Bonita - 295532	29553 2	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$22,500	\$22,500	50.00	\$0	Vivienda	1	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755516	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Chapala Solidario - 295645	29564 5	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$45,000	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755528	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Ribera De Cuadalupe - 295406	29540 6	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$67,500	\$67,500	50.00	\$0	Vivienda	3	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755720	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Río Suchilapa Entre Av. Veintinueve De Mayo Y Av. Veintinueve De Septiembre - 249121	24912 1	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$233,682	\$233,682	\$233,682	\$233,682	\$233,682	\$182,547	\$182,547	78.12	\$0	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755729	Construcción De Piso Firme En Once Aguas - 177791	17779 1	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$79,200	\$79,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	40.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616030 0755730	Construcción De Piso Firme En Dique Nuevo Agua Y Tres	18785 7	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$174,988	\$174,988	73.65	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra	

Información General del Proyecto																Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto Cto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
	Localidades - 187857							0000 Territorios del Distrito Federal	0 para Entidades Federativas y Municipios	S																Terminada. / Registro: Proyecto reformulado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
CHP1616030 0756164	Construcción De Piso Firme En Dismenue Apahu Y Tres Localidades - 187020	187020	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Emiliano Zapata (Agua Fria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$132,567	\$132,567	73.65	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP1616030 0756154	Construcción De Cuarto Adicional - 217878	217878	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756155	Construcción De Cuarto Adicional - 217867	217867	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	\$732,450	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756157	Construcción De Cuarto Adicional - 217852	217852	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756158	Construcción De Cuarto Adicional - 217833	217833	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756162	Construcción De Cuarto Adicional - 218827	218827	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756163	Construcción De Cuarto Adicional - 218793	218793	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756169	Construcción De Cuarto Adicional - 218866	218866	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756172	Construcción De Cuarto Adicional - 218931	218931	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756173	Construcción De Cuarto Adicional - 218921	218921	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chanona	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756182	Construcción De Cuarto Adicional - 218764	218764	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756183	Construcción De Cuarto Adicional - 218754	218754	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1616030 0756184	Construcción De Cuarto Adicional - 218682	218682	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	\$689,365	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa a Fondo Conviene o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								0000 Territorio del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ECONOMÍA																	al siguiente nivel.
CHP1616030 0756194	Construcción De Cuarto Adicional - 217651	217651	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756195	Construcción De Cuarto Adicional - 217742	217742	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756196	Construcción De Cuarto Adicional - 217718	217718	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756197	Construcción De Cuarto Adicional - 217764	217764	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756208	Construcción De Cuarto Adicional - 218671	218671	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756209	Construcción De Cuarto Adicional - 218651	218651	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	\$517,024	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756210	Construcción De Cuarto Adicional - 218626	218626	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	\$301,597	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756284	Construcción De Cuarto Adicional - 264012	264012	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	\$43,085	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756285	Construcción De Cuarto Adicional - 263958	263958	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	\$86,171	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756300	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232293	232293	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$263,337	\$263,337	\$263,337	\$263,337	\$105,335	\$105,335	\$105,335	40.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: EL 60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756301	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 232436	232436	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,420,893	\$2,125,177	\$2,125,177	\$2,125,177	87.78	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: EL 12.22% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO. / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756302	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 231752	231752	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumarociones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	\$2,582,405	\$1,032,962	\$1,032,962	\$1,032,962	40.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: EL 60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO. /

Información General Del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir	Programa a Fondo Convenir o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Municipios																		Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756303	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232415	232415	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$285,435	\$285,435	\$285,435	\$285,435	\$114,174	\$114,174	\$114,174	40.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: EL 60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO, / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756304	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232394	232394	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$92,695	\$92,695	\$92,695	\$92,695	\$37,078	\$37,078	\$37,078	40.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: EL 60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO, / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756305	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232465	232465	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$293,138	\$293,138	\$293,138	\$293,138	\$256,203	\$256,203	\$256,203	87.40	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: EL 12.60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO, / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756306	Construcción Integral De Obras Básicas Drenaje Sanitario - 232497	232497	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$384,451	\$338,317	\$338,317	\$338,317	88.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: EL 12% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO, / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756307	Construcción Integral De Obras Básicas Pavimentación - 232360	232360	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$2,419,615	\$967,846	\$967,846	\$967,846	40.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00	Financiera: EL 60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO, / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756308	Construcción Integral De Obras Básicas Agua Potable - 232342	232342	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$333,813	\$133,525	\$133,525	\$133,525	40.00	\$0	Otros	189	100.00	100.00	Financiera: EL 60% RESTANTE CORRESPONDE A RECIBIR SEDATO EL CUAL NO FUE ENTREGADO AL MUNICIPIO, / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756309	Construcción De Cuarto Adicional - 218428	218428	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	\$560,109	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756322	Construcción De Cuarto Adicional - 218447	218447	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	\$129,256	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756323	Construcción De Cuarto Adicional - 218598	218598	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	\$387,768	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756324	Construcción De Cuarto Adicional - 218358	218358	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	\$258,512	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756325	Construcción De Cuarto Adicional - 218286	218286	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumatorias Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616030 0756326	Construcción De Cuarto Adicional - 218503	218503	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	\$215,427	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756327	Construcción De Cuarto Adicional - 218269	218269	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,109	\$560,160	\$560,160	\$560,160	\$560,160	\$560,160	\$560,160	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756328	Construcción De Cuarto Adicional - 218521	218521	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	\$430,853	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756329	Construcción De Cuarto Adicional - 218467	218467	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	\$646,280	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756337	Construcción De Cuarto Para Cocina - 210367	210367	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	\$191,334	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756352	Construcción De Piso Firme - 273463	273463	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	Vivienda	En Ejecución	2017	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	\$189,600	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756353	Construcción De Cuarto Adicional - 217821	217821	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	\$603,194	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616030 0756431	Construcción De Sistema De Alcantarillado Segundo Etapa Barrio Poconá - 201392	201392	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCEC CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	\$3,179,450	100.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRAS QUE SE REPORTA EN 2016, PASAN CONCLUIDO AL 100%
CHP1617020 0856105	Ampliación De Drenaje Sanitario - 65372	65372	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	\$2,076,696	100.00	\$0	Metros lineales	416	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1617020 0856112	Construcción De Techo En La Escuela Secundaria General Abelardo De La Torre Grajales - 24164	24164	Chiapas	Chiapa de Corzo	América Libre	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1716030 0752497	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión 260325	260325	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	\$3,709,229	100.00	\$0	Otros	3,187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717010 0841982	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Niños Héroes - 24804	24804	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2017	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	\$471,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717010 0841983	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 24938	24938	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de Territorios Federales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios Federales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	\$1,633,413	100.00	\$0	Metros lineales	167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717010 0841984	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 21539	21539	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	\$519,262	100.00	\$0	Otros	131	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717010 0841985	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 23067	23067	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,808,709	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	\$1,701,018	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854044	Mejoramiento De Escuelas - 40847	40847	Chiapas	Ixtapangajoyá	Ixtapangajoyá	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN FAVOR DE LOS QUE ME TIENEN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854045	Pavimentación De Calles En El Poblado La Gloria - 57672	57672	Chiapas	Ixtapangajoyá	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	\$867,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854055	Construcción De Aula En La Escuela Jardín De Niños Nicolás Bravo - 24437	24437	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2017	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	\$474,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854056	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 65314	65314	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	\$1,527,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854057	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 44623	44623	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Palmar (don Gabriel)	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	\$1,674,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,477	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854058	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 44703	44703	Chiapas	Chiapa de Corzo	Paseo Achioté	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	\$1,296,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854059	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 78256	78256	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	\$3,504,266	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854060	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 43483	43483	Chiapas	Chiapa de Corzo	Doctor Manuel Velasco Suárez	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	\$3,331,536	100.00	\$0	Metros lineales	617	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854061	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 21720	21720	Chiapas	Chiapa de Corzo	General Emiliano Zapata Dos	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	\$2,623,426	100.00	\$0	Otros	810	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854062	Revestimiento De Camino - 44759	44759	Chiapas	Chiapa de Corzo	La Maraña	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	\$617,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0854063	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 56145	56145	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cerro Bola	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Suministraciones Territoriales del Distrito Federal		32- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	\$3,733,892	100.00	\$0	Metros lineales	221	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								DISTRITO Federal		Federati vas y Municipi os																		
CHP1717020 0856104	Construcción De Drenaje Pluvial - 78313	78313	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Territorios Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	\$672,386	100.00	\$0	Metros lineales	679	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856107	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 48991	48991	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	\$1,311,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856108	Mejoramiento De La Red De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 43288	43288	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856109	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 43434	43434	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	\$1,439,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,553	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856110	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 44632	44632	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	\$1,259,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856111	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 42101	42101	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	\$1,738,530	100.00	\$0	Metros lineales	158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856113	Mejoramiento De La Línea De Energía Eléctrica - 43280	43280	Chiapas	Chiapa de Corzo	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	\$2,710,628	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856114	Construcción De Techo En La Escuela Primaria Daniel Tzucy Luna - 31270	31270	Chiapas	Chiapa de Corzo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	\$1,453,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856118	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 44852	44852	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Brasil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	\$1,526,815	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856127	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 51096	51096	Chiapas	Chiapa de Corzo	Unión Antorchista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	\$897,731	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856138	Pavimentación De Calles En Las Cardenas - 55809	55809	Chiapas	Ixtapanga Joya	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal	Obra	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	\$532,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJIDO LITIO LARDO CARDENAS, PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0856173	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Rita Jana Segunda - 57386	57386	Chiapas	Ixtapanga Joya	Jana Zda. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcos Territoriales del Distrito Federal	Obra	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$135,961	\$135,961	\$135,961	\$135,961	\$135,961	\$135,961	\$135,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL EJIDO LITIO LARDO CARDENAS, PARA BENEFICIO DE SUS HABITANTES SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General Del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717020 0856174	Construcción De Techo Firme En Ejido Rvo Poblado Llano Morelos - 56029	56029	Chiapas	Ixtapangajoya	Nuevo Poblado Llano Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	\$370,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN BENEFICIO DE LA FAMILIAS
CHP1717020 0856217	Ampliación De Drenaje Pluvial - 89469	89469	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	\$442,464	100.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	66.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1717020 0856218	Ampliación De Drenaje Sanitario - 85312	85312	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	\$199,926	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	74.60	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente E / Física: la obra se encuentra terminada operando eficientemente E / Registro: la obra se encuentra terminada operando eficientemente E - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1717020 0856219	Ampliación De Drenaje Sanitario - 67019	67019	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	\$508,672	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E
CHP1717020 0856221	Rehabilitación De Pozo Profundo - 43077	43077	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	\$366,560	100.00	\$0	Otros	660	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E
CHP1717020 0856223	Construcción De Conector Ee Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 65538	65538	Chiapas	Juárez	Sector Bellario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Educación	En Ejecución	2017	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	\$66,226	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO EFICIENTEMENTE E / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO EFICIENTEMENTE E / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E
CHP1717020 0856251	Construcción De Pozo Profundo - 62704	62704	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	\$167,272	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE E
CHP1717020 0857165	33903 Servicios Integrales - 88981 Evaluación De Desempeño Del Plan Para El Periodo 2012-2016 Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.	88981	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,219,584	\$3,212,000	\$3,212,000	99.76	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1717020 0857168	Construcción De Pavimentación De La Calle Durango Entre Av Coahuila Y Av Silbalá - 59935	59935	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,860,966	\$1,799,027	\$1,799,027	96.67	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: Finiquito en Trámite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Refrendada. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Municipios																		al siguiente nivel.
CHP1717020 0857240	Construcción De Cuartos Dormitorio - 89419	89419	Chiapas	Villaflores	Champurico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857241	Rehabilitación De Camino Sacacoches Tramos Asfaltados - 88303	88303	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	\$1,824,055	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857242	Nivelación De Tierras - 88623	88623	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	\$986,867	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857260	Construcción De Cuartos Dormitorio - 89218	89218	Chiapas	Villaflores	Las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857261	Construcción De Cuarto Para Cocina - 89087	89087	Chiapas	Villaflores	Los Laureles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,941	\$400,941	\$400,941	\$400,941	\$400,941	\$400,941	\$400,941	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857262	Construcción De Cuartos Dormitorio - 89150	89150	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	\$405,469	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857263	Construcción De Cuartos Dormitorio - 89373	89373	Chiapas	Villaflores	Villahermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	\$516,030	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857264	Construcción De Cuartos Dormitorio - 89313	89313	Chiapas	Villaflores	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857265	Construcción De Cuartos Dormitorio - 88914	88914	Chiapas	Villaflores	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857266	Construcción De Piso Firme - 89265	89265	Chiapas	Villaflores	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	8	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	\$254,773	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717020 0857271	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80746	80746	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: Pasa al 100% / Física: / Registro: la obra que se reportó en de 2017
CHP1717020 0857280	Construcción De Trece Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81482	81482	Chiapas	San Juan Cancuc	Crusilija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS		Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,692,926	\$1,151,860	\$1,151,860	\$1,151,860	68.04	\$0	Vivienda	65	100.00	100.00	Financiera: queda pendiente el pago de finiquito / Física: / Registro: la construcción de vivienda básica ha concluido al 100% - solo queda pendiente el pago de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa a Fondo Común o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717020 0857283	Construcción De Troncal Y Un Unidades Básicas De Vivienda Rural - 76281	76281	Chiapas	San Juan Cancuc	Chilolija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$4,036,978	\$3,345,747	\$3,345,747	\$3,345,747	82.88	\$0	Vivienda	155	100.00	95.00	Financiera: 1 anula como se había reportado el trimestre pasado / Físico: / Registro: la construcción de vivienda básica no tuvo ningún avance, la misma que se había reportado el trimestre pasado.
CHP1717020 0857285	Construcción De Diecinueve Unidades Básicas De Vivienda Rural - 75726	75726	Chiapas	San Juan Cancuc	Chicija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,474,277	\$2,054,862	\$2,054,862	\$2,054,862	83.05	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: solo está pendiente el pago de finiquito / Físico: / Registro: solo queda pendiente el pago del finiquito.
CHP1717020 0857286	Construcción De Seis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82608	82608	Chiapas	San Juan Cancuc	Chactá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$781,351	\$432,702	\$432,702	\$432,702	55.38	\$0	Vivienda	30	100.00	55.00	Financiera: NO TIVO AVANCE / Físico: / Registro: la construcción de vivienda básica no tuvo avance, la misma que se había reportado el trimestre pasado.
CHP1717020 0857291	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 82093	82093	Chiapas	San Juan Cancuc	Chamuelom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$2,083,602	\$1,645,557	\$1,645,557	\$1,645,557	78.98	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA CONCLUIDO AL 100%, SOLO QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE FINQUITO / Físico: / Registro: LA OBRA QUE SE REPORTO EN DE 2017.
CHP1717020 0857293	Construcción De Dieciocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81084	81084	Chiapas	San Juan Cancuc	Iviltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$1,603,926	\$1,603,926	\$1,603,926	68.43	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: SIGUE PENDIENTE EL PAGO DE FINQUITO / Físico: / Registro: LA OBRA QUE SE REPORTO EN DE 2017.
CHP1717020 0857304	Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 38663	38663	Chiapas	San Juan Cancuc	Smiltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,096,092	\$3,096,092	\$3,096,092	84.91	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: solo queda pendiente el pago del finiquito / Físico: / Registro: la obra ya concluye al 100% solo queda pendiente el pago de finiquito.
CHP1717020 0857309	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Aliende - 74384	74384	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzulowitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	\$3,698,704	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: concluye al 100% / Físico: / Registro: la obra que se reporto es de 2017.
CHP1717020 0857312	Construcción De Veintiocho Unidades Básicas De Vivienda Rural - 80609	80609	Chiapas	San Juan Cancuc	Tzajalbacum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	\$3,646,303	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: concluye al 100% / Físico: / Registro: la obra que se reporto es de 2017.
CHP1717020 0857314	Construcción De Quince Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81431	81431	Chiapas	San Juan Cancuc	Tashmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,953,377	\$1,522,547	\$1,522,547	\$1,522,547	77.94	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: solo pendiente el pago del finiquito / Físico: / Registro: la construcción de vivienda básica no ha concluido al 100%, solo queda pendiente el pago de finiquito.
CHP1717020 0857315	Construcción De Dieciséis Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81284	81284	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	\$2,213,827	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: concluye al 100% / Físico: / Registro: la obra que se reporto es de 2017, ha concluido al 100% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717020 0857316	Construcción De Cancha Techada En La Escuela Primaria Benito Juárez García Con Clave Oficial - 41944	41944	Chiapas	San Juan Cancuc	Yocwitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUTAMIENTOS MUNICIPALES DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	\$3,049,298	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: concluye al 100% / Físico: / Registro: la obra que se reporto es de 2017.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común	Programa a Fondo Común o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717020 0857320	Construcción De Diquechich Unidades Básicas De Vivienda Rural - 81837	81837	Chiapas	San Juan Cancuc	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCEC, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	\$2,344,052	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: CANCELADO AL 100% / Física: CANCELADO AL 100% / Registro: LA OBRA QUE SE REPORTA ES DE 2017
CHP1717030 0908596	Construcción De Comedor Comunitario - 113166	113166	Chiapas	Huixtán	Champil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,500,448	\$3,500,448	\$3,500,448	\$3,500,448	\$3,500,448	\$3,500,448	\$3,500,448	\$3,500,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030 0908948	Construcción De Piso Firme - 65264	65264	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$205,325	\$197,358	\$197,358	\$197,358	\$197,358	\$197,358	\$197,358	\$197,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1717030 0908949	Construcción De Techo Firme - 65150	65150	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Marias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	\$524,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1717030 0909050	Construcción De Techo Firme - 92981	92981	Chiapas	Sochil	Garrido Canabal (Chavarria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	\$446,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030 0909073	Construcción De Piso Firme - 137518	137518	Chiapas	Sochil	Luis Espinosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	\$67,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1717030 0909081	Construcción De Techo Firme - 136194	136194	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	\$140,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030 0909082	Construcción De Muro Firme - 136683	136683	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	\$87,413	100.00	\$0	Metros Lineales	6	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1717030 0909083	Construcción De Muro Firme - 133779	133779	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	\$358,575	100.00	\$0	Metros Lineales	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
CHP1717030 0909084	Construcción De Muro Firme - 133514	133514	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	\$135,975	100.00	\$0	Metros Lineales	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030 0909085	Construcción De Techo Firme - 134666	134666	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	\$257,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: / SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
CHP1717030 0909086	Construcción De Muro Firme - 132660	132660	Chiapas	Sochil	Santa Cruz Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	\$530,880	100.00	\$0	Metros Lineales	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
CHP1717030 0909115	Construcción De Muro Firme - 109511	109511	Chiapas	Sochil	Niño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	\$100,830	100.00	\$0	Metros Lineales	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa de Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1717030 0909117	Construcción De Piso Firme - 109111	109111	Chiapas	Sochil	Sochil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	\$100,170	100.00	\$0	Metros lineales	7	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909164	Construcción De Dren Pluvial - 115225	115225	Chiapas	Chiapa de Corzo	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	\$304,275	100.00	\$0	Metros lineales	1,440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909166	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 98162	98162	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nucatlil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	\$3,813,321	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909167	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171490	171490	Chiapas	Chiapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	\$3,762,409	100.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909168	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 151073	151073	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	\$1,795,386	100.00	\$0	Metros lineales	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909169	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 130405	130405	Chiapas	Chiapa de Corzo	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	\$1,501,689	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909170	Construcción De Piso Firme - 43608	43608	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chile Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	\$641,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909171	Construcción De Fosa Séptica - 43302	43302	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chile Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	\$743,782	100.00	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909176	Construcción De Piso Firme - 114945	114945	Chiapas	Chiapa de Corzo	San José Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	\$317,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909272	Construcción De Dren Pluvial - 202701	202701	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	\$431,057	100.00	\$0	Metros lineales	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909274	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128772	128772	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	\$245,724	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909275	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 131043	131043	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	\$3,157,759	100.00	\$0	Otros	486	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909276	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 129014	129014	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios Federales	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	\$3,629,351	100.00	\$0	Metros lineales	630	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717030 0909278	Creación Y Actualización De La Normativa Municipal Y De las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal - 126051	126051	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	\$936,600	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909279	Actualización De Catálogo Municipal Y Padron De Contribuyentes O Tarifas - 126207	126207	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	\$638,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909281	Construcción De Piso Firme - 46850	46850	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	\$826,998	100.00	\$0	Metros Cuadros	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909282	Construcción De Piso Firme - 99029	99029	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	\$553,971	100.00	\$0	Metros Cuadros	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909283	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 133927	133927	Chiapas	Chiapa de Corzo	Ribera Copal (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$139,788	\$127,881	\$127,881	\$127,881	\$127,881	\$127,881	\$127,881	100.00	\$0	Metros lineales	1,575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909284	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 133836	133836	Chiapas	Chiapa de Corzo	Las Flechas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	\$1,396,788	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909333	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 189027	189027	Chiapas	Comitán de Domínguez	Tuzalatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909337	Piso Firme - 147541	147541	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapacón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	\$0	Metros Cuadros	587	100.00	0.18	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909338	Techo Firme - 147313	147313	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapacón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	100.00	\$0	Metros Cuadros	587	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada
CHP1717030 0909339	Muro Firme - 98538	98538	Chiapas	Juárez	Huapague 1ra. Sección (Huapacón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	100.00	\$0	Metros Cuadros	587	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADO
CHP1717030 0909340	Techo Firme - 147754	147754	Chiapas	Juárez	Huapague 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	\$41,550	100.00	\$0	Metros Cuadros	241	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717030 0909341	Piso Firme - 147786	147786	Chiapas	Juárez	Huapague 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	\$43,247	100.00	\$0	Metros Cuadros	241	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
																												OPERANDO EFICIENTEMENTE	
CHP1717030 0909342	Muro Firme - 98603	98603	Chiapas	Juárez	Huapagueña, Sección	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARÉS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	\$168,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909398	Construcción De Techo Firme En La Ranchería Llano Primera Sección - 158137	15815	Chiapas	Ixtapangajoyá	Llanos Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	\$325,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO EN BENEFICIO DE LA RANCHERÍA LLANOS MORELOS 2da. SECCIÓN, IXTAPANGAJÓYA CHIAPAS
CHP1717030 0909410	Mejoramiento del Sistema De Agua Potable Santa Cruz Santa Lucía San Pedro Santa Cecilia - 139815	19981	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,687,979	\$3,389,342	\$3,389,342	\$3,389,342	91.90	\$0	Otros	7,641	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA
CHP1717030 0909423	Rehabilitación De La Línea De Construcción Del Sistema De Agua Entubada Segunda Etapa - 148954	14691	Chiapas	La Concordia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$2,000,586	\$1,397,916	\$1,397,916	\$1,397,916	69.88	\$0	Metros lineales	1,127	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA AL SIEMPRE NIVEL
CHP1717030 0909492	Construcción De Techo Firme En Ranchería Llano Morelos Segunda Sección - 158412	15841	Chiapas	Ixtapangajoyá	Llanos Morelos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	\$361,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE MENOS TIENE
CHP1717030 0909538	Rehabilitación De Camino Rural Cuarta Etapa Tramo La Puerta Del De Abril Del Km Uno Mas Quinceientos Cuarenta - 149329	14932	Chiapas	Las Margaritas	Diez de Abril	Rural	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2017
CHP1717030 0909589	Ampliación De La Red De Agua Potable - 188281	18828	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARÉS CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	\$373,854	100.00	\$0	Metros lineales	403	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030 0909570	Muro Firme - 162455	16245	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARÉS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada
CHP1717030 0909574	Piso Firme - 162520	16252	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARÉS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Física: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada
CHP1717030 0909572	Piso Firme - 162408	16240	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARÉS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	\$10,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909575	Techo Firme - 162505	16250	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARÉS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso / Física: la obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se encuentra terminada
CHP1717030 0909574	Techo Firme - 162404	16204	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	\$13,376	100.00	\$0	Metros lineales	3	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común o Específico	Programa a Fondo Común o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		DE JUÁREZ CHIAPAS																	Financiera: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909575	Muro Firme - 161974	161974	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	\$50,875	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909576	Techo Firme - 157852	157852	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: la obra se encuentra en proceso
CHP1717030 0909577	Piso Firme - 157933	157933	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	\$31,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909578	Muro Firme - 148097	148097	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	\$152,625	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0909585	Techo Firme - 163433	163433	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909586	Piso Firme - 163363	163363	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	\$58,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.31	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909587	Muro Firme - 163166	163166	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	\$266,910	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909588	Construcción De Pozo Profundo - 157492	157492	Chiapas	Juárez	Corozal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	\$135,584	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030 0909699	Piso Firme - 109539	109539	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	\$86,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909700	Techo Firme - 108345	108345	Chiapas	Juárez	Nicolás Bravo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	\$163,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto																	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717030 0909701	Construcción De Un Aula Didáctica - 107089	107089	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Abajo	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	\$441,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	821	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030 0909702	Piso Firme - 146805	146805	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	\$115,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030 0909703	Techo Firme - 142171	142171	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	\$110,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO TERMINADA
CHP1717030 0909704	Muro Firme - 98677	98677	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$448,514	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	\$448,515	100.00	\$0	Otros	241	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
CHP1717030 0909705	Construcción De Aula - 200061	200061	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
CHP1717030 0909706	Piso Firme - 163741	163741	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	\$55,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Físico: la obra se encuentra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada
CHP1717030 0909707	Techo Firme - 167419	167419	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	\$53,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030 0909708	Muro Firme - 163501	163501	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	\$224,257	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP1717030 0909709	Techo Firme - 164073	164073	Chiapas	Juárez	El Triunfo Ira. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030 0909710	Piso Firme - 164052	164052	Chiapas	Juárez	El Triunfo Ira. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717030-0909713	Muro Firme - 163861	163861	Chiapas	Juárez	El Triunfo Ira. Sección (Cardona)	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	\$157,312	100.00	\$0	Metros lineales	13	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717030-0909714	Techo Firme - 164108	164108	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	\$40,127	100.00	\$0	Metros Cuadros	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030-0909715	Piso Firme - 164099	164099	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	\$35,262	100.00	\$0	Metros Cuadros	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030-0909716	Muro Firme - 164086	164086	Chiapas	Juárez	Aldama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUÁREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717030-0910006	Cursos De Capacitación Y Actualización La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 199783	199783	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	\$308,034	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030-0910008	Adquisición De Software Y Hardware - 199780	199780	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030-0910009	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vialidades, Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 199779	199779	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$68,125	\$68,125	\$68,125	\$68,125	\$68,125	68.12	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030-0910011	Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable - 199755	199755	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	\$160,421	100.00	\$0	Metros lineales	2,396	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030-0910019	Acondicionamientos De Entidades Públicas - 182567	182567	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Entidades Federativas y Municipios	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	\$319,165	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030-0910047	Construcción De La Unidad	18255	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,531,788	\$775,893	\$775,893	\$775,893	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,396	100.00	50.00	Financiera: OBRA

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa o Convenio	Fondo o Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Medica Municipal Benito Juarez San Vicente - 182551						Federale s	y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ones Federale s para CACAHOTAN S	TO MUNICIPAL DE CACAHOTAN OCHIAPAS		Ion															REFERENDADA 2017 / Registro: OBRA EN EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910062	Ampliacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 139746	199746	Chiapas	Cacahotán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN OCHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	\$83,492	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiara: OBRA FISICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910072	Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario - 199536	199536	Chiapas	Cacahotán	Unión Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN OCHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	\$528,794	100.00	\$0	Metros lineales	1,829	100.00	100.00	Financiara: OBRA FISICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910164	Mejoramiento De La Red De Energia Eléctrica - 164307	164307	Chiapas	Chilpa de Corzo	Ignacio Aliende	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecucion	2017	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	\$3,470,809	100.00	\$0	Otros	1,071	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910188	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 198179	198179	Chiapas	Berriozabal	Berriozabal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL	Otros Proyecto s	En Ejecucion	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910231	Construccion De Techo Firme - 78894	78894	Chiapas	Coapilla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COPILLA OCHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	\$1,102,445	100.00	\$0	Metros Cuadros	686	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910232	Construccion De Piso Firme - 78831	78831	Chiapas	Coapilla	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMEN TO DE COPILLA OCHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	\$2,074,538	100.00	\$0	Metros Cuadros	686	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910233	Construccion De Techo Firme - 79045	79045	Chiapas	Coapilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMEN TO DE COPILLA OCHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	\$620,466	100.00	\$0	Metros Cuadros	217	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910234	Construccion De Techo Firme - 33563	33563	Chiapas	Coapilla	San Sebastian	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMEN TO DE COPILLA OCHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	\$358,539	100.00	\$0	Metros Cuadros	207	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910235	Pavimentacion De Calle - 78937	78937	Chiapas	Coapilla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMEN TO DE COPILLA OCHIAPAS	Transporte y vialidad	En Ejecucion	2017	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	\$751,257	100.00	\$0	Metros Cuadros	207	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910236	Construcción De Piso Firme - 26799	26799	Chiapas	Coapilla	San Sebastian	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMEN TO DE COPILLA OCHIAPAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	\$694,005	100.00	\$0	Metros Cuadros	44	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP17I7030 0910250	Equipamiento Con Deposito De Agua Portable - 148111	148111	Chiapas	Comitan de Dominguez	Ajayaab	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	\$151,255	\$151,255	\$151,255	\$151,255	\$151,255	\$151,255	\$151,255	100.00	\$0	Otros	178	100.00	100.00	Financia: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Municipios																		
CHP1717030 0910252	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 148159	148159	Chiapas	Comitán de Domínguez	Sajcan	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$309,888	\$309,888	\$309,888	\$309,888	\$309,888	\$309,888	\$309,888	100.00	\$0	Otros	533	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0910257	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147439	147439	Chiapas	Comitán de Domínguez	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	\$125,431	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0910269	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 188738	188738	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco Solís (Los Baños)	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	\$99,607	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0910763	Construcción De Cuatro Techos Firmes - 200576	200576	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio los Montes	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	\$0	Otros	11	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0910971	Construcción De Létrinas - 177998	177998	Chiapas	Villaflores	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	\$235,668	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0910973	Rehabilitación De Techo Firme - 202821	202821	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	\$242,195	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0910974	Construcción De Piso Firme - 202830	202830	Chiapas	Villaflores	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	\$122,729	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911639	Construcción De Docientos Cuarenta Y Nueve Techos Firmes - 201823	201823	Chiapas	La Trinitaria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	\$1,354,560	100.00	\$0	Otros	498	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911643	Construcción De Dos Techos Firmes - 199568	199568	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Itzamal	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	100.00	\$0	Otros	7	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911644	Construcción De Cinco Techos Firmes - 200237	200237	Chiapas	La Trinitaria	San Antonio Sanja Seca	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	\$13,600	100.00	\$0	Otros	10	100.00	90.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911646	Construcción De Tres Techos Firmes - 199522	199522	Chiapas	La Trinitaria	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	\$12,240	100.00	\$0	Otros	9	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911648	Rehabilitación De Cinco Puntos Veintitrés Km De Carretera Y Calles - 197715	197715	Chiapas	La Trinitaria	Tzilcaoc	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	\$717,481	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911649	Rehabilitación De Seis Puntos Treinta Km De Revolemento P140 Tierra Blanca - 198449	198449	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL		Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	\$1,456,252	100.00	\$0	Otros	700	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Entid ad	Municipio	Localidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Programa Convenio	Program a Fondo Convant o Específ ico	Ramo	Institució n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatu s	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumul ado	Observaciones
										Municipi os																		Al siguiente nivel
CHP1717030 0911650	Construcción de Vientres Techos Firmes - 199391	199391	Chiapas	La Trinitaria	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	100.00	\$0	Otros	78	100.00	80.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / FINANCIERAMENTE / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911706	Construcción de Ciento Cuarenta Y Seis Techos Firmes - 200368	200368	Chiapas	La Trinitaria	Antela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$397,120	\$397,120	\$397,120	\$397,120	\$397,120	\$397,120	\$397,120	100.00	\$0	Otros	292	100.00	70.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / FINANCIERAMENTE / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911921	Rehabilitación de Caminos Sacacosechas Venustiano Carranza - 109365	109365	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,192,802	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	\$1,170,103	98.10	\$0	Otros	15,496	100.00	98.10	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EDAO: - REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-038); CONSERVACION DE 27.10 KM DE CAMINOS SACACOSECHA DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO; CONSISTENTE EN LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE; CAME MENCIONAR QUE EXISTE UN ANORO PRESUPUESTAL DE \$ 22,698.82 (VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTE Y OCHO PESOS 82/100 MM). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911923	Rehabilitación de Caminos Rurales Venustiano Carranza - 107498	107498	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,125,476	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	\$2,104,121	99.00	\$0	Otros	15,496	100.00	99.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: EDAO: - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-037); CONSERVACION DE 34.38 KM DE CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO; CONSISTENTE EN LA RENTA DE MAQUINARIA Y COMPRA DE COMBUSTIBLE; CAME MENCIONAR QUE EXISTE UN ANORO PRESUPUESTAL DE \$ 21,355.56 (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 MM). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911938	Construcción de Cuartos Dormitorios San Lázaro - 109884	109884	Chiapas	Venustiano Carranza	San Lázaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	\$1,349,933	100.00	\$0	Vivienda	177	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: ESTA OBRAS SE INFORMO COMO TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE, PORQUE ESTABA DUPLICADA Y NO SE PUDO CANCELAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911941	Pavimentación de Calles Con Concreto Rizadoillo Soyatitan - 109679	109679	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	\$2,840,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,904	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Físico: OBRAS TERMINADA / Registro: ESTA OBRAS SE INFORMO EN EL CUARTO TRIMESTRE COMO TERMINADA Y ESTABA DUPLICADO Y NO PUEDE CANCELAR, POR ESO AFANICE

Información General Del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHP1717030 0911952	Construcción De Tercera Y Cuarta Fases - 198522	198522	Chiapas	La Trinitaria	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$168,640	\$168,640	\$168,640	\$168,640	\$168,640	\$168,640	\$168,640	100.00	\$0	Otros	101	100.00	90.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0911954	Construcción De Ciento Treinta Y Tres Techos Firmes - 199006	199006	Chiapas	La Trinitaria	San Luis	Rural	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$361,760	\$361,760	\$361,760	\$361,760	\$361,760	\$361,760	\$361,760	\$361,760	100.00	\$0	Otros	346	100.00	80.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 133 TECHOS FIRMES / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911957	Construcción De Dos Techos Firmes - 200525	200525	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Chapultepac	Rural	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	\$5,440	100.00	\$0	Otros	5	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911961	Construcción De Trece Techos Firmes - 201409	201409	Chiapas	La Trinitaria	San José Campo Alegre	Rural	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	\$35,360	100.00	\$0	Otros	33	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0911995	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Santa María Entre Calzada Del Carmen Y Calle Flamboyanes - 175606	175606	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$1,894,655	\$947,327	\$947,327	\$0.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	15.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Proyecto Referendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0911996	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175659	175659	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$47,881	\$23,941	\$23,941	\$0.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0911997	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Flamboyanes - 175621	175621	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$526,692	\$263,346	\$263,346	\$0.00	\$0	Metros lineales	337	100.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912004	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Cecilia Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175690	175690	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$1,582,676	\$791,338	\$791,338	\$0.00	\$0	Metros lineales	337	100.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912009	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida Santa Lucía Entre Calle Santa Cruz Y Calle Los Mangos - 175701	175701	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$143,880	\$71,940	\$71,940	\$0.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Referendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912022	Rehabilitación De Alcantarado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140731	140731	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,333	\$333,053	\$333,053	99.92	\$0	Otros	777	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912033	Rehabilitación De Alcantarado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141245	141245	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$258,333	\$258,333	\$258,333	\$258,333	\$258,333	\$258,116	\$258,116	99.92	\$0	Otros	680	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912034	Rehabilitación De Alcantarado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141304	141304	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbana	Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	33- Aportaciones Federales a Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,579	\$499,579	99.92	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: Obra Finalizada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finalizada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Programa a Fondo Convencional o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
CHP1717030 0912037	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141175	141175	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	\$166,667	99.92	\$0
CHP1717030 0912046	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141147	141147	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	99.92	\$0
CHP1717030 0912047	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141027	141027	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	\$416,667	99.92	\$0
CHP1717030 0912048	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141120	141120	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,333	\$208,158	\$208,158	99.92	\$0
CHP1717030 0912054	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 140928	140928	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,748	\$299,748	99.92	\$0
CHP1717030 0912061	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez - 141050	141050	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,832	\$199,832	99.92	\$0
CHP1717030 0912067	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134250	134250	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$183,621	\$91,810	\$91,810	50.00	\$0
CHP1717030 0912069	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Enoch Araujo Sanchez Entre Emiliano Zapata Y Samuel León Brindis - 134244	134244	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$151,396	\$75,698	\$75,698	50.00	\$0
CHP1717030 0912077	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Huastla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villahermosa - 130192	130192	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$585,311	\$292,656	\$292,656	50.00	\$0
CHP1717030 0912079	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Huastla Entre Tuxtla Gutiérrez Y Villahermosa - 130202	130202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$212,588	\$106,294	\$106,294	50.00	\$0
CHP1717030 0912096	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Arles Entre Calle 5ta Nombre Y Circuito Prosperidad - 121679	121679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$1,082,068	\$541,034	\$541,034	50.00	\$0
CHP1717030 0912091	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Hechos No Palabras Entre Calle Arbolado Y	121709	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$1,162,329	\$581,164	\$581,164	50.00	\$0

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Fondo o Convenio	Programa a Fondo Correlativo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
	Circuito Prosperidad - 121709							Federal		Vías y Municipios																		SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912093	Rehabilitación De Sistema Sanitario En La Avenida Tonalá Entre Calle Reforma Y Calle Altamirano - 121736	121756	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$277,842	\$138,921	\$138,921	50.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	40.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Registrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912210	Construcción De Dieciocho Techos Firmes - 202131	202131	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	\$46,240	100.00	\$0	Otros	34	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA. FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: Registrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912212	Construcción De Diez Techos Firmes - 196629	196629	Chiapas	La Trinitaria	Cuauhtémec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	\$27,200	100.00	\$0	Otros	34	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA. FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: Registrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912215	Rehabilitación De Once Puntos Cuarenta Km De Revostrado En Camino El Las Delicias A Camucum - 17547	19754	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	\$2,843,295	100.00	\$0	Otros	3,050	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA. FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: Registrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912216	Construcción De Dieciocho Ochoenta Y Diez Techos Firmes - 201759	201759	Chiapas	La Trinitaria	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	\$780,640	100.00	\$0	Otros	574	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA. FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: Registrado. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912291	Construcción De Cuatro Casas Domesticas - 127244	127244	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Aurora Smita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,393,818	\$1,144,076	\$1,144,076	\$1,144,076	\$1,144,076	82.08	\$0	Vivienda	20	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030 0912299	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 137894	137894	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	\$1,002,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030 0912300	Construcción De Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 136700	136700	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,000,341	\$1,000,341	\$1,000,341	\$1,000,341	\$1,000,341	\$1,000,341	\$1,000,341	\$1,000,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912308	Construcción De Dispensario Médico - 154334	154334	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Nuevo Sotol (Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Salud	En Ejecución	2018	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	\$504,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030 0912309	Construcción De Cuatro Casas Domesticas - 132027	132027	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Camamento (Cerro Blanco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$241,897	\$241,897	\$241,897	\$241,897	57.85	\$0	Vivienda	6	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717030 0912338	Rehabilitación De Camino Sacacochuca Tramo Aislados - 164291	164291	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	\$1,620,150	100.00	\$0	Otros	4,664	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912339	Rehabilitación De Camino Sacacochuca Tramo Aislados - 128110	128110	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	\$1,833,766	100.00	\$0	Otros	3,084	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717030 0912400	Rehabilitación De Techo Firme - 141917	141917	Chiapas	Villaflores	Champerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	\$27,177	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								Federal		Vas y Municipi																		
CHP1717030 0912343	Rehabilitacion De Camino Sacacochcha Tramos Aislados - 128090	128090	Chiapas	Villaflore	Doctor Domingo Chonoma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	\$1,667,407	100.00	\$0	Otros	2,962	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912344	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 127696	127696	Chiapas	Villaflore	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	\$1,685,070	100.00	\$0	Metros lineales	1,360	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912345	Rehabilitacion De Camino Tmo Francisco Villa Huilobato Jara - 164281	164281	Chiapas	Villaflore	Heriberto Jara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	\$2,480,800	100.00	\$0	Otros	369	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912347	Construccion De Sanjosefaca Acceso Principal - 142044	142044	Chiapas	Villaflore	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	\$1,274,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,583	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912349	Construccion De Cuarto Para Cocina - 202846	202846	Chiapas	Villaflore	El Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912350	Rehabilitacion De Camino Sacacochcha Tramos Aislados - 177777	177777	Chiapas	Villaflore	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	\$1,963,658	100.00	\$0	Otros	6,724	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912351	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 164371	164371	Chiapas	Villaflore	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	\$2,306,466	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912352	Construccion De Cuartos Dormitorio - 202609	202609	Chiapas	Villaflore	Miguel Hidalgo (Concepción)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	\$737,196	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912353	Construccion De Cuarto Para Cocina - 142024	142024	Chiapas	Villaflore	Horacio Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	\$473,359	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912354	Construccion De Piso Firme - 178572	178572	Chiapas	Villaflore	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	\$101,047	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912355	Rehabilitacion De Techo Firme - 178553	178553	Chiapas	Villaflore	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	\$85,406	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912356	Rehabilitacion De Camino Sacacochcha Tramos Aislados - 174448	174448	Chiapas	Villaflore	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	\$1,402,450	100.00	\$0	Otros	3,914	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912357	Construccion De Cuartos Dormitorio - 121355	121355	Chiapas	Villaflore	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
								Federal	vas y Municipios																			
CHP1717030 0912358	Construcción de Cuartos Domitorio - 202472	202472	Chiapas	Villaflore	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912359	Rehabilitación de Camino Tmo E C Villaflores Tuxtla Carretera Robledo Grande Carretera El Santuario - 177683	177683	Chiapas	Villaflore	Robledo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	\$2,054,369	100.00	\$0	Otros	1,729	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912360	Rehabilitación de Techo Fime - 144396	144396	Chiapas	Villaflore	Robledo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	\$698,312	100.00	\$0	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912361	Rehabilitación de Camino Tmo E C Chanoa Nvo Mexico Tenochtitlan San Marcos - 143513	143513	Chiapas	Villaflore	Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	\$1,465,997	100.00	\$0	Otros	676	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912362	Construcción de Piso Fime - 118513	118513	Chiapas	Villaflore	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	\$276,553	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912363	Rehabilitación de Techo Fime - 118493	118493	Chiapas	Villaflore	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	\$561,802	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912364	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 203246	203246	Chiapas	Villaflore	Granito Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	\$1,326,003	100.00	\$0	Metros lineales	315	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912366	Rehabilitación Red de Drenaje Sanitario - 184158	184158	Chiapas	Villaflore	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	\$2,568,297	100.00	\$0	Metros lineales	545	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912369	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable - 144383	144383	Chiapas	Villaflore	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	\$1,092,209	100.00	\$0	Metros lineales	708	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912370	Construcción de Cuartos Domitorio - 121155	121155	Chiapas	Villaflore	Guaymas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912371	Construcción de Cuarto Para Cocina - 122075	122075	Chiapas	Villaflore	Tres Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	\$254,880	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912372	Rehabilitación de Techo Fime - 122149	122149	Chiapas	Villaflore	Tres Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	\$233,319	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912373	Construcción de Cuartos Domitorio - 202843	202843	Chiapas	Villaflore	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
								Federal	vas y Municipios																			
CHP1717030 0912385	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 202703	202703	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	\$737,718	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912386	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 202311	202311	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	\$2,213,155	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912387	Ampliación De Colector Sanitario - 202899	202899	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	\$3,016,269	100.00	\$0	Otros	658	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912388	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 202880	202880	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	\$831,593	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912390	Rehabilitación De Colector Sanitario - 202870	202870	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	\$2,008,425	100.00	\$0	Metros lineales	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912391	Construcción De Cuarto Para Cocina - 202868	202868	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912392	Rehabilitación De Techo Firme - 202866	202866	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	\$999,416	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912393	Construcción De Cuarto Para Cocina - 202859	202859	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912395	Rehabilitación De Techo Firme - 202895	202895	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	\$368,962	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912396	Construcción De Piso Firme - 202887	202887	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	\$30,082	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912397	Pavimentación De Calles - 202855	202855	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Transporte y vialidad	En Ejecución	2017	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	\$755,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912398	Rehabilitación De Techo Firme - 202854	202854	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	\$551,841	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717030 0912401	Construcción De Cuarto Para Cocina - 183270	183270	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	\$182,062	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								Federal		vas y Municipios																		
CHP1717030 0912402	Construcción De Cuarto Para Cocina - 178207	178207	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912405	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178119	178119	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	\$589,764	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912406	Rehabilitación De Techo Firme - 178146	178146	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	\$687,782	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912408	Construcción De Piso Firme - 178550	178550	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	\$92,127	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912409	Construcción De Cuarto Para Cocina - 178324	178324	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912411	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178080	178080	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912412	Construcción De Cuartos Dormitorio - 178248	178248	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	\$516,029	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912416	Rehabilitación De Canal Faltal - 164409	164409	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	\$1,632,294	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912419	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161869	161869	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	\$479,183	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912420	Construcción De Cuarto Para Cocina - 161410	161410	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	\$364,116	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912421	Rehabilitación De Techo Firme - 162889	162889	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	\$299,167	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912422	Construcción De Cuartos Dormitorio - 162835	162835	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912423	Pavimentación De Calles - 163310	163310	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocialones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	\$185,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717030 0912426	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 127640	127640	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	\$1,200,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37,237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912427	Rehabilitación De Techo Firme - 122168	122168	Chiapas	Villaflores	Agrónomos Mexicanos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	\$1,122,582	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912428	Rehabilitación De Techo Firme - 118427	118427	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	\$626,140	100.00	\$0	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912429	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Tramos Aislados - 143124	143124	Chiapas	Villaflores	Sanito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2017	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	\$2,559,224	100.00	\$0	Otros	3,567	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912430	Rehabilitación De Techo Firme - 163680	163680	Chiapas	Villaflores	Calzada Larga	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	\$742,680	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912431	Construcción De Cuarto Para Cocina - 127615	127615	Chiapas	Villaflores	Selden	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912432	Construcción De Cuartos Dormitorio - 184334	184334	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalem	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	\$110,585	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912433	Rehabilitación De Techo Firme - 121299	121299	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	\$428,443	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912435	Construcción De Cuarto Para Cocina - 121216	121216	Chiapas	Villaflores	Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912436	Construcción De Létrinas - 121140	121140	Chiapas	Villaflores	El Portillo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	\$607,510	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912438	Construcción De Piso Firme - 202505	202505	Chiapas	Villaflores	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	\$382,933	100.00	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912440	Ampliación Red De Drenaje Sanitario - 164361	164361	Chiapas	Villaflores	Paleogre de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	\$1,239,314	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912443	Construcción De Létrinas - 203329	203329	Chiapas	Villaflores	Ruben Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	\$58,909	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
								Federal		Vas y Municipios																			
CHP1717030 0912444	Construcción De Cuartos Para Cocinas - 203379	203379	Chiapas	Villaflores	Sube Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	\$145,640	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912445	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202834	202834	Chiapas	Villaflores	Las Navarillas	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912447	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202838	202838	Chiapas	Villaflores	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	\$221,166	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912448	Construcción De Létrinas - 202835	202835	Chiapas	Villaflores	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	\$176,764	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912449	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202836	202836	Chiapas	Villaflores	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912450	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202851	202851	Chiapas	Villaflores	Argentina	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	\$294,884	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912454	Construcción De Cuartos Para Cocinas - 178174	178174	Chiapas	Villaflores	Viva Chiapas	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	\$582,596	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912455	Construcción De Létrinas - 118335	118335	Chiapas	Villaflores	Niguldembar	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	\$412,420	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912456	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202839	202839	Chiapas	Villaflores	Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912460	Construcción De Cuartos Dormitorio - 122074	122074	Chiapas	Villaflores	Galeana	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	\$442,315	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912461	Construcción De Cuartos Dormitorio - 121388	121388	Chiapas	Villaflores	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	\$258,016	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912462	Construcción De Cuartos Dormitorio - 121225	121225	Chiapas	Villaflores	Las Pomarosas	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	\$552,900	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912463	Rehabilitación De Techo Fina - 203214	203214	Chiapas	Villaflores	Refuerzo Campesino Regenerador (Socoma)	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	\$350,953	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Federal	vas y Municipios																			
CHP1717030 0912466	Rehabilitación De Techo Firme - 202847	202847	Chiapas	Villaflore	El Carmelo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	\$550,382	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912467	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202844	202844	Chiapas	Villaflore	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	\$184,303	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912469	Construcción De Cuarto Para Cocina - 127624	127624	Chiapas	Villaflore	Nueva Palestina	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912470	Construcción De Letrinas - 203195	203195	Chiapas	Villaflore	El Jardin	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	\$383,640	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912472	Construcción De Cuartos Dormitorio - 161241	161241	Chiapas	Villaflore	Nueva Independencia	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	\$479,184	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912473	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 178611	178611	Chiapas	Villaflore	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	\$768,497	100.00	\$0	Otros	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912475	Construcción De Piso Firme - 142007	142007	Chiapas	Villaflore	San Luis	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	\$133,057	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912476	Rehabilitación De Techo Firme - 141971	141971	Chiapas	Villaflore	San Luis	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	\$196,709	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912477	Construcción De Piso Firme - 203297	203297	Chiapas	Villaflore	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	\$228,485	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912478	Rehabilitación De Techo Firme - 203276	203276	Chiapas	Villaflore	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	\$196,845	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912480	Construcción De Cuartos Dormitorio - 202852	202852	Chiapas	Villaflore	Rancho Bonito	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912481	Construcción De Letrinas - 142070	142070	Chiapas	Villaflore	La Cabaña	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	\$589,182	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912489	Construcción De Letrinas - 184303	184303	Chiapas	Villaflore	Nuevo Eden	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial ones Territori ales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORE S CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	\$147,304	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa de Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Federal		Vas y Municipios																			
CHP1717030 0912490	Construcción de Cuartos Dominitorio - 184208	184208	Chiapas	Villaflores	Nuevo Edén	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	\$147,432	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717030 0912491	Construcción de Cuarto Para Cocina - 121398	121398	Chiapas	Villaflores	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	\$364,117	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974483	Rehabilitación de Techo Firme - 324782	324782	Chiapas	Cacahoatán	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTÁN Y CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	\$40,801	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADO 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADO 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADO 100% / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974565	Equipamiento Con Depósito de Agua Potable - 188881	188881	Chiapas	Comitán de Domínguez	San Francisco del Desagüero	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	\$180,768	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974689	Construcción de Muro Firme En Jana Prima - 264220	264220	Chiapas	Ixtapangajoyá	Jana Ira.- Sección	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,082,451	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	\$1,041,226	100.00	\$0	Otros	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERÍA JANA IRA. SECCION - ESTA OBRA SE ENCUESTRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERÍA JANA IRA. SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974693	Construcción de Techo Firme - 268392	268392	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	\$129,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974698	Construcción de Piso Firme - 260069	260069	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	\$352,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974701	Construcción de Piso Firme - 252490	252490	Chiapas	Sochil	Sochil	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974729	Construcción de Cuartos Dominitorio - 232973	232973	Chiapas	Sochil	La Marañilla	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	\$808,500	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974757	Construcción de Piso Firme - 235083	235083	Chiapas	Sochil	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974764	Construcción de Techo Firme - 230388	230388	Chiapas	Sochil	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$171,990	\$171,990	\$171,990	\$171,990	\$171,990	\$171,990	\$171,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
CHP1717040 0974781	Construcción De Piso Firme - 235630	235630	Chiapas	Sochil	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	\$601,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP1717040 0974782	Construcción De Muro Firme - 254249	254249	Chiapas	Sochil	Los Pinitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	\$117,600	100.00	\$0	Metros lineales	8	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974783	Construcción De Techo Firme - 234312	254312	Chiapas	Sochil	Los Pinitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$38,325	\$38,325	\$38,325	\$38,325	\$38,325	\$38,325	\$38,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974784	Construcción De Muro Firme - 254183	254183	Chiapas	Sochil	Los Pinitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	\$127,785	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974799	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 215329	21529	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Martin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	\$2,722,866	100.00	\$0	Metros lineales	387	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP1717040 0974800	Construcción De Piso Firme - 264423	264423	Chiapas	Chiapa de Corzo	Nuevo Porvenir (Burguinito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	\$546,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP1717040 0974803	Construcción De Piso Firme - 227873	227873	Chiapas	Chiapa de Corzo	San José las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	\$205,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974806	Construcción De Techo Digno - 215372	215372	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	\$973,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP1717040 0974807	Construcción De Piso Firme - 279985	279985	Chiapas	Chiapa de Corzo	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	\$205,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP1717040 0974900	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 253972	253972	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	\$564,662	100.00	\$0	Metros lineales	216	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974901	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 228719	228719	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	\$915,093	100.00	\$0	Otros	234	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:	
CHP1717040 0974902	Construcción De Techo Digno - 222348	222348	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	\$893,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0974903	Construcción De Piso Firme - 222602	222602	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	\$153,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717040 0974904	Adquisición De Software Y Hardware - 212458	212458	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	\$213,216	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974906	Construcción De Techo Digno - 214056	214056	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$852,870	\$852,870	\$852,870	\$852,870	\$852,870	\$852,870	\$852,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974907	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 265647	265647	Chiapas	Chiapa de Corzo	Salcedo García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,252,267	\$2,252,267	\$2,252,267	\$2,252,267	\$2,252,267	\$2,252,267	\$2,252,267	100.00	\$0	Metros lineales	2,085	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974933	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 147734	147734	Chiapas	Comitán de Domínguez	Valtzi Treas Legunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	\$774,721	100.00	\$0	Otros	861	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974936	Apertura De Camino Saca Coescha - 202725	202725	Chiapas	Chiapa de Corzo	San Pedro Agua Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$243,135	\$243,135	\$243,135	\$243,135	\$243,135	\$243,135	\$243,135	100.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974937	Construcción De Fosa Séptica - 265858	265858	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	\$1,012,856	100.00	\$0	Otros	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974938	Construcción De Piso Firme - 260274	260274	Chiapas	Chiapa de Corzo	Santo Domingo Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	\$77,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974944	Construcción De Desagües Para Zona Escolar - 228217	228217	Chiapas	Judrez	María Apolonia Sorantes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717040 0974994	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 271939	271939	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chichima 27 de Junio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	\$140,188	100.00	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974997	Construcción De Terrapién Para Una Zona Habitacional - 264799	264799	Chiapas	Ixtapanga Joya	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	\$173,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUESTRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0974999	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210352	210352	Chiapas	Comitán de Domínguez	Arturo Alboreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$158,565	\$158,565	\$158,565	\$158,565	\$158,565	\$158,565	\$158,565	100.00	\$0	Otros	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
CHP1717040 0975011	Construcción De Dren Pluvial - 237385	237385	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones del Territorio Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	\$1,440,907	100.00	\$0	Metros lineales	7,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: META DE UN DRENAJE PLUVIAL DE 397.30 ML // Registro:
CHP1717040 0975012	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre	235731	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcelones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	\$1,251,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCONTRA EN ORDEN PLUVIAL DE 37.30 MC // Registro:

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Natural - 235731							1004 FAIS Territorio a las del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios																		CON UN AREA TOTAL DE 2056.24 METROS CUADRADOS / Registro:
CHP1717040 0975013	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235433	235433	Chiapas	La Concordia	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	\$2,742,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	576	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES DE 144 techos firmes con un área total de 4537.22 metros cuadrados / Registro:
CHP1717040 0975015	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232135	232135	Chiapas	La Concordia	Guadalupe Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	\$1,072,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040 0975018	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232736	232736	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	\$1,630,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES DE 86 TECHOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 2,752 METROS CUADRADOS / Registro:
CHP1717040 0975019	Equipamiento De Conductor Comunitario - 231818	231818	Chiapas	La Concordia	Nueva Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	\$95,510	100.00	\$0	Otros	1,005	100.00	100.00	Financiera: NO SE VALIDO EN CUARTO TRIMESTRE / Física: NO SE VALIDO EN CUARTO TRIMESTRE / Registro: SE VALIDA PORQUE NO SE VALIDO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017 (ENERO 2018)
CHP1717040 0975021	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232226	232226	Chiapas	La Concordia	Plan de Agua Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	\$3,930,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES DE 205 TECHOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 6558.84 METROS CUADRADOS / Registro:
CHP1717040 0975025	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 231802	231802	Chiapas	La Concordia	Sizo de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	\$3,700,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040 0975027	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 232050	232050	Chiapas	La Concordia	La Tigritilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,887,872	\$3,887,872	\$3,887,872	\$3,887,872	\$3,887,872	\$3,887,872	\$3,887,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040 0975028	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 231251	231251	Chiapas	La Concordia	Antigua Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	\$831,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1717040 0975029	Construcción De Piso Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 234870	234870	Chiapas	La Concordia	Diamante de Scheverria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	\$3,844,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,188	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES DE 297 PISOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 6,679.52 METROS CUADRADOS / Registro:
CHP1717040 0975030	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235743	235743	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Scheverria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	\$1,945,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,228	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES LA CONSTRUCCION DE 100 TECHOS FIRMES CON UNA AREA TOTAL DE 3447.62 METROS CUADRADOS / Registro:
CHP1717040 0975031	Construcción De Techo Firme A Consecuencia De Desastre Natural - 235739	235739	Chiapas	La Concordia	El Ambar (El Ambar de Scheverria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	\$1,901,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES DE 100 TECHOS FIRMES CON UN AREA TOTAL DE 3190.18 METROS CUADRADOS / Registro:
CHP1717040 0975039	Mantenimiento De Camino A Rancherías Francisco I. Madero Primera Sección - 264770	264770	Chiapas	Ixtapangajoyá	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	\$164,614	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA RANCHERIA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
										Municipios																		FRANCISCO T. MADRERO PARA UNA MEJOR COMUNICACION DE SUS HABITANTES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
CHP1717040-0975040	Construccion De Un Dren Pluvial - 264418	264418	Chiapas	Ixtapangajoya	Nuevo Poblado Llanos Morelos	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	\$381,536	100.00	\$0	Metros lineales	370	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OMA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTA LOCALIDAD
CHP1717040-0975130	Construccion De Desayunadores Escolares - 220134	220134	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	100.00	\$0	Otros	7,286	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717040-0975131	Mejoramiento Del Centro De Salud - 207371	207371	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Salud	En Ejecución	2017	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	\$1,256,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,286	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Físico: la obra se encuentra terminada operando eficientemente / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
CHP1717040-0975132	Construcción De Dren Pluvial - 206945	206945	Chiapas	Juárez	Corozal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	\$1,587,695	100.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra terminada / Físico: la obra se encuentra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1717040-0975211	Construcción De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Marcos De Nacoari - 222810	222810	Chiapas	Juárez	Mundo Nuevo Ahajo	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$144,613	\$144,613	49.05	\$0	Otros	83	100.00	0.50	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP1717040-0975212	Techo Firme - 228692	228692	Chiapas	Juárez	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	\$361,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717040-0975213	Techo Firme - 276059	276059	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	\$129,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP1717040-0975214	Construccion De Desayunadores Escolares - 228420	228420	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$146,839	\$146,839	49.80	\$0	Otros	70	100.00	0.50	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP1717040-0975215	Construccion De Desayunadores Escolares En La Tala Secundaria Benito Juárez García - 222242	222242	Chiapas	Juárez	Santa Teresa Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$164,585	\$76,886	\$76,886	46.72	\$0	Otros	70	100.00	0.47	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
CHP1717040-0975216	Construccion De Desayunadores Escolares - 228553	228553	Chiapas	Juárez	Santa Teresa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUARZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$146,839	\$146,839	49.80	\$0	Otros	68	100.00	0.49	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Entid ad	Municipio	Localidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve nio	Program a Fondo Conve nio - Especí fico	Ramo	Institució n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatu s	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Poblac ión	Avance Anual	% Avance Acumul ado		
								Distrito Federal		Federati vas y Municipi os																		PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0975217	Construccion De Dos Ayunadores Escolares En El Jardín De Niños Herman Cortés - 222386	22238 6	Chiap as	Juárez	Santa Teresa Zda. Sección	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	H AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educació n	En Ejecuc ión	2017	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$284,626	\$138,280	\$138,280	48.58	\$0	Otros	22	100.00	0.49	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0975218	Techo Firme - 276115	27611 5	Chiap as	Juárez	El Triunfo Via. Sección (Cardona)	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	H AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Vivienda	En Ejecuc ión	2017	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	\$179,796	100.00	\$0	Metros Cuadra dos	29	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA
CHP1717040 0975220	Construccion De Desayunadores Escolares En La Escuela Primaria Niños Heroes - 224347	22434 7	Chiap as	Juárez	Nicolás Bravo Zda. Sección (San Vicente)	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	H AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Educació n	En Ejecuc ión	2017	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$294,857	\$207,469	\$207,469	\$207,469	70.36	\$0	Otros	30	100.00	0.70	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975691	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Barrio La Pila - 317978	31797 8	Chiap as	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transporte y vialidad es	En Ejecuc ión	2017	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	\$5,460,000	100.00	\$0	Metros Cuadra dos	1,155	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717040 0975697	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Fracción Chacancito Del Barrio La Pila - 317981	31798 1	Chiap as	Huixtán	Huixtán	Urbano	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transporte y vialidad es	En Ejecuc ión	2017	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Metros Cuadra dos	307	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717040 0975698	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Y Construcción De Obras De Drenaje En Caminos Rurales De La Localidad Adolfo López - 266149	26614 9	Chiap as	Huixtán	Adolfo López Mateos	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transporte y vialidad es	En Ejecuc ión	2017	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	\$2,558,068	100.00	\$0	Metros Cuadra dos	625	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717040 0975699	Construcción De Un Módulo De Servicios Sanitarios Est Ro En La Escuela Primaria Indígena José Vasconcelos Calderón - 276459	27645 9	Chiap as	Huixtán	Carmen Valcárcel	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Educació n	En Ejecuc ión	2017	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	\$1,535,781	100.00	\$0	Piezas	1,114	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717040 0975701	Rehabilitación Del Camino Rural Oquem Huixtán - 286151	28615 1	Chiap as	Huixtán	Oquem	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transporte y vialidad es	En Ejecuc ión	2017	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$503,271	\$503,271	100.00	\$0	Metros lineal es	793	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717040 0975702	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Del Camino Rural Oquem Huixtán - 276460	27646 0	Chiap as	Huixtán	Oquem	Rura l	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Transporte y vialidad es	En Ejecuc ión	2017	\$2,000,901	\$2,000,901	\$2,000,901	\$2,000,901	\$2,000,901	\$2,000,901	\$2,000,901	\$2,000,901	100.00	\$0	Metros Cuadra dos	793	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717040 0975723	Construcción De Comedor Escolar - 337651	33765 1	Chiap as	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	H AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Educació n	En Ejecuc ión	2017	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$98,743	\$98,743	\$98,743	49.87	\$0	Otros	603	100.00	10.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA EJERCIDO 2017 999000, OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 1004 2018 / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 1004 / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 1004 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975727	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y	32641 0	Chiap as	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaci ones Federale s	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaci ones Territori ales del Distrito Federal		33- Aportaci ones Federale s para Entidade s Federati vas y Municipi os	H AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Agua y saneamie nto	En Ejecuc ión	2017	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	\$181,419	100.00	\$0	Metros lineal es	16,972	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Distribución De Agua Potable En Diferentes Direcciones Cabecera Municipal - 326410							Comarcaciones para Territorios Federales		Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS																	TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975728	Ampliación De Camino Santa Coescha Camino A Galaras Poblado Ahuacatlan - 328303	328303	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA 2017, OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975731	Rehabilitación De Techo Fermo - 327244	327264	Chiapas	Cacahoatán	Cacahoatán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	\$1,716,029	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975733	Rehabilitación De Techo Fermo - 327360	327360	Chiapas	Cacahoatán	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975735	Rehabilitación De Techo Fermo - 327344	327344	Chiapas	Cacahoatán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975737	Rehabilitación De Techo Fermo - 327335	327335	Chiapas	Cacahoatán	Agustín de Ruizide	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	\$244,804	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975739	Rehabilitación De Techo Fermo - 327326	327326	Chiapas	Cacahoatán	Ahuacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	\$367,206	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADO 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADO 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975740	Rehabilitación De Techo Fermo - 327308	327308	Chiapas	Cacahoatán	Alpujarras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	\$165,603	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975741	Rehabilitación De Techo Fermo - 327136	327136	Chiapas	Cacahoatán	Fracción Antea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Comarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	\$45,601	100.00	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Alas del Distrito Federal		9- Federales Municipales	CHIAPAS																FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1717040 0975742	Rehabilitación De Techo Firme - 327285	327285	Chiapas	Cacahoatán	Arteaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	\$81,601	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975744	Rehabilitación De Techo Firme - 327274	327274	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	\$151,203	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975745	Rehabilitación De Techo Firme - 327187	327187	Chiapas	Cacahoatán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	\$278,405	100.00	\$0	Otros	781	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975746	Rehabilitación De Techo Firme - 327119	327119	Chiapas	Cacahoatán	Sos de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	\$36,001	100.00	\$0	Otros	644	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975747	Rehabilitación De Techo Firme - 327154	327154	Chiapas	Cacahoatán	Paja de Oro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	\$542,409	100.00	\$0	Otros	2,356	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975748	Rehabilitación De Techo Firme - 327056	327056	Chiapas	Cacahoatán	Guatemoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$24,000	100.00	\$0	Otros	733	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975749	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 328793	328793	Chiapas	Cacahoatán	Mixcum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$298,014	\$149,007	\$149,007	\$149,007	\$149,007	\$149,007	\$149,007	\$149,007	100.00	\$0	Otros	1,502	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 2017, y EJERCIDO 5149007 OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% 2018 / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975750	Rehabilitación De Techo Firme - 327038	327038	Chiapas	Cacahoatán	Mixcum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Somarcos Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales	H AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	\$76,801	100.00	\$0	Otros	1,502	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Obras Territoriales del Distrito Federal		1 para Entidades Federativas y Municipios	SE CACAGOATAN CHIRAPAS																100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP1717040 0975751	Rehabilitación De Techo Firme - 327026	327026	Chiapas	Cacahoatán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	\$33,601	100.00	\$0	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975752	Rehabilitación De Techo Firme - 327170	327170	Chiapas	Cacahoatán	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	\$172,803	100.00	\$0	Otros	747	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975753	Rehabilitación De Techo Firme - 326983	326983	Chiapas	Cacahoatán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	\$268,804	100.00	\$0	Otros	724	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975755	Rehabilitación De Techo Firme - 326984	326984	Chiapas	Cacahoatán	Salvador Urbina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	\$830,414	100.00	\$0	Otros	2,555	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975757	Rehabilitación De Techo Firme - 327080	327080	Chiapas	Cacahoatán	Toguilán las Nubes (Toguilán Guarumo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	\$153,603	100.00	\$0	Otros	426	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975759	Rehabilitación De Techo Firme - 326650	326650	Chiapas	Cacahoatán	Unión Roja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	\$465,608	100.00	\$0	Otros	1,829	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975760	Rehabilitación De Techo Firme - 327098	327098	Chiapas	Cacahoatán	Las Nubes Guatimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	\$62,401	100.00	\$0	Otros	338	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0975761	Construcción De Alcantarilla Tipo Lona - 327898	327898	Chiapas	Cacahoatán	Platanillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0000 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAGOATAN CHIRAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$541,606	\$541,606	\$541,606	\$270,803	\$270,803	\$270,803	\$270,803	50.00	\$0	Otros	226	100.00	100.00	Financiera: OBRA REFERENCIADA 2017 EJERCIDO \$270,803.00. OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TO TERMINADA 2018 AL 100%

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
										Municipios																		Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975762	Rehabilitación De Techo Firme - 326925	326925	Chiapas	Cacahoatán	Sancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	\$60,001	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975764	Rehabilitación De Techo Firme - 326896	326896	Chiapas	Cacahoatán	Rosario Intal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	\$254,404	100.00	\$0	Otros	839	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975765	Rehabilitación De Techo Firme - 326678	326678	Chiapas	Cacahoatán	Togolán y las Nubes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	\$72,001	100.00	\$0	Otros	443	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975766	Rehabilitación De Techo Firme - 327006	327006	Chiapas	Cacahoatán	Benito Juárez Montecristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	\$28,800	100.00	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975767	Rehabilitación De Techo Firme - 327221	327221	Chiapas	Cacahoatán	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	\$55,201	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975769	Rehabilitación De Techo Firme - 326962	326962	Chiapas	Cacahoatán	Puente Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOTAN CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	\$132,002	100.00	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADO 100% / Físico: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMEN TE TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975823	Rehabilitación De Piso Segunda Etapa En La Localidad Buenavista Matasanos - 22983	22983	Chiapas	Chilapa de Corzo	Julián Grajales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$209,748	\$209,748	\$209,748	\$209,748	\$209,748	\$209,748	\$209,748	100.00	\$0	Otros	2,900	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975839	Construcción De Piso Segunda Etapa En La Localidad Buenavista Matasanos - 287823	287823	Chiapas	Coapilla	Buenavista Matasanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	\$1,634,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975902	Construcción De Piso Firme En La	287097	Chiapas	Coapilla	San Mateo Morales y Panto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	\$2,200,794	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o - Representativo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Localidad Jose Maria Morelos y Pavón - 287097						s	Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Federales para Entidades Federales y Municipios	CHIAPAS																SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0975903	Construcción De Volutera Para Cancha De Usos Múltiples - 287995	287995	Chiapas	Coapilla	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Otros	894	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975904	Construcción De Techo Firme En La Localidad Jose Maria Morelos y Pavón - 287134	287134	Chiapas	Coapilla	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	\$1,804,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975906	Construcción De Muro Firme En La Localidad San Juan Bautista - 287628	287628	Chiapas	Coapilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	\$702,407	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975907	Construcción De Piso Firme En La Localidad San Juan Bautista - 287420	287420	Chiapas	Coapilla	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COAPILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	\$436,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975910	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 307108	307108	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	\$516,481	100.00	\$0	Otros	602	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975920	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275862	275862	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975921	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 275856	275856	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	\$147,566	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975922	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272141	272141	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	\$368,915	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975923	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 272696	272696	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$483,278	\$483,278	\$483,278	\$483,278	\$483,278	\$483,278	\$483,278	100.00	\$0	Otros	563	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975926	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256654	256654	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	\$114,364	100.00	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975927	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 214101	214101	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$475,900	\$475,900	\$475,900	\$475,900	\$475,900	\$475,900	\$475,900	100.00	\$0	Otros	555	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975932	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 206486	206486	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$686,182	\$686,182	\$686,182	\$686,182	\$686,182	\$686,182	\$686,182	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975947	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210297	210297	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Barilo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	\$169,701	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional - Específico	Programa a Fondo Convencional - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Portable - 210237						s	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Federales para Entidades Federativas y Municipios																	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0975948	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210237	210237	Chiapas	Comitán de Domínguez	Solantón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	\$250,862	100.00	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975949	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 188503	188503	Chiapas	Comitán de Domínguez	Chacalajcom	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$955,489	\$955,489	\$955,489	\$955,489	\$955,489	\$955,489	\$955,489	100.00	\$0	Otros	1,056	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975953	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255959	255959	Chiapas	Comitán de Domínguez	Dolores el Vergel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	\$136,498	100.00	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975957	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256179	256179	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	\$354,158	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975958	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 206051	206051	Chiapas	Comitán de Domínguez	Francisco J. Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	\$520,170	100.00	\$0	Otros	578	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975960	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256607	256607	Chiapas	Comitán de Domínguez	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	\$239,795	100.00	\$0	Otros	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975964	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210114	210114	Chiapas	Comitán de Domínguez	Llano Largo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	\$18,446	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975974	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 214070	214070	Chiapas	Comitán de Domínguez	Señor del Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	\$365,226	100.00	\$0	Otros	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975975	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210149	210149	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José Tegarzitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	\$88,540	100.00	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975977	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256677	256677	Chiapas	Comitán de Domínguez	Villahermosa Talumá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	\$1,501,483	100.00	\$0	Otros	1,670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975978	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 255814	255814	Chiapas	Comitán de Domínguez	Saragosa la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	\$885,396	100.00	\$0	Otros	1,263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0975979	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 206436	206436	Chiapas	Comitán de Domínguez	El Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$140,188	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	\$36,891	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO Y EJERCIDO, PARA ESTE PROYECTO FUE POR LA CANTIDAD DE 140,187.62, DE LOS CUALES SE DESGLOSA DE LA

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
																												SIGUIENTE MANERA: RECURSO FISM 2017 POR \$36,891.48 Y RECURSO FISM 2016 INTERESES ABO EN CURSO ES POR \$103,296.14; POR LO QUE ÚNICAMENTE SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE A FISM 2017) - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976380	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 210182	210182	Chiapas	Comitán de Domínguez	La Orguidea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	\$47,959	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976128	Construcción De Comedor Comunitario - 239331	239331	Chiapas	Huixtán	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	\$1,219,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	453	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976132	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 276455	276455	Chiapas	Huixtán	Yalcut	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXTÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,438,161	\$1,438,161	\$1,438,161	\$1,438,161	\$1,438,161	\$1,438,161	\$1,438,161	100.00	\$0	Metros Lineales	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976536	Construcción De Catorce Cuartos Para Dormitorios - 230464	230464	Chiapas	La Trinitaria	Monte Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,008,555	\$1,008,555	\$1,008,555	\$1,008,555	\$1,008,555	\$1,008,555	\$1,008,555	100.00	\$0	Viviendas	28	100.00	80.00	Financiera: DE TERMINO LA OBRA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976537	Construcción De Veintidós Cuartos Para Cocina - 252444	252444	Chiapas	La Trinitaria	Canal Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,165,590	\$1,165,590	\$1,165,590	\$1,165,590	\$1,165,590	\$1,165,590	\$1,165,590	100.00	\$0	Otros	52	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976540	Construcción De Once Cuartos Para Cocina - 252984	252984	Chiapas	La Trinitaria	San Agustín Zanja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	\$486,754	100.00	\$0	Otros	22	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976542	Construcción De Veintidós Cuartos Para Baño - 247691	247691	Chiapas	La Trinitaria	San José Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$979,467	\$979,467	\$979,467	\$979,467	\$979,467	\$979,467	\$979,467	100.00	\$0	Otros	52	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976545	Construcción De Quince Cuartos Para Cocina - 254471	254471	Chiapas	La Trinitaria	El Carmelito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$672,456	\$672,456	\$672,456	\$672,456	\$672,456	\$672,456	\$672,456	100.00	\$0	Otros	30	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976546	Construcción De Trece Cuartos Para Cocina - 254144	254144	Chiapas	La Trinitaria	San José las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	\$584,680	100.00	\$0	Otros	26	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976552	Construcción De Dieciocho Cuartos Para Baño - 249411	249411	Chiapas	La Trinitaria	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$688,532	\$688,532	\$688,532	\$688,532	\$688,532	\$688,532	\$688,532	100.00	\$0	Otros	36	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0976554	Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 249375	249375	Chiapas	La Trinitaria	El Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	\$222,551	100.00	\$0	Otros	12	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHP1717040 0976563	Construcción De Tiroc Cuartos Para Cocina - 250919	250919	Chiapas	La Trinitaria	3 Hermanos (La Ramealada)	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$594,105	\$594,105	\$594,105	\$594,105	\$594,071	\$594,071	\$594,071	99.99	\$0	Otros	26	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE, TENDIENDO UNA ECONOMÍA DE 14.24 % FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0976565	Construcción De Catorce Cuartos Para Cocina - 276560	276560	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo San Carlos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$616,306	\$616,306	\$616,306	\$616,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: NO HAY AVANCE FINANCIERO / FÍSICA: NO HAY AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0976567	Construcción De Seis Cuartos Para Baño - 246687	246687	Chiapas	La Trinitaria	Santa Amalia la Flor	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	\$253,553	100.00	\$0	Otros	14	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0976594	Rehabilitación De Puente Peatonal En Escuela Primaria Santos Degollado - 322456	322456	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$374,036	\$374,036	\$374,036	\$374,036	\$220,931	\$220,931	\$220,931	59.07	\$0	Otros	5,043	100.00	60.00	Financiera: / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977010	Rehabilitación De Vialidad Mejoramiento De Drenaje En La Calzada Baños San Nicolás - 228327	228327	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$2,306,189	\$1,759,848	\$1,759,848	\$1,759,848	76.31	\$0	Metros lineales	1,844	100.00	76.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro:	
CHP1717040 0977141	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Muro Perimétrico - 206353	206353	Chiapas	San Fernando	Las Pilas	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$239,783	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	\$119,891	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro:	
CHP1717040 0977270	Construcción De Catorce Cuartos Para Baño - 209706	209706	Chiapas	La Trinitaria	Santa Ana el Oriente	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,080	\$38,080	\$38,080	\$38,080	\$38,080	\$38,080	\$38,080	100.00	\$0	Otros	28	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977275	Construcción De Veinticuatro Cuartos Dormitorios - 293930	293930	Chiapas	La Trinitaria	Tainul	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,687,192	\$1,687,192	\$1,687,192	\$1,687,192	\$1,687,192	\$1,687,192	\$1,687,192	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977277	Construcción De Tiroc Cuartos Para Baño - 244873	244873	Chiapas	La Trinitaria	San Francisco Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$462,137	\$462,137	\$462,137	\$462,137	\$462,137	\$462,137	\$462,137	100.00	\$0	Otros	26	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977318	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado o Sanitario - 276179	276179	Chiapas	Soyatl	Soyatl	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOYATL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,235	\$958,235	\$958,235	\$958,235	\$956,235	\$956,235	\$956,235	99.79	\$0	Metros lineales	356	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977391	Construcción De Doscientos Nueve Cuartos Dormitorios - 291293	291293	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,056,289	\$15,056,289	\$15,056,289	\$15,056,289	\$15,056,289	\$15,056,289	\$15,056,289	100.00	\$0	Vivienda	418	100.00	50.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977400	Rehabilitación De Tiroc Cuartos Cuarenta Y Cinco En Camino Con Rasevimiento - 294474	294474	Chiapas	La Trinitaria	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	\$438,182	100.00	\$0	Otros	524	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977480	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Tercera Etapa Venustiano Carranza Cobertura	310741	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales Ales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,215,000	100.00	\$0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE INFORMO COMO	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Entid ad	Municipio	Localidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Program a Fondo Convenci o - Específ ico	Ramo	Institución a Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatu s	Ciclo Receso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Municipal - 310741							Federal		Vas y Municipios																	TERMINADA EN EL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0977507	Rehabilitación De Siete Puntos Cuarenta Km De Reavendimiento Del Camino 51100 Rumbulo - 279581	27958 1	Chiapas	La Trinitaria	Rumbulo Figueas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución		2017	\$1,755,262	\$1,755,262	\$1,755,262	\$1,755,262	\$1,755,262	\$1,755,262	\$1,755,262	100.00	\$0	Otros	2,540	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977510	Construcción De Cuatro Techos Firmes - 283851	28385 1	Chiapas	La Trinitaria	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	\$10,880	100.00	\$0	Otros	8	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977511	Construcción De Treinta Y Seis Cuartos Dormitorios - 254204	25420 4	Chiapas	La Trinitaria	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	\$1,645,213	100.00	\$0	Otros	72	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977517	Construcción De Diez Cuartos Para Baño - 247372	24737 2	Chiapas	La Trinitaria	Los Tulipanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$382,518	\$382,518	\$382,518	\$382,518	\$382,518	\$382,518	\$382,518	100.00	\$0	Otros	20	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977518	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 289615	28961 5	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Chapultepes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	\$931,992	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977521	Construcción De Ocho Cuartos Para Baño - 247160	24716 0	Chiapas	La Trinitaria	Santa Elvira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$286,294	\$286,294	\$286,294	\$286,294	\$286,294	\$286,294	\$286,294	100.00	\$0	Otros	16	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977522	Construcción De Nueve Cuartos Para Baño - 244905	24490 5	Chiapas	La Trinitaria	Los Cevalitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$319,941	\$319,941	\$319,941	\$319,941	\$319,940	\$319,940	\$319,940	100.00	\$0	Otros	18	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977523	Construcción De Dieciocho Cuartos Cocina - 253945	25394 5	Chiapas	La Trinitaria	Guadalupe Plamejillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$796,507	\$796,507	\$796,507	\$796,507	\$796,507	\$796,507	\$796,507	100.00	\$0	Otros	36	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977524	Construcción De Nueve Cuartos Para Baño - 246110	24611 0	Chiapas	La Trinitaria	23 de Agosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$323,386	\$323,386	\$323,386	\$323,386	\$323,386	\$323,386	\$323,386	100.00	\$0	Otros	18	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977527	Construcción De Cinco Veintiseis Cuartos Cocina - 252442	25244 2	Chiapas	La Trinitaria	Flor de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	\$5,648,627	100.00	\$0	Otros	252	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977531	Construcción De Cinco Cuartos Para Baño - 245349	24534 9	Chiapas	La Trinitaria	Esperanza al Suanacaste	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución		2017	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	\$181,109	100.00	\$0	Otros	10	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977588	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Aguascalientes Entre Calle México Y Calle Hidalgo - 310845	31084 5	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución		2017	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$998,211	\$499,106	\$499,106	50.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	65.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Referendado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977589	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida	30253 3	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución		2017	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$1,084,977	\$542,489	\$542,489	50.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
	Apascentamiento Entre Calle Hidalgo Y Calle México - 302533							0001 Territoriales del Distrito Federal	0001 Territoriales del Distrito Federal	0001 Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO FEDERAL																	en Proceso. / Proyecto Refrendado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977645	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 260022	26002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$423,741	\$423,741	99.88	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiación: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Financiamiento: Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977646	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259992	25999	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$303,030	\$302,672	\$302,672	99.88	\$0	Otros	206	100.00	100.00	Financiación: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Financiamiento: Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977649	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259926	25992	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$423,741	\$423,741	99.88	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiación: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Financiamiento: Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977650	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Tuxtla Gutiérrez Segunda Etapa - 259891	25989	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$424,242	\$423,741	\$423,741	99.88	\$0	Otros	288	100.00	100.00	Financiación: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Financiamiento: Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977653	Construcción De Cuartos Cuartos Sanitarios - 299846	29984	Chiapas	La Trinitaria	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	\$350,048	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977739	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenta La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 258340	25814	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977761	Equipo con Depósito Para Captación Pluvial - 206734	20673	Chiapas	La Trinitaria	Álvarez Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Otros	108	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977762	Construcción De Cuartos Y Seis Cuartos Para Cocina - 250249	25024	Chiapas	La Trinitaria	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,038,852	\$2,038,852	\$2,038,852	\$2,038,852	\$2,038,852	\$2,038,852	\$2,038,852	100.00	\$0	Otros	92	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977764	Construcción De Veintiseis Cuartos Para Baño - 243648	24364	Chiapas	La Trinitaria	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	\$846,441	100.00	\$0	Otros	46	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977765	Equipo con Depósito Para Captación Pluvial - 206547	20654	Chiapas	La Trinitaria	Las Belicidas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	\$1,062,500	100.00	\$0	Otros	850	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977767	Construcción De Seis Cuartos Para Cocina - 250855	25085	Chiapas	La Trinitaria	Los Encuentros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$319,077	\$319,077	\$319,077	\$319,077	\$314,858	\$314,858	\$314,858	98.68	\$0	Otros	14	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1717040 0977770	Construcción De Cuartos Para Baño - 243648	24897	Chiapas	La Trinitaria	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Semaracaciones Territoriales del Distrito Federal	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,812,943	\$3,812,943	\$3,812,943	\$3,812,943	\$3,812,943	\$3,812,943	\$3,812,943	100.00	\$0	Otros	204	100.00	80.00	Financiación: OBRA TERMINADA FINANCIAMIENTO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO / SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1717040-0977772	Construcción De Saneamiento Básico - Cinco Pisos Firmes - 177507	177507	Chiapas	La Trinitaria	Lázaro Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$5,980,324	\$5,980,324	\$5,980,324	\$5,980,324	\$5,980,324	\$5,980,324	\$5,980,324	\$5,980,324	100.00	\$0	Otros	605	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977774	Equipamiento Con Depósito Para Captación Pluvial - 206772	206772	Chiapas	La Trinitaria	Juncosa (Laguna Real)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$367,500	100.00	\$0	Otros	294	100.00	80.00	Financiera: OBRA TERMINADA Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977778	Construcción De Trinitaria Y Tiza Techos Firmes - 209586	209586	Chiapas	La Trinitaria	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	\$89,760	100.00	\$0	Otros	66	100.00	90.00	Financiera: OBRA TERMINADA Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977859	Construcción De Cuartos Dormitorios - 223593	223593	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	El Estoraque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,047,350	\$1,047,350	\$1,047,350	\$1,047,350	\$1,047,350	\$1,047,350	\$1,047,350	\$1,047,350	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: /
CHP1717040-0977860	Construcción De Cuartos Dormitorios - 243855	243855	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	\$418,145	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: /
CHP1717040-0977868	Construcción De Muros De Contención En Calles - 276135	276135	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Rincón Chamula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,077	\$1,000,077	\$1,000,077	\$1,000,077	\$500,038	\$500,038	\$500,038	\$500,038	50.00	\$0	Otros	5,592	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registro: /
CHP1717040-0977874	Construcción De Dispensario Médico - 255576	255576	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Guerravista la Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Salud	En Ejecución	2018	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	\$651,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977883	Construcción De Cuartos Dormitorios - 245503	245503	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	\$557,527	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977920	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Drenaje Sanitario - 234788	234788	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	\$2,263,383	100.00	\$0	Metros Lineales	910	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977921	Rehabilitación De Techo Firme - 214743	214743	Chiapas	Villaflores	Cristóbal Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	\$756,102	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977924	Rehabilitación De Techo Firme - 214749	214749	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	\$1,141,332	100.00	\$0	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977925	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 204364	204364	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	\$1,192,415	100.00	\$0	Metros Lineales	275	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1717040-0977926	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 204364	204364	Chiapas	Villaflores	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	\$834,848	100.00	\$0	Metros Lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: /

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
		204393						Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal		Federales para Entidades	VILLAFLORES S CHIAPAS																	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977930	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204287	204287	Chiapas	Villaflores	Dicioléis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	\$1,992,657	100.00	\$0	Metros lineales	1,177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977932	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 205784	205784	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chonoma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	\$1,274,448	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977933	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 205758	205758	Chiapas	Villaflores	Doctor Domingo Chonoma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	\$688,043	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977934	Rehabilitación De Techo Firme - 214753	214753	Chiapas	Villaflores	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Vivienda	En Ejecución	2017	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	\$594,428	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977935	Rehabilitación De Techo Firme - 214757	214757	Chiapas	Villaflores	Guadalupe Victoria (Lázaro Cárdenas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Vivienda	En Ejecución	2017	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	\$418,630	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977942	Rehabilitación De Techo Firme - 214763	214763	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Vivienda	En Ejecución	2017	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	\$796,361	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977943	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207624	207624	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	\$956,815	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977944	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 207643	207643	Chiapas	Villaflores	Jesús María Garza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	100.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977946	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 225756	225756	Chiapas	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	\$1,401,903	100.00	\$0	Metros lineales	1,663	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977947	Rehabilitación De Techo Firme - 214767	214767	Chiapas	Villaflores	Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Vivienda	En Ejecución	2017	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	\$505,566	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977948	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 204410	204410	Chiapas	Villaflores	Libertad Melchor Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	\$1,639,301	100.00	\$0	Metros lineales	1,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977950	Rehabilitación De Techo Firme - 214771	214771	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS	H	Vivienda	En Ejecución	2017	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	\$835,977	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977951	Ampliación Red De Drenaje Sanitario -	204308	Chiapas	Villaflores	Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones para Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades	H AYUNTAMIENTOS DE	H	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	\$1,782,460	100.00	\$0	Metros lineales	620	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
		204308																										SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977953	Rehabilitación De Techo Firme - 230005	230005	Chiapas	Villaflores	Reginal Buenavista	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	\$98,526	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977955	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225695	225695	Chiapas	Villaflores	Tenochtitla	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	\$663,482	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977956	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225743	225743	Chiapas	Villaflores	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	\$368,597	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977959	Rehabilitación De Techo Firme - 214807	214807	Chiapas	Villaflores	Erzulo Salván	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	\$420,556	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977961	Rehabilitación De Techo Firme - 214815	214815	Chiapas	Villaflores	Villa Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	\$669,167	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977962	Rehabilitación De Techo Firme - 214782	214782	Chiapas	Villaflores	Tierra y Libertad	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	\$380,298	100.00	\$0	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977964	Rehabilitación De Techo Firme - 214775	214775	Chiapas	Villaflores	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	\$503,640	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977993	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 238965	238965	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	\$814,690	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 238245	238245	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,943,769	\$1,943,769	\$1,943,769	\$1,943,769	\$1,943,769	\$1,943,769	\$1,943,769	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977997	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 238216	238216	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	\$630,612	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0977998	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 234488	234488	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	\$318,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978000	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario - 218375	218375	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	\$396,804	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978002	Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario -	204885	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	11- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	\$725,207	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	206850									Federale s para Entidades Federales y Municipios	S CHIAPAS																	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978002	Ampliacion De Canal Pluvial - 207681	207681	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	\$150,811	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978003	Ampliacion De Canal Pluvial - 207671	207671	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	\$257,955	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978004	Rehabilitacion Red De Drenaje Pluvial - 207663	207663	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	\$272,441	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978005	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 207656	207656	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	\$304,261	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978006	Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario - 207651	207651	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	\$511,461	100.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978007	Rehabilitacion De Techo Firme - 214720	214720	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Vivienda	En Ejecución	2017	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	\$841,112	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978008	Rehabilitacion De Alcantarillado Pluvial - 210115	210115	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	\$307,025	100.00	\$0	Metros lineales	519	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978009	Rehabilitacion De Techo Firme - 203658	203658	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Vivienda	En Ejecución	2017	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	\$619,325	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978010	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 205577	205577	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	\$3,218,200	100.00	\$0	Metros Cuadros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978011	Rehabilitacion De Techo Firme - 203725	203725	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Vivienda	En Ejecución	2017	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	\$897,437	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978012	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico - 205672	205672	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	\$1,581,437	100.00	\$0	Metros Cuadros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978015	Construccion De Cuartos Sanitarios - 203617	203617	Chiapas	Villaflores	Villaflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE VILLAFLORES S CHIAPAS		Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	\$184,302	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717040 0978018	Rehabilitacion De Techo Firme - 214702	214702	Chiapas	Villaflores	Agredinos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTOS DE		Vivienda	En Ejecución	2017	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	\$799,570	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
							s	Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Federales para Entidades Federativas y Municipios	VILLAFLORES CHIAPAS																SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP1717040 0978019	Construcción De Piso Firme - 203397	203397	Chiapas	Villaflores	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	\$83,175	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978021	Construcción De Cuartos Dormitorio - 225719	225719	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	\$1,842,991	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978022	Rehabilitación De Techo Firme - 214711	214711	Chiapas	Villaflores	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	\$837,261	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978025	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 204486	204486	Chiapas	Villaflores	Nuevo Jerusalén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	\$288,532	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978038	Construcción De Cuarto Para Cocina - 203447	203447	Chiapas	Villaflores	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	\$436,938	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978033	Rehabilitación De Techo Firme - 203602	203602	Chiapas	Villaflores	Sinaloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	\$29,510	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978035	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Segunda Etapa Complementaria - 238277	238277	Chiapas	Villaflores	Nuevo Mundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	\$39,402	100.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978042	Ampliación Del Sistema De Agua Entubada Red De Distribución - 204015	204015	Chiapas	Villaflores	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	\$302,036	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978043	Construcción De Cuartos Dormitorio - 204062	204062	Chiapas	Villaflores	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	\$1,179,510	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1717040 0978045	Pavimentación De Calles - 204272	204272	Chiapas	Villaflores	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	\$1,850,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	613	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010 1041022	Equipamiento Con Depósito De Agua Potable - 256084	256084	Chiapas	Comitán de Domínguez	AGUA RECONSTRUCCIÓN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	\$44,270	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010 1057222	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 18024	18026	Chiapas	Escuintla	4 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$868,810	\$868,810	\$868,810	\$868,810	\$260,643	\$260,643	\$260,643	30.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: 1714.30ML / Registro:	
CHP1818010 1057223	Pavimentación Mixta En Calles	14392	Chiapas	Escuintla	3 de Octubre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$712,953	\$712,953	\$712,953	\$712,953	\$356,477	\$356,477	\$356,477	50.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	Inmóvil en la Colonia Cinco De Octubre - 14392																												
CHP18180101057224	Construcción De Aula Tipo Ro De Sals Por Ocho Ma Escuela Primaria Dieciséis De Septiembre - 14537	14537	Chiapas	Sacuntia	Independencia I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución		2018	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$504,096	\$252,048	\$252,048	\$252,048	50.00	\$0	Metros Cuadrados	396	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057223	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Cantón Rancho Nuevo Cincos De Marzo San Fernando - 16203	16203	Chiapas	Huixtla	Cantón San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$4,935,502	\$4,935,502	\$2,467,751	\$4,935,502	\$2,467,751	\$1,480,651	\$1,480,651	30.00	\$0	Metros lineales	391	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057226	Construcción De Dren Pluvial - 4985	4985	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$691,778	\$691,778	\$691,778	\$691,778	\$593,843	\$593,843	\$593,843	85.84	\$0	Metros lineales	4,835	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057227	Pavimentación De La Calle Cardénas Con Concreto Hidráulico - 5072	5072	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Vialidad	En Ejecución		2018	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$358,444	\$179,222	\$179,222	\$179,222	50.00	\$0	Metros Cuadrados	4,835	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057228	Construcción De Dren Pluvial - 5021	5021	Chiapas	Ixtacomitán	Ixtacomitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$1,287,698	\$1,287,698	\$1,287,698	\$1,287,698	\$593,843	\$593,843	\$593,843	46.12	\$0	Metros lineales	4,835	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057229	Construcción De Cincuenta Y Cuatro Mas Sanitarios Secos - 14741	14741	Chiapas	Las Margaritas	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución		2018	\$2,255,000	\$2,255,000	\$676,500	\$676,500	\$676,500	\$676,500	\$676,500	30.00	\$0	Piezas	422	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057230	Ampliación De Rd Segunda Etapa El Milagro San Pedro El Koch - 16224	16224	Chiapas	Las Margaritas	El Milagro (San Pedro el Koch)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución		2018	\$2,144,395	\$2,144,395	\$643,319	\$643,319	\$643,319	\$643,319	\$643,319	30.00	\$0	Otros	125	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057232	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Agustín Laguna El Carrizal Del Kilómetro Cuatro Mas Setecientos Setenta Al Sals Mas Setecientos Cincos - 13603	13603	Chiapas	Las Margaritas	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución		2018	\$2,195,028	\$2,195,028	\$658,508	\$658,508	\$658,508	\$658,508	\$658,508	30.00	\$0	Otros	505	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018	
CHP18180101057234	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1526	1526	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$183,280	\$183,280	\$183,280	44.49	\$0	Otros	2,973	100.00	44.49	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057235	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1511	1511	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$393,829	\$393,829	\$393,829	\$393,829	\$196,915	\$196,915	\$196,915	50.00	\$0	Otros	2,973	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057236	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1485	1485	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$581,212	\$581,212	\$581,212	\$581,212	\$578,215	\$578,215	\$578,215	99.48	\$0	Otros	2,973	100.00	99.48	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057237	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 1234	1234	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcas Territorios del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución		2018	\$632,501	\$632,501	\$632,501	\$632,501	\$557,264	\$557,264	\$557,264	88.10	\$0	Otros	1,345	100.00	88.10	Financiera: / Física: / Registro:	

Información General del Proyecto																Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP18180101057238	Construcción De Segunda Etapa De Terrapienes - 1269	1269	Chiapas	Catazajá	El Remolino 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$180,250	\$180,250	\$180,250	\$180,250	\$150,200	\$150,200	\$150,200	83.33	\$0	Otros	99	100.00	83.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057239	Construcción De Segunda Etapa De Terrapienes - 1272	1272	Chiapas	Catazajá	El Remolino 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$215,601	\$215,601	\$215,601	\$215,601	\$185,200	\$185,200	\$185,200	85.90	\$0	Otros	65	100.00	85.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057240	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1415	1415	Chiapas	Catazajá	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$497,234	\$497,234	\$497,234	\$497,230	\$418,064	\$418,064	\$418,064	84.08	\$0	Otros	70	100.00	84.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057241	Revestimiento De Camino Rural - 1475	1475	Chiapas	Catazajá	Landero Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$698,937	\$698,937	\$698,937	\$698,937	\$466,552	\$466,552	\$466,552	66.75	\$0	Otros	93	100.00	66.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057242	Construcción De Segunda Etapa De Terrapienes - 1260	1260	Chiapas	Catazajá	Landero Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$268,311	\$230,200	\$230,200	\$230,200	85.80	\$0	Otros	93	100.00	85.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057243	Rehabilitación De Pozo Profundo - 1403	1403	Chiapas	Catazajá	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJÁ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$261,395	\$243,902	\$243,902	\$243,902	93.31	\$0	Otros	13	100.00	93.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057257	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 6228	6228	Chiapas	Chilapa de Corzo	Narciso Mendoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,213,307	\$1,213,307	\$1,213,307	\$1,213,307	\$806,654	\$806,654	\$806,654	50.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se devengado nada mas en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057258	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 5844	5844	Chiapas	Chilapa de Corzo	Paseo Achote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,536,825	\$1,536,825	\$1,536,825	\$1,536,825	\$768,413	\$768,413	\$768,413	50.00	\$0	Metros Cuadrados	241	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se devengado nada mas en el pago del 50% de anticipo de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057259	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 5608	5608	Chiapas	Chilapa de Corzo	Salvador Urbina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$2,171,245	\$1,085,623	\$1,085,623	\$1,085,623	50.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se devengado nada mas en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057260	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 4882	4882	Chiapas	Chilapa de Corzo	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,935,083	\$3,935,083	\$3,935,083	\$3,935,083	\$1,967,542	\$1,967,542	\$1,967,542	50.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Nada mas se devengado el pago de anticipo del 50% de anticipo para inicio de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057261	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica Segunda Etapa - 4095	4095	Chiapas	Chilapa de Corzo	Barranca Honda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,399,559	\$3,399,559	\$3,399,559	\$3,399,559	\$1,699,779	\$1,699,779	\$1,699,779	50.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se devengado nada mas al pago del 50% de anticipo para inicio de obra	
CHP18180101057262	Cursos De Capacitación Y Actualización Que Fomenten La Formación De Los Servidores Públicos Municipales - 5788	5788	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyecto	En Ejecución	2018	\$310,545	\$310,545	\$310,545	\$310,545	\$51,758	\$51,758	\$51,758	16.67	\$0	Otros	0	100.00	16.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057263	Proyectos Para	5881	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	33- Aportaciones Federales a para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyecto	En Ejecución	2018	\$1,863,271	\$1,863,271	\$1,863,271	\$1,863,271	\$465,818	\$465,818	\$465,818	25.00	\$0	Otros	0	100.00	25.00	Financiera: ACCION EN	

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Protección de Servicios - 5681						Federale s	1 de las Sumarcel ones	1 de las Sumarcel ones	Federale s para Entidades Federati vas y Municipi os			100															PROCESO / Física: / ACCION EN PROCESO / Registro: ACCION EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057264	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica - 5097	5097	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,848,097	\$1,848,097	\$1,848,097	\$1,848,097	\$924,048	\$924,048	\$924,048	\$924,048	50.00	\$0	Otros	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057265	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico - 6115	6115	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$567,376	\$283,688	\$283,688	\$283,688	\$283,688	50.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057266	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 4159	4159	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$1,584,336	\$792,168	\$792,168	\$792,168	\$792,168	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057267	Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica - 5487	5487	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$562,578	\$562,578	\$562,578	\$562,578	\$281,289	\$281,289	\$281,289	\$281,289	50.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057268	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 4984	4984	Chiapas	Chiapa de Corzo	Angel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,687,176	\$3,687,176	\$3,687,176	\$3,687,176	\$1,843,588	\$1,843,588	\$1,843,588	\$1,843,588	50.00	\$0	Metros lineales	432	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057269	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución - 7317	7317	Chiapas	Chiapa de Corzo	El Camelar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,383,063	\$1,383,063	\$1,383,063	\$1,383,063	\$691,532	\$691,532	\$691,532	\$691,532	50.00	\$0	Metros lineales	2,943	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057270	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 4030	4030	Chiapas	Chiapa de Corzo	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,894,154	\$3,894,154	\$3,894,154	\$3,894,154	\$1,947,077	\$1,947,077	\$1,947,077	\$1,947,077	50.00	\$0	Otros	486	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057271	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico - 5649	5649	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cupamí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$1,389,311	\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$694,655	50.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057272	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 4001	4001	Chiapas	Chiapa de Corzo	Districto Federal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,737,394	\$3,737,394	\$3,737,394	\$3,737,394	\$1,868,697	\$1,868,697	\$1,868,697	\$1,868,697	50.00	\$0	Otros	990	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Sea devengado nada más en el pago del 50% de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CHP18180101057273	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Felipe Carrillo Puerto El Santuario Del Sr. Tres Mas Quince Cuarenta Al Km Seis Mas Ciento Ochenta y Tres - 25711	16711	Chiapas	Las Margarita	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AUTOMATEN TO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,299,286	\$2,299,286	\$2,299,286	\$2,299,286	\$689,516	\$689,516	\$689,516	\$689,516	30.00	\$0	Otros	360	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018
CHP18180101057274	Mejoramiento De Alumbrado Público Con Lámparas Ahorradoras De Energía Led - 4827	4827	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcel ones del Territorio Federal	13- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	HONORABLE AUTOMATEN TO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$603,780	\$603,780	\$603,780	\$603,780	\$603,780	\$603,780	\$603,780	\$603,780	85.78	\$0	Otros	7,641	100.00	86.00	Financiera: / Física: LA META ES DE 250 LÁMPARAS / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								DISTRITO Federal		Federati vas y Municipi os																		
CHP18180101057277	Mantenimiento De Equipo De Bombeo Del Pozo Profundo De Agua Potable - 4923	4923	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	\$13,100	100.00	\$0	Otros	2,310	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057278	Mejoramiento De Alumbrado Público Zona Sur Barrio San Pedro Y Guadalupe - 3773	3773	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,867,892	\$3,867,892	\$3,867,892	\$3,867,892	\$3,867,892	\$3,339,716	\$3,339,716	86.34	\$0	Otros	7,641	100.00	87.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057279	Mejoramiento De Alumbrado Público Zona Norte Barrio Santa Cruz Y Candelaria - 3701	3701	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,108,322	\$4,108,322	\$4,108,322	\$4,108,322	\$4,108,322	\$3,459,931	\$3,459,931	84.22	\$0	Otros	7,641	100.00	85.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057280	Rehabilitación De Caminos Saneamiento Primera Etapa - 3627	3627	Chiapas	La Concordia	La Concordia	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	1,914	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057281	Rehabilitación De Camino Rural - 4093	4093	Chiapas	La Concordia	Solares Jaltamengo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$144,194	\$144,194	\$144,194	\$144,194	\$144,194	\$144,194	\$144,194	100.00	\$0	Otros	2,090	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057282	Rehabilitación De Camino Rural - 3631	3631	Chiapas	La Concordia	Nuevo Sonora	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$786,251	\$786,251	\$786,251	\$786,251	\$786,251	\$393,125	\$393,125	50.00	\$0	Otros	177	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057293	Mejoramiento De Camino Saneamiento Segunda Etapa - 4295	4295	Chiapas	La Concordia	Candelaria Y Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2018	\$373,191	\$373,191	\$373,191	\$373,191	\$373,191	\$373,191	\$373,191	100.00	\$0	Otros	89	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057295	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 16892	16892	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,067,675	\$1,067,675	\$1,067,675	\$1,067,675	\$1,067,675	\$1,067,675	\$1,067,675	100.00	\$0	Vivienda	64	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057296	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico - 17164	17164	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	\$367,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057297	Construcción De Cuartos Dormitorios - 17135	17135	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057298	Construcción De Techo Firme - 16963	16963	Chiapas	Jitotol	El Amate	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$460,507	\$460,507	\$460,507	\$460,507	\$460,507	\$460,507	\$460,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057299	Construcción De Cuartos Dormitorios Segunda Etapa - 16990	16990	Chiapas	Jitotol	El Amate	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$889,493	\$889,493	\$889,493	\$889,493	\$889,493	\$889,493	\$889,493	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:
CHP18180101057300	Construcción De Techo Firme - 16844	16844	Chiapas	Jitotol	Santa Rosa La Libertad	Rural	Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Ales del Distrito Federal	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA CONCORDIA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Reporte	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								DISTRITO Federal		Federación y Municipios																		
CHP1818010 1057301	Construcción de Baños Con Fosa Séptica - 17015	17015	Chiapas	Jitotol	Cafetal Rio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818010 1057302	Construcción de Cuartos Dormitorios Tercera Etapa - 17410	17410	Chiapas	Jitotol	Sanilame Zapata	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE JITOTOL CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818010 1057303	Rehabilitación de Camino Rural E C Yaluma Comitan Hidalgo Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cero Mas Quince Cincuenta Tercera Etapa - 18184	18184	Chiapas	Las Margarita	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Otros	440	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018
CHP1818010 1057304	Construcción de Cimiento Cinco Pisos Firmes - 13595	13595	Chiapas	Las Margarita	San Antonio los Altos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,031,628	\$1,031,628	\$309,488	\$309,488	\$309,488	\$309,488	\$309,488	30.00	\$0	Otros	436	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057309	Rehabilitación de Camino Rural Tramo San Antonio Venecia A Novella Del Km Cero Mas Cuarenta y Dos Al Km Cero - 14431	14431	Chiapas	Las Margarita	San Antonio Venecia	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,915,798	\$1,915,798	\$574,739	\$574,739	\$574,739	\$574,739	\$574,739	30.00	\$0	Otros	454	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018
CHP1818010 1057310	Construcción de Reductores de Velocidad En Diferentes Avenidas - 16358	16358	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$243,429	\$243,429	\$243,429	\$243,429	\$243,429	\$243,429	\$243,429	100.00	\$0	Otros	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057312	Construcción de Andador Peatonal En Larrainzar - 16487	16487	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$547,304	\$547,304	\$547,304	\$547,304	\$547,304	\$547,304	\$547,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057313	Rehabilitación del Comedor Escolar - 17819	17819	Chiapas	Larrainzar	Larrainzar	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$216,257	\$216,257	\$216,257	\$216,257	\$155,121	\$155,121	\$155,121	71.73	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057314	Construcción de Muro de Contención En Bajoveltic - 16099	16099	Chiapas	Larrainzar	Bajoveltic	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$264,069	\$264,069	\$264,069	\$264,069	\$262,931	\$262,931	\$262,931	99.57	\$0	Metros Lineales	261	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTOS / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057315	Construcción de Rodadas Con Concreto Hidráulico - 16066	16066	Chiapas	Larrainzar	Rayalemos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$364,910	\$364,910	\$364,910	\$364,910	\$363,337	\$363,337	\$363,337	99.57	\$0	Metros Lineales	630	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTOS / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057316	Rehabilitación de Camino Con Revestimiento En Bashantic - 17640	17640	Chiapas	Larrainzar	Bashantic	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	100.00	\$0	Otros	384	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Física: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057318	Construcción de Muro de Contención En Buenavista -	18112	Chiapas	Larrainzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial		33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LARRAINZAR CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$224,482	\$224,482	\$224,482	\$224,482	\$223,514	\$223,514	\$223,514	99.57	\$0	Otros	513	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Programa a Fondo Convencional o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	16112							0000 Territorios del Distrito Federal																				PAGO DE IMPUESTO / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057319	Rehabilitación De Caminos En Buenavista - 17375	17375	Chiapas	Irrigación	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	100.00	\$0	Otros	513	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057320	Construcción De Alcantarilla En Kanteal - 16525	16525	Chiapas	Irrigación	8°Ante"El	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$90,603	\$90,603	\$90,603	\$90,603	\$90,603	\$90,603	\$90,603	100.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057322	Construcción De Muro De Contención En San Cristobalito - 16209	16209	Chiapas	Irrigación	San Cristobalito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$282,453	\$282,453	\$282,453	\$282,453	\$281,236	\$281,236	\$281,236	99.57	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro:
CHP18180101057323	Rehabilitación Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Chuchiltón - 16809	16809	Chiapas	Irrigación	Chuchiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$69,688	\$69,688	\$69,688	\$69,688	\$69,688	\$69,688	\$69,688	100.00	\$0	Otros	594	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057324	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Chuchiltón - 16243	16243	Chiapas	Irrigación	Chuchiltón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$202,729	\$202,729	\$202,729	\$202,729	\$201,855	\$201,855	\$201,855	99.57	\$0	Metros Cuadrados	594	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057325	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Stenlejotsotet - 17470	17470	Chiapas	Irrigación	Stenlejotsotet	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	\$95,700	100.00	\$0	Otros	562	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057326	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Latavilón - 17547	17547	Chiapas	Irrigación	Latavilón II	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	100.00	\$0	Otros	364	100.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057328	Construcción De Muro De Contención En Muctahuitz - 16749	16749	Chiapas	Irrigación	Muctahuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$404,296	\$404,296	\$404,296	\$404,296	\$221,100	\$221,100	\$221,100	54.69	\$0	Otros	503	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / FISCAL: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057329	Construcción De Muro De Contención En Nintatic - 16088	16088	Chiapas	Irrigación	Nintatic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$394,902	\$394,902	\$394,902	\$394,902	\$393,200	\$393,200	\$393,200	99.57	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro:
CHP18180101057330	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Pocolón - 17734	17734	Chiapas	Irrigación	Pocolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	\$31,900	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / FISCAL: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057331	Construcción De Alcantarilla En Poutahuitz - 16127	16127	Chiapas	Irrigación	Poutahuitz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Sumas del Territorio del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Territorios del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE LASARÁNCHAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$287,664	\$287,664	\$287,664	\$287,664	\$286,424	\$286,424	\$286,424	99.57	\$0	Metros lineales	272	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO / FISCAL: OBRA TERMINADA

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
								Federal		Vas y Municipios																			Financiera: SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057332	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En Chanabé - 16081	16081	Chiapas	Larrainza	Chanabé	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$309,803	\$309,803	\$309,803	\$309,803	\$308,468	\$308,468	\$308,468	99.57	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057333	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Talonhuiz - 17704	17704	Chiapas	Larrainza	Talonhuiz	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	\$32,480	100.00	\$0	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057334	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tontic Bajo - 17665	17665	Chiapas	Larrainza	Tontic Bajo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	\$31,320	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057335	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Tramo Varios Unenatic - 17720	17720	Chiapas	Larrainza	Unenatic	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$71,456	\$71,456	\$71,456	\$71,456	\$71,456	\$71,456	\$71,456	100.00	\$0	Otros	2,364	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057337	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Yoté - 17518	17518	Chiapas	Larrainza	Yoté	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	\$33,640	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057338	Construcción De Alcantarilla En Camino Rural En Sac Puc Amó - 16303	16303	Chiapas	Larrainza	Sak Puk 'Amó	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$176,350	\$176,350	\$176,350	\$176,350	\$175,590	\$175,590	\$175,590	99.57	\$0	Metros Lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO DE IMPUESTO / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057339	Rehabilitación De Camino Con Revestimiento En Peña Blanca - 17678	17678	Chiapas	Larrainza	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057340	Construcción De Rampa Vehicular - 16580	16580	Chiapas	Larrainza	Chuchiltón Amos Potobotic Sos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	\$52,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	947	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057341	Construcción De Baños En Potobotic - 16864	16864	Chiapas	Larrainza	Chuchiltón Amos Potobotic Sos	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO DE LARAINZAR CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$112,244	\$112,244	\$112,244	\$112,244	\$112,244	\$112,244	\$112,244	100.00	\$0	Vivienda	947	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Físico: OBRA TERMINADA SATISFACTORIA MENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057342	Ampliación De La Y Rd Tercera Etapa San Lorenzo 11 - 14579	14579	Chiapas	Las Margaritas	Las Margaritas	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MARGARITAS CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,918,403	\$1,918,403	\$575,521	\$575,521	\$575,521	\$575,521	\$575,521	30.00	\$0	Otros	47	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA EN SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL CICLO PRESUPUESTARIO 2018	
CHP18180101057343	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Av Alameda Nueva y Calle Porfirio Díaz - 16851	16851	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Sumasociaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales a Territorios Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,163,845	\$809,853	\$809,853	\$404,926	\$404,926	\$242,956	\$242,956	30.00	\$0	Metros Lineales	32,020	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Programa a Fondo Común o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
								Programa Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,428,189	\$1,428,189	\$1,428,189	\$714,095	\$714,095	\$428,457	\$428,457	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,187	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle De La Calle Zona De Diciembre - 16444	16444	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,428,189	\$1,428,351	\$1,428,351	\$546,675	\$328,005	\$328,005	\$328,005	30.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057347	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Cantón Caballero - 16231	16231	Chiapas	Huixtla	Cantón Caballero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,093,351	\$1,093,351	\$1,093,351	\$546,675	\$328,005	\$328,005	\$328,005	30.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057350	Construcción De Sistema De Agua Potable - 16565	16565	Chiapas	Altamirano	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$906,595	\$906,595	\$906,595	\$906,595	\$906,595	\$271,978	\$271,978	30.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: PAGO DEL 30% DE ANTICIPO / Física: ADM DE EMPLEADA OBRERA / Registro: SE HA PAGADO SOLO 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057352	Construcción De Muro De Contención - 16089	16089	Chiapas	Sacuntia	Suenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$698,502	\$349,251	\$349,251	\$349,251	50.00	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 186.4200 / Registro:
CHP18180101057353	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial Barrio Centro Casitas Anexas Y Candelaria - 18073	18073	Chiapas	Altamirano	Altamirano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,396,071	\$2,396,071	\$2,396,071	\$2,396,071	\$2,396,071	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,200	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057354	Apertura Y Revestimiento De Camino Sacacosecha La Florida - 16631	16631	Chiapas	Altamirano	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Otros Proyecto	En Ejecución	2018	\$4,587,106	\$4,587,106	\$4,587,106	\$4,587,106	\$4,587,106	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,250	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE DIO UN ANTICIPO / Física: / Registro: SOLO SE DIO UN ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057355	Rehabilitación De Camino Principal Moravia A San Francisco - 16274	16274	Chiapas	Altamirano	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$3,613,560	\$3,613,560	\$3,613,560	\$3,613,560	\$3,613,560	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	980	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO SE HA DADO ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057356	Mejoramiento De Vivienda Cuartos Adicionales - 11920	11920	Chiapas	Altamirano	Nueva Galilea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,288,642	\$3,288,642	\$3,288,642	\$3,288,642	\$3,288,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivien da	54	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE OTORGÓ EL 30% DE ANTICIPO / Física: SOLO SE LE OTORGÓ EL 30% DE ANTICIPO / Registro: esta obra solo se le ha otorgado al 30% de anticipo - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057357	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Baños Rurales - 12416	12416	Chiapas	Altamirano	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,091,278	\$2,091,278	\$2,091,278	\$2,091,278	\$2,091,278	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivien da	40	100.00	0.00	Financiera: esta obra se le ha otorgado un anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057358	Rehabilitación De Camino Zona Media Tramo Aliados - 16398	16398	Chiapas	Altamirano	El Nuevo Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$3,638,162	\$3,638,162	\$3,638,162	\$3,638,162	\$3,638,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,300	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA DADO ANTICIPO / Física: / Registro: SOLO ANTICIPO SE HA PAGADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057359	Rehabilitación De Camino Principal En Zona Altos Tramos Aliados - 18253	18253	Chiapas	Altamirano	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de los Territorios del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$3,604,745	\$3,604,745	\$3,604,745	\$3,604,745	\$3,604,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,197	100.00	0.00	Financiera: SOLO TIENE ANTICIPO / Física: / Registro: SOLO SE HA DADO ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Fondo Convenio	Programa de Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHP18180101057360	Mejoramiento de Vivienda Rural En la Zona Tojolabal Tzuc - Aislados - 12385	12385	Chiapas	Altamirano	Agua Seca de las Esperanzas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	\$2,391,503	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	23	100.00	0.00	Financiera: solo se le ha dado el 50% de anticipo / Física: solo se le ha otorgado un anticipo / Registro: solo se le ha otorgado un anticipo - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057361	Rehabilitación de Camino Rural En la Zona Tojolabal Tzuc - Aislados - 16437	16437	Chiapas	Altamirano	Agua Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$4,779,334	\$4,779,334	\$4,779,334	\$4,779,334	\$4,779,334	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	860	100.00	0.00	Financiera: SOLO TIENE ANTICIPO / Física: / Registro: SOLO SE LE HA OTORGADO UN ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057362	Construcción de Drenaje Sanitario - 16702	16702	Chiapas	Altamirano	Nuevo Joaquín Miguel Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,856,729	\$4,856,729	\$4,856,729	\$4,856,729	\$4,856,729	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: SOLO TIENE ANTICIPO / Física: / Registro: SOLO TIENE ANTICIPO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057366	Rehabilitación de Camino Principal - 16956	16956	Chiapas	Fraser Hidalgo	Santa Lucía Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,212,798	\$1,212,798	\$1,212,798	\$1,212,798	\$1,212,798	\$1,212,798	\$1,212,798	\$1,212,798	100.00	\$0	Kilómetro	3,403	0.00	4.10	Financiera: / Física: LA OBRA VA POR COMPLETADA / FÍSICO Y FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057367	Rehabilitación de Camino Principal - 17089	17089	Chiapas	Fraser Hidalgo	Tuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	\$615,715	100.00	\$0	Kilómetro	910	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057378	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Quinta Calle Sur Oriente - 16636	16636	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,006,188	\$2,006,188	\$2,006,188	\$2,006,188	\$2,006,188	\$1,554,922	\$1,554,922	77.51	\$0	Otros	86	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057379	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Octava Avenida Poniente Sur - 16415	16415	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,656,161	\$2,656,161	\$796,848	\$796,848	30.00	\$0	Otros	12,900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057380	Rehabilitación de Camino Mecánico Asfáltico En Calle Acceso A La Colonia Chichula Guadalupe - 16291	16291	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,303,892	\$2,303,892	\$2,303,892	\$2,303,892	\$2,303,892	\$691,168	\$691,168	30.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057381	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Santa Avenida Oriente Sur - 17626	17626	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,167,998	\$1,167,998	\$1,167,998	\$1,167,998	\$1,167,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,300	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057382	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Calle Saragza - 17574	17574	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$4,890,789	\$4,890,789	\$4,890,789	\$4,890,789	\$4,890,789	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,613	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057383	Construcción de Andadores y Muro de Contención - 17696	17696	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,126,608	\$1,126,608	\$1,126,608	\$1,126,608	\$1,126,608	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,225	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057384	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Avenida La Loma - 17800	17800	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,032,333	\$1,032,333	\$1,032,333	\$1,032,333	\$1,032,333	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	266	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057385	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Prof. Juan Durán - 17497	17497	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,972,248	\$2,972,248	\$2,972,248	\$2,972,248	\$2,972,248	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	482	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP18180101057386	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Anahuacatl Segunda Etapa - 17854	17854	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$395,577	\$395,577	\$395,577	\$395,577	\$395,577	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	86	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PASA al siguiente nivel.
CHP18180101057387	Pavimentación De Acceso Principal Con Mezcla Asfáltica En FAIS - 17766	17766	Chiapas	Comitán de Domínguez	Canalum	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,476,092	\$2,476,092	\$2,476,092	\$2,476,092	\$2,476,092	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	246	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: PASA al siguiente nivel.
CHP18180101057388	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Red De Agua Potable En Calle Rito Grigalva Doña María Y Calle Inconclusa - 16322	16322	Chiapas	Sacuntia	Sacuntia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$839,945	\$419,973	\$419,973	\$419,973	50.00	\$0	Metros lineales	9,570	100.00	70.00	Financiera: / Físico: 0. MEDIDA 373.1496 / Registro:
CHP18180101057389	Construcción De Conector Escolar En Escuela Primaria Dr. Samuel León Brindis - 16577	16577	Chiapas	Sacuntia	Sacuntia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$296,034	\$296,034	\$296,034	50.00	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP18180101057390	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Fraccionamiento Piedras Negras - 17196	17196	Chiapas	Sacuntia	Sacuntia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$963,838	\$963,838	\$963,838	\$963,838	\$289,152	\$289,152	\$289,152	30.00	\$0	Otros	9,570	100.00	72.72	Financiera: / Físico: UNIDAD DE MEDIDA 11 POSTE / Registro:
CHP18180101057392	Construcción De Alcantarilla De Lote De Cinco Por Cuatro Metros - 18195	18195	Chiapas	Sacuntia	Nueva California	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	100.00	\$0	Otros	172	100.00	100.00	Financiera: / Físico: UNIDAD DE MEDIDA 2002 OBRA TERMINADA / Registro:
CHP18180101057393	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario Varas Calles - 18144	18144	Chiapas	Sacuntia	Oxtatalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,870,324	\$2,870,324	\$2,870,324	\$2,870,324	\$861,097	\$861,097	\$861,097	30.00	\$0	Metros lineales	895	100.00	30.00	Financiera: / Físico: UNIDAD DE MEDIDA 24096 / Registro:
CHP18180101057394	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Sacuntia Chachalaca Chachalaca - 18082	18082	Chiapas	Sacuntia	Cuachitlan Chachalaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$333,233	\$166,616	\$166,616	\$166,616	50.00	\$0	Metros lineales	116	100.00	30.00	Financiera: / Físico: UNIDAD DE MEDIDA 2308 / Registro:
CHP18180101057395	Construcción De Conector Escolar De Seis Por Ocho Metros En Finca Lio Benito Juárez García - 16075	16075	Chiapas	Sacuntia	La Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$592,067	\$296,034	\$296,034	\$296,034	50.00	\$0	Metros Cuadrados	957	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP18180101057396	Construcción De Olla De Captación Galería Filtrante - 17922	17922	Chiapas	Sacuntia	San Felipe Tlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$588,107	\$588,107	\$588,107	\$588,107	\$294,053	\$294,053	\$294,053	50.00	\$0	Otros	1,067	100.00	50.00	Financiera: / Físico: UNIDAD DE MEDIDA 1 SISTEMA / Registro:
CHP18180101057397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Francisco I. Madero Entre Av Chapultepec Y Av Benito Zapata - 17409	17409	Chiapas	Sacuntia	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$939,291	\$469,646	\$469,646	\$469,646	50.00	\$0	Metros Cuadrados	758	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP18180101057398	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 14624	14624	Chiapas	Sacuntia	Unión Jamaica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,502,922	\$1,502,922	\$1,502,922	\$1,502,922	\$751,461	\$751,461	\$751,461	50.00	\$0	Otros	758	100.00	50.00	Financiera: / Físico: 0. MEDIDA 23 POSTE / Registro:
CHP18180101057399	Construcción De Servicio Sanitario Tipo U Uno C En El Colegio De Bachilleres De Chilapas	18181	Chiapas	Sacuntia	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federales	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$1,438,827	\$719,413	\$719,413	\$719,413	50.00	\$0	Piezas	132	100.00	30.00	Financiera: / Físico: UNIDAD DE MEDIDA 1 SERVICIO SANITARIO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Base	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	Plantel Uno Tres Nueve - 18181							Distrito Federal		Federación y Municipios																		
CHP18180101057400	Pavimentación de Calle Inconclusa Con Concreto Hidráulico - 13978	13978	Chiapas	Escuintla	Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$856,822	\$428,411	\$428,411	\$428,411	50.00	\$0	Metros Cuadrados	609	100.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 497.1282 / Registro:
CHP18180101057401	Construcción De Techoado En J N Francisco Martínez Mora - 18045	18045	Chiapas	Escuintla	Las Vegas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018		\$1,225,810	\$1,225,810	\$1,225,810	\$1,225,810	\$612,905	\$612,905	\$612,905	50.00	\$0	Metros Cuadrados	212	100.00	30.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 6282 / Registro:
CHP18180101057402	Construcción de Alcantarilla De Concreto Hidráulico De Cuatro Puntos Cinco Metros En La Comunidad De Bolivia - 18844	18844	Chiapas	Escuintla	Bolivia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$814,534	\$814,534	\$814,534	\$814,534	\$407,267	\$407,267	\$407,267	50.00	\$0	Otros	106	100.00	50.00	Financiera: / Física: ALCANTARILLA / Registro:
CHP18180101057403	Pavimentación de Calle Con Concreto Hidráulico Entre Calle A Rincón Veracruz Y Calle Al Pantón Ejidal - 14127	14127	Chiapas	Escuintla	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$1,229,362	\$1,229,362	\$1,229,362	\$1,229,362	\$368,809	\$368,809	\$368,809	30.00	\$0	Metros Cuadrados	371	100.00	30.00	Financiera: / Física: U. MEDIDA 403.7282 / Registro:
CHP18180101057404	Rehabilitación De Camino Rural Unida En Tramo Las Flores San Antonio Miramar - 14200	14200	Chiapas	Escuintla	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$500,513	\$150,154	\$150,154	\$150,154	30.00	\$0	Metros Lineales	97	100.00	90.00	Financiera: / Física: U. MEDIDA 238.7086 / Registro:
CHP18180101057405	Rehabilitación De Camino Rural - 18120	18120	Chiapas	Escuintla	Las Malvinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$370,426	\$370,426	\$370,426	\$370,426	\$185,213	\$185,213	\$185,213	50.00	\$0	Metros Lineales	169	100.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 2108 / Registro:
CHP18180101057406	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Alamos San Benito San Lucas - 17614	17614	Chiapas	Escuintla	San Benito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$605,745	\$605,745	\$605,745	\$605,745	\$302,872	\$302,872	\$302,872	50.00	\$0	Metros Lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: OMA TERMINADA CON AVANCE FISICO 100% / Registro:
CHP18180101057407	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cero Km Cero Dos Siete Cuatro Siete Punto Veinte - 16397	16397	Chiapas	Escuintla	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$694,655	\$347,327	\$347,327	\$347,327	50.00	\$0	Metros Lineales	95	100.00	80.00	Financiera: / Física: U MEDIDA 297.2086 / Registro:
CHP18180101057408	Construcción De Tres Pisos Artesanos - 16453	16453	Chiapas	Escuintla	Catorce de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018		\$454,920	\$454,920	\$454,920	\$454,920	\$227,460	\$227,460	\$227,460	50.00	\$0	Otros	76	100.00	66.66	Financiera: / Física: U. MEDIDA 3 POCOS / Registro:
CHP18180101057409	Rehabilitación De Camino Sanitario Segunda Etapa - 1702	1702	Chiapas	Huastán	Huastán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018		\$311,369	\$311,369	\$311,369	\$311,369	\$309,272	\$309,272	\$309,272	99.33	\$0	Metros Lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057410	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juárez Entre Avenida Comercio Y Avenida Morelos - 5715	5715	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$606,717	\$606,717	\$606,717	\$606,717	\$303,359	\$303,359	\$303,359	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,863	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 5642	5642	Chiapas	Tuzantán	Tuzantán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018		\$861,113	\$861,113	\$861,113	\$861,113	\$258,334	\$258,334	\$258,334	30.00	\$0	Otros	150	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057413	Pavimentación De Camino Tramo Mango Sonora Vinta - 7533	7533	Chiapas	Tuzantán	El Mango Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$1,261,179	\$1,261,179	\$1,261,179	\$1,261,179	\$378,354	\$378,354	\$378,354	30.00	\$0	Otros	146	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación -

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Aloes del Distrito Federal		Federativas y Municipales																		SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057444	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 818	818	Chiapas	Tuzantán	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018		\$1,324,476	\$1,324,476	\$1,324,476	\$1,324,476	\$397,343	\$397,343	\$397,343	30.00	\$0	Otros	140	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057446	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua - 7122	7122	Chiapas	Tuzantán	Primer Cantón	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018		\$113,540	\$113,540	\$113,540	\$113,540	\$68,982	\$68,982	\$68,982	60.76	\$0	Otros	1,477	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057448	Construcción De Red De Energía Eléctrica En El Enead CObach - 16619	16619	Chiapas	Tuzantán	Estación Tuzantán	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018		\$586,743	\$586,743	\$586,743	\$586,743	\$176,023	\$176,023	\$176,023	30.00	\$0	Otros	350	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057450	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 16681	16681	Chiapas	Tuzantán	Guardiania	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018		\$1,182,686	\$1,182,686	\$1,182,686	\$1,182,686	\$354,806	\$354,806	\$354,806	30.00	\$0	Otros	215	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057452	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 1003	1003	Chiapas	Tuzantán	Sanilano Sagata	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018		\$1,253,607	\$1,253,607	\$1,253,607	\$1,253,607	\$376,082	\$376,082	\$376,082	30.00	\$0	Otros	215	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revisión y/o validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057453	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 6937	6937	Chiapas	Panteño	Dolores	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$1,674,811	\$1,674,811	\$1,674,811	\$1,674,811	\$1,674,811	\$1,674,811	\$1,651,354	100.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101057454	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 15530	15530	Chiapas	Panteño	San Martín Caballero	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$556,176	\$556,176	\$556,176	\$556,176	\$556,176	\$556,176	\$547,244	100.00	\$0	Metros Cuadros	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057455	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 6605	6605	Chiapas	Panteño	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$721,950	\$721,950	\$721,950	\$721,950	\$721,950	\$721,950	\$710,149	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057456	Construcción De Cuartos Dormitorio - 16805	16805	Chiapas	Panteño	El Campo	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Vivienda	En Ejecución	2018		\$811,698	\$811,698	\$811,698	\$811,698	\$405,849	\$405,849	\$405,849	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101057457	Construcción De Cuartos Para Baños Y Focos Septicas - 18259	18259	Chiapas	Panteño	Panteño	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Vivienda	En Ejecución	2018		\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$475,711	\$237,855	\$237,855	\$237,855	50.00	\$0	Vivienda	15	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101057458	Construcción De Cuartos Dormitorio - 18206	18206	Chiapas	Panteño	Panteño	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Vivienda	En Ejecución	2018		\$2,376,246	\$2,376,246	\$2,376,246	\$2,376,246	\$1,188,123	\$1,188,123	\$1,188,123	50.00	\$0	Vivienda	38	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101057459	Pavimentación De Calle Y Servicios Básicos En La Avenida Ignacio Zaragoza Segunda Etapa - 15385	15385	Chiapas	Panteño	Panteño	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018		\$2,038,723	\$2,038,723	\$2,038,723	\$2,038,723	\$2,038,723	\$2,038,723	\$2,009,383	100.00	\$0	Metros Cuadros	6,888	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP18180101057460	Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3579	3579	Chiapas	Panteño	Panteño	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales a las Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Otros Proyecto	En Ejecución	2018		\$2,639,160	\$2,639,160	\$2,639,160	\$2,639,160	\$1,131,068	\$1,131,068	\$1,131,068	42.86	\$0	Otros	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recorrido	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								Aloes del Distrito Federal		9- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios																			
CHP18180101057461	Construcción De Cuartos Para Baños - 18302	18302	Chiapas	Panteño	Solares Petegüil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$825,670	\$825,670	\$825,670	\$825,670	\$825,670	\$412,835	\$412,835	50.00	\$0	Vivienda	28	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057462	Construcción De Techo En Areas De Reparación De Educación Física En La Escuela Primaria Bilingüe Ignacio Comonfort - 18146	18146	Chiapas	Panteño	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Educación	En Ejecución	2018	\$3,063,509	\$3,063,509	\$3,063,509	\$3,063,509	\$1,531,755	\$1,531,755	\$1,531,755	50.00	\$0	Otros	213	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057463	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico - 15479	15479	Chiapas	Panteño	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,057,144	\$1,057,144	\$1,057,144	\$1,057,144	\$1,057,144	\$1,040,171	\$1,040,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057464	Construcción De Cuartos Dormitorio - 18248	18248	Chiapas	Panteño	Paraiso Sepelido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$750,394	\$750,394	\$750,394	\$750,394	\$375,197	\$375,197	\$375,197	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057465	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados Segunda Etapa - 18040	18040	Chiapas	Panteño	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$879,625	\$904,871	\$904,871	\$904,871	\$452,436	\$452,436	\$452,436	50.00	\$0	Metros lineales	247	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057466	Mejoramiento De Camino Rural Con Concreto Hidráulico En Tramos Aislados - 16605	16605	Chiapas	Panteño	San José Bochic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,025,970	\$1,025,970	\$1,025,970	\$1,025,970	\$1,025,970	\$1,010,186	\$1,010,186	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
CHP18180101057469	Rehabilitación Del Eductor De La Red De Drenaje Sanitario San Pedro El Puy - 4443	4443	Chiapas	Venustiano Carranza	San Pedro el Puy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$684,377	\$684,377	\$684,377	\$684,377	\$684,377	\$684,377	\$684,377	\$684,377	100.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA. REHABILIT. DEL EMDOR DE LA RED DE DRENAJE SANIT. SAN PEDRO EL PUY (106-03-001); SONCHISTRO Y COLOCACION DE 200.00 ML DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO (ALCANTARILLA) DE 315 MM (12) DE DIAMETRO SERIE 25 ENCHUADO CON ACERO DEL NUM. 3 Y ESTREBOS DEL NUM. 2 CON CONCRETO, FOSOS DE VISITA, EXCAVACION A MANO EN ZANQUES, PLANTILLAS, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIA, TRASO Y RIVELACION, OBRAS TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057470	Construcción De Techo Tipo Domo En Escuela Primaria Venustiano Carranza Los Cerritos Raíces - 11424	11424	Chiapas	Venustiano Carranza	Los Cerritos (Raíces)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE PANTELMO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,407,890	\$1,407,890	\$1,407,890	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	353	100.00	0.00	Financiera: OBRAS INICIADA / Física: OBRAS INICIADA / Registro: OBRAS INICIADA. CONSTRUCC. DE TECHO TIPO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, LOS CERRITOS (RAICES) (106-03-040); A BASE DE LAPASAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO CON DADO, ESTRUCTURA	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa a Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
																												METALICA A BASE DE COLUMNAS DE TUBO HUECO DE 8 CDS 40 Y LONGITUD 6 CAL. 14, ESTRUCTURA DE PTA ESTRUCTURAL, LAMINA SINTERO 8-72 CAL. 26, CANALIZAS LATERALES PARA LAS AGUA PLUVIALES Y CANGRA DE UNOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE: 0708233SP. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057471	Construcción de Pozo Profundo De Agua Potable - 17941	17941	Chiapas	Villa Corzo	Valle Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,695,504	\$1,695,504	\$1,695,504	\$1,695,504	\$1,695,504	\$847,752	\$847,752	50.00	\$0	Otros	2,371	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057472	Construcción de Cuartos Dormitorio - 17020	17020	Chiapas	Villa Corzo	Nuevo Hito (El Cimarrón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$752,923	\$752,923	\$752,923	\$752,923	\$752,923	\$752,923	\$752,923	\$752,923	100.00	\$0	Vivienda	131	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057473	Aplicación de Apertura y Revestimiento de Camino Rural Segunda Etapa - 14856	14826	Chiapas	Rayón	La Haraña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$854,768	\$854,768	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	70.19	\$0	Metros lineales	205	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057474	Construcción de Puente Vehicular De Teñinta Y Cinco Metros Primera Etapa - 14117	14117	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$5,506,698	\$5,506,698	\$5,506,698	\$5,506,698	\$2,753,349	\$2,753,349	\$2,753,349	\$2,753,349	50.00	\$0	Otros	3,785	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057475	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 5357	5357	Chiapas	Salto de Agua	El Rubi Tuliá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$803,753	\$803,753	\$803,753	\$803,753	\$803,753	\$803,753	\$803,753	\$803,753	100.00	\$0	Otros	209	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada y al 100 % / Físico: obra al 100 % / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057476	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 4665	4665	Chiapas	Salto de Agua	Hazatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$209,675	\$209,675	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y AL 100 % / Físico: OBRA FINALIZADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057477	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seta Y Cinco Puntos Vialidad W - 5281	5281	Chiapas	Salto de Agua	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,480,209	\$1,480,209	\$1,480,209	\$1,480,209	\$444,063	\$444,063	\$444,063	\$444,063	30.00	\$0	Otros	96	100.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: DURANTE LA CAPTURA DEL CONTRATO ARROJA EL SIGUIENTE MSG: EXISTE UN ERROR ALGUNAS LA INFORMACION, POR FAVOR VERIFIQUE CON ADMINISTRADOR DE LA APLICACION. EN RECONSTRUCCIONES OCASIONES EN INTENTANDO SUBIR EL CONTRATO DE ESTA OBRA Y ME AVARCE LO MISMO - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057478	Construcción De Plataforma - 14262	14262	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CONSTITUCION DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,495,328	\$1,495,328	\$1,495,328	\$1,495,328	\$598,131	\$598,131	\$598,131	\$598,131	40.00	\$0	Otros	3,052	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UNA AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP18180101057479	Instalación De Alumbrado	4936	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarocies Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipales		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$802,872	\$802,872	\$802,872	\$802,872	\$240,861	\$240,861	\$240,861	\$240,861	30.00	\$0	Otros	1,250	100.00	30.00	Financiera: / Físico: /

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
	Publico - 6936						Federale	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios															Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.		
CHP1818010 1057480	Mejoramiento de Escuelas Preescolar Don Juan José de la Cruz - 6884	6884	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2018	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$739,377	\$221,813	\$221,813	\$221,813	30.00	\$0	Otros	3,052	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP1818010 1057481	Instalación de Alumbrado Público - 6950	6950	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2018	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$390,672	\$117,201	\$117,201	\$117,201	30.00	\$0	Otros	1,150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 30%	
CHP1818010 1057482	Construcción de Drenaje Pluvial y Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Calle Boulevard - 1339	1339	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	\$1,813,465	\$725,386	\$725,386	\$725,386	\$725,386	40.00	\$0	Metros lineales	3,052	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL 40%	
CHP1818010 1057483	Construcción de Muro de Contención - 14852	14852	Chiapas	Sabanilla	El Bodedero	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2018	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$774,010	\$232,203	\$232,203	\$232,203	\$232,203	30.00	\$0	Metros lineales	668	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1818010 1057484	Construcción de Dos Aulas de Educación Preescolar y de la Escuela Telebachillerato Comunitario Número Seiscientos Y Uno - 18372	18372	Chiapas	Sabanilla	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2018	\$1,301,743	\$1,301,743	\$1,301,743	\$1,301,743	\$1,301,743	\$390,523	\$390,523	\$390,523	\$390,523	30.00	\$0	Otros	816	100.00		Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CHP1818010 1057485	Construcción de Dos Aulas Didácticas Estructuras Bc En La Escuela Telebachillerato Comunitario Número Cuarenta Y Dos Don Juan José de la Cruz - 14357	14357	Chiapas	Sabanilla	Hajatic	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2018	\$956,705	\$956,705	\$956,705	\$956,705	\$956,705	\$287,012	\$287,012	\$287,012	\$287,012	30.00	\$0	Otros	1,221	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CHP1818010 1057486	Construcción de Plataforma - 15774	15774	Chiapas	Sabanilla	Hoyos	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	\$1,107,763	\$553,882	\$553,882	\$553,882	\$553,882	50.00	\$0	Otros	1,945	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1818010 1057487	Instalación de Alumbrado Público En Acceso Principal - 6945	6945	Chiapas	Sabanilla	Hoyos	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2018	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$444,562	\$133,369	\$133,369	\$133,369	\$133,369	30.00	\$0	Otros	1,945	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN AVANCE DEL 30%
CHP1818010 1057488	Construcción de Puentes Vehicular - 15817	15817	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Transporte y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,097,636	\$1,097,636	\$1,097,636	\$1,097,636	\$1,097,636	\$329,291	\$329,291	\$329,291	\$329,291	30.00	\$0	Otros	2,348	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1818010 1057489	Rehabilitación de Escuelas Telebachillerato Seis Cientos Seis Rosario Castellanos Figueroa - 15216	15216	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2018	\$699,916	\$699,916	\$699,916	\$699,916	\$699,916	\$699,916	\$699,916	\$699,916	100.00	\$0	Otros	2,348	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100%	
CHP1818010 1057490	Construcción de Drenaje Pluvial - 15302	15302	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,312,518	\$2,312,518	\$2,312,518	\$2,312,518	\$2,312,518	\$693,755	\$693,755	\$693,755	\$693,755	30.00		Metros lineales	2,348	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN 30% DE AVANCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
CHP1818010 1057491	Construcción de Servicios Sanitarios Colegio de Chichiles de Chichas de Píntel Numero Ciento Treinta Y Cinco - 6848	6848	Chiapas	Sabanilla	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Programa de las Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2018	\$1,949,035	\$1,949,035	\$1,949,035	\$1,949,035	\$1,949,035	\$444,710	\$444,710	\$444,710	\$444,710	30.00	\$0	Otros	2,348	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO LLEVA UN 30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Información General del Proyecto																	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP18180101057492	Mejora De Línea De Distribución De Energía Eléctrica Tercera Etapa De Campamento A Baranilla Municipio De Sabánilla Chiapas - 6955	6955	Chiapas	Sabanilla	Los Baranillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,983,793	\$2,983,793	\$2,983,793	\$2,983,793	\$895,138	\$895,138	\$895,138	\$895,138	30.00	\$0	Otros	1,347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 100%
CHP18180101057493	Construcción De Diquecho De Techo Fime - 16118	16118	Chiapas	Sabanilla	Sanja de Morelia.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$357,608	\$357,608	\$357,608	\$357,608	\$107,282	\$107,282	\$107,282	\$107,282	30.00	\$0	Otros	76	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057494	Techo de Usos Múltiples En La Escuela Primaria Adolfo Caso - 15885	15885	Chiapas	Sabanilla	Shushupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,947,008	\$1,947,008	\$1,947,008	\$1,947,008	\$584,102	\$584,102	\$584,102	\$584,102	30.00	\$0	Otros	269	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% AVANCE FÍSICO-FÍSICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057496	Rehabilitación De Camino Unión Juárez A Cerro Blanco Km Cero Al Km Cuatro Mas Cien - 18257	18257	Chiapas	Sabanilla	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,998,975	\$2,998,975	\$2,998,975	\$2,998,975	\$1,199,590	\$1,199,590	\$1,199,590	\$1,199,590	40.00	\$0	Otros	193	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 40% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057497	Rehabilitación De Camino En Tramo Aliados Hoyos A Campamento Mirador En Cerro Al Km Nuevo Mas Cuatrocientos - 15424	15424	Chiapas	Sabanilla	Campamento el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	\$1,499,976	\$449,993	\$449,993	\$449,993	\$449,993	30.00	\$0	Otros	611	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057499	Apertura De Camino Tercera Etapa - 6721	6721	Chiapas	Sabanilla	San Juan el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$3,780,788	\$3,780,788	\$3,780,788	\$3,780,788	\$1,512,315	\$1,512,315	\$1,512,315	\$1,512,315	40.00	\$0	Otros	353	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057499	Rehabilitación De Camino Las Palmas Santa Catarina A Linda Vista Km Cero Doscientos - 5436	5436	Chiapas	Sabanilla	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SABANILLA CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$781,927	\$781,927	\$781,927	\$781,927	\$312,771	\$312,771	\$312,771	\$312,771	40.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 40% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057500	Construcción De Techo Fime Para Vivienda - 4658	4658	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$262,094	\$262,094	\$262,094	\$262,094	\$262,094	\$262,094	\$262,094	\$262,094	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN FINQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057501	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 4705	4705	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$1,973,612	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	30.00	\$0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: DURANTE LA CAPTURA DEL CONTRATO ARROJA EL SIGUIENTE MSJ: EXISTE UN ERROR ALGORAR LA INFORMACIÓN, POR FAVOR VERIFIQUE CON EL ADMINISTRADOR DE LA APLICACION. EN REICORPORADAS OCASIONES EN INTENDADO SUBIR EL CONTRATO DE ESTA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057502	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 4723	4723	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,403	\$493,403	\$493,403	\$493,403	\$148,021	\$148,021	\$148,021	\$148,021	30.00	\$0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057503	Construcción De Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Punto Veinte X Cinco Punto Veinte M - 5231	5231	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarcas y de las Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	8 AYUNTAMIENTO TO CONSTITUCIONAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	\$592,083	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA Y AL 100 % / Física: OBRA FINQUITADA Y AL 100 % / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recorrido	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
								1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución															al siguiente nivel.		
CHP18180101057504	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Puntos Veinte M - 5263	5263	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,233,507	\$1,233,507	\$1,233,507	\$1,233,507	\$616,754	\$616,754	\$616,754	50.00	\$0	Otros	5,199	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057505	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Puntos Veinte M - 5241	5241	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$838,785	\$838,785	\$838,785	\$838,785	\$838,785	\$838,785	\$838,785	100.00	\$0	Otros	5,199	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057506	Construcción de Techo Firma Para Vivienda - 5315	5315	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,013,428	\$1,013,428	\$1,013,428	\$1,013,428	\$304,028	\$304,028	\$304,028	30.00	\$0	Otros	5,199	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057507	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Puntos Veinte M - 5287	5287	Chiapas	Salto de Agua	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,440,626	\$4,440,626	\$4,440,626	\$4,440,626	\$1,332,188	\$1,332,188	\$1,332,188	30.00	\$0	Otros	1,317	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057508	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Puntos Veinte M - 5306	5306	Chiapas	Salto de Agua	Tránsito Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$493,403	\$493,403	\$493,403	\$493,403	\$148,021	\$148,021	\$148,021	30.00	\$0	Otros	45	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057509	Construcción de Muros Para Vivienda De Tipo De Seis Puntos Veinte X Cincos Puntos Veinte M - 4801	4801	Chiapas	Salto de Agua	Tacuba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$444,063	\$444,063	\$444,063	\$444,063	\$133,219	\$133,219	\$133,219	30.00	\$0	Otros	17	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057510	Construcción de Sanitarios Secoletinas - 5350	5350	Chiapas	Salto de Agua	Nuevo Berlin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,825,767	\$1,825,767	\$1,825,767	\$1,825,767	\$547,730	\$547,730	\$547,730	30.00	\$0	Piezas	292	100.00	18.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057511	Rehabilitación de Pozo Profundo Equipamiento de Bomba Sumergible 5110 Xochicalco - 13840	13840	Chiapas	Villa Comaltitlán	Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	\$179,605	100.00	\$0	Otros	225	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057512	Construcción de Once Tanques de Almacenamiento de Agua Pluvial - 3110	3110	Chiapas	Villa Comaltitlán	San Francisco Jimbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	H. AYUNTAMIENTOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$666,246	\$666,246	\$666,246	\$666,246	\$199,874	\$199,874	\$199,874	30.00	\$0	Otros	44	100.00	32.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057513	Construcción de Red de Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Emiliano Zapata Los Cocos - 13952	13952	Chiapas	Villa Comaltitlán	Emiliano Zapata (Los Cocos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	\$1,773,105	\$531,932	\$531,932	\$531,932	30.00	\$0	Metros lineales	146	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057514	Pavimentación de Camino Rural Con Concreto Hidráulico En El 5110 Providencia - 13804	13804	Chiapas	Villa Comaltitlán	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,406,689	\$1,406,689	\$1,406,689	\$1,406,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057515	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica En El 5110 Providencia Los Tocailes - 13864	13864	Chiapas	Villa Comaltitlán	Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,362,480	\$1,362,480	\$1,362,480	\$1,362,480	\$681,240	\$681,240	\$681,240	50.00	\$0	Otros	190	100.00	40.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
CHP18180101057516	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica Tercera Etapa En El Poblado Xochicalco - 13890	13890	Chiapas	Villa Comaltitlán	Poblado Xochicalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumasocial	13- Aportaciones Federales para Entidades	Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,061,749	\$1,061,749	\$1,061,749	\$1,061,749	\$530,875	\$530,875	\$530,875	50.00	\$0	Otros	204	100.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHP18180101057517	Construcción de Catorce Acciones de Muro Físico - 4970	4970	Chiapas	Tila	Cosmío Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$230,696	\$230,696	\$230,696	\$230,696	\$230,696	\$230,696	\$230,696	\$230,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS ANTES DE LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057518	Construcción de Sesenta y Ocho Acciones de Muro Físico Primera Etapa - 1812	1812	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$1,124,093	\$1,124,093	\$1,124,093	30.00	\$0	Otros	272	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057519	Construcción de Veintiseis Acciones de Muro Físico Primera Etapa - 2494	2494	Chiapas	Tila	San Juan Carrizalita, Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,432,667	\$1,104,292	\$1,104,292	\$1,104,292	77.08	\$0	Otros	133	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057520	Construcción de Cuatro Muros A Base De Block Ruco - 16537	16537	Chiapas	Tenejapa	Nuevo Poblado Naranja Seca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$316,272	\$314,202	\$314,202	\$314,202	99.35	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057521	Construcción de Dos Muros A Base De Block Ruco - 14927	14927	Chiapas	Tenejapa	Cruc Tzibaltic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$157,101	\$157,101	\$157,101	99.35	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / Registro:
CHP18180101057522	Construcción de Tres Muros A Base De Block Ruco - 16801	16801	Chiapas	Tenejapa	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$235,651	\$235,651	\$235,651	99.35	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / Registro:
CHP18180101057523	Construcción de Tres Muros A Base De Block Ruco - 16692	16692	Chiapas	Tenejapa	Tres Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$237,204	\$235,651	\$235,651	\$235,651	99.35	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057524	Construcción de Dos Muros A Base De Block Ruco - 16717	16717	Chiapas	Tenejapa	Tz'akubilja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$157,101	\$157,101	\$157,101	99.35	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / Registro: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057525	Construcción de Dos Muros A Base De Block Ruco - 15006	15006	Chiapas	Tenejapa	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$157,101	\$157,101	\$157,101	99.35	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057526	Construcción de Dos Muros A Base De Block Ruco - 15085	15085	Chiapas	Tenejapa	Patz'Ch'en	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENEJAPA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$158,136	\$157,101	\$157,101	\$157,101	99.35	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MUROS / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057527	Construcción de Noventa Acciones de Muro Físico Primera Etapa - 3049	3049	Chiapas	Tila	El Crucero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,959,232	\$4,959,232	\$4,959,232	\$4,959,232	\$4,959,232	\$4,959,232	\$1,983,693	\$1,983,693	\$1,983,693	40.00	\$0	Otros	360	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP18180101057528	Construcción de Cuarenta Acciones de Muro Físico Primera Etapa - 1826	1826	Chiapas	Tila	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$2,204,103	\$661,231	\$661,231	\$661,231	30.00	\$0	Otros	160	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057529	Construcción de Sesenta y Ocho Acciones de Muro Físico Primera Etapa Sector Dos - 2485	2485	Chiapas	Tila	Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	14 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$3,746,975	\$1,124,093	\$1,124,093	\$1,124,093	30.00	\$0	Otros	272	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1818010105730	Construcción De Cobertura Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Uno - 2442	2442	Chiapas	Tila	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$1,322,462	\$1,322,462	\$1,322,462	30.00	\$0	Otros	320	100.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105731	Construcción De Veintidos Acciones De Techo Firme - 3112	3112	Chiapas	Tila	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$362,522	\$108,757	\$108,757	\$108,757	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1818010105732	Construcción De Cien Veinticuatro Cuartos Para Baño - 3102	3102	Chiapas	Tila	Chininté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,678,648	\$5,678,648	\$5,678,648	\$5,678,648	\$2,271,459	\$2,271,459	\$2,271,459	40.00	\$0	Vivienda	496	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105733	Construcción De Cien Y Tres Letrinas - 3104	3104	Chiapas	Tila	Chucufija	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,716,147	\$2,716,147	\$2,716,147	\$2,716,147	\$814,844	\$814,844	\$814,844	30.00	\$0	Piezas	212	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105734	Construcción De Treinta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 3109	3109	Chiapas	Tila	Jochinté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,928,590	\$1,928,590	\$1,928,590	\$1,928,590	\$771,436	\$771,436	\$771,436	40.00	\$0	Otros	180	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105735	Construcción De Treinta Y Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 1828	1828	Chiapas	Tila	Jol-Ako	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$2,093,898	\$628,169	\$628,169	\$628,169	30.00	\$0	Otros	152	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010105736	Construcción De Treinta Y Cuatro Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 1818	1818	Chiapas	Tila	Jolnopa Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$1,873,488	\$562,046	\$562,046	\$562,046	30.00	\$0	Otros	136	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105737	Construcción De Setenta Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Dos - 2568	2568	Chiapas	Tila	Jolisabagüil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,857,180	\$3,857,180	\$3,857,180	\$3,857,180	\$1,157,154	\$1,157,154	\$1,157,154	30.00	\$0	Otros	286	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105738	Construcción De Cuarenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Uno - 2547	2547	Chiapas	Tila	Jolisabagüil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,314,308	\$2,314,308	\$2,314,308	\$2,314,308	\$694,292	\$694,292	\$694,292	30.00	\$0	Otros	168	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010105739	Construcción De Cuarenta Y Tres Acciones De Techo Firme - 2577	2577	Chiapas	Tila	Jolisabagüil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$708,566	\$212,570	\$212,570	\$212,570	30.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010105740	Construcción De Noventa Y Seis Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Cuatro - 2574	2574	Chiapas	Tila	Jolisabagüil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,344,950	\$5,344,950	\$5,344,950	\$5,344,950	\$2,137,980	\$2,137,980	\$2,137,980	40.00	\$0	Otros	488	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105741	Construcción De Setenta Y Cinco Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Tres - 2570	2570	Chiapas	Tila	Jolisabagüil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	\$4,132,693	\$1,239,808	\$1,239,808	\$1,239,808	30.00	\$0	Otros	300	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP1818010105742	Construcción De Cobertura Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 793	793	Chiapas	Tila	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13-	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$4,408,206	\$1,322,462	\$1,322,462	\$1,322,462	30.00	\$0	Otros	320	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO VIGENTE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa de Fondo	Programa de Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Distrito Federal		Federativas y Municipios																		
CHP18180101057543	Construcción De Ventanas Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 3088	3088	Chiapas	Tila	Cerro Misapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,157,154	\$1,157,154	\$1,157,154	\$1,157,154	\$347,146	\$347,146	\$347,146	30.00	\$0	Otros	84	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057544	Construcción De Teñina Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 2497	2497	Chiapas	Tila	Pachuita Tlanijá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	\$1,653,077	\$495,923	\$495,923	\$495,923	30.00	\$0	Otros	120	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP18180101057545	Construcción De Noventa Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Tias - 2534	2534	Chiapas	Tila	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,455,155	\$5,455,155	\$5,455,155	\$5,455,155	\$3,407,049	\$3,407,049	\$3,407,049	62.46	\$0	Otros	396	100.00	41.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP18180101057546	Construcción De Ochenta Y Dos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Dos - 2524	2524	Chiapas	Tila	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,518,411	\$4,518,411	\$4,518,411	\$4,518,411	\$2,619,636	\$2,619,636	\$2,619,636	57.98	\$0	Otros	328	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057547	Construcción De Clientes Cincos Acciones De Muro Firme Primera Etapa Sector Uno - 2507	2507	Chiapas	Tila	Shoctic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$5,785,771	\$5,785,771	\$5,785,771	\$5,785,771	\$3,975,837	\$3,975,837	\$3,975,837	68.72	\$0	Otros	406	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057548	Construcción De Clientes Doce Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 792	792	Chiapas	Tila	Naipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	\$6,171,489	\$3,328,207	\$3,328,207	\$3,328,207	53.93	\$0	Otros	448	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057549	Construcción De Cuarenta Y Un Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 1822	1822	Chiapas	Tila	Masaja Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	\$2,259,206	\$677,762	\$677,762	\$677,762	30.00	\$0	Otros	164	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP18180101057550	Construcción De Sesenta Y Nueve Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 3010	3010	Chiapas	Tila	Tia'Quil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,361,257	\$3,361,257	\$3,361,257	\$3,361,257	\$1,008,377	\$1,008,377	\$1,008,377	30.00	\$0	Otros	244	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057551	Construcción De Trece Acciones De Techo Firme De Techo Firme - 2379	2379	Chiapas	Tila	Nuevo Limar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,367,697	\$1,367,697	\$1,367,697	\$1,367,697	\$410,309	\$410,309	\$410,309	30.00	\$0	Metros Cuadrados	332	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057552	Construcción De Cincuenta Y Trece Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 2765	2765	Chiapas	Tila	Libertad Joliniblie 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,920,437	\$2,920,437	\$2,920,437	\$2,920,437	\$876,131	\$876,131	\$876,131	30.00	\$0	Otros	212	100.00	32.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057553	Construcción De Tejado De Cancha Primaria Lic. Buenas Juarez - 3105	3105	Chiapas	Tila	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$2,663,434	\$2,663,434	\$2,663,434	\$2,663,434	\$1,065,374	\$1,065,374	\$1,065,374	40.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	42.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP18180101057554	Construcción De Ocho Acciones De Muro Firme Primera Etapa - 3114	3114	Chiapas	Tila	Susucumil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TILA CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$440,821	\$132,246	\$132,246	\$132,246	30.00	\$0	Otros	32	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE
CHP18180101057555	Rehabilitación Del Camino Constituyente En Anticipo De Obra E Inicio De Los Trabajos / Fisica	4951	Chiapas	Suchiapa	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIAPA CHIAPAS	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2018	\$1,276,817	\$383,045	\$383,045	\$383,045	\$383,045	\$383,045	\$383,045	100.00	\$0	Otros	77	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CONTRATO VIGENTE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	La Ciénega Mpio De Suchilapa Chiapas - 4951							DISTRITO Federal		Federati vas y Municipi os																		CORRESPONDE AL PAGO DE ANTICIPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057561	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ejido Once De Abril - 16784	16784	Chiapas	Unión Juárez	Once de Abril	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,503,880	\$1,503,880	\$1,503,880	\$1,503,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,209	100.00	0.00	Financiera: SOLAMENTE SE HA OTORGADO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA / Física: NO SE TIENE AVANCE FÍSICO YA QUE SOLAMENTE SE HA DADO ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057562	Mejoramiento De Dos Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 16484	16484	Chiapas	Unión Juárez	Talquian	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$416,135	\$416,135	\$416,135	\$416,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	530	100.00	0.00	Financiera: esta obra solamente se ha otorgado anticipo para inicio de los trabajos / Física: no se tiene avance debido a que solamente se a otorgado el anticipo / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057563	Construcción De Muros De Contención En Acceso Principal Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 9759	9759	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,323,073	\$3,323,073	\$3,323,073	\$1,616,286	\$1,616,286	\$1,616,286	\$1,616,286	48.64	\$0	Otros	15,496	100.00	48.64	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: DADO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ACCESO PRINCIPAL, CAB. MPAL. (106-03-030); LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO DE 842.45 M2, ACARREOS EN CAMION DE 230.10 M3 DE MANPOSTERIA DE PIEDRA BRAGA, 2,000.01 M3, RELLENO DE EXCAVACIONES DE 612.75 M3, INICIO DE OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057564	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Alberca - 11419	11419	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federati vas y Municipi os	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: DADO CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA ALBERCA, CAB. MPAL. (106-03-031); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS Y COCINAS, DIVERSAS MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADERAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NUM. 3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 2 A CADA 15 CMS., MUROS DE BLOCK HUECO, ACABADO COMEN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM. 3 A CADA 15 CMS. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CMS. DE

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																												ESPESOR, INST. DE TINACO, INST. HIDROSANITARI A Y ELECTRICAS. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.
CHP18180101057565	Construcción De Mejoramientos Venustiano Carranza Barrio San Pedro - 9360	9360	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAD25.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SAN PEDRO, CAB. MPAL. (106-03-0271); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS Y COCINAS, DIVERSAS MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NOM 3 Y ESTRIBOS DEL NOM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOCK HUECO, ACABADO COMÚN, AFLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NOM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INST. DE TINACO, INST. HIDROSANITARI A Y ELECTRICAS. - SISTEMA) Para al siguiente nivel.
CHP18180101057566	Construcción De Mejoramientos Venustiano Carranza Barrio Señor Del Pozo - 9243	9243	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAD25.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO SEÑOR DEL POZO, CAB. MPAL. (106-03-0261); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS Y COCINAS, DIVERSAS MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NOM 3 Y ESTRIBOS DEL NOM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOCK HUECO, ACABADO COMÚN, AFLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NOM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Númer o de Proye cto	Entid ad	Municipio	Localidad	Ámbi to	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Program a Fondo Convenci o - Específ ico	Ramo	Institució n Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatu s	Ciclo Recur so	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblar ión	Avance Anual	% Avance Acumul ado	Observaciones
																												ESPESOR, INST. DE TINAJO, INST. HIDROSANITARI A Y ELECTRICAS. - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
CEP18180101057567	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio La Toma - 6171	6171	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financieras: INICIO DE OBRAS / Físicas: INICIO DE OBRAS / Registro: EMIT.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO LA TOMA, CAR. MAPAL. (104-03-028); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE 27 CUARTOS DORMITORIOS, 02 CUARTOS PARA BAÑOS Y 01 CUARTO PARA COCINA, DIFERENTES MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NOM 3 Y ESTRIPOS DEL NUM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOQUE MUERTO, ACABADO COMEN, AFLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NOM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INST. DE TINAJO, INST. HIDROSANITARI A Y ELECTRICAS. - SISTEMA) Para el siguiente nivel.
CEP18180101057568	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Totoposte - 9521	9521	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15,496	100.00	0.00	Financieras: INICIO DE OBRAS / Físicas: INICIO DE OBRAS / Registro: EMIT.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL TOTOPOSTE, CAR. MAPAL. (104-03-028); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE CUARTOS DORMITORIOS, CUARTOS PARA BAÑOS Y CUARTOS PARA COCINAS, DIFERENTES MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (K-1) Y CADENAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NOM 3 Y ESTRIPOS DEL NUM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOQUE MUERTO, ACABADO COMEN, AFLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NOM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Reporte	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
																												METÁLICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INST. DE TUBOS, INST. HIDROGRANTARIAS A Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057569	Construcción De Muros De Contención Venustiano Carranza Cabecera Municipal - 8797	8797	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,185,181	\$1,185,181	\$1,185,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,496	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / FÍSICA: INICIO DE OBRA / Registro: RABIO. - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, VENUSTIANO CARRANZA (106-03-010); LINDIA, TRAZO Y RUTAS DE 361.79 M2, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO DE 546.14 M3, ACABOS EN CANTON DE 1,044.59 M3 MANOYERÍA DE PIEDRA BRUTA DE 243.96 M3, RELLENO DE EXCAVACIONES DE 511.96 M3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057570	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Carmen - 5471	5471	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / FÍSICA: INICIO DE OBRA / Registro: RABIO. - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL CARMEN, CAB. MPAL. (106-03-010); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, DE CUARTOS PARA BAÑOS Y 03 CUARTOS PARA COCINA, DIFERENTES MEDIDAS A BASE ZAPATAS ALTAS, BANCOS, CAJILLAS (8-1) Y CADERNAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NUM. 3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOCK HUECO, ACABADO COMEN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INST. DE TUBOS, INST. HIDROGRANTARIAS A Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057571	Construcción De Mejoramientos De Vivienda Venustiano Carranza Barrio El Palmar - 5858	5858	Chiapas	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / FÍSICA: INICIO DE OBRA / Registro: RABIO. - CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, BARRIO EL PALMAR, CAB. MPAL. (106-03-010); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, DE CUARTOS

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estados	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
																												PASA BANDO Y 09 CUARTOS PARA COCINA, DIFERENTES MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (R-1) Y CAJERAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NOM 3 Y ESTRINOS DEL NOM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOCK HUECO, ACABADO COMEN, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NOM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION ARBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INST. DE TIRADO, INST. HIDROCOMANTARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057572	Construcción De Techado Tipo Domo En Escuela Secundaria Lic Benito Juárez García - 11428	11428	Chiapas	Venustiano Carranza	Ricardo Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,433,149	\$1,433,149	\$1,433,149	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	353	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAD43. - CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO DOMO EN LA ESC. SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, RICARDO FLORES MAGON (106-03-044); A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO CON DADO, ESTRUCTURA METALICA A BASE DE COLUMNAS TUBO NEGRO DE 8 CED 40 Y LANCEROS DE 6 CAL. 14, ESTRUCTURA DE PFR ESTRUCTURAL, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, CANALIZAS LATERALES PARA LAS AGUAS PLUVIALES Y CANCHA DE USOS MULTIPLES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057573	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico El Puerto - 4819	4819	Chiapas	Venustiano Carranza	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,230,974	\$1,230,974	\$1,230,974	\$1,230,974	\$1,230,974	\$1,230,974	\$1,230,974	\$1,230,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,092	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAD09. - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EL PUERTO (106-03-009); EXCAVACION, RELLENOS, ACABADOS, LIMPIA, TRAZO Y REVELACION, 1,874.40 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, 612.00 ML DE GUARNICION DE 15X20X40 CM., OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057574	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico San Francisco Pujillic San Vicente Agua Bendita - 8707	8707	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pujillic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8 AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	\$1,077,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,904	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: EAD09. - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO,

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
																												SAN FRANCISCO PULITLIC (SAN VICENTE AGUA BENDITA) (106-03-006); EXCAVACION, RELLENOS, ACABADOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 1,574.40 M2 CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, 524.60 M2 DE GUARNICIONES DE CONCRETO CON SECCION DE 15X20X40 CM., OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057573	Construcción De Mejoramientos De Vivienda San Francisco Pulitlic Ampliación - 5685	5685	Chiapas	Venustiano Carranza	San Francisco Pulitlic	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAO12.- CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SAN FRANCISCO PULITLIC (AMPLIACION) (106-03-012); 30 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRENDIDO DE 19 CUARTOS DORMITORIOS, 05 CUARTOS PARA BAÑOS Y 04 CUARTOS PARA COCINA, DIFERENTES MEDIDAS A BASE ZAPATAS AISLADAS, DADOS, CASTILLOS (R-1) Y CADERAS DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS NUM. 3 Y 8 REINFORZADAS DEL NUM. 2 A CADA 15 CM., MUROS DE BLOCK HUECO, ACABADO CONCRETO, APLANADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA VINILICA, TECHO DE LOSA ARMADA CON ACERO NUM. 3 A CADA 15 CM. DE SEPARACION AMBOS SENTIDOS DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO, PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, INST. DE TINACO, INST. HIDRO-SANITARIAS Y ELECTRICAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057576	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Soyatitan - 4761	4761	Chiapas	Venustiano Carranza	Soyatitan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,323,355	\$1,323,355	\$1,323,355	\$1,323,355	\$1,323,355	\$1,323,355	\$1,323,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,904	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EAO08.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SOYATITAN, (106-03-008); EXCAVACION, RELLENOS, ACABADOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION; 2,037.14 M2 DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, 513 ML DE GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CM., OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057577	Sistema De Bombeo Vicente Guerrero - 6320	6320	Chiapas	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$812,265	\$812,265	\$812,265	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,997	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAO20.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
										os																		DE ROMERO, VICENTE GUERRERO (106-03-021); SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PÍAS DE PORTE DE CONCRETO TIPO PC-12-750; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 PÍAS DE PORTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600; SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PIEZA DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA CON RELEV. DE TRANSFORMACION N 13208/120-240 VOLTS Y COLOCACION E INSTALACION DE UNA PIEZA DE MEDIDOR TRIFASICO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
CHP18180101057578	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Presidente Echeverría Laja Tendida - 4704	4704	Chiapas	Venustiano Carranza	Presidente Echeverría (Laja Tendida)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Gobiernos Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,499,119	\$1,499,119	\$1,499,119	\$985,973	\$985,973	\$985,973	\$985,973	\$985,973	65.77	\$0	Metros lineales	3,084	100.00	65.77	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: ENVOY. - REHABILITACION DE UN DRENAJE SANITARIO, PRESIDENTE ECHEVERRIA, LAJA TENDIDA (106-03-003); COLOCACION DE 780 M. DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLA DO 250 MM (10) DIAMETRO, SERIE 25 EMISION; 200 M. DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLA DO 200 MM (8) DIAMETRO, SERIE 25 EN CALLES; 75 DESCARGAS SANITARIAS (ALCANTARILLA DO 150 MM (6) DIAMETRO (4) DIAMETRO SERIE 25, 24 POZOS DE VISITAS Y 24 BROCALES DE CONCRETO, EXCAVACION A MANO EN ZANCA, PLANTILLAS, HELIENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y MEJORADO, TRAZO Y NIVELACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057579	Rehabilitación De Dren Pluvial - 6009	6009	Chiapas	Tuzantán	Los Rosales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Gobiernos Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$125,568	\$125,568	\$125,568	\$125,568	\$85,873	\$85,873	\$85,873	\$85,873	68.39	\$0	Metros lineales	184	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057580	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 975	975	Chiapas	Tuzantán	La Floresta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Gobiernos Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$814,007	\$814,007	\$814,007	\$814,007	\$244,202	\$244,202	\$244,202	\$244,202	30.00	\$0	Otros	36	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: Para su revision y/o validacion - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057583	Construcción De Un Aula Didáctica Estr. Rto Jardín De Niños Manuel Anzures - 16942	16942	Chiapas	Unión Juárez	Eureka	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Gobiernos Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$706,407	\$706,407	\$706,407	\$706,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: SOLAMENTE HA OTORGADO EL ANTICIPO PARA INICIAR LOS TRABAJOS / Física: NO HAY AVANCE PERO NO SOLAMENTE SE DIO ANTICIPO PARA INICIAR TRABAJOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP18180101057585	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villavieja Nueva Esperanza Y Capulines III - 9615	9615	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Gobiernos Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso. Obra en Inicio. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Común o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
CHP1818010105786	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villaseal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines III - 9669	9669	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,060,606	\$1,060,606	\$0	\$1,060,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,185	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105787	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villaseal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines III - 9641	9641	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$757,576	\$757,576	\$0	\$757,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,275	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105788	Construcción De Piso Firme En La Colonia Agua Azul - 7684	7684	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105789	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan de Ayala Norte - 7210	7210	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$198,559	\$198,559	\$0	\$198,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105790	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villaseal Nueva Jerusalen La Esperanza Y Capulines III - 9595	9595	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$227,273	\$227,273	\$0	\$227,273	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	682	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105791	Construcción De Piso Firme En La Colonia Democrática - 7603	7603	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105792	Construcción De Piso Firme En La Colonia Pluma De Oro - 7791	7791	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,760	\$41,760	\$0	\$41,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105793	Construcción De Piso Firme En La Colonia Montecristo - 7700	7700	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105794	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Plan de Ayala - 7227	7227	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$0	\$66,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105795	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7390	7390	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$33,408	\$33,408	\$0	\$33,408	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105796	Construcción De Piso Firme En La Colonia Ateca - 7541	7541	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1818010105797	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chimal Solidario - 7329	7329	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Semarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$0	\$66,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa a Fondo Comunitario o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
																												nivel.	
CHP18180101057598	Construcción De Piso Firme En La Colonia Arroyo Blanco - 7484	7484	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,463	\$58,463	\$0	\$58,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057599	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 7114	7114	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$529,491	\$529,491	\$0	\$529,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Inicio. / Físico: Obra en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057600	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Salvador - 7200	7200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$0	\$66,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057601	Construcción De Piso Firme En La Colonia Arripino Gutiérrez - 7668	7668	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057602	Construcción De Piso Firme En La Colonia El Salvador - 7555	7555	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057603	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Arroyo Blanco - 7181	7181	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$132,373	\$132,373	\$0	\$132,373	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057604	Construcción De Piso Firme En La Colonia Jardines Del Norte - 7614	7614	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$108,575	\$108,575	\$0	\$108,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057605	Construcción De Piso Firme En La Colonia Cerro Bueco - 7513	7513	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057606	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7427	7427	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso de Inicio. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057607	Construcción De Piso Firme En La Colonia Satellite Loma Larga - 7847	7847	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$33,408	\$33,408	\$0	\$33,408	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057608	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7152	7152	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,186	\$66,186	\$0	\$66,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057609	Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiapas Solidario - 7752	7752	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Físico: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
								Federal		vas y Municipios																		Inicio. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057610	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7136	7136	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$66,186	\$66,186	\$0	\$66,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057611	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 7408	7408	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057612	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortari La Condesa Santa Cruz Y Antea - 9332	9332	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018		\$984,848	\$984,848	\$0	\$984,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,394	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057613	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Brisas - 7832	7832	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$41,760	\$41,760	\$0	\$41,760	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057614	Construcción De Piso Firme En La Colonia Francisco I Madero - 7444	7444	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$58,463	\$58,463	\$0	\$58,463	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057615	Construcción De Piso Firme En La Colonia Satellite Loma Larga - 7814	7814	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057616	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 7169	7169	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$132,373	\$132,373	\$0	\$132,373	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057617	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortari La Condesa Santa Cruz Y Antea - 9437	9437	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018		\$424,242	\$424,242	\$0	\$424,242	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,273	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057618	Construcción De Piso Firme En La Colonia Chiapas La Condesa - 7776	7776	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057619	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cruz Con Casitas - 7370	7370	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$66,186	\$66,186	\$0	\$66,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057620	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jardines Del Norte - 7064	7064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$728,050	\$728,050	\$0	\$728,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057621	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9214	9214	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumaraciones para Entidades Federales	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018		\$8,352	\$8,352	\$0	\$8,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto																Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
								Programa Federal		Federativas y Municipales																			Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057622	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortari La Condesa Santa Cruz Y Atteca - 9475	9475	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$757,576	\$757,576	\$0	\$757,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,325	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057623	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Villareal Nueva Jerusalén La Esperanza Y Capulines III - 9563	9563	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$454,545	\$454,545	\$0	\$454,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,363	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057624	Construcción De Piso Firme En La Colonia Las Granjas - 9242	9242	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,056	\$25,056	\$0	\$25,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057625	Rehabilitación De Alumbrado Público En Las Colonias Salinas De Gortari La Condesa Santa Cruz Y Atteca - 9493	9493	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$833,333	\$833,333	\$0	\$833,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057626	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Cáncer Entre Calle Capricornio Y Circuito Prosperidad - 4878	4878	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,310,558	\$2,310,558	\$0	\$2,310,558	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,151	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057627	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Leo Entre Boulevard Libro Y Circuito Prosperidad - 4842	4842	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,712,324	\$2,712,324	\$0	\$2,712,324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,151	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057628	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4915	4915	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$610,561	\$610,561	\$0	\$610,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057629	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Las Calles Miguel De La Madrid Entre Calle Manuel Velasco Suárez Y Calle Samuel León Brindis - 4899	4899	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$222,773	\$222,773	\$0	\$222,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057630	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privadas De La Avenida Camero Avenida Geminis Y Avenida Turo Entre Calle Acuario Y Bardo - 4921	4921	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,312,327	\$1,312,327	\$0	\$1,312,327	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057631	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Veintiseiete De Enero Entre Avenida Camero Vázquez Y Avenida Las Águilas - 2618	2618	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,475,211	\$6,475,211	\$0	\$6,475,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057632	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Granjas - 6438	6438	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$728,050	\$728,050	\$0	\$728,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP18180101057633	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Reliquia - 2661	2661	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales y Municipales	1004 FAIS Municipal y de las Sumas de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales y Municipales para Entidades Federativas y Municipales	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$264,746	\$264,746	\$0	\$264,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00		Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Convencional	Programa a Fondo Convencional o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
								1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$216,739	\$216,739	\$0	\$216,739	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	0.00	Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057634	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Flamboyant Entre Avenida Flor De Mayo Y Avenida Laurel - 2854	2854	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$216,739	\$216,739	\$0	\$216,739	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057635	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Flamboyant Entre Avenida Flor De Mayo Y Avenida Laurel - 2844	2844	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,110,129	\$1,110,129	\$0	\$1,110,129	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	348	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057636	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Privada Nayarit Entre Avenida Camelia Y Avenida Nayarit - 1493	1493	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	\$1,393,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057637	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Arroyo Entre Proyección De Calle Salinas Y Proyección De Calle Jocote - 1491	1491	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,042,960	\$1,042,960	\$1,042,960	\$1,042,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057638	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Colonia Jardines Del Norte - 6383	6383	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$728,050	\$728,050	\$0	\$728,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057639	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Pino Suarez Entre Avenida Ruiz Fero Y Avenida Enoch Araujo - 1431	1431	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$617,687	\$617,687	\$617,687	\$617,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057640	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1427	1427	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$443,765	\$443,765	\$443,765	\$443,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057641	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Los Pocitos Entre Avenida Veintinueve De Septiembre Y Río Suchiate - 1424	1424	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$690,356	\$690,356	\$690,356	\$690,356	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057642	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Oaxaca Entre Avenida Tejalon Y Avenida Morelos - 1422	1422	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$744,858	\$744,858	\$744,858	\$744,858	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057643	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Simaloa - 1413	1413	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$554,706	\$554,706	\$554,706	\$554,706	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057644	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Calle Pino Suarez Entre Avenida Ruiz Fero Y Avenida Enoch Araujo - 1409	1409	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$171,123	\$171,123	\$171,123	\$171,123	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057645	Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De La Sexta Puente	1708	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Semanaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$284,825	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. /

Información General del Proyecto																							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Programa a Fondo Común o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
	Sur Entre Quinta Sur Puente - 1708							Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		Entidades Federales y Municipios													
CHP18180101057646	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro Y Calle Coahuila - 1700	1700	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$296,414	\$296,414	\$0	\$296,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057647	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1392	1392	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,417	\$120,417	\$120,417	\$120,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057648	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Positas Entre Avenida Veintinueve De Septiembre Y Avenida Río Suchiate 1387	1387	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$273,217	\$273,217	\$273,217	\$273,217	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057649	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Oaxaca Entre Avenida Vayaón Y Avenida Morelos - 1379	1379	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$194,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057650	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Privada Guerrero Entre Avenida Chihuahua Y Avenida Simón - 1373	1373	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057651	Construcción De Pavimentación En El Callejón Los Laureles Entre Avenida Aguascalientes Y Avenida Dos - 1071	1071	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,093,474	\$1,093,474	\$1,093,474	\$1,093,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057652	Construcción De Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Avenida Ruiz Feroz Y Avenida Simón Araujo - 1070	1070	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,283,171	\$1,283,171	\$1,283,171	\$1,283,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057653	Construcción De Pavimentación De La Calle Oaxaca Entre Avenida Vayaón Y Avenida Morelos - 1069	1069	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,425,443	\$1,425,443	\$1,425,443	\$1,425,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057654	Construcción De Pavimentación En Calle Michoacán Entre Avenida Cuauhtémoc Y Avenida Tlaxcala - 1067	1067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,262,846	\$1,262,846	\$1,262,846	\$1,262,846	\$459,954	\$459,954	\$459,954	36.42	\$0
CHP18180101057655	Construcción De Pavimentación De La Calle Río Suchiate Entre Avenida Veintinueve De Mayo Y Avenida Veintinueve De Septiembre - 1066	1066	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,704,663	\$2,704,663	\$2,704,663	\$2,704,663	\$1,124,673	\$1,124,673	\$1,124,673	41.58	\$0
CHP18180101057656	Construcción De Pavimentación De La Calle Huixtla Entre Avenida Tuxtla Gutiérrez Y Avenida Venustiano Carranza - 1064	1064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios de las Sumarocales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$1,533,842	\$1,533,842	\$1,533,842	\$1,533,842	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
CHP18180101057657	Construcción De Pavimentación De La Avenida El Jolo Entre Calle Siquete	1063	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Sumarocales para Territorios		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,743,015	\$2,743,015	\$2,743,015	\$2,743,015	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Ejecución	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Y Calle Saragá - 1063							1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	100.00	0.00	Registros: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057658	Construcción de Pavimentación en la Calle Río Sabinal Entre Av Canas y Av Zoque - 1062	1062	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$2,605,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en proceso de inicio. / Registro: Obra en proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057659	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Arroyo Entre Avenida Sarain Gutiérrez y Calle Laurel - 1455	1455	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$772,262	\$772,262	\$772,262	\$772,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057660	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Calle Villahermosa Entre Avenida Caoba y Avenida San Miguel - 1437	1437	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,536,775	\$1,536,775	\$1,536,775	\$1,536,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057661	33903 Servicios Integrales - 2722	2722	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,890,303	\$3,890,303	\$0	\$3,890,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057662	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En El Arroyo Entre Muro y Calle Conchula - 1693	1693	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$296,414	\$296,414	\$0	\$296,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057663	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En la Avenida Chihuahua Entre Calle Durango y Calle Chiapas - 1639	1639	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$506,032	\$506,032	\$251,897	\$506,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057664	Rehabilitación de Drenaje Sanitario En Arroyo Totoposte Entre Avenida Veintidós y Avenida Contrón - 1652	1652	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,168,667	\$2,168,667	\$2,168,667	\$2,168,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	124	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057665	Construcción de Red de Agua Potable En El Callejón Amelillo Entre Segunda Póntide Sur Y Primera Póntide Sur - 1640	1640	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$158,430	\$158,430	\$158,430	\$158,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057666	Rehabilitación de Red de Agua Potable En la Avenida Dos de Mayo Y Calle Puerto De Veracruz - 2689	2689	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$289,922	\$289,922	\$0	\$289,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057667	Construcción de Piso Firme En Copoya - 7584	7584	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,352	\$9,352	\$0	\$9,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057668	Construcción de Piso Firme En Copoya - 7563	7563	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Copoya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,352	\$9,352	\$0	\$9,352	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180101057669	Construcción de Piso Firme	7737	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	El Jolón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez	Vivienda	En Ejecución	2018	\$16,704	\$16,704	\$0	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de inicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	En El Jobo - 7737						Federale s	y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ones	MUNICIPAL DE Tuxtla Gutiérrez		ión												dos			Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Obra en Proceso de Inicio. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057675	Rehabilitación De La Red De Distribución Veinte De Noviembre - 9859	9859	Chiapas	Venustiano Carranza	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$866,133	\$866,133	\$866,133	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	297	100.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA / Física: INICIO DE OBRA / Registro: EAG30.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VEINTE DE NOVIEMBRE (104-03-031); CONSTRUCCION DE ENRIALLADO PERIMETRAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO O DE 30 M3 DE CAPACIDAD, REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE 3 CON CAMPANA, UN TOTAL DE 150.00 ML Y 2 DE DIAMETRO DE PVC R25 TOTAL DE 1,188.67 ML Y CONSTRUCCION DE 69 TOMAS CONCILIARIAS TIPO RURAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057674	Construcción Del Colector Sanitario Norte - 17544	17544	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,158,678	\$2,158,678	\$2,158,678	\$2,158,678	\$2,158,678	\$1,079,339	\$1,079,339	50.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057676	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 17913	17913	Chiapas	Villa Corzo	San Pedro Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$605,964	\$605,964	\$605,964	\$605,964	\$605,964	\$605,964	\$605,964	100.00	\$0	Metros lineales	8,969	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057678	Construcción De Alcantarillado Pluvia - 10309	10309	Chiapas	Totolapa	Totolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$323,232	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	\$331,379	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057677	Construcción De Cuarto Para Baño - 12833	12833	Chiapas	Totolapa	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	\$114,521	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057678	Construcción De Techo Firme - 12806	12806	Chiapas	Totolapa	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	\$128,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057679	Construcción De Piso Firme - 12795	12795	Chiapas	Totolapa	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	\$53,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057680	Construcción De Muro Firme - 12778	12778	Chiapas	Totolapa	El Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	\$265,416	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057683	Pavimentación De Camino Con Contruco Hidráulico Del Tramo Devito Sonora A Lázaro Cárdenas - 14006	14006	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$2,008,283	\$2,008,283	\$2,008,283	\$2,008,283	\$602,485	\$602,485	\$602,485	30.00	\$0	Metros Cuadrados	607	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1818010 1057685	Ampliación De La Red De	13571	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	R AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	50.00	\$0	Otros	1,000	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
	Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 15571						Federale s	y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		ones Municipi os	TO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS		ión															PROCESO / FÍSICA: OBRAS EN PROCESO / Registro:
CHP1818010 1057686	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 13736	13736	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$540,000	\$1,025,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	52.94	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 9 ACCIONES TERMINADAS AL 100% / Física: EN ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 9 ACCIONES TERMINADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057687	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 13990	13990	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$480,000	\$1,020,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	47.06	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: EN ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 9 ACCIONES TERMINADAS AL 100% / Física: EN ESTE CONTRATO SE CONSIDERAN 9 ACCIONES TERMINADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057688	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 15378	15378	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	25.45	\$0	Metros Cuadrados	525	100.00	25.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057689	Construcción De Trece Cuartos Dormitorios - 14270	14270	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$780,000	\$780,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	92.31	\$0	Vivienda	65	100.00	93.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
CHP1818010 1057690	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico - 14731	14731	Chiapas	Rayón	Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$526,388	\$526,388	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	56.99	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	57.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057691	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 15452	15452	Chiapas	Rayón	Cacate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Ejecución	2018	\$560,000	\$560,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	30.00	\$0	Vivienda	35	100.00	25.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057692	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios - 14399	14399	Chiapas	Rayón	El Pinabete	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	75.00	\$0	Vivienda	20	100.00	75.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
CHP1818010 1057693	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Tramo Aislados - 14513	14513	Chiapas	Rayón	Rivera Unión Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Transportes y vialidad	En Ejecución	2018	\$978,864	\$978,864	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	51.08	\$0	Otros	155	100.00	51.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057694	Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios - 14880	14880	Chiapas	Rayón	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYÓN CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,120,000	\$1,120,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	25.00	\$0	Vivienda	80	100.00	25.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
CHP1818010 1057695	Instalación De Módulos Solares - 4700	4700	Chiapas	Salto de Agua	Agua Viva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$366,377	\$366,377	\$366,377	\$366,377	\$366,377	\$366,377	\$366,377	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINQUITADA Y AL 100% / Física: OBRAS FINQUITADA Y AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1818010 1057696	Construcción De Techo Firme Para Vivienda - 5340	5340	Chiapas	Salto de Agua	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales a para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,118,266	\$1,118,266	\$1,118,266	\$1,118,266	\$335,480	\$335,480	\$335,480	30.00	\$0	Otros	286	100.00	10.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asíto	Tipos de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa a Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recorrido	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	Observaciones
CWP18180101057686	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 877	877	Chiapas	San Juan Cancuc	San Juan Cancuc	Urbano	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,015,466	\$2,015,466	\$2,015,466	\$2,015,466	\$1,419,614	\$1,419,614	\$1,419,614	\$1,419,614	70.44	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: SOLO QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE FINQUITO / Física: CONCLUYO AL 100% / Registro: LA OBRA HA CONCLUIDO AL 100% , SOLO QUEDA PENDIENTE EL FINQUITO DE LA OBRA.
CWP18180101057701	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Chacra - 887	887	Chiapas	San Juan Cancuc	Chactá	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,135,092	\$2,135,092	\$2,135,092	\$2,135,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: CONSTRUCCION DE OBRA NO TIENE NINGUN AVANCE , ESTA EN PROCESO
CWP18180101057702	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico - 1020	1020	Chiapas	San Juan Cancuc	Michuel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,053	\$1,500,053	\$1,500,053	\$1,500,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,726	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: CONSTRUCCION DE OBRA NO TIENE NINGUN AVANCE , ESTA EN PROCESO
CWP18180101057703	Pavimentación Con Concreto Hidráulico de Calles - 1037	1037	Chiapas	San Juan Cancuc	Nailichón	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,090,335	\$3,090,335	\$3,090,335	\$3,090,335	\$927,101	\$927,101	\$927,101	\$927,101	30.00	\$0	Otros	953	100.00	100.00	Financiera: SOLO QUEDA PENDIENTE EL FINQUITO / Física: LA OBRA CONCLUYO AL 100% / Registro: LA CONSTRUCCION DE OBRA CONCLUYO AL 100% , SOLO QUEDA PENDIENTE EL FINQUITO
CWP18180101057704	Construcción de Ventislinos Básicas de Vivienda Rural - 901	901	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivien da	125	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO TIENE AVANCE , ESTA EN PROCESO
CWP18180101057705	Construcción de Ventislinos Básicas de Vivienda Rural - 897	897	Chiapas	San Juan Cancuc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$3,255,628	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivien da	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO TIENE AVANCE , ESTA EN PROCESO
CWP18180101057706	Construcción de Vivienda Unidades Básicas de Vivienda Rural Según Expediente Técnico En Napux - 885	885	Chiapas	San Juan Cancuc	Napux	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$2,604,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivien da	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO TIENE AVANCE , LA OBRA ESTA EN PROCESO
CWP18180101057707	Construcción de Cancha Techada En La Escuela Primaria Intercomunitario Zaragoza - 871	871	Chiapas	San Juan Cancuc	Napux	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2018	\$3,537,871	\$3,537,871	\$3,537,871	\$3,537,871	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	416	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCION DE OBRA NO TIENE AVANCE , ESTA EN PROCESO
CWP18180101057710	Rehabilitación de Camino Intercomunitario En Emiliano Zapata - 17896	17896	Chiapas	Marqués de Comillas	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$380,612	\$380,612	\$380,612	\$380,612	\$228,367	\$228,367	\$228,367	\$228,367	60.00	\$0	Metros lineales	1,082	100.00	70.00	Financiera: lleva un 60 % de avance financiero / Física: obra no se ha terminado esta en proceso / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CWP18180101057711	Rehabilitación de Camino Intercomunitario En Quiriguaicharo - 17924	17924	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiriguaicharo	Rural	Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales a Territorios del Distrito Federal	8 AYUNTAMIENTOS MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$729,032	\$729,032	\$729,032	\$729,032	\$437,419	\$437,419	\$437,419	\$437,419	60.00	\$0	Metros lineales	948	100.00	70.00	Financiera: obra en proceso no se ha finalizado

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa a Fondo Convenio o Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
										Municipios																			
CHP18180101057714	Construcción De Cuartos Dormitorio - 16049	16049	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,693,272	\$1,693,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	84	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR	
CHP18180101057715	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 16069	16069	Chiapas	San Andrés Duraznal	Jotolichén	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,939,123	\$1,939,123	\$1,939,123	\$1,939,123	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	596	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR	
CHP18180101057716	Construcción De Paneles Solares - 16057	16057	Chiapas	San Andrés Duraznal	Lindavista 2da. Fracción (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$367,168	\$367,168	\$367,168	\$367,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR	
CHP18180101057743	Mejoramiento De Vivienda De Techo Firme - 17122	17122	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,096,727	\$1,096,727	\$1,096,727	\$1,096,727	\$1,096,727	\$1,096,727	\$1,096,727	100.00	\$0	Otros	9,532	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101057744	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario - 17718	17718	Chiapas	Villa Corzo	Villa Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$269,170	\$269,170	\$269,170	\$269,170	\$269,170	\$269,170	\$269,170	100.00	\$0	Metros lineales	10,841	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP18180101065753	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5773	5773	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura Municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	R AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CORZO CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,622,872	\$1,622,872	\$1,622,872	\$1,622,872	\$811,436	\$811,436	\$811,436	\$811,436	50.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se devengado nada mas en el pago del 50 de anticipo para inicio de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.