

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1616020 0643816	Rehabilitación Del Camino Rural: Los Limares - La Aurora, Tramo: Km. 0 000 - Km. 7 000 - 71032	71032	Chiapas	Ocosingo	Los Limares	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,410,536	\$6,410,536	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218,805	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0643844	Rehabilitación Del Camino Rural: Cruceco Villaflores A Los Naranjos, Tramo: Km. 0 000 - Km. 13 800 - 71356	71356	Chiapas	Sabanilla	Majstetic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,250,000	\$6,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26,903	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0643863	Rehabilitación Del Camino Rural: Chinal - La Primavera, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 500 - 71246	71246	Chiapas	Palenque	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,650,000	\$2,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	122,589	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0643877	Rehabilitación Del Camino Rural: Nuevo Retiro - Metzabualcoyot 1, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 500 - 71254	71254	Chiapas	Palenque	Nuevo Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,950,000	\$2,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	122,589	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0646167	Rehabilitación Del Camino Rural: La Aurora Tacuba, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 000 - 70911	70911	Chiapas	Chilón	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,456,840	\$3,456,840	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	121,987	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0651001	Rehabilitación Del Camino Rural: Ocosingo - Ejido Nazaret Ujumulilja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 16 000 - 70926	70926	Chiapas	Ocosingo	Buenavista Teaquil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,586,500	\$2,586,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218,805	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0651013	Rehabilitación Del Camino Rural: San Pedro Yutnotic - Puente Bella Linda, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 792 - 71185	71185	Chiapas	Las Margaritas	San Pedro Yutnotic	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,680,000	\$4,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	122,763	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0651051	Rehabilitación Del Camino Rural: Santa Cruz - Los Limares, Tramo: Km. 0 000 - Km. 0 730 - 71057	71057	Chiapas	Ocosingo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,430,000	\$2,430,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	218,805	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0651073	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C.C. (Palenque - Ocosingo) - Ejido Generación 95 Río Jordán, Tramo: Km. 0 000 - Km. 13 500 - 71365	71365	Chiapas	Salto de Agua	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,800,000	\$5,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	61,198	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0651079	Rehabilitación Del Camino Rural: El Paraiso A El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 600 - 71271	71271	Chiapas	Sabanilla	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,895,000	\$6,895,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26,903	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CHP1616020 0651119	Rehabilitación Del Camino Rural: Ramal A Boca De Chancala, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 000 - 71251	71251	Chiapas	Palenque	Boca de Chancala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	122,589	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0653350	Rehabilitación Del Camino Rural: Abasolo - La Aurora, Tramo: Km. 0 000 - Km. 14 000 - 71004	71004	Chiapas	Ocosingo	San Pedro la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,150,000	\$5,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218,805	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0653413	Rehabilitación Del Camino Rural: Ramal A Benito Juárez, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 500 - 71264	71264	Chiapas	Palenque	Ampliación Palenque	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	122,589	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0653420	Rehabilitación Del Camino Rural: Moyas A Campamento Mirador, Tramo: Km. 0 000 - Km. 9 400 - 71277	71277	Chiapas	Sabanilla	San Juan el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,950,000	\$4,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26,903	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0653433	Rehabilitación Del Camino Rural: Ramal A Masojo Grande, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 500 - 71389	71389	Chiapas	Tila	Susuclumil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,150,000	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	77,716	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0658185	Rehabilitación Del Camino Rural: Ibarra - Plan De Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - Km. 5 500 - 71100	71100	Chiapas	Ocosingo	Ibarra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218,805	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0658189	Rehabilitación Del Camino Rural: Piquintel - Actelja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 6 000 - 70871	70871	Chiapas	Chilón	Piquintel San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	121,987	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0658261	Rehabilitación Del Camino Rural: Unión Juárez - Jomajil, Tramo: Km. 0 000 - Km. 12 500 - 71381	71381	Chiapas	Tila	Emiliano Zapata Chulum Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,480,000	\$3,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	77,716	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CHP1616020 0660619	Rehabilitación Del Camino Rural: El Horizonte - Las Tacitas, Tramo: Km. 0 000 - Km. 3 500 - 71087	71087	Chiapas	Ocosingo	Las Tacitas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,290,000	\$3,290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218,805	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1616020 0660660	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Zaragoza - Carrijal) - Pinabete - Mirador - Finca Chanjul - Finca Guadalupe Saju, Tramo: Km. 0 000 - - 71190	71190	Chiapas	Motzintla El Remate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,280,000	\$4,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	77,149	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0665196	Rehabilitación Del Camino Rural: Reforma Agraria - Bérée - Vista Hermosa, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 23 000 (T.A.)	043511E087 01C03B026	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Carretera	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,235,545	\$4,235,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: no tiene avance físico / Registro:
CHP1616020 0665202	Rehabilitación Del Camino Rural: Chocolja - Agua Blanca - Nueva Galilea, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 (T.A.)	043511E087 01C03B027	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,130,968	\$4,130,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665207	Rehabilitación Del Camino Rural: San Juan Tuliija - Egipto, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 17 000 (T.A.)	043511E087 01C03B028	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,998,968	\$3,998,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665210	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Francisco Villa - Flor De Chiapas, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 23 500 (T.A.)	043511E087 01C03B029	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,125,718	\$4,125,718	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665237	Rehabilitación Del Camino Rural: Venustiano Carranza - Belisario Domínguez, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 18 000 (T.A.)	043511E087 01C03B030	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,884,468	\$3,884,468	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665261	Rehabilitación Del Camino Rural: Joltzacjum - Laguna Verde, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.)	043511E087 01C03B031	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,189,968	\$4,189,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0665272	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Nuevo Momon - Cruz Del Rosario) - El Eden - Belgica, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 24 000 (T.A.)	043511E087 01C03B032	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,169,718	\$4,169,718	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665279	Rehabilitación Del Camino Rural: Queshili - Pantela, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	043511E087 01C03B007	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,582,000	\$3,582,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616020 0665280	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Ramal A Chivaltic Nuevo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 300 (T.A.)	0435118087 01C03B033	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,859,968	\$3,859,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665291	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Salto De Agua - El Limar) - El Porvenir - Alvaro Obregón, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 18 000 (T.A.)	0435118087 01C03B034	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,989,468	\$3,989,468	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665301	Rehabilitación Del Camino Rural: Salto De Agua - La Caracola, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.)	0435118087 01C03B035	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,986,468	\$3,986,468	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665309	Rehabilitación Del Camino Rural: Gabriel Leyva Velázquez-Getsemani, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 19 000 (T.A.)	0435118087 01C03B011	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,350,000	\$4,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0665314	Rehabilitación Del Camino Rural: Venustiano Carranza - Jose Maria Morelos - Alvaro Obregón, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 (T.A.)	0435118087 01C03B036	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,236,218	\$4,236,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0665349	Rehabilitación Del Camino Rural: San Juan Cancuc - Cruston - Facusín, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 25 000 (T.A.)	0435118087 01C03B038	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,236,218	\$4,236,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665402	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Palenque - Ocosingo) - Delina Baja - Tzobojtle - Pojocí, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 19 000 (T.A.)	0435118087 01C03B039	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,984,593	\$3,984,593	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665419	Rehabilitación Del Camino Rural: Chiapas - Gabriel Leyva Velázquez, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 24 000 (T.A.)	0435118087 01C03B040	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,869,968	\$3,869,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665464	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Chilón - Sitala) - San Juan De La Montaña, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (T.A.)	0435118087 01C03B042	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,759,968	\$3,759,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1616020 0665485	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Fronteriza Del Sur - Roberto Barríos) - Nueva Galilea Hermenegildo Galeana, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 18 000 (T.A.)	043511E087 01C03B043	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,895,468	\$3,895,468	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665511	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. Cancuc - Guasutepec) - Tobilija Km. 0 000 Al Km. 17 000 (T.A.)	043511E087 01C03B044	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,052,655	\$4,052,655	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665529	Rehabilitación Del Camino Rural: Chocojact - Agua Blanca Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.)	043511E087 01C03B045	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,796,718	\$3,796,718	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665542	Rehabilitación Del Camino Rural: San Quintín - La Realidad Km. 0 000 Al Km. 22 800 (T.A.)	043511E087 01C03B046	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,132,093	\$4,132,093	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665564	Rehabilitación Del Camino Rural: Jetja - El Diamante, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 32 000 (T.A.)	043511E087 01C03B047	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,229,718	\$4,229,718	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665582	Rehabilitación Del Camino Rural: Pamala El Real - Vaxoquintel, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 16 000 (T.A.)	043511E087 01C03B048	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,159,968	\$4,159,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665601	Rehabilitación Del Camino Rural: Tolimán - Ojo De Agua Berriozabal, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000 (T.A.)	043511E087 01C03B049	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,949,968	\$3,949,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665615	Rehabilitación Del Camino Rural: Elido Las Delicias - La Garrera Centro Perote, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.)	043511E087 01C03B050	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,069,135	\$4,069,135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665630	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Porvenir - San Jose Las Pilas, Tramo Km. 0 000 Al Km. 2 000	043511E087 01C03B051	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal		Aportación es Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportación es Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,956,269	\$3,956,269	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1616020 0665646	Rehabilitación Del Camino Rural: El Volcan - Nueva Libertad, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 4 300	0435118087 01C03B052	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,198,365	\$4,198,365	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665678	Rehabilitación Del Camino Rural: Chimalapa - Aguacatales - Zapotillo, Tramo Km. 0 000 Al Km. 18 000 (T.A.)	0435118087 01C03B053	Chiapas	El Porvenir	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,956,135	\$3,956,135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665701	Rehabilitación Del Camino Rural: Ixhuatan - San Miguel, Del Km 0 000 Al Km 16 000 (T.A.)	0435118087 01C03B054	Chiapas	Ixhuatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,180,370	\$4,180,370	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665735	Rehabilitación Del Camino Rural: Kamal A Caracol, Del Km 0 000 Al Km 5 000	0435118087 01C03B055	Chiapas	Ixhuatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,984,124	\$3,984,124	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665789	Rehabilitación Del Camino Rural: Barrio La Libertad - Rio, Cacate, Del Km 0 000 Al Km 9 500	0435118087 01C03B057	Chiapas	Ixhuatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,096,137	\$4,096,137	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665804	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Cab. Mpal - Sta. Anita) - Pojojal 1a Secc. - Pojojal 2a Secc., Del Km 0 000 Al Km 12 000 (T.A.)	0435118087 01C03B058	Chiapas	Ixhuatán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,759,456	\$3,759,456	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665816	Rehabilitación Del Camino Rural: Aguacatales - La Grandeza, Tramo: 0 000 Al 5 000	0435118087 01C03B059	Chiapas	La Grandeza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,598,345	\$3,598,345	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CHP1616020 0665834	Rehabilitación Del Camino Rural: Granados Talcahaque - B. Santa Rosa, Tramo Km. 0 000 Al Km. 2 500	0435118087 01C03B060	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,459,325	\$3,459,325	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665856	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Motozintla - Niquivil) - Ejo Granados Talcahaque, Tramo Km. 0 000 Al Km. 6 000	0435118087 01C03B061	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,078,996	\$4,078,996	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665870	Rehabilitación Del Camino Rural: Libertad Frontera - Nueva Libertad, Tramo Km. 0 000 Al Km. 8 000	0435118087 01C03B062	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras y Comunicaciones	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,194,124	\$4,194,124	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616020 0665890	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Mazapa De Madero - Amatenango De La Frontera) - Tierra Blanca Libertad Frontera, Tramo Km. 0 000 Al Km. 12 000 (T.A.)	043511E087 01C03B063	Chiapas	Mazapa de Madero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,695,748	\$3,695,748	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665912	Rehabilitación Del Camino Rural: Motozintla - E.J. Niquivil - E.J. Pavucul, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 39 000 (T.A.)	043511E087 01C03B064	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,093,490	\$4,093,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665921	Rehabilitación Del Camino Rural: Tienopas - Jilumil, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 7 500	043511E087 01C03B063	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,280,000	\$3,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: no cuenta con avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1616020 0665931	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Buenos Aires - El Porvenir) - Pizarra - E.J. Llano Grande - B. Matasanos - B. Candelaria, Tramo Km. 0 000 Al Km. 18 000 (T.A.)	043511E087 01C03B065	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,813,985	\$3,813,985	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665939	Rehabilitación Del Camino Rural: Maiz Blanco - Llano Grande, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	043511E087 01C03B066	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,746,958	\$3,746,958	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665956	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Motozintla - Mazapa De Madero) - B. Mojon - Nuevo Poblado, Tramo Km. 0 000 Al Km. 6 000	043511E087 01C03B067	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,789,256	\$3,789,256	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665971	Rehabilitación Del Camino Rural: E.J. Berrizobal - B. Bopucron Buena Vista, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 8 500	043511E087 01C03B068	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,179,216	\$4,179,216	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0665997	Rehabilitación Del Camino Rural: Tonincanaque - Sierra Galeana, Tramo Km. 0 000 Al Km. 5 000	043511E087 01C03B069	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,846,953	\$3,846,953	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0666037	Rehabilitación Del Camino Rural: Remate - San Jose Ixtepac, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 4 000	043511E087 01C03B070	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,786,452	\$3,786,452	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1616020 0666043	Rehabilitación Del Camino Rural: San Vicente - Mirador - San Ramon - Finca Guadalupe Saju, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 22 000 (T.A.)	0435118087 01C03B071	Chiapas	Motosintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$4,053,789	\$4,053,789	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0666056	Rehabilitación Del Camino Rural: Las Cruces - Emiliano Zapata - Barrio Las Nubes - Ojo De Agua; Tramo Del Km. 0 000 Al 9 000	0435118087 01C03B072	Chiapas	Motosintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,946,183	\$3,946,183	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0666070	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Remate - R. Delicias) - Barrio Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 3 000	0435118087 01C03B073	Chiapas	Motosintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,749,875	\$3,749,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0666079	Rehabilitación Del Camino Rural: Finca Esperanza - Hoja Blanca, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 12 500 (T.A.)	0435118087 01C03B074	Chiapas	Motosintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,941,789	\$3,941,789	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP1616020 0666098	Rehabilitación Del Camino Rural: E.C. (Escobillal - Chicomsuelo) - Juan Sabines - San Antonio La Pinada Abajo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 500	0435118087 01C03B075	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión de Caminos e Infraestructuras Hidráulica	Comunicación	En Ejecución	2016	\$3,808,163	\$3,808,163	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: