

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1717020 0856042	Centro De Salud Microregional De Tzajalchén Municipio De Chamula Terminación Del Equipamiento - 56108	56108	Chiapas	Chamula	Tzajalchén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017		\$868,341	\$868,341	\$868,341	\$868,341	\$868,341	\$868,341	100.00	\$0	Otros	635	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
CHP1717020 0856106	Hospital Basico Comunitario De Doce Camas De Corzo Equipamiento Obra Exterior E Instalaciones Complementarias - 56115	56115	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	\$27,616,669	\$27,616,669	\$19,177,346	\$19,177,346	\$13,757,595	\$13,757,595	49.82	\$0	Otros	11,274	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
CHP1717020 0856140	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chicomusel Terminación De La Construcción Y Equipamiento - 65714	65714	Chiapas	Chicomusel	Chicomusel	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	\$24,047,793	\$24,047,793	\$19,166,001	\$19,166,001	\$11,770,453	\$11,770,453	48.95	\$0	Otros	9,008	100.00	83.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
CHP1717020 0856844	Equipamiento Acabados Generales Obra Exterior E Instalaciones Complementarias - 65718	65718	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	\$16,882,930	\$16,882,930	\$12,942,027	\$12,942,027	\$8,077,099	\$8,077,099	47.84	\$0	Otros	3,052	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
CHP1717020 0857167	Centro De Salud De Tuxtla Gutiérrez Terminación De La Construcción Y Equipamiento - 67306	67306	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	\$47,443,262	\$47,443,262	\$35,876,211	\$35,876,211	\$28,730,790	\$28,730,790	60.56	\$0	Otros	11,500	100.00	89.00	Financiera: / Físico: / Registro:	
CHP1717030 0908569	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Coeschas En El Estado - 111876	111876	Chiapas	Chilón	El Refugio (General Lázaro Cárdenas)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$436,644	\$436,644	\$436,644	\$436,644	\$436,644	\$436,644	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP1717030 0908577	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Delina Alta En El Municipio De Chilón - 141983	141983	Chiapas	Chilón	Delina Alta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,178,586	\$1,089,293	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	181	100.00	15.00	Financiera: / Físico: EN PROCESO / Registro:	
CHP1717030 0908721	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Coeschas En El Estado - 130044	130044	Chiapas	Ocosingo	Frontera Corozal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$346,272	\$346,272	\$346,272	\$346,272	\$346,272	\$346,272	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
CHP1717030 0908779	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Coeschas En El Estado - 130062	130062	Chiapas	Ocosingo	Cantajal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$115,430	\$115,430	\$115,430	\$115,430	\$115,430	\$115,430	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO. - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHPI1717030 0908791	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Santiago En El Municipio De Las Margaritas - 143128	143128	Chiapas	Las Margaritas	Nuevo Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	50.00	Financiera: / Físico: En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0908806	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La Rosario Buenavista - 143082	143082	Chiapas	Las Margaritas	Rosario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	0.00	0.00	Financiera: / Físico: Por Iniciar / Registro: Proyecto por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0908809	Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De La Florida En El Municipio De Las Margaritas - 143047	143047	Chiapas	Las Margaritas	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,600,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	194	100.00	75.00	Financiera: / Físico: EN Proceso / Registro:
CHPI1717030 0909892	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 107337	107337	Chiapas	Anala	20 de Noviembre	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	\$466,452	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0910091	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San José Motején En El Municipio De Copainalá - 142435	142435	Chiapas	Copainalá	San José Motején	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	137	100.00	80.00	Financiera: / Físico: En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0910155	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Amendu En El Municipio De Berriozábal - 139474	139474	Chiapas	Berriozábal	Amendu	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,500,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	453	100.00	80.00	Financiera: / Físico: En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0910360	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 111839	111839	Chiapas	Chilón	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$582,192	\$582,192	\$582,192	\$582,192	\$582,192	\$582,192	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0910771	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Progreso En El Municipio De La Trinitaria - 142889	142889	Chiapas	La Trinitaria	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	142	100.00	35.00	Financiera: / Físico: En Proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHPI1717030 0911325	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 129418	129418	Chiapas	Tecpatán	El Horizonte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$190,827	\$190,827	\$190,827	\$190,827	\$190,827	\$190,827	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convencio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1717030 0911326	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 129402	129402	Chiapas	Tecpatán	La Pifinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$190,827	\$190,827	\$190,827	\$190,827	\$190,827	\$190,827	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912342	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 111911	111911	Chiapas	Villaflores	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$387,384	\$387,384	\$387,384	\$387,384	\$387,384	\$387,384	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912505	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130177	130177	Chiapas	Benemérito de las Américas	Arroyo Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$140,175	\$140,175	\$140,175	\$140,175	\$140,175	\$140,175	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912507	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130184	130184	Chiapas	Benemérito de las Américas	Nuevo Chihuahua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912508	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130133	130133	Chiapas	Benemérito de las Américas	Nuevo Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912509	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130166	130166	Chiapas	Benemérito de las Américas	Quetzalcoá el 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912510	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130156	130156	Chiapas	Benemérito de las Américas	Roberto Barrios Río	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	\$140,172	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912543	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130091	130091	Chiapas	Marqués de Comillas	Barrio San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$139,929	\$139,929	\$139,929	\$139,929	\$139,929	\$139,929	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1717030 0912549	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas En El Estado - 130120	130120	Chiapas	Marqués de Comillas	Flor de Marqués de Comillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$373,144	\$373,144	\$373,144	\$373,144	\$373,144	\$373,144	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1717030 0912553	Programa De Apoyo A La Infraestructura Agropecuaria EN El Estado - 203222	203222	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiriguaibaro	Rural	Apertaciones Federales	003 FALIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$239,650	\$239,650	\$239,650	\$239,650	\$239,650	\$239,650	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Físicas: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES JAGUEYES. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CHP1717030 0912554	Programa De Apoyo A La Rehabilitación De Caminos Saca Cosechas EN El Estado - 130104	130104	Chiapas	Marqués de Comillas	Quiriguaibaro	Rural	Apertaciones Federales	003 FALIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$233,223	\$233,223	\$233,223	\$233,223	\$233,223	\$233,223	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Físicas: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.