

CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APRO	FUENTES FN	NOMBRE	ID EN	ENTIDAD RE	DI	MUN	TIPO PROGR	CLASIFICAC	SUBCLASIFIC	INSTITUCION	NUMERO PR	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI	METAS	TIPO GEOME	GEOREFENHA	FECHA INICI	FECHA TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES PI	CARPEA PO	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVADO	OBSERVAC	FOLIO 2	TIPO RECUR	CICLO REC	RAMO 2	PROGRAMA	PROGRAMA	APROBADO 2	MODIFICADO 2
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	25,502,831.69	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	2391	S	1527	1468	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/3/2022	15/7/2022	25,502,831.69	23,456,661.12	21,359,865.82	21,359,865.82	21,359,865.82	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	25,502,831.69	25,502,831.69	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	12,935,835.59	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	2448	S	629	556	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	2/9/2022	31/12/2022	12,254,124.86	12,254,124.86	7,948,024.30	7,948,024.30	7,948,024.30	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	12,935,835.59	12,254,124.86	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	26,845,231.34	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	2512	S	208	182	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	2/2/2022	31/12/2022	18,791,661.94	25,260,414.99	11,037,684.40	11,037,684.40	11,037,684.40	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	26,845,231.34	25,260,414.99	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	14,389,848.98	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	3647	S	684	701	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	3/9/2022	31/12/2022	11,511,879.19	13,515,417.86	9,606,562.74	9,606,562.74	9,606,562.74	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	14,389,848.98	14,389,848.98	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	13,397,794.09	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	3749	S	1797	1714	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	3/9/2022	31/12/2022	10,718,235.28	12,701,649.10	4,279,658.60	4,279,658.60	4,279,658.60	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	13,397,794.09	13,397,794.09	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	21,302,070.09	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	4010	S	769	651	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	3/3/2022	31/12/2022	14,911,449.07	19,280,798.81	11,876,224.15	11,876,224.15	11,876,224.15	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	21,302,070.09	19,780,788.81	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	11,158,121.80	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	4516	S	4846	4687	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	3/9/2022	31/12/2022	11,158,121.80	10,480,901.00	9,990,654.39	6,447,098.03	6,447,098.03	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	11,158,121.80	11,158,121.80	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	2,301,001.86	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Agua y sane	sin identificar	Comisi	38411	S	84	81	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/4/2022	31/12/2022	2,301,001.86	2,301,001.86	1,620,769.03	1,620,769.03	1,620,769.03	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	2,301,001.86	2,301,001.86	
2022	3	CHP2202020	Acci	400,000.00	FF1- fctio re	212 Material	7	Chiapas	0	Gobierno de	la Entidad	Otros Proye	sin identificar	Comisi	64701	N	0	0	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	28/4/2022	31/12/2022	292,107.01	292,107.01	292,107.01	292,107.01	292,107.01	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	400,000.00	400,000.00	
2022	3	CHP2202020	Acci	1,050,000.00	FF1- fctio re	336 Servicios	7	Chiapas	0	Gobierno de	la Entidad	Otros Proye	sin identificar	Comisi	66108	N	0	0	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	9/5/2022	31/12/2022	773,079.13	773,079.13	773,079.13	773,079.13	773,079.13	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	1,050,000.00	1,050,000.00	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	5,193,627.08	FF1- fctio re	AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	71123	S	195	187	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	6/6/2022	31/8/2022	5,193,627.08	3,208,312.90	3,208,312.90	3,208,312.90	3,208,312.90	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	5,193,627.08	5,193,627.08	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	29,029,994.37	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Agua y sane	sin identificar	Comisi	72930	S	6035	5832	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	20/5/2022	31/12/2022	20,320,996.05	29,029,994.37	10,748,367.64	10,748,367.64	10,748,367.64	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	29,029,994.37	29,029,994.37	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	18,792,515.62	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	84330	S	5109	4924	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/6/2022	15/11/2022	12,215,135.16	17,477,032.29	8,738,516.15	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	18,792,515.62	18,792,515.62	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	13,761,708.87	FF1- fctio re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	91131	S	2592	2497	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/7/2022	14/10/2022	9,633,196.21	12,579,889.79	3,773,816.93	3,773,816.93	3,773,816.93	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2202020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	13,761,708.87	13,761,708.87	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	7,755,927.57	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transporte	sin identificar	Comisi	132395	S	65	66	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	5/8/2022	31/12/2022	6,884,065.60	7,548,397.97	2,264,519.39	2,264,519.39	2,264,519.39	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	7,755,927.57	7,755,927.57	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	8,760,991.88	FF1- fctio re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Deporte	sin identificar	Secretaria de	171258	S	2779	2566	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/9/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	8,760,991.88	8,760,991.88	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	6,859,080.00	FF1- fctio re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	182390	S	7687	7304	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	6,859,080.00	6,859,080.00	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	3,732,875.13	FF1- fctio re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	182476	S	650	550	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	3,732,875.13	3,732,875.13	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	1,450,000.00	FF1- fctio re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Deporte	sin identificar	Secretaria de	186572	S	1212	1130	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	1,450,000.00	1,450,000.00	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	7,772,000.00	FF1- fctio re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	188855	S	1306	1207	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	7,772,000.00	7,772,000.00	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	2,866,761.87	FF1- fctio re	CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	200117	S	197	199	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2203021	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	2,866,761.87	2,866,761.87	
2022	3	CHP017040	Proyecto de	1,089,233.58	FF1- fctio re	Construcci	7	Chiapas	50	La Libertad	Proyecto de	Salud	sin identificar	H AYUNTAM	279469	N	0	0	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	1/11/2017	1/12/2017	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	1,089,233.58	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP017040	FEDERALES (A	2017	33-Aportac	Entidades	1,089,233.58	1,089,233.58	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	8,622,889.74	FF1- fctio re	AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	2994	S	608	585	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/3/2022	15/6/2022	8,622,889.74	8,568,044.08	8,335,195.86	8,335,195.86	8,335,195.86	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	8,622,889.74	8,622,889.74	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	12,141,109.17	FF1- fctio re	AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	sin identificar	Secretaria de	2275	S	788	758	0	metas:1- fctio	3	jeoel:1- fctio	15/3/2022	15/6/2022	10,926,998.25	11,094,421.77	10,376,000.47	10,376,000.47	10,376,000.47	0	metas:1- fctio	metas:1- fctio	En Ejecuci	Validado av	sin observ	sin observ	CHP2201020	FEDERALES (A	2022	33-Aportac	Entidades	12,141,10		

CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROB.	FUENTES FIN. NOMBRE	ID. ENI	ENTIDAD. RE. ID. MUNI	MUNICIPIO	TIPO PROGR.	CLASIFICACI	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION	NUMERO PR.	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI	METAS	TIPO. GEOR.	GEOREFER.	FECHA. INICI	FECHA. TERM.	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES. FI.	CARPETA. FO.	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACI	OBSERVACI	FOLIO 2	TIPO. RECUR.	CICLO. REC.	RAMO 2	PROGRAMA	PROGRAMA	APROBADO 2	MODIFICADO 2		
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	18,251,366.92	IFI: (ciclo de) AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	2044	5	1571	1511	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/3/2022	15/6/2022	18,251,366.92	17,133,809.82	13,707,601.41	13,707,601.41	13,707,601.41	13,707,601.41	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060662/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	18,251,366.92	18,251,366.92
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	19,000,000.00	IFI: (ciclo de) REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	4062	5	8281	7863	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/3/2022	15/9/2022	17,100,000.00	18,112,338.30	8,409,631.71	8,409,631.71	8,409,631.71	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060710/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	19,000,000.00	19,000,000.00	
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	7,882,577.66	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin identificar	Comision de	4441	5	235	215	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	3/3/2022	31/12/2022	7,683,696.50	7,683,696.50	3,292,182.79	3,292,182.79	3,292,182.79	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060710/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	7,882,577.66	7,683,696.50	
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	18,707,135.22	IFI: (ciclo de) REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin identificar	Comision de	5603	5	6198	5677	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	3/3/2022	31/12/2022	14,865,708.17	17,396,631.65	13,647,547.97	13,647,547.97	13,647,547.97	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060752/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	18,707,135.22	17,660,124.35	
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	21,599,284.75	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Agua y sanea	Sin identificar	Comision de	2044	5	502	463	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	4/3/2022	31/12/2022	15,119,499.33	20,091,394.11	8,382,478.64	8,382,478.64	8,382,478.64	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060800/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	21,599,284.75	20,091,394.11	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	14,760,797.00	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Vivienda	Sin identificar	Comision de	2049	5	344	344	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	10,332,557.90	14,189,203.94	6,771,910.57	6,771,910.57	6,771,910.57	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2066745/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	14,760,797.00	14,189,203.94	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	20,534,958.00	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Vivienda	Sin identificar	Comision de	23116	5	404	388	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	14,376,470.60	19,677,678.84	9,278,022.42	9,278,022.42	9,278,022.42	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2066726/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	20,534,958.00	20,534,958.00	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	5,399,196.00	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Vivienda	Sin identificar	Comision de	22315	5	150	163	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	5,399,196.00	5,399,196.00	4,950,563.55	4,950,563.55	4,950,563.55	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2066763/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	5,399,196.00	5,399,196.00	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	8,227,108.00	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Vivienda	Sin identificar	Comision de	25072	5	121	142	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	6,581,686.40	7,950,101.33	6,051,087.53	6,051,087.53	6,051,087.53	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2066772/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	8,227,108.00	7,950,101.33	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	18,651,380.91	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Agua y sanea	Sin identificar	Comision de	25501	5	349	316	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	14,921,104.72	17,601,977.99	12,483,385.19	12,483,385.19	12,483,385.19	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2066782/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	18,651,380.91	18,651,380.91	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	23,371,040.46	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Agua y sanea	Sin identificar	Comision de	25654	5	375	361	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	16,359,728.32	21,968,494.11	11,628,937.15	11,628,937.15	11,628,937.15	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2066784/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	23,371,040.46	23,371,040.46	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	1,120,714.74	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin identificar	Secretaria de	5106	5	130	120	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	16/5/2022	30/6/2022	1,120,714.74	1,120,714.74	669,226.83	669,226.83	669,226.83	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2067503/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	1,120,714.74	1,120,714.74	
2022	3	CHP2020200	Proyecto de	3,962,829.12	IFI: (ciclo de) REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	92071	5	1275	1143	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/7/2022	30/9/2022	3,962,829.12	2,330,444.12	2,303,900.33	2,303,900.33	2,303,900.33	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2068425/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020200	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	3,962,829.12	3,962,829.12	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	5,130,628.19	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	152412	5	430	397	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	1/9/2022	30/11/2022	2,565,114.09	-	-	-	-	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2102273/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	5,130,628.19	5,130,628.19	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	6,949,716.98	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	166736	5	300	275	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	1/9/2022	30/11/2022	3,474,858.48	-	-	-	-	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2102890/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	6,949,716.98	6,949,716.98	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	7,437,920.00	IFI: (ciclo de) REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	182674	5	762	678	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	1/10/2022	31/10/2022	-	-	-	-	-	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2103599/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	7,437,920.00	7,437,920.00	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	5,943,577.57	IFI: (ciclo de) REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	186051	5	3304	3137	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2103771/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	5,943,577.57	5,943,577.57	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	4,881,171.57	IFI: (ciclo de) REHABILITACI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	186427	5	1212	1130	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	1/10/2022	31/12/2022	-	-	-	-	-	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2103749/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	4,881,171.57	4,881,171.57	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	21,964,197.65	IFI: (ciclo de) AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin identificar	Comision de	30799	5	1266	1286	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/4/2022	31/12/2022	18,877,155.17	20,688,984.13	6,206,695.24	6,206,695.24	6,206,695.24	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2130644/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	21,964,197.65	19,791,126.00	
2022	3	CHP2020201	Proyecto de	12,388,338.39	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	1908	5	791	759	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/3/2022	15/6/2022	12,388,338.39	10,896,416.70	7,009,315.94	7,009,315.94	7,009,315.94	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060609/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2020201	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	12,388,338.39	12,388,338.39	
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	21,026,612.09	IFI: (ciclo de) AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizacion	Sin identificar	Secretaria de	2111	5	2097	2015	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	15/3/2022	15/6/2022	21,026,612.09	19,338,321.29	18,757,932.43	18,621,323.57	18,621,323.57	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060665/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	21,026,612.09	21,026,612.09	
2022	3	CHP2021020	Proyecto de	14,403,269.53	IFI: (ciclo de) CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin identificar	Comision de	22601	5	125	97	0	metas: 1; uni: 1	jeos: 1; ove: n	2/3/2022	31/12/2022	11,522,615.63	13,995,766.76	7,239,964.76	7,239,964.76	7,239,964.76	(ciclo: 1; tipo: 1)	metas: 1; uni: 1	(2060668/pe)	En Ejecucion	Validado	ave: 1; obs: 1	sin observac	sin observac	CHP2021020	FEDERALES (d)	2022	33-Aportacion	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	14,403,269.5		

CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FIN. NOMBRE	ID. ENI	ENTIDAD. RE. ID. MUNI	MUNICIPIO	TIPO PROGR.	CLASIFICACI	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION	NUMERO PR	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI	METAS	TIPO GEOR	GEOREFEREN	FECHA INICI	FECHA TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FIN.	CARPETA FO.	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACI	OBSERVACI	FOLIO 2	TIPO RECUR	CICLO REC	RAMO 2	PROGRAMA	PROGRAMA	APROBADO 2	MODIFICADO 2		
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	23,673,538.94	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	27610	S	2058	1896	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	2/5/2022	31/8/2022	23,673,538.94	21,559,978.97	11,551,408.25	11,040,526.56	11,040,526.56	1	metas:1; uni:1	2066795/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	23,673,538.94	23,673,538.94	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	28,259,606.57	IFI: ciclo re AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	30413	S	179	1297	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	16/5/2022	26/8/2022	28,259,606.57	25,799,064.99	12,664,494.02	12,664,494.02	12,664,494.02	1	metas:1; uni:1	2066823/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	28,259,606.57	28,259,606.57	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	2,810,616.89	IFI: ciclo re AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Agua y sane	Sin Identificar	Comisión de	32945	S	79	79	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	15/4/2022	31/12/2022	2,810,616.89	2,810,616.89	843,185.07	843,185.07	843,185.07	1	metas:1; uni:1	2066990/pe	Cancelado	Cancelaci	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	2,810,616.89	2,810,616.89	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	10,998,840.00	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	33097	S	18390	14694	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	2/5/2022	15/8/2022	10,998,840.00	9,988,478.05	4,373,813.38	4,366,637.63	4,366,637.63	1	metas:1; uni:1	2066912/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	10,998,840.00	10,998,840.00	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	283,756.71	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	51666	S	130	120	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	16/5/2022	30/6/2022	283,756.71	283,756.71	169,443.30	169,443.30	169,443.30	1	metas:1; uni:1	2067506/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	283,756.71	283,756.71	
2022	3	CHP2202020	Acción	1,900,000.00	IFI: ciclo re 212 Material	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyec	Sin Identificar	Comisión de	64727	N	0	0	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	28/4/2022	31/12/2022	1,900,000.00	1,894,483.85	1,894,483.85	1,894,483.85	1,894,483.85	1	metas:1; uni:1	2067822/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	1,900,000.00	1,900,000.00		
2022	3	CHP2202020	Acción	1,105,791.29	IFI: ciclo re 355 Repara	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyec	Sin Identificar	Comisión de	64831	N	0	0	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	28/4/2022	31/12/2022	1,105,791.29	1,047,638.07	1,047,638.07	1,047,638.07	1,047,638.07	1	metas:1; uni:1	2067826/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	1,105,791.29	1,105,791.29	
2022	3	CHP2202020	Acción	1,750,000.00	IFI: ciclo re 211 Material	7	Chiapas	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyec	Sin Identificar	Comisión de	65945	N	0	0	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	9/6/2022	31/12/2022	1,750,000.00	1,041,951.79	1,041,951.79	1,041,951.79	1,041,951.79	1	metas:1; uni:1	2067882/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	1,750,000.00	1,750,000.00	
2022	3	CHP2202020	Proyecto de	12,683,491.16	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	84528	S	2870	2710	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	15/7/2022	15/12/2022	12,683,491.16	8,244,269.25	11,686,727.45	3,753,249.48	3,746,761.11	3,746,761.11	1	metas:1; uni:1	2068219/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2202020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	12,683,491.16	12,683,491.16
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	8,418,913.71	IFI: ciclo re REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Salud	Sin Identificar	Secretaría de	120457	S	10186	15820	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	1/7/2022	31/10/2022	8,418,913.71	5,893,439.59	11,686,727.45	4,209,456.86	4,209,456.86	1	metas:1; uni:1	2101455/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	8,418,913.71	8,418,913.71	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	9,236,394.92	IFI: ciclo re REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Comisión de	132274	S	120	107	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	5/8/2022	31/12/2022	9,236,394.92	2,767,918.48	9,115,969.41	2,734,790.82	2,734,790.82	1	metas:1; uni:1	2101839/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	9,236,394.92	9,236,394.92
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	2,403,009.41	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Secretaría de	138634	S	772	777	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	15/8/2022	15/11/2022	2,403,009.41	1,201,404.71	2,403,009.41	1,201,404.71	1,201,404.71	1	metas:1; uni:1	2101959/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	2,403,009.41	2,403,009.41
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	5,834,652.01	IFI: ciclo re REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	146013	S	267	273	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	1/9/2022	30/11/2022	5,834,652.01	2,917,326.01	5,834,652.01	2,917,326.01	2,917,326.01	1	metas:1; uni:1	2102140/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	5,834,652.01	5,834,652.01	
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	12,439,045.18	IFI: ciclo re MANTENIMIE	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	151092	S	484	856	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	1/9/2022	30/11/2022	12,439,045.18	-	-	-	-	1	metas:1; uni:1	2102212/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	12,439,045.18	12,439,045.18
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	1,849,668.69	IFI: ciclo re REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	171154	S	1979	2566	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	15/9/2022	31/12/2022	1,849,668.69	-	-	-	-	1	metas:1; uni:1	2103031/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	1,849,668.69	1,849,668.69
2022	3	CHP2203021	Proyecto de	1,160,000.00	IFI: ciclo re REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Deporte	Sin Identificar	Secretaría de	185970	S	279	1968	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	1/10/2022	31/12/2022	1,160,000.00	-	-	-	-	1	metas:1; uni:1	2103728/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2203021	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	1,160,000.00	1,160,000.00
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	11,451,202.31	IFI: ciclo re AMPLIACION	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	2230	S	671	644	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	15/3/2022	15/6/2022	11,451,202.31	10,573,014.92	9,368,088.68	9,330,546.53	9,330,546.53	1	metas:1; uni:1	2060668/pe	En Ejecuci	Validado	ave	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	11,451,202.31	11,451,202.31	
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	10,306,611.58	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Comisión de	2428	S	6198	5677	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	2/8/2022	31/12/2022	10,306,611.58	9,705,352.98	7,534,973.01	7,534,973.01	7,534,973.01	1	metas:1; uni:1	2060675/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	10,306,611.58	10,306,611.58
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	12,615,146.69	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Comisión de	2614	S	174	152	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	2/9/2022	31/12/2022	12,615,146.69	10,998,924.64	10,998,924.64	5,693,213.23	5,693,213.23	1	metas:1; uni:1	2060682/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	12,615,146.69	12,615,146.69
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	14,910,730.60	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Comisión de	2664	S	65	66	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	2/9/2022	31/12/2022	14,910,730.60	14,099,105.69	13,073,306.73	11,473,874.04	11,473,874.04	1	metas:1; uni:1	2060683/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	14,910,730.60	14,910,730.60
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	12,923,250.05	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Comisión de	4159	S	2602	2125	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	3/3/2022	31/12/2022	12,923,250.05	11,301,396.83	11,301,396.83	8,091,659.08	8,091,659.08	1	metas:1; uni:1	2060711/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	12,923,250.05	11,301,396.83
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	14,968,286.56	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Urbanizaci	Sin Identificar	Secretaría de	4200	S	2346	2254	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	1/4/2022	29/7/2022	14,968,286.56	13,848,831.17	17,427,867.04	7,416,833.86	7,416,833.86	1	metas:1; uni:1	2060731/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)	2022	33-Aportac	003-FAIS	Entidades	14,968,286.56	14,968,286.56
2022	3	CHP2201020	Proyecto de	13,632,007.36	IFI: ciclo re CONSTRUCC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de	Transportes	Sin Identificar	Comisión de	5505	S	682	204	0	metas:1; uni:1	jeecol:1; ove:n	3/8/2022	31/12/2022	13,632,007.36	10,905,605.89	6,894,226.31	6,894,226.31	6,894,226.31	1	metas:1; uni:1	2060741/pe	En Ejecuci	Validado	ave	obso:1; obso:n	Sin observac	Sin observac	CHP2201020	FEDERALES (A)						