

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Uplendamiento Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15									
7-CHIAPAS RECURSO 2007													27,081,824	19,801,227	27,081,824	17,181,066	73.4%	13,662	0	18,526.52	15,301.74	82.6%		
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
25291	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			027U9020030021111E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			495,031	234,102	495,031	193,328	82.6%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
25299	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	27-CHIAPA DE CORZO			027U9010030001111E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			990,066	477,222	990,066	394,105	82.6%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	
25510	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	COL ROBERTO	RURAL	027S00201300126100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,455,000	2,455,000	2,455,000	2,236,178	91.1%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,425.00	95.0%	
26185	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL JULIO FERRER RUIZ	RURAL	027S0200300146100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,658,742	1,976,728	2,658,742	1,571,798	79.5%	0	0	METRO LINEAL	3,000.00	2,400.00	80.0%	
26300	CONSTRUCCION DE LETRINAS	27-CHIAPA DE CORZO	COL CARMEN TONAPAC	RURAL	027SH0501300236100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,289,588	486,545	1,289,588	386,875	79.5%	0	0	OTROS	43.00	30.00	69.8%	METAS: LETRINA
25313	CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARCEL DISTRITAL	27-CHIAPA DE CORZO	COL EL CARCELERO	URBANO	027S00100300156100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,013,828	2,632,348	3,013,828	2,173,874	82.6%	13,662	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
26845	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA SANTA CRUZ	RURAL	027S0100300326100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,000	19,873	100,000	15,800	79.5%	0	0	POZOS	1.00	0.30	30.0%	
25360	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL LA HACIENDITA	RURAL	027S00100300096100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,255,258	1,255,258	1,255,258	1,127,028	89.8%	0	0	METRO LINEAL	2,179.68	1,760.00	80.7%	
26226	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA BUENA VISTA	RURAL	027S00101300186100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			431,227	431,227	431,227	368,374	85.4%	0	0	METRO LINEAL	469.50	425.00	90.5%	
26327	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027S00301300286100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			350,000	51,000	350,000	40,558	79.5%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
26307	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL GALECO NARCIA	RURAL	027S00300300246100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			220,478	220,478	220,478	195,513	88.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
26261	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	027S00300300226200E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,000	91,573	200,000	72,814	79.5%	0	0	OTROS	5.00	2.00	40.0%	EL REGISTRO DE ESTA ACCION PUEDE CAMBIAR PARA EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO EXISTE UN NUMERO EXACTO DE BOMBAS
26310	URBANIZACION MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027SE0601300256100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			450,000	102,074	450,000	81,164	79.5%	0	0	OBRA	1.00	0.18	18.0%	LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
25548	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO	27-CHIAPA DE CORZO	COL EMILIANO	URBANO	027SE0800300106100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			989,999	989,999	989,999	956,088	96.6%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
26321	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (PARQUE)	27-CHIAPA DE CORZO	COL EMILIANO ZAPATA II	RURAL	027SE0800300276200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			107,485	90,914	107,485	72,295	79.5%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
26340	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027SE0602300336100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,681,128	1,050,172	2,681,128	835,000	79.5%	0	0	METRO LINEAL	2,575.00	1,280.00	49.7%	
26320	MANTENIMIENTO DE INUEBLES DEL RASTRO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027SE0800300266100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	3,533	500,000	2,808	79.5%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	
26350	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	COL NARCISO MENDOGZA	RURAL	027SE0603300346100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,220.92	916.00	75.0%	
26238	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO HURFACION	URBANO	027SE0601300196100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			398,179	398,179	398,179	398,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.64	1,250.64	100.0%	
25388	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	COL EL RETIRO	RURAL	027SE0601300046100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			623,315	623,315	623,315	604,103	96.9%	0	0	METRO CUADRADO	938.71	938.71	100.0%	
25380	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	COL JUAN DE BRUALVA	RURAL	027SE0601300056100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			688,081	253,592	688,081	209,424	82.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,116.64	1,116.64	100.0%	
26247	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	COL MARIA WARELOS	RURAL	027SE0601300206100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			708,876	661,397	708,876	525,907	79.5%	0	0	METRO CUADRADO	953.63	860.00	90.2%	
25368	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	COL MARIA CANDELARIA	RURAL	027SE0601300036100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			756,900	756,900	756,900	706,689	93.4%	0	0	METRO CUADRADO	775.00	775.00	100.0%	
26214	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA PLAYA VISTA	RURAL	027SE0601300066100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,191,036	1,141,518	1,191,036	907,674	79.5%	0	0	METRO CUADRADO	1,864.30	1,680.00	90.1%	
25399	REHABILITACION DE CAMINO	27-CHIAPA DE CORZO	COL MANUEL VELASCO	RURAL	027SE0301300086100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,333,412	1,333,412	1,333,412	1,312,193	98.4%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6.60	6.60	100.0%	
26331	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (LOCALES ARTESANALES)	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027SE0800300296100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			120,000	33,572	120,000	26,699	79.5%	0	0	OBRA	1.00	0.44	40.0%	
26287	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA LAS FLECHAS	RURAL	027S00100300076100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,179,566	741,729	1,179,566	589,793	79.5%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	METAS: CASA RURAL DE SALUD
25522	CONSTRUCCION DE UN AULA	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA PLAYA VISTA	RURAL	027S0102300116100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			295,825	295,825	295,825	258,654	87.4%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	METAS: AULA
26339	PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	027S0403300306100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			125,000	113,183	125,000	90,000	79.5%	0	0	OBRA	7.00	6.00	85.7%	
26198	REHABILITACION DE AULAS Y ANEXOS	27-CHIAPA DE CORZO	COL EMILIANO	RURAL	027S0203300176200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			4,600	4,600	4,600	4,600	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
25531	REHABILITACION DE ESCUELAS	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027S0201300136100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			112,644	112,644	112,644	110,254	97.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
26276	REHABILITACION DE ESCUELAS (AULAS-ANEXOS)	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	027S0202300216100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	34,561	500,000	27,481	79.5%	0	0	OBRA	1.00	0.30	30.0%	EL REGISTRO DE ESTA OBRA CAMBIARA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA QUE NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE UNITARIO
25348	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA N° 243	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027S0203300166100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			171,318	171,318	171,318	168,673	98.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
26341	TECHADO DE PLAZA CIVICA	27-CHIAPA DE CORZO	COL PLAN CHIAPAS	URBANO	027S0202300136100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			317,400	199,586	317,400	158,700	79.5%	0	0	METRO CUADRADO	436.90	318.00	72.8%	
26353	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	27-CHIAPA DE CORZO	COL IGNACIO ALLENDE	RURAL	027S00400300356200E	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION			107,860	107,860	107,860	107,860	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
FORTAMUN													16,299,265	9,716,296	16,299,265	7,733,978	79.6%	4,842	0	39,448.00	439.42	1.1%		
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
21790	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027U904004																			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16								
22289	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277FD100400044202FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-	-	141,074	141,074	141,074	141,074	100.0%	0	0	HECTAREA	51.00	51.00	100.0%	
22274	ADQUISICION DE FERTILIZANTE (1RA. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277FD100400034202FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-	-	257,985	257,985	257,985	257,985	100.0%	0	0	HECTAREA	94.00	94.00	100.0%	
22252	ADQUISICION DE MAIZ HIBRIDO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277FD100400154202FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-	-	13,286	13,286	13,286	13,286	100.0%	0	0	HECTAREA	16.00	16.00	100.0%	
21799	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275FD04000142404FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	500,000	500,000	500,000	481,744	96.3%	0	0	OTROS	167.00	161.00	96.4%	METAS: LUMINARIAS
22427	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277PD0100400242302FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	106,150	8,150	106,150	6,255	76.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: REPARACION
22488	ADQUISICION DE VAQUILLAS DE DOBLE PROPOSITO	27-CHIAPA DE CORZO	COL UNION Y PROGRESO	RURAL	0277FD020040026620FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CABEZA	9.00	9.00	100.0%	
21754	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA BASURERO PUBLICO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551102400113202FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	101,688	101,688	101,688	98,744	97.1%	0	0	HECTAREA	20.00	19.00	95.0%	
24929	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL BASURERO PUBLICO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551102400113202FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	HECTAREA	20.00	20.00	100.0%	
22349	ARRENDAMIENTO DE UN TRACTOR PARA EL DESASOLVE DE RELLENO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027550100400193205FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	897,000	389,597	897,000	299,000	76.7%	0	0	METRO CUBICO	38,865.00	0.00	0.0%	
22385	ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO Y 3 VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551502400203205FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	1,076,400	467,516	1,076,400	358,800	76.7%	0	0	PERSONA	25.00	0.00	0.0%	
21742	CAPITAL E INTERESES BANOBRAS	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0270FD100400059109FA	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	2,608,142	1,428,793	2,608,142	1,096,540	76.7%	0	0	ACCION	1.00	0.42	42.0%	
24918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0270FD100400293104FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	1,756,259	1,445,759	1,756,259	1,109,562	76.7%	4,842	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	LOS DATOS DE ESTA ACCION CAMBIARAN PARA EL PROXIMO TRIMESTRE YA QUE NO SE CONOCE CON EXACTITUD EL MONTO YA QUE NO CUENTA.
24976	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE TRASMISION VIA TELEFONICA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027550103400363601FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	207,000	112,384	207,000	86,250	76.7%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	
22312	EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027190400400236200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	138,607	138,607	138,607	138,607	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
22461	IMPRESION DE 6 PLANAS A COLOR ALUSIVO AL INICIO DE LA FIESTA GRANDE	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027550103400303601FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-	-	44,850	44,850	44,850	44,850	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
24969	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027550103400383601FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
22409	PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027550103400163601FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	207,000	112,384	207,000	86,250	76.7%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	
24946	REPARACION DE RADIO, AMPLIFICADOR Y FUENTE DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277PD0400400343503FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	30,000	14,419	30,000	11,066	76.7%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	METAS: RADIO