

ANEXO III  
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
<b>FICHAS RECURSO 2007</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																									
	FAFE												749,633	749,633	749,633	0	0	0			2,954.74	0.00			
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																									
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
37492	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL (TERCERA ETAPA)	105-UNIÓN JUÁREZ	EJIDO TRINIDAD	RURAL	1055405010100561000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			149,613	149,613	149,613	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	162.00	0.00	0.0%	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FAFE, CON UNA APORTACION DE \$ 149,613.11 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL DE \$299,246.22, SIN EMBARGO SE ESTA REPORTANDO POR SEPARADO DEBIDO A LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE ESTA EMPLEANDO, ADEMÁS DE QUE SE AGOTARA PRIMERO LOS RECURSOS DEL FISM.
37563	PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO LAZARO CARDENAS	105-UNIÓN JUÁREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	URBANO	1055E06030300861000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,035.24	0.00	0.0%	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FAFE, CON UNA APORTACION DE \$300,000.00 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL DE \$ 600,000.00. PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA PRIMERO SE EJERCERA EL RECURSO DEL FISM, POR TAL RAZON NO SE INFORMA AVANCES FINANCIERO NI FISICO EN ESTE PERIODO POR ESTE FONDO.
37527	PAVIMENTACION DE CAMINO EN BARRIO EL PROGRESO	105-UNIÓN JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1055E06010100461000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	757.50	0.00	0.0%	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FISM Y FAFE, POR LA CANTIDAD DE \$ 300,000.00 POR CADA FONDO, SUMANDO UN TOTAL DE \$ 600,000.00, SIN EMBARGO SE ESTA INFORMANDO POR SEPARADO DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PARA EFECTOS DE EJECUCION DE LA OBRA PRIMERO SE AGOTARA EL RECURSO FEDERAL DEL FISM.