

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
7-CHIAPAS RECURSO 2007																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS													11,831,413	9,539,006	11,364,132	6,530,879		0	0		23,842.89	18,453.61			
FSM																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y																									
49573	GASTOS INDIRECTOS 2007	1-ACACOYAGUA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001E0004EU90202001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	357,204	216,123	321,486	216,123	100.0%	0	0	INFORME	3.00	2.00	66.7%	CONTRATACION DE 1 CONTADOR PUBLICO, 1 INGENIERO CIVIL Y TECNICO EN INFORMATICA,PAGO DE SUELDO, AGUINALDO Y 1.5% SOBRE NOMINA	
URBANIZACION MUNICIPAL																									
64800	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	1-ACACOYAGUA	EJIDO HIDALGO	RURAL	001E00011ESE080001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,215,263	0	1,215,263	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) ESTA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO	
64634	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	1-ACACOYAGUA	EJIDO CONSTITUCION	RURAL	001E00038ESE0201001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	602,926	602,926	542,633	301,463	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.60	60.0%	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES INCLUYE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES, ACARREOS,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHADO ESTRUCTURAL CON CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DECONCRETO FC=200 KG/CM2, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULOS , PLACA DE ACERO COLUMNAS A BASE DE MONTEN 8 MT, ETC.	
49794	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	1-ACACOYAGUA	EJIDO NUEVA LIBERTAD	RURAL	001E00040ESE0601000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	840,071	756,064	756,064	444,549	58.8%	0	0	METRO CUADRADO	1,297.00	1,297.00	100.0%		
64758	PAVIMENTACION DE CALLE NVO LEON ENTRE AV MIGUEL HGO Y BENITO JUAREZ (2 CUADRA) AV CONSTITUCION ENTRE CALLE NVO LEON Y YUCATAN (UNA CUADRA)	1-ACACOYAGUA	BARRIO MORELOS I CAB MPAL	URBANO	001E00013ESE0601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	781,770	0	781,770	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,158.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 3158 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 636 ML DE GUARNICION CON SECCION DE 15X20X45 CMS. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, 26.15 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) , ESTA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO.	
51336	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACACOYAGUA	BARRIO 15 DE ENERO CABECERA MPAL	URBANO	001E00037ESE0601008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,087,442	1,087,442	1,087,442	1,031,077	94.8%	0	0	METRO CUADRADO	7,041.46	7,041.46	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 7,041.46 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 1,401.54 ML DE GUARNICION CON SECCION 15X20X45 CMS DE CONCRETO FC150 KG/CM2, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 86.40 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA, PROYECTO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, (CODECOM), ES EL REPORTE DE LA APORTACION DEL MUNICIPIO.	
51204	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACACOYAGUA	BARRIO MORELOS II CABECERA MPAL	URBANO	001E00042ESE0601009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	1,028,210	1,028,210	1,028,210	1,028,210	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,200.00	6,200.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE 6,200 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, 1,280 M2 DE GUARNICION CON SECCION DE 15X20X45 CMS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO 16.50 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA, ETC. ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM), LA APORTACION DEL MUNICIPIO.	
64651	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	1-ACACOYAGUA	BARRIO JOSE LUCIANO CAB MPAL	URBANO	001E00012ESE0601001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	895,260	895,260	805,734	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,054.13	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE CALLES INCLUYE 2054.13 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, EN EL TRAMO 1682.20 M2 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, TRAMO II 722.43 M2 DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, ETC	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																									
64642	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS SOLARES	1-ACACOYAGUA	BARRIO CABALLO BLANCO	RURAL	001E00010ESG0301001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	406,995	406,995	406,995	0	0.0%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 MODULOS SOLARES DE 80 WATTS DE CAPACIDAD COMPLETA, ETC	
49902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 MODULOS SOLARES	1-ACACOYAGUA	BARRIO LAS CRUCES	RURAL	001E00032ESG0301000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	424,928	424,928	424,928	424,928	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 MODULOS SOLARES EN EL BARRIO LAS CRUCES	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
64601	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURAR	1-ACACOYAGUA	BARRIO SAN MARCOS ESC TELESECUND 032	URBANO	001E00043ESJ0103001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	535,635	535,635	482,072	260,690	48.7%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA- RC DE 6.00 X 8.00 MTS	
50057	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	1-ACACOYAGUA	FRACCION NUEV MILENIO 8 DE SEPTIEMBRE	URBANO	001E00033ESJ0102005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	496,700	496,700	496,700	496,700	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
64627	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO	1-ACACOYAGUA	EJIDO LAS GOLONDRINAS E P F EMILIAN ZAP	RURAL	001E00044ESJ0102001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	532,683	479,415	479,415	266,341	55.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	TECHADO ESTRUCTURAL CON CIMENTACION A BASE DEZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO F C=250 KG/CM2, MONTAJE DE ESTRUCTURA FORMADA POR PERFILES ESTRUCTURALES, PLACA DE ACERO, COLUMNAS A BASE DE MONTEN 8MT, ETC	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																									
64683	CONSTRUCCION DE LETRINAS	1-ACACOYAGUA	RANCHERIA LA ARGENTINA	RURAL	001E00015ESH0100020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	59,588	59,588	59,588	30,805	51.7%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO DEL AHORRO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2006	
CAMINOS RURALES																									
64718	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENSION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACACOYAGUA	EJIDO ACACOYAGUA	RURAL	001E00045EUB0201001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	486,751	486,751	486,751	317,499	65.2%	0	0	METRO LINEAL	46.00	46.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TRES MUROS DE CONCRETO CICLOPEO, EL MURO I UBICADO EN EL RM 3+000, EL MURO II EN EL RM 2+900 Y EL MURO III EN EL RM 2+850 HACIENDO UN TOTAL DE 337.59 M3. ESTA OBRA ESTA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM)ESTA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO.	
50321	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CAMINO	1-ACACOYAGUA	EJIDO MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	RURAL	001E00039EUB0201007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	738,884	738,884	664,996	720,074	97.5%	0	0	METRO LINEAL	232.00	232.00	100.0%	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMINO RURAL, CONSISTENTE EN: REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 232 ML DE LONGITUD 5.00 MTS DE ANCHO DE CORONA Y 20 CMS DE ESPESOR, REHABILITACION DE 1,192.60 M3 DE RELLENO PARA ELEVACION DE RASANTE EXISTENTE.	
50235	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	1-ACACOYAGUA	RANCHERIA EL CASTAÑO	RURAL	001E00035EUB0201000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	595,941	595,941	595,941	556,235	93.3%	0	0	METRO LINEAL	2,033.30	2,033.30	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON 2,033.30 ML DE LONGITUD, CON ANCHO PROMEDIO DE 4.80 A 6.00 MTS CONSISTENTE EN DESPALME DE MATERIAL, COMPACTACION, EXTRACCION DE MATERIAL, ACARREOS, OPERACION DE TENDIDO, MEZCLADO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO SUERFICIAL	
51479	REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE	1-ACACOYAGUA	RANCHERIA LAS BRISAS	RURAL	001E00036EUB0201001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	575,000	575,000	575,000	327,328	56.9%	0	0	METRO LINEAL	1,740.00	1,581.00	90.9%	ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) ESTA ES LA APORTACION DEL MUNICIPIO	
DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
49669	GASTOS PRODIM	1-ACACOYAGUA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	001E00034EU90202000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	-	-	170,160	153,144	153,144	108,857	71.1%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	CONTRATACION DE 1 LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, CON SUELDO, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y 1.5% SOBRE NOMINA	