

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal (que coordina el)	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25																		
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																										
APORTACIONES FEDERALES																																										
FAIS														41,916,017	36,435,918	41,916,017	33,732,885	92.6%	21,756	0														43,450.12	22,429.72	51.6%						
IFSM																																										
2308	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	COL ROBERTO ALBORG GUILLEN	RURAL	027500201300126100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,455,000	2,455,000	2,455,000	2,236,179	91.1%	0		METRO LINEAL	1,500.00	1,425.00	95.0%																			
2329	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL JULIO CESAR RUIZ FERRO	RURAL	027500200300146100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,658,742	2,015,554	2,658,742	1,916,979	95.1%	4,834	0	METRO LINEAL	3,000.00	2,400.00	80.0%																			
2359	CONSTRUCCION DE LETRINAS	27-CHIAPA DE CORZO	COL CARMEN TONAPAC	RURAL	0275H0501300236100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,289,583	1,289,583	1,289,583	1,239,392	96.1%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%		METAS: LETRINA																	
2197	CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CARCEL DISTRITAL	27-CHIAPA DE CORZO	COL EL CAÑELO	URBANO	0275C0100300156100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,013,828	2,756,745	3,013,828	2,577,231	93.5%	13,662	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%																			
2419	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA SANTA CRUZ	RURAL	0275C0100300326100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,000	29,836	100,000	28,376	95.1%	0	0	POZOS	1.00	0.40	40.0%																			
2213	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL LA HACIENDITA	RURAL	0275C0100300096100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,255,259	1,255,259	1,127,629	89.8%	0	0	METRO LINEAL	2,179.68	1,760.00	80.7%																				
2337	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA BUENA VISTA	RURAL	0275D0101300186100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			431,227	431,227	431,227	431,186	100.0%	0	0	METRO LINEAL	469.50	469.50	100.0%																			
2379	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275D0301300286100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			350,000	51,006	350,000	47,185	92.5%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO																	
2612	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0275C0300300436100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			926,967	487,312	926,967	463,479	95.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%																			
2961	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	COL GALECIO NARCIA	RURAL	0275C0300300246100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			220,470	220,470	220,470	220,470	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%																			
2535	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	0275C0301300386100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			183,694	152,624	183,694	145,160	95.1%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%																			
2348	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	0275C0300300226200E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			200,000	179,943	200,000	171,142	95.1%	0	0	OTROS	5.00	4.00	80.0%		EL REGISTRO DE ESTA ACCION PUDE CAMBIAR PARA EL PROXIMO TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO EXISTE UN NUMERO EXACTO DE																	
2622	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE AGUA CULATI	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275C0500300446200E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			70,840	13,642	70,840	12,975	95.1%	0	0	OTROS	20,000.00	4,000.00	20.0%		METAS: KILOGRAMO																	
2527	ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO PUBLICO BENITO JUAREZ (2DA. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E0800300376100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			731,807	731,807	731,807	731,807	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%																			
2367	BACHO DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E0601300256100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			450,000	161,042	450,000	153,166	95.1%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		LOS DATOS DE ESTA OBRA CAMBIARAN PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO																	
2333	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO	27-CHIAPA DE CORZO	COL EMILIANO ZAPATA II	URBANO	0275E0800300106100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			989,991	989,991	989,991	989,991	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%																			
2375	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (PARQUE)	27-CHIAPA DE CORZO	COL EMILIANO ZAPATA II	RURAL	0275E0800300276200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			107,485	90,914	107,485	72,290	79.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%																			
2425	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E060230033100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,681,129	1,894,754	2,681,129	1,802,087	95.1%	0	0	METRO LINEAL	2,575.00	2,575.00	100.0%																			
2368	MANTENIMIENTO DE INUEBLES DEL RASTRO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E0800300256100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	31,314	500,000	29,783	95.1%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%																			
2427	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	COL NARCISO MENDOZA	RURAL	0275E0603300346100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,220.92	916.00	75.0%																			
2341	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO AMPLIACION SAN JACIENTO	URBANO	0275E0601300196100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			398,179	398,179	398,179	398,179	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,250.64	1,250.64	100.0%																			
2298	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	COL EL RETIRO	RURAL	0275E0601300046100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			623,319	623,319	623,319	604,103	96.9%	0	0	METRO CUADRADO	938.71	938.71	100.0%																			
2296	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	COL JUAN DE GRIJALVA	RURAL	0275E0601300056100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			698,081	698,081	698,081	657,602	94.2%	0	0	METRO CUADRADO	1,116.64	1,116.64	100.0%																			
2343	PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	COL MORELOS	RURAL	0275E0601300206100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			708,876	708,876	708,876	697,376	98.4%	0	0	METRO CUADRADO	953.63	953.63	100.0%																			
2605	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	COL VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	0275E0601300426100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,433.80	430.00	30.0%																			
2590	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO FRANCISCO I MADERO	URBANO	0275E0601300406100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			904,587	420,569	904,587	400,000	95.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,469.80	450.00	30.6%																			
2386	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	COL MARIA CANDELARIA	RURAL	0275E0601300036100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			756,906	756,906	756,906	706,689	93.4%	0	0	METRO CUADRADO	775.00	775.00	100.0%																			
2393	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA PLAYA VISTA	RURAL	0275E0601300066100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,191,036	1,191,036	1,191,036	1,173,030	98.5%	3,260	0	METRO CUADRADO	1,864.30	1,864.30	100.0%																			
2598	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TOMAS CUESTA	27-CHIAPA DE CORZO	BARRIO SANTO TOMAS	URBANO	0275E0601300416100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,012,705	532,390	1,012,705	506,352	95.1%	0	0	METRO CUADRADO	1,982.00	397.00	20.0%																			
2302	REHABILITACION DE CAMINO	27-CHIAPA DE CORZO	COL MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	0275E0301300086100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,333,412	1,333,412	1,333,412	1,312,193	98.4%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6.60	6.60	100.0%																			
2382	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (LOCALES ARTESANALES)	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E0800300296100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			120,000	54,770	120,000	52,092	95.1%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%																			
2632	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0275G0102300456100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			709,450	372,966	709,450	354,725	95.1%	0	0	OTROS	11.00	5.00	45.5%		METAS: POSTE																	
2357	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA LAS FLECHAS	RURAL	0275G0100300076100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,179,566	872,234	1,179,566	829,575	95.1%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%		METAS: CASA RURAL DE SALUD																	
2313	CONSTRUCCION DE UN AULA	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA PLAYA VISTA	RURAL	0275J0102300116100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			295,825	295,825	295,825	295,825	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		METAS: AULA																	
2405	PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD	27-CHIAPA DE CORZO	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	0275J0403300306100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			125,600	125,600	125,600	125,600	100.0%	0	0	OBRA																						

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=22/20	25
676	CONTRATACION DE PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027U90400400061111F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	1,045,856	837,888	1,045,856	668,107	79.7%	0	0	INFORME	1.00	0.64	64.0%	
673	EVALUACION DE RESULTADOS DEL RAMO 33	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027U90400400101111F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	362,858	286,707	362,858	228,612	79.7%	0	0	INFORME	1.00	0.63	63.0%	
682	FUMIGACION, ASPERION FUMORIZADA DEL BASURERO PUBLICO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551502400123506F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	20,700	20,700	20,700	20,700	100.0%	0	0	PERSONA	4.00	4.00	100.0%	
662	PERSONAL DE APOYO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P070400091111F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	68,735	40,032	68,735	31,920	79.7%	0	0	OTROS	1.00	0.46	46.0%	METAS: GASTOS DE OPERACION
667	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P0800400081111F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	80,050	57,188	80,050	45,600	79.7%	0	0	PERSONA	1.00	0.57	57.0%	
651	SUELDO POLICIA CIUDADANO DE PROXIMIDAD	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277P0600400021111F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	1,519,945	1,143,402	1,519,945	911,715	79.7%	0	0	PERSONA	57.00	34.00	59.6%	
647	SUELDO SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P0800400011111F A	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3,586,408	3,162,526	3,586,408	2,521,705	79.7%	0	0	PERSONA	85.00	60.00	70.6%	
669	VIGILANCIA DEL BASURERO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02755150240071111F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	221,181	149,351	221,181	119,088	79.7%	0	0	PERSONA	2.00	1.10	55.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
733	ADO. DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P080040022302F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	400,000	332,278	400,000	264,949	79.7%	0	0	OTROS	6.00	4.00	66.7%	METAS: PATRULLA
1200	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P0500400172802F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	140,616	140,616	140,616	140,616	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
1242	ADQUISICION DE ABITE GRANULADO Y BIONES PARA ABATIZACION Y FUMIGACION EN TODO EL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027500500400232501F A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	74,060	74,060	74,060	74,060	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
684	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P0800400132601F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	800,000	546,336	800,000	435,632	79.7%	0	0	OTROS	5.00	2.70	54.0%	METAS: PATRULLA
700	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277F0100400044202F A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	141,671	141,671	141,671	141,671	100.0%	0	0	HECTAREA	51.00	51.00	100.0%	
694	ADQUISICION DE FERTILIZANTE (1RA. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277F0100400334202F A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	257,985	257,985	257,985	257,985	100.0%	0	0	HECTAREA	94.00	94.00	100.0%	
692	ADQUISICION DE MAIZ HIBRIDO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277F0100400154202F A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	13,280	13,280	13,280	13,280	100.0%	0	0	HECTAREA	16.00	16.00	100.0%	
680	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E0400400142404F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	500,000	500,000	500,000	481,749	96.3%	0	0	OTROS	167.00	161.00	96.4%	METAS: LUMINARIAS
1324	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275E0400400352404F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMARIOS	-	-	22,020	22,020	22,020	22,020	100.0%	0	0	OTROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	METAS: LUMINARIAS
1211	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES, RADIOS MOVILES Y RADIOS DE BASE PARA SEGURIDAD	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P0400400285204F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	100,164	100,164	100,164	100,164	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	METAS: RADIO
721	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P0100400242302F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	106,150	32,466	106,150	25,887	79.7%	0	0	OTROS	1.00	0.24	24.0%	METAS: REPARACION
1196	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0277P05130400182701F A	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	187,881	117,723	187,881	93,940	79.8%	0	0	OTROS	143.00	72.00	50.3%	METAS: POLICIAS
741	ADQUISICION DE VAQUILLAS DE DOBLE PROPOSITO	27-CHIAPA DE CORZO	COL UNION Y PROGRESO	RURAL	0277F0200400266200F A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	CABEZA	9.00	9.00	100.0%	
1249	ADQUISICION DE 3000 DVDOS PROMOCIONALES TURISTICOS DE CHIAPA DE CORZO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0103400252303F A	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	143,865	90,143	143,865	71,933	79.8%	0	0	EVENTO	1.00	0.00	0.0%	
1346	ADQUISICION DE 5112 LITS. DE FULMINA HERBICIDA, APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0277F0100400334202F A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	HECTAREA	2,556.00	2,556.00	100.0%	
1289	ADQUISICION E 45000 DE ALUMINIO SOLIDO Y 68400 DE HIBRIDO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275C0500400272501F A	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	457,158	429,671	457,158	342,869	79.8%	0	0	OTROS	51,840.00	39,000.00	75.2%	METAS: KILOGRAMO
658	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA BASURERO PUBLICO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551102400113202F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	101,688	101,688	101,688	101,688	100.0%	0	0	HECTAREA	20.00	20.00	100.0%	
751	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL BASURERO PUBLICO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551102400313202F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	HECTAREA	20.00	20.00	100.0%	
711	ARRENDAMIENTO DE UN TRACTOR PARA EL DESASOLVE DE RELLENO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	02755100400193205F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	897,000	656,219	897,000	523,250	79.7%	0	0	METRO CUBICO	38,865.00	22,550.00	58.0%	
715	ARRENDAMIENTO DE UN VOLTEO Y 3 VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027551502400203205F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	1,076,400	787,463	1,076,400	627,900	79.7%	0	0	PERSONA	25.00	14.00	56.0%	
1341	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICIONES Y EL VIH	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0300400414208F A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	32,000	1,211	32,000	966	79.8%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	
1282	CAMPAÑA FORMATIVO EDUCATIVO EN EDUCACION SEXUAL EN JOVENES	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0300400404208F A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	21,334	21,334	21,334	17,596	82.5%	0	0	CAMPAÑA	2.00	1.00	50.0%	
655	CAPITAL E INTERESES BANOBRAS	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0270F010040059109F A	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	BANCA DE DESARROLLO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	2,608,142	2,055,068	2,608,142	1,638,644	79.7%	0	0	ACCION	1.00	0.62	62.0%	
746	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0270F0100400293104F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	1,756,259	1,756,259	1,756,259	1,353,950	77.1%	21,756	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
762	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE TRASMISION VIA TELEFONICA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0103400363601F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	207,000	173,069	207,000	138,000	79.7%	0	0	EVENTO	1.00	0.66	66.0%	
704	EVALUACION DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027U90400400236200F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	138,607	138,607	138,607	138,607	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
735	IMPRESION DE 6 PLANAS A COLOR ALUSIVO AL INICIO DE LA FIESTA GRANDE	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0103400303601F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-	-	44,850	44,850	44,850	44,850	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
1357	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL RAMO 33	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	027U9050040039403F A	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	10,600	1,853	10,600	1,479	79.8%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	
757	PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0103400383601F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	17,000	17,000	17,000	17,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
1186	PROYECTO GRANIA OVINA	27-CHIAPA DE CORZO	COL. EL NIPE	RURAL	0277F0200400214202F A	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE PLANEACION	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	CABEZA	30.00	30.00	100.0%	
1294	PROYECTO: PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	27-CHIAPA DE CORZO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0275S0103400323601F A	DESARROLLO SOCIAL	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION														