

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido									18-15/13	19	20
													50,155,881	46,463,723	46,464,723	33,365,125			0		138,198.59	90,919.87					
FISM																											
53198	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ			U901000000360100109	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			1,605,986	1,000,000	1,000,000	842,030	84.2%	0	0	INFORME	1.00	0.85	85.0%	GASTOS INDIRECTOS. ESTOS RECURSOS SE DESTINARON EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA			
51424	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION 2A SECCION	URBANO	5D0200006361000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			14,487	14,487	14,487	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	80.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON UNA LONGITUD TOTAL DE 80 METROS CLASE RD-26 50 M (2") DE DIAMETRO			
51132	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO BELSARIO DOMINGUEZ	URBANO	5D02010008461000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			39,808	39,808	39,808	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 100 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
49822	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO CANDELARIA	URBANO	5D02010007861000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			39,808	39,808	39,808	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DE 100 M.L. CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
50860	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO CHAPULTEPEC	URBANO	5D02010008261000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			430,067	430,067	430,067	215,034	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	670.00	67.0%	AMPLIACION DE 1000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 15 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
48594	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO CRISTOBAL COLON	URBANO	5D02010009561000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			39,808	39,808	39,808	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 100 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
48692	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	5D02010009461000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			345,818	345,818	345,818	314,254	90.9%	0	0	METRO LINEAL	800.00	720.00	90.0%	AMPLIACION DE 800 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
49657	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO LOS DESAMPARADOS	URBANO	5D02010009061000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			333,174	333,174	333,174	166,587	50.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	500.00	62.5%	AMPLIACION DE 800 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
64617	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO LOS SABINOS	URBANO	5D02010012661000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			205,000	205,000	205,000	175,261	85.5%	0	0	METRO LINEAL	600.00	470.00	78.3%	AMPLIACION DE 600 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO, ALCANTARILLADO DE 200 MM (8") DE DIAMETRO, SERIE 25, Y CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO			
49714	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO NICALOCC	URBANO	5D02010008961000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			64,001	64,001	64,001	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 150 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON TAPA DE CONCRETO			
50883	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO SAN MARTIN	URBANO	5D02010007561000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			119,387	119,387	119,387	59,694	50.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	160.00	57.1%	AMPLIACION DE 280 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
49561	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO SAN VICENTE BUENA VISTA	URBANO	5D02010009161000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			148,186	148,186	148,186	74,093	50.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	200.00	57.1%	AMPLIACION DE 250 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 5 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
51042	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	5D02010008161000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			882,189	882,189	883,189	605,095	68.6%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 2000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
51112	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BARRIO 27 DE JUNIO	URBANO	5D02010007761000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			428,967	428,967	428,967	214,484	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	660.00	66.0%	AMPLIACION DE 1000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 CON CONSTRUCCION DE 17 POZOS DE VISITA CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
50901	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	BIENES COMUNALES QUIJA	RURAL	5D02010008061000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			341,218	341,218	341,218	170,609	50.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	590.00	73.8%	AMPLIACION DE 800 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 16 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
50776	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COLONIA LATINOAMERICANA	URBANO	5D02010008361000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			140,387	140,387	140,387	70,193	50.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	120.00	34.3%	AMPLIACION DE 350 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 5 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
51078	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	EJIDO PASHTON ACAPULCO	URBANO	5D02010007961000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			803,393	803,393	803,393	401,696	50.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	1,200.00	60.0%	AMPLIACION DE 2000 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 25 POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO			
51250	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	FRACCIONAMIENTO BOVAMPAK	URBANO	5D02010006461000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			85,800	85,800	85,800	85,800	100.0%	0	0	METRO LINEAL	72.60	72.60	100.0%	AMPLIACION DE 72.60 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO			
49490	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	FRACCIONAMIENTO EL HERRAE	URBANO	5D02010008861000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			251,423	251,453	251,453	125,712	50.0%	0	0	METRO LINEAL	600.00	380.00	63.3%	AMPLIACION DE 600 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 8 POZOS CON TAPA DE CONCRETO			
50850	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	FRACCIONAMIENTO EL JOCOTE	URBANO	5D02010007661000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			82,131	82,131	82,131	69,392	84.5%	0	0	METRO LINEAL	200.00	182.00	91.0%	AMPLIACION DE 200 M.L. DE RED DE DRENAJE CON TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 3 POZOS CON BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO			
51320	CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA SANTA WARTHA LAS PALMAS	RURAL	5C01000009261000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			310,484	310,484	310,484	155,242	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.65	65.0%	CONSTRUCCION DE UNA OLLA PARA LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, CON CAPACIDAD DE 1200 M3, ELABORADA A BASE DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR, ENMALLADO PERIMETRAL PARA SU PROTECCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 3.00 M3 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA			
51363	CONSTRUCCION DE OLLA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL	19-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	RANCHERIA YALTACHE BUENA VISTA	RURAL	5C01000009361000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			268,195	268,195	268,195	134,098	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCION DE UNA OLLA PARA LA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL, CON CAPACIDAD DE 1200 M3, ELABORADA A BASE DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1.00 MM DE ESPESOR, ENMALLADO PERIMETRAL PARA SU PROTECCION Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 3.00 M3 PARA LA DISTRIBUCION DEL AGUA.			

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
6460	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BANCHERIA ILUCION BUENA VISTA LA	RURAL	5C01000011461000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	40,500	40,500	40,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA CON CAPACIDAD DE 18 M3, ELABORADO A BASE DE MUROS DE CONCRETO ARMADO.
51407	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	5C01000008561000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	617,500	617,500	617,500	308,750	50.0%	0	0	POZOS	1.00	0.50	50.0%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS Y ADEME DE ACERO AL CARBON DE 8" DE DIAMETRO.
64641	POZO DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO NICALCOCK	URBANO	5D001020013061000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	22.00	22.00	100.0%	PERFORACION DE AGUERO EXPLORATORIO A 22 METROS DE PROFUNDIDAD CON BARRERA DE 9 1/2" DE DIAMETRO, ADEME DE 6" POR 1/4" DE ESPESOR, ADEME TROQUELEADO TIPO PUNTE DE APERTURA A ESPECIFICA CONTRA-ADEME DE 16" POR 1/4 DE ESPESOR DE PAREO Y SELLO SANITARIO DE 4.00 METROS DE LONGITUD.
51282	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO AJAYASH	RURAL	5C03000009661000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONSISTENTE EN: TOMA DE VIDEO, GRAVACION EN EL INTERIOR DEL POZO PARA DETERMINAR EL ORDEN DE ENTUBADO Y ESTADO FISICO DEL ADEME, TRATAMIENTO QUIMICO, ESTIMULACION Y DESARROLLO DE ACUIFEROS, PISTONEO Y SIFONEO, BOMBEO NEOMATICO, RECIRCULACION DEL POZO, BARBOTE, FLUJO Y REFLEJO Y AFORO DE POZO
51878	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITAN	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	5E03020002661000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	200,000	200,000	200,000	93,645	46.8%	0	0	METRO CUADRADO	373.98	205.00	54.8%	CONSTRUCCION DE ANDADOR CONSISTENTE EN 373.98 M2 DE PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA LAC-6/10-10 Y CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, MODIFICACION PRESUPUESTAL
45801	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACC LUIS DONALDO COLOSIO	URBANO	5E08000004461000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	122,580	122,580	122,580	75,417	61.5%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28X16 M.L. PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETEBOL
61961	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN CASETA PARA LA OPERACION DE EQUIPO DE BOMBEO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO VILLAHERMOSA YALUMA	RURAL	5E080000013561000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	27,918	27,918	27,918	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ELABORADO A BASE DE MALLA CICLONICA DE 55X55ML. CALIBRE 10.52METS. DE ALTURA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 44.80 MTS. SUJETA A CASTILLOS EMPOTRADOS A UN MURO DE MAMPOSTERIA CON PUERTA Y PORTON DE ACCESO
57666	CONSTRUCCION DE NAVE EN MERCADO DEL CEDRO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO EL CEDRO	URBANO	5E080000011361000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	139,181	139,181	139,181	139,181	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA NAVE A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, COLUMNAS, TECHUMBRE DE LAMINAS DE ASBESTO Y PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2, CON MALLALAC
57703	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS 2A. ETAPA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO ABELARDO L RODRIGUEZ	RURAL	5E080000012061000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	186,638	186,638	186,638	93,319	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A BASE DE PANELES DE CONVECTEC DE 3 PULGADAS DE ESPESOR CON CADENAS DE DESPLANTES INTERMEDIAS, CERRAMIENTO Y CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, CENCELERIAS PARA VENTANAS CON PERFIL TUBULAR DE LAMINAS CALIBRE 2.85 CON CRISTAL FLOTADO DE 6MM Y PUERTA METALICA.
57728	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS 2A. ETAPA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO ZARAGOZA LA MONTAÑA	RURAL	5E080000012161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	186,638	186,638	186,638	93,319	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE 81.65M2 DE MURO DE PANEL CONVECTEC, INSTALACION ELECTRICA DE 12 LAMPARAS Y 4 CONTACTOS, MURO DE ACOMETIDA, GRADAS, MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, PISOS, ANDADORES E INSTALACIONES EXTERIORES.
64605	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	420,000	420,000	420,000	420,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 882.10 DE TECHUMBRE METALICAS A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE CONCRETO ARMADO, COLUMNAS DE MONTÓN 8" CAL. 14 EN CAJON ARMADURAS A DOS AGUAS CON PTE. 4"41" (CUBIEN SUPERIOR E INTERIOR) Y PTE. 2"42" (MONTAILES Y DIAGONALES), CARGADORES DE MONTEN 4" CAL. 14 Y LAMINA ZINTRO-ALUM R-72CAL.
53303	INTERESES BANCARIOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	010200000077030102	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	92,612	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA NO. 0531881145, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.
61590	PAVIMENT DE CALLES Y AVENIDAS C/MEZCLA ASFALTICA (11A. AVE. PTE. SUR /CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y PROF. RAFAEL RAMIREZ Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO/1DA. Y 11A. AVE PTE. SUR)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD COMITECA	URBANO	5E060200013361000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	179,822	179,822	179,822	89,911	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	750.00	46.9%	PAVIMENTACION DE 3600.00M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS, INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
44591	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLE PRINCIPAL)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BANCHERIA DOS CRUCES	RURAL	5E06020002561000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	221,321	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	900.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE 900 M2. DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS.; INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
48020	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO BONAMPAK	URBANO	5E06010000961000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	327,217	327,217	327,217	327,217	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,080.00	2,080.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 2,080 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15.00 CMS Y FORMACION DE TERRACERIAS
46944	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO NICALCOCK	URBANO	5E06020002161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	83,938	83,938	83,938	83,938	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	848.00	848.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 848 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% EN LA 6A. AV. PTE SUR ENTRE 11A. Y 12A. AV. PTE. SUR
47701	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CANDELARIA	URBANO	5E06020002761000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	92,590	95,290	95,290	83,895	88.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,064.00	950.00	89.3%	PAVIMENTACION DE 1,064 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46980	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION 1A SECCION	URBANO	5E06020001961000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	367,541	367,541	367,541	183,771	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,400.00	2,000.00	58.8%	PAVIMENTACION DE 3,400 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46799	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CRUZ GRANDE 2A SECCION	URBANO	5E06020003061000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	96,654	96,654	96,654	51,315	53.1%	0	0	METRO CUADRADO	840.00	680.00	81.0%	PAVIMENTACION DE 840.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS, INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46045	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO EL JORDAN	URBANO	5E06020004061000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	355,623	355,623	355,623	177,812	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,464.00	2,100.00	85.2%	PAVIMENTACION DE 2,464 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% EN 3A. CALLE NTE, OTE. ENTRE 11A Y 12A. AV. OTE. NTE. PRIV. DEL CEDRO, 11A. Y 12A. AV. OTE. ENTRE 3A. Y PROLONG. DE LA 1A. CALLE NTE. OTE.
46719	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LAS CHILCAS	URBANO	5E06020003161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	416,357	416,357	416,357	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE 4,000M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
45949	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LINDA VISTA MISION GUADALUPE	URBANO	SE06020003961000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	976,888	954,888	954,888	670,289	70.2%	0	0	METRO CUADRADO	9,100.00	8,050.00	88.5%	PAVIMENTACION DE 9,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46117	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS CIPRESSES VARIAS CALLES	URBANO	SE06020003261000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	220,525	220,525	220,525	110,262	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,780.00	84.8%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
47954	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS MAGUEYES	URBANO	SE06020000561000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	379,148	379,148	379,148	337,784	89.1%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	3,600.00	90.0%	PAVIMENTACION DE 4,000 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
47847	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SANTA ANA CULANCHUY	URBANO	SE06020001261000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	246,845	246,845	246,845	228,883	92.7%	0	0	METRO CUADRADO	2,400.00	2,250.00	93.8%	PAVIMENTACION DE 2,400 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
47594	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO TEPEYAC 2A SECCION	URBANO	SE06020001461000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	241,588	241,588	241,588	113,214	46.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,100.00	52.4%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
47459	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO YALCHIVOL	URBANO	SE06020001661000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	171,323	171,323	171,323	85,662	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,600.00	1,000.00	62.5%	PAVIMENTACION DE 1,600 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
45859	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COLONIA LATINOAMERICANA	URBANO	SE06020003861000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	208,808	208,808	208,808	208,808	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,240.00	2,240.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 2,240 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS.; INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. MISMA QUE SE REALIZA EN LA OVA. AV. PTE. SUR ENTRE SA. Y 8A. CALLE SUR PTE.
48445	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COLONIA POPULAR COMITAN	URBANO	SE06020000161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	905,629	905,629	905,629	452,815	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,000.00	4,200.00	52.5%	PAVIMENTACION DE 8,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46825	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO PASHTON ACAPULCO	URBANO	SE06020002961000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	252,691	252,691	252,691	219,707	86.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,900.00	90.5%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
57768	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES	URBANO	SE06020012961000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	132,403	132,403	132,403	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,805.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE 1,805M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46705	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO	URBANO	SE06020003461000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	281,747	281,747	281,747	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,800.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE 2800 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. MODIFICACION PRESUPUESTAL
47066	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO TENAM	URBANO	SE06020001861000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	255,079	255,079	255,079	126,035	49.4%	0	0	METRO CUADRADO	1,680.00	1,200.00	71.4%	PAVIMENTACION DE 1,680 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46871	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO TIKAL	URBANO	SE06020002861000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	329,127	329,127	329,127	164,564	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,200.00	2,000.00	62.5%	PAVIMENTACION DE 3,200.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS.; INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
44644	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHACALJOCOM VARIAS CALLES	RURAL	SE06020003661000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	451,905	451,905	451,905	450,573	99.7%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	3,000.00	100.0%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS.; INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
61267	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (AV. AVILA CAMACHO, AV. MARIANO N. RUIZ, CALLE INDEPENDENCIA, AV. MEXICO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ 2A SECCION	URBANO	SE06020012861000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	551,328	551,328	551,328	275,664	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,000.00	2,300.00	46.0%	PAVIMENTACION DE 5,000 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
46684	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRACCIONAMIENTO PARAISO COMITECO	URBANO	SE06020003361000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	209,960	209,960	209,960	197,642	94.1%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,950.00	92.9%	PAVIMENTACION DE 2,100 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
57562	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE LA 4A. AVE. OTE SUR	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO YALCHIVOL	URBANO	SE06020011161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	61,279	61,279	61,279	30,639	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	522.00	265.00	50.8%	PAVIMENTACION DE 522.00M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 METROS Y UNA LONGITUD DE 87.00 METROS DE LA 4A. AVE. OTE. SUR
44613	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS SIN NOMBRE)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BIENES COMUNALES QUIJA	RURAL	SE06020003561000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	424,784	424,784	424,784	212,392	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,000.00	2,000.00	66.7%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS.; INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
42888	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS SIN NOMBRE)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO FRANCISCO SARABIA	RURAL	SE06020000861000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	591,700	591,700	591,700	418,396	70.7%	0	0	METRO CUADRADO	4,462.00	3,500.00	78.4%	PAVIMENTACION DE 4,462 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. CONSTRUCCION DE 3 VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y 500 METROS DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO
55223	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (4A SUR OTE, AVE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 18 DE MARZO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE06020010961000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,307,621	1,307,621	1,307,621	1,085,534	83.0%	0	0	METRO CUADRADO	11,600.00	9,800.00	84.5%	PAVIMENTACION DE 11,600 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS.; QUE INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
61384	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (15A. AVE. PTE. NTE. ENTRE SA. Y 6A. CALLE NTE. PTE.)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LA CUEVA	URBANO	SE06020012761000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	177,500	177,500	177,500	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,531.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE 1531.20M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS.; INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
57503	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (5A. CALLE NTE. PTE.)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE06020011061000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	176,622	176,622	176,622	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,400.00	0.00	0.0%	PAVIMENTACION DE 1400M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS.
55131	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLAS ASFALTICA EN FRIO DE LA 7A. CALLE SUR OTE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE06020010861000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	525,550	525,550	525,550	183,771	35.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,290.00	1,800.00	42.0%	PAVIMENTACION DE 4290.00M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS. Y UNA LONGITUD DE 715.00 MTS. DE LA 7A. CALLE SUR ORIENTE
44692	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y MEZCLA ASFALTICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE06030010462000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	411,577	411,577	411,577	260,127	63.2%	0	0	METRO CUADRADO	991.00	595.00	60.0%	REHABILITACION DE 711.11 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y 280.13M2 CON MEZCLA ASFALTICA, CONSISTENTE EN: RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DAÑADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
66317	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (7A. ETAPA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE060100014261000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	510,455	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,828.57	0.00	0.0%	REHABILITACION DE 2828.57 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DAÑADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACERRE DE MATERIAL.
44900	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (8A. ETAPA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE06010007361000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	541,390	541,390	541,390	541,390	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	REHABILITACION DE 1,500 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTE EN RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DAÑADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACERRE DE MATERIAL.
45652	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (VARIAS) 4A. ETAPA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	SE06020006161000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	545,424	545,424	545,424	475,408	87.2%	0	0	METRO LINEAL	200.00	180.00	90.0%	REHABILITACION DE 200 M.L. DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CONSISTENTE EN: RESTITUCION DE PAVIMENTO EN AREAS DAÑADAS INCLUYENDO DEMOLICION, CARGA Y ACERRE DE MATERIAL.
57748	REHABILITACION DE PARQUE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BOSQUES DE COMITAN 2A SECCION	URBANO	SE08000012261000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	240,000	240,000	240,000	72,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	CONSTRUCCION DE 447.50ML. DE ANDADORES DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 BANCAS MODELO ALAMEDA, OBRA DE ELECTRIFICACION CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 5M DE ALTURA INCLUYE BASE DE CONCRETO, 4 PIEZAS DE LUMINARIAS DE AUTOBALASTRADO.
61779	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO DR. ROBERTO ORTIZ SOLIS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRO BELSARIO DOMINGUEZ	URBANO	SE08000013661000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	640,190	640,190	640,190	554,671	86.6%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO DE 1,778.00M2 DE MEZCLA EN FRIJO 22 ML. DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO, 1 CISTERNA DE 40,000.00 LTS. DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUNEL Y BANCA TECHADA PARA JUGADORES A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO Y TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y PINTURA ANTICORROSIVA, 2 PUERTAS A BASE DE BASTIDOR DE TUBO, 528.50ML. DE CERCA PERIMETRAL, 21 PIEZAS DE REGISTROS ELECTRICOS DE 0.5000 50X50 METROS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 522.86 M2 DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN GRADAS Y CABECERAS DE BANCAS.
44664	REVESTIMIENTO DE CALLES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA PAMALA	RURAL	SE01000005561000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	440,535	440,535	440,535	220,268	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,820.00	1,000.00	54.9%	REVESTIMIENTO DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE 1,820 M.L. CON UN UNCHO DE CORONA VIABLE Y ESPESOR DE 20 CMS.; CONSTRUCCION DE NUEVE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO FC-150 KG/CM2 Y CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA DE DOS LINEAS DE TUBOS DE 1.05 METROS DE DIAMETRO.
57618	REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (VARIAS CALLES)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COLONIA VALLE BALLUN CANAN	URBANO	SE01000011661000109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	440,324	440,324	440,324	440,324	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10,620.00	10,620.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE 10,620.00 METROS CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 10.00 CMS. A 15 CMS. SUELTOS.
52063	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE SAN RAMON	RURAL	SG02020005961000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	58,230	58,230	58,230	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 180 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO (2 PC DE 11-700 Y 1 PC DE 9-400) Y 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA 1B 13200 Y7620-220/127 VOLTS)
52034	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRO PILITA SECA	URBANO	SG01020006661000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	422,898	422,898	422,898	0	0.0%	0	0	OTROS	27.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 522 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (1PC DE 13-600, 6 PC DE 11-700, 13 PC DE 11-500 Y 7 PC DE 9-400) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 2 B Y 3 DE 15 KVA 2 B A BASE DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL 6
52084	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHITUA	RURAL	SG02020005661000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	607,570	607,570	607,570	607,570	100.0%	0	0	OTROS	27.00	27.00	100.0%	AMPLIACION DE 1,646 M.L. DE LINEA Y 1,698 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 POSTES DE CONCRETO (2 PC DE 13-600, 12 PC DE 11-700, 10 PC DE 11-500, 3 PC DE 9-400) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 TRANSFORMADORES DE 5 KVA Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA A BASE DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL 1/0
52043	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA POZO NUEVO	RURAL	SG02020006561000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	365,236	365,236	365,236	182,618	50.0%	0	0	OTROS	20.00	14.00	70.0%	AMPLIACION DE 673 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (5 PC DE 11-700, 6 PC DE 11-500 Y 9 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 5 KVA 132 7620/220/127 VOLTS Y 2 TRANSFORMADORES DE 15 KVA 13200-220/127 VOLTS
52092	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRO PARAISO COMITECO	URBANO	SG01020005261000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	441,080	441,080	441,080	441,080	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	AMPLIACION DE 459 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 REGISTROS RTB-2 PARA BAJA TENSION Y 4 REGISTROS RMTB-3 EN ALTA TENSION Y UN TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 50 KVA MONOFASICO
52055	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRO SAN JUAN	URBANO	SG01020006061000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	477,014	477,014	477,014	477,014	100.0%	0	0	OTROS	0.64	0.64	100.0%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: 3 POSTES DE CONCRETO 11-500, 11 REGISTROS DE 0.33X0.33 METROS, 19 REGISTROS DE BAJA TENSION RTB-2, 5 REGISTROS RMTB-3 ALTA TENSION, 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA, TIPO PEDESTAL IB
64824	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COLONIA VALLE BALLUN CANAN	URBANO	SG01020010561000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	517,900	517,900	517,900	441,622	85.3%	0	0	OTROS	16.00	14.00	87.5%	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 7 PZAS DE 11-700 Y 8PCR 11-500, 1PZA. 9-400E INSTALACION DE 6 TRANSFORMADORES DE 28 37.5 KVA 13200 VOLTS Y 630.00 MTS DE LINEA ELECTRICA.
52099	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA MORELIA SANTA MARIA	RURAL	SG02020005361000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	82,584	82,584	82,584	41,292	50.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AMPLIACION DE 180 M.L. DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO REFORZADO (1 PC 13-600, 1 PC 11-700, 1 PC 11-500 Y 2 PC 9-400), 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA 13200Y7620-220/127 VOLTS
64860	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRO CALZADA DEL PANTEON	URBANO	SG01010013261000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	370,000	370,000	370,000	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 225 KVA, TIPO PEDESTAL CON TRES REGISTROS EN MEDIA TENSION TIPO RMTB-3, ASI COMO 7 REGISTROS EN BAJA TENSION EN LA QUE INCLYE 450 ML. DE CABLE XLP 600 AL XLP 3C/1 N (3/0, 1/0)

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
52071	CONSTRUCCION DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAMINO BLANCO	RURAL	5G02010005761000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	132,905	132,905	132,905	66,453	50.0%	0	0	8.00	5.00	62.5%	CONSTRUCCION DE 413 M.L. DE UN RAMAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO 2 PC DE 11-700, 4 PC DE 11-500 Y 2 PC DE 9-400) Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA A BASE DE CABLE NEUTRANEAL 2+1 CAL 1/0	
52010	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA RINCON GUADALUPE	RURAL	5G02010006761000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	485,271	485,271	485,271	485,271	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA QUE CONSTA DE 3 POSTES DE 13-400, 5 POSTES DE 11-700 Y 8 POSTES DE 11-500, 980 M.L. DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, 1 TRANSFORMADOR DE 30 KVA. 13200-220/127	
51990	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BIENES COMUNALES QUIJA	RURAL	5G02030007461000109	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	931,352	931,352	931,352	799,617	85.9%	0	0	61.00	49.00	80.3%	REHABILITACION Y AMPLIFICACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: 20 POSTES 11-700, 16 POSTES DE 11-500 Y 25 POSTES DE 9-400, RED DE DISTRIBUCION 1-740 KM. 5 TRANSFORMADORES EN 13200-220/127V., 4 TRANSFORMADORES DE 10 KVA. (1 DE 25 KVA Y 1 DE 15 KVA RELOCALIZADOS)	
64682	AUTOCONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	5001000011262000212	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	250,080	250,080	250,080	250,080	100.0%	0	0	1,331.44	1,331.44	100.0%	SE EQUIPARAN COCINAS A TRAVEZ DE LA AUTOCONSTRUCCION DE 1,513 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA DE 1.10M DE LARGO POR 0.80, METROS DE ANCHO PARA LO CUAL SE ADQUIRIRAN 222 PIEZAS DE LAMINA NEGRA CAL. 14 PARA LA HECHURA DE 1,413 COMALES REDONDOS, 100 COMALES DE 80X60 CMS. Y 1028 CODOS DE LAMINA GALVANIZADA	
51955	CONSTRUCCION DE CASA MATERNA 2A. ETAPA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	500200008662000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	600,000	600,000	600,000	325,276	54.2%	0	0	200.00	140.00	70.0%	CONSTRUCCION DE 100M² DE LOSA A BASE DE LADRILLO ROJO REFORZADO, CADENAS, CASTILLOS Y LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ESPESOR Y TERMINACION DE 100M2 DE PRIMERA PLANTA	
51979	CONSTRUCCION DE CASA MEDICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LAGUNA LARGA	RURAL	5001000001561000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	159,250	159,250	159,250	79,625	50.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	CONSTRUCCION DE 100M2 A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE CONCRETO	
66336	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	5001000013961000109	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	27,500	0	0	0	0.0%	0	0	200.36	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 200.36 M2 PARA ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD A BASE DE PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR CON REFUERZO DE MALLA LAC.	
66331	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO JERUSALEM	URBANO	51010200013861000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	155,837	0	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28 MTS. DE LARGO POR 16 MTS. DE ANCHO, PISO DE CONCRETO DE 12.00 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETBOL.	
61107	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA "EMILIAZNO ZAPATA"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	51010200011861000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	125,535	125,536	125,536	62,768	50.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS. DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADA.	
62042	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "ANGEL ALBINO CORZO"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO CERRITO CONCEPCION	URBANO	5101010011961000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	125,536	125,536	125,536	62,768	50.0%	0	0	1.00	0.55	55.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO, SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO	
51811	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "JOSE PANTALEON DOMINGUEZ", CLAVE 07DPR10875	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO MARIANO N RUIZ	URBANO	5101020002261000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	58,530	58,530	58,530	29,265	50.0%	0	0	60.00	38.00	63.3%	CONSTRUCCION DE 60 M.L. DE BANDA A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN APLANADO 1 CABA, UNA ALTURA TOTAL DE 2.50 MTS. Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	
51830	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "MAESTRO ESTEBAN ALFONZO", CLAVE 07DPR0780L	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COLONIA MIGUEL ALEMAN	URBANO	5101020002061000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	148,232	148,232	148,232	143,223	96.6%	0	0	263.22	245.00	93.1%	CONSTRUCCION DE 263.22 M.L. DE BANDA A BASE DE TABIQUE 15X15X40 CMS. MORTESO 1:4. UNA ALTURA TOTAL DE 2.50 METROS Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA	
62111	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 438	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE	RURAL	5101030012361000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	165,000	165,000	165,000	82,500	50.0%	0	0	171.80	92.00	53.6%	CONSTRUCCION DE BASE PERIMETRAL A BASE DE ZAPATAS ASALDAS DE CONCRETO Fc=2020 KG/CM2 MURO DE BLOCK HUECO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL ARENA EN PROPO. 1:2:6	
51936	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO", CLAVE 07DPR0779W (2A. ETAPA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO VILLAHERMOSA YALLUMA	RURAL	5101020000461000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	26,329	26,329	26,329	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/4-4 EN 197.442 M2. MODIFICACION PRESUPUESTAL	
51644	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. SEC. "JAVIER MANDUJANO SOLORZANO", CLAVE 07D50045N	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO PILTA SECA	URBANO	5101030004661000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	122,580	122,580	122,580	114,872	93.7%	0	0	1.00	0.93	93.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28 METROS DE LARGO POR 16 METROS DE ANCHO, PISO DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETBOL.	
51593	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 886, CLAVE 07ETV0911L	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHACALCOOM	RURAL	5101030004561000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	129,390	129,390	129,390	129,390	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA CONSISTENTE EN 28 M.L. DE LARGO POR 16 M.L. DE ANCHO, PISO DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, PORTERIAS Y TABLEROS DE BASQUETBOL.	
51742	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "12 DE OCTUBRE", CLAVE 07DJN1029L	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA JATON CHACALEMEL	RURAL	5101010005161000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	51,300	51,300	51,300	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE 100 M2 A BASE DE TABIQUE ROJO COMUN, APLANADO Y LOSA DE CONCRETO	
51531	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RURAL "JAIME SABINES" CLAVE 07DPR46960	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	RURAL	5101020005061000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	56,602	56,602	56,602	0	0.0%	0	0	320.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLON 55X55 MM. CAL. 10.5 Y 2.00 METROS DE ALTURA CON UNA LONGITUD DE 320 M.L. CON POSTES DE LINEA DE 48 MM A CADA 1.50 METROS	
51495	CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. "GUILLERMO PRIETO" CLAVE 07DPR0778X	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE QUIJATA	RURAL	5101020004961000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	56,135	56,135	56,135	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4.10X3.15 METROS A BASE DE CADENAS, CASTILLO Y MUROS DE BLOCK HUECO, CON 2 WC EN EL AREA DE MUJERES Y 1 WC EN EL AREA DE HOMBRES, CON DESCARGA A UNA FOSA SEPTICA CON POZO DE ABSORCION. MODIFICACION PRESUPUESTAL	
60707	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N. MIGUEL HIDALGO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CHICHIMA ACAPETAHUA	RURAL	5101010011761000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	125,536	125,536	125,536	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 METROS DE LONGITUD A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, MUROS DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CMS. Y LOSA DE CONCRETO ARMADO	
51784	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "JUAN ESCUTIA" CLAVE 07DPR2059C	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA TIERRA BLANCA	RURAL	5101020004761000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	36,468	36,468	36,468	36,468	100.0%	0	0	209.27	209.27	100.0%	ENMALLADO PERIMETRAL CONSISTENTE EN INSTALACION DE 209.27M2 METROS LINEALES DE MALLA CICLON, POSTES DE LINEA, POSTES ESQUINEROS, ALAMBRE USO, 5 HILOS DE ALAMBRE DE PUNAS FIJADO A ESPADAS	
51694	ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA URBANA "RICARDO FLORES MAGON" CLAVE 07DPR0959T	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO ANDELARIA	URBANO	5101020004861000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	13,549	13,549	13,549	13,549	100.0%	0	0	83.70	83.70	100.0%	COLOCACION DE 83.70 M.L. DE ENMALLADO CICLON DE 55X55 MM Y BASE DE CONCRETO Fc=150KG/CM2	
51905	IMPERMEABILIZACION EN ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL "RAFAEL RAMIREZ" CLAVE 07DPR0770E	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LOS SABINOS	URBANO	5102020001061000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	71,435	71,435	71,435	71,435	100.0%	0	0	666.38	666.28	100.0%	LIMPIEZA DEL AREA E IMPERMEABILIZACION DE 666.28 M2 A BASE DE IMPERMEABILIZANTE FABRICADO CON ACERO UNIPLAS APP 3.5 VG RPIO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
41954	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-INDEPENDENCIA A LA RANCHERIA CAJCAM DEL KM. 0+500 AL 1+700	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CAJCAM	RURAL	UB04020001761000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	909,112	909,112	909,112	817,346	89.9%	0	0	OTROS	1.20	1.00	83.3%	PAVIMENTACION DE 7,200 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 3 OBRAS DE DRENAJE.
41372	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. COMITAN-TZIMOL A LA RANCHERIA GUADALUPE CHICHIMA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE CHICHIMA	RURAL	UB04020005861000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	468,154	468,154	468,154	234,077	50.0%	0	0	OTROS	0.50	0.20	40.0%	PAVIMENTACION DE 3000.00 M2 DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
41463	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. LIBRAMIENTO ORIENTE A LA INDEPENDENCIA DEL KM. 0+000 AL 2+100	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN JOSE YOCHAJAB	RURAL	UB04020005461000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,592,046	1,592,046	1,592,046	1,287,278	80.9%	0	0	OTROS	2.10	1.50	71.4%	PAVIMENTACION DE 2.1 KMS DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 5 OBRAS DE DRENAJE. NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTAL
41769	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. TECNOLOGICO A LA RANCHERIA GUADALUPE YOCHAJAB, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+450	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA GUADALUPE YOCHAJAB	RURAL	UB04020004361000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,032,375	600,000	600,000	516,188	86.0%	0	0	OTROS	1.45	0.60	41.4%	PAVIMENTACION DE 8 700.00 M2. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%.
41865	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA. TRAMO DEL EJ. JUZNAJAB LA LAGUNA A LA RANCHERIA LOS LAURELES DEL KM. 5 +000 AL 9+000	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	UB04020004261000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	2,928,575	2,200,000	2,200,000	2,196,432	99.8%	0	0	OTROS	4.00	3.00	75.0%	PAVIMENTACION DE 26,000.00 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 2,300 M. DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2
41571	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+300	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO AJAYASH	RURAL	UB04020004161000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	303,111	303,111	303,111	240,073	79.2%	0	0	OTROS	0.54	0.38	70.4%	PAVIMENTACION DE 0.54 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE UNA OBRAS DE DRENAJE Y 540 METROS DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO. NOTA: MODIFICACION PRESUPUESTAL
42729	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 0+560	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM	RURAL	UB04020000761000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	386,371	386,371	386,371	327,107	84.7%	0	0	OTROS	0.56	0.49	87.5%	PAVIMENTACION DE .560 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
42477	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 0+800	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA EL OCOTE NUEVA CREACION	RURAL	UB04020002461000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	591,259	591,259	591,259	294,581	49.8%	0	0	OTROS	0.80	0.45	56.3%	PAVIMENTACION DE 0.800 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE.
41161	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1 +000	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO YALZI TRES LAGUNAS	RURAL	UB04020006261000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	773,069	773,069	773,069	641,377	83.0%	0	0	OTROS	1.00	0.75	75.0%	PAVIMENTACION DE 6000.00 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE.
41676	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA. TRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO HIDALGO	RURAL	UB04020003761000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	973,219	973,219	973,219	548,824	56.4%	0	0	OTROS	1.58	0.72	45.6%	PAVIMENTACION DE 1.58 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y CONSTRUCCION DE 4 OBRAS DE DRENAJE
43340	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 1+000	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SR DEL POZO	RURAL	UB04020000361000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	787,748	787,748	787,748	604,342	76.7%	0	0	OTROS	1.00	0.78	78.0%	PAVIMENTACION DE CAMINO 1.00 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%, CONSTRUCCION DE 600 MTS. DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y UNA OBRA DE DRENAJE
42610	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 2+050	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	UB04020001161000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,262,097	1,262,097	1,262,097	1,007,484	79.8%	0	0	OTROS	11.27	9.50	84.3%	PAVIMENTACION DE 11,275 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
42549	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO DEL KM. 0+600 AL 1+100	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS	RURAL	UB04020001361000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	320,215	320,215	320,215	255,658	79.8%	0	0	OTROS	0.50	0.38	76.0%	PAVIMENTACION DE 3,000 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
42661	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: E.C. CARRETERA COMITAN-SAN CRISTOBAL CAMINO EJIDO LA FLORESTA DEL KM. 0+000 AL 1+700	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO LA FLORESTA	RURAL	UB04020000661000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,121,501	1,121,501	1,121,501	1,093,463	97.5%	0	0	OTROS	1.70	1.65	97.1%	PAVIMENTACION DE 1.70 KMS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
42417	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. COMITAN-TRINITARIA A LA RANCHERIA PAMALA DEL KM. 0+000 AL 1+000	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA PAMALA	RURAL	UB04020002361000109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE S Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	787,748	787,748	787,748	657,932	83.5%	0	0	OTROS	1.00	0.78	78.0%	PAVIMENTACION DE 1 KM. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
53014	CONDUCCION DE AGUA PARA ABREVADEROS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO FRANCISCO J MUJICA	RURAL	TG01010007062000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	62,979	62,979	62,979	62,979	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,276.00	2,276.00	100.0%	SE CONSTRUIRA OBRA DE CONDUCCION DE AGUA PARA ABREVADERO A UNA DISTANCIA DE 2276 M.L. DE TUBERIA DE PVC-RD26 DE 2 1/2" PARA BENEFICIAR A 400 CABEZAS DE GANADO DE 27 PRODUCTORES ORGANIZADOS EN UNA SOCIEDAD DE SOLIDARIDAD SOCIAL S.S.S. ALIANZA. MODIFICACION PRESUPUESTAL
52648	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA	RURAL	TG01020006962000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	149,232	149,232	149,232	149,222	100.0%	0	0	HECTÁREA	15.00	15.00	100.0%	SE CONSTRUIRAN 1,000 M.L. DE CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON CONCRETO HIDRAULICO QUE BENEFICARA A 15 HAS. DE GRANOS BASICOS Y HORTALIZAS DE 30 PRODUCTORES DEL EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA, SE ADQUIRIRAN LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y LA MANO DE OBRA CALIFICADA EN PROCESO DE FIRME DE CONCRETO ACABADO Y PULIDO DE 10 CMS. DE ESPESOR. AHORRO PRESUPUESTAL
52870	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN PEDRO UNINAJAB	RURAL	TG01020007262000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	295,665	295,665	295,665	295,665	100.0%	0	0	HECTÁREA	14.00	14.00	100.0%	SE CONSTRUIRAN 1,000 M.L. DE CANAL DE RIEGO REVESTIDO CON CONCRETO HIDRAULICO QUE BENEFICARA A 14 HAS. DE CULTIVO DE 18 PRODUCTORES DE LA RANCHERIA SAN PEDRO UNINAJAB, SE ADQUIRIRA MATERIAL INDUSTRIALIZADO Y MANG DE OBRA CON EL FIRME DE CONCRETO, ACABADO Y PULIDO DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYENDO LA NIVELACION Y COMPACTACION. MODIFICACION PRESUPUESTAL
64789	CONSTRUCCION DE GRANJA CUNICOLA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA ISLAPA	RURAL	TG01010013462000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	26,000	26,000	26,000	14,860	57.2%	0	0	OTROS	1.00	0.60	60.0%	SE CONSTRUIRA UNA GRANJA CUNICOLA DE 5,00X10.00 METROS, APORTANDO MATERIAL INDUSTRIALIZADO, EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS ANIMALES SERAN APORTACION DE LOS PRODUCTORES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
52132	CONSTRUCCION DE MUROS DE PIEDRA PARA TERRAZAS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	TG01030010162000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100.0%	0	0	HECTAREA	500.00	500.00	100.0%	SE CONSTRUIRAN MUROS DE PIEDRA PARA LA FORMACION SUCESIVA DE TERRAZAS EN 500 HAS. DE DIVERSAS LOCALIDADES DE LA MICROREGION ALTOS Y CORDILLERA, EN APOYO A PRODUCTORES DE MAIZ EN TERRENOS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE EROSION
52111	CONSTRUCCION DE PRESAS FILTRANTES DE PIEDRA ACOMODADA (CUENCA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	5503000010362000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	382,500	382,500	382,500	382,500	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,500.00	1,500.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PRESAS FILTRANTES SOBRE LA CARCAVA CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL AGRANDAMIENTO DE LA MISMA Y DISMINUIR LA EROSION
64757	CONSTRUCCION Y DESAZOLVE DE JAGUEYES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TG01010009762000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	88,935	88,935	88,935	25,957	29.2%	0	0	OTROS	70.00	20.00	28.6%	SE CONSTRUIRAN JAGUEYES CON CAPACIDAD UNITARIA DE 250 M2 EN APOYO A LA PRODUCCION RURAL Y LA PRESERVACION ECOLOGICA.
64745	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TG01030010762000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	284,550	284,550	284,550	284,550	100.0%	0	0	HECTAREA	75.00	75.00	100.0%	SE CONSTRUIRAN CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUJA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE PLANTAS FRUITICOLAS, POR LO CUAL SE REQUIERE DE 300 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS Y 3,900 PLANTAS DE AGUACATE HASS.
64731	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TG01030009862000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	125,626	125,626	125,626	125,626	100.0%	0	0	HECTAREA	33.25	33.25	100.0%	SE CONSTRUIRAN CERCOS PERIMETRALES CON ALAMBRE DE PUJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DEL CULTIVO DE AGAVE COMITECO, POR LO QUE SE REQUIERE DE 133 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS Y 6,000 PLANTAS DE AGAVE COMITECO.
66324	ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE PLANTACIONES FORESTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	TG030100014062000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	990,840	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,828.57	0.00	0.0%	SE LLEVARA A CABO LA ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y/O REHABILITACION DE LA PROTECCION, ASI COMO LA SIEMBRA DE PLANTAS DE PINO Y CIPRES, PARA LO CUAL SE DARA APOYO DE JORMALES PARA LA REHABILITACION DE DICHAS ACTIVIDADES.
52142	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION DE ABONOS ORGANICOS (CUENCA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS LAURELES	RURAL	TG01030010062000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	64,212	64,212	64,212	43,812	68.2%	0	0	HECTAREA	12.00	8.00	66.7%	CONSTRUCCION DE 12 MODULOS DE LOMBRICULTURA CON TECHO DE ESTABLECIMIENTO Y PROTECCION DE LOS CAJONES DE BLOQUE PARA LA CRIANZA DE LOMBRICES
52933	MEJORAMIENTO DE GRANJA PORCINA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	TG03010007162000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	104,618	104,618	104,618	64,050	61.2%	0	0	OTROS	102.00	65.00	63.7%	SE MEJORARAN 102 GRANJAS PORCINAS, CONSTRUYENDO COMEDEROS DE CONCRETO DE 2 METROS DE LARGO POR 30 CMS. DE ANCHO, CON SUBDIVISIONES DE 20 CMS. Y BEBEDEROS DE CONCRETO DE 0.50X30 METROS EQUIPANDOLAS CON UN TINACO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA, ADQUISICION DE LAMINAS Y GRAVA-ARENA PARA LA REHABILITACION DE TECHO Y PISO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN FRANCISCO EL DESEÑADO Y YALTZI TRES LAGUNAS, MODIFICACION PRESUPUESTAL
52119	MEJORAMIENTO DE GRANJAS PORCINAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	TG03010010262000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	94,580	94,580	94,580	71,400	75.5%	0	0	OTROS	61.00	48.00	78.7%	SE MEJORARAN ZAHURDAS DE 2.5X4 METROS CONSTRUYENDO COMEDEROS DE CONCRETO DE 2.00 METROS DE LARGO POR 30 CMS. DE ANCHO Y BEBEDEROS DE .50X.30 METROS, PARA LO CUAL SE BENEFICARON CON CEMENTO, LAMINAS, GRAVA-ARENA Y UN TINACO DE 750 LITROS APOYANDOSE A 67 PRODUCTORES DE VILLAHERMOSA YALUMA, SAN MIGUEL LA CAÑADA Y SAN FRANCISCO EL ARENAL.
52156	PRODUCCION DE JITOMATE BAJO AGRICULTURA PROTEGIDA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	TG01030009962000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	671,000	671,000	671,000	671,000	100.0%	0	0	HECTAREA	8.71	8.71	100.0%	SE APOYARA A UN GRUPO DE 61 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES EL PRADO, SR. DEL POZO, SAN ANTONIO COPALAR SEGUNDA SECCION Y SANTA ISABEL, CON EXPERIENCIA EN EL CULTIVO DE JITOMATE, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE CASA DE CULTIVO CON 244 ROLLOS DE MALLA ANTIFIASO, CUYAS CARACTERISTICAS DE CADA ROLLO ES DE 100 METROS DE LARGO POR 3.00 METROS DE ANCHO CON 40X26 HILOS POR PULGADA CUADRADA.
	FORTAMUN												31,239,879	21,606,966	21,606,966	19,966,686	92.4%	38,379	0		2,439,665.54	1,718,437.55	70.4%	
	INVERSION																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCION																							
33516	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO DE CANDELAERIA	URBANO	PD03000004461000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	178,506	178,506	178,506	89,253	50.0%	0	0	METRO LINEAL	72.00	35.00	48.6%	CONSTRUCCION DER 72 M.L. DE ALCANTARILLA PLUVIAL A BASE DE MUROS DE TBIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA, ACABADO, PULIDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE REGILLA DE FIERRO DE SECCION A BASE DE MARCO DE ANGULO, Y CONTRAMARCO DE ANGULO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 156.10 M.L. DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO)
35401	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO LA PILETA	URBANO	PD03000004361000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	167,367	167,367	167,367	167,367	100.0%	0	0	METRO LINEAL	126.85	126.85	100.0%	CONSTRUCCION DE 126.85 MTS. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A BASE DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM (12") DE DIAMETRO SERIE 25, REGISTROS A BASE DE MUROS DE TAMBON ASSENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CADENAS Y CASTILLOS, BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO Y COLOCACION DE REGILLA DE SECCION DE 10.00 X 0.60 MTS. MARCO Y CONTRAMARCO
33502	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO EL JORDAN	URBANO	PD03000004961000109	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	527,040	527,040	527,040	263,520	50.0%	0	0	METRO LINEAL	340.00	170.00	50.0%	CONSTRUCCION DE 340.00 M.L. DE CANAL PLUVIAL A BASE DE CONCRETO DE 3.06X2.00 METROS Y 10 CMS. DE ESPESOR DE FC=150 KG/CMS REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10-10
39834	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS "EMILIA PARDO BAZAN"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	5101010004061000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	224,450	224,450	224,450	112,225	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE 15.15X4.15 MTS. A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, MUROS DE BLOX HUECO Y TECHUMBRE A BASE DE LAMINA ZINTRO ALLUM TIPO D-30
39677	INTERESES BANCARIOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	0102000000077000102	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	0	0	0	0	0.0%	38,379	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA NO. 0531881154 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO
38108	INVERNADEROS PARA ORNAMENTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	BARRIO SAN AGUSTIN	URBANO	TF01000000962000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	HECTAREA	0.60	0.60	100.0%	SE APOYARA A UN GRUPO DE 19 MUJERES QUE SE DEDICAN A LA PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES, CON LA CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO DE SUPERFICIE DE 0.006 HECTAREAS, PARA LA CUAL SE NECESITARA DE ESTRUCTURA DE FIERRO, PLASTICO, MALLA ANTIFIASO Y SUS ACCESORIOS
33398	SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA JATON CHACALEMEL	RURAL	TF01000005762000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	17,382	17,382	17,382	0	0.0%	0	0	HECTAREA	1.25	0.00	0.0%	SE APOYARA A UN GRUPO DE TRABAJO DE LA RANCHERIA JATON CHACALEMEL CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES EN UNA EXTENSION DE 1.25 HAS.
33475	AMPLIACION	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA CONCEPCION	RURAL	TF02000004262000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	8,212	8,212	8,212	8,212	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE APOYARA A 5 PRODUCTORES DE PUERCOS CON LAMINA Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERA DE 5 X 12 MTS. QUE SERVIRA PARA LA ENGORDA DE LECHONES PRODUCTO OBTENIDO DE LA MISMA GRANJA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
33410	CULTIVO DE DURAZNO VARIEDAD DIAMANTE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TF01000005662000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			76,750	76,750	76,750	0	0.0%	0	0	HECTAREA	3.84	0.00	0.0%	SE APOYARA AL VIVERO MUNICIPAL CON LA ADQUISICION DE 800 PLANTAS DE DURAZNO DE VARIEDAD DIAMANTE PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO FRUTICOLA DEL MUNICIPIO DE COMITAN
	MODERNIZACION																							
38170	CONTRATACION DE POLICIAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP0800001062000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			14,498,217	8,998,217	8,998,217	8,996,122	100.0%	0	0	OTROS	207.00	205.00	99.0%	CONTRATACION DE 207 POLICIAS INCLUYE SEGURO MEDICO POPULAR, SEGURO DE VIDA, AGUINALDOS Y DESPENSAS
38402	CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANO DE PROXIMIDAD	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP0600001162000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			568,800	268,800	268,800	196,844	73.2%	0	0	OTROS	20.00	18.00	90.0%	CONTRATACION DE 20 POLICIAS CIUDADANOS DE PROXIMIDAD, INCLUYE AGUINALDO, SEGURO MEDICO POPULAR, Y SEGURO DE VIDA
39788	CONTROL REPRODUCTIVO DE CANINOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	S005000004762000209	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			350,000	350,000	350,000	221,846	63.4%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	CONTRATACION DIRECTA DE PERSONAL Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA ABASTO, COBERTURA DE ATENCION Y PROMOCION DEL CENTRO DE CONTROL Y REGULARIZACION DE ZOOONOSIS. SE HACE LA ACLARACION QUE EN LAS METAS SE REPORTA AL 100% TODA VEZ QUE EL PERSONAL ESTA CONTRATADO EN SU TOTALIDAD
	MEJORAMIENTO																							
39612	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE AGUA Y PRESERVACION DE SUELOS 2007	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	S5080000362000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			62,153	62,153	62,153	4,468	7.2%	0	0	CURSO	1.00	0.20	20.0%	SE APOYARA A LA TRANSFERENCIA DE ECO-TECNOLOGIAS CON ASISTENCIA TECNICA, CURSOS, GIRAS TECNICAS, RECORRIDOS DE CAMPO, TRUPTICO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE AGUA Y PRESERVACION DE SUELOS.
33402	APORTACION A ESCUELAS DE CALIDAD (VARIAS ESCUELAS)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	S04020000462000109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, PROTECCIONES Y PASAMANOS, ILUMINACION EN TECHO SOLAR, FACHADA Y PISO, ENMALLADO PERIMETRAL, BODEGA, BANDA PERIMETRAL, AULA, REHABILITACION DE BAÑOS, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ESTRUCTURA METALICA, VENTANA, EQUIPO DE COMPUTO, EQUIPO ELECTRONICO E IMPERMEABILIZANTES, PINTURA; SE BENEFICIARAN A 25 PLANTILES EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, MEDIANTE CONVENIO DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2007
39661	CULTIVO DE FRIJOL (CUENCA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	TF01000003362000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			105,570	105,570	105,570	105,570	100.0%	0	0	HECTAREA	153.00	153.00	100.0%	SE APOYARA EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD EN EL AGROECOSISTEMA DE FRIJOL COLORADITO CON SEMILLA CRIOLLA CON LA APLICACION DE FERTILIZANTE FOLAR E INSECTICIDA ORGANICO
39499	CURSO DE CAPACITACION	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP01000002762000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			222,990	169,291	169,291	65,946	39.0%	0	0	PERSONA	40.00	25.00	62.5%	CURSOS DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION Y FORMACION PARA POLICIAS MUNICIPALES, INCLUYE ALIMENTACION, EQUIPO DEPORTIVO, VIATICOS DEL ELEMENTO, VIATICOS DEL INSTRUCTOR, MATERIAL DIDACTICO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO
39283	DESAYUNOS ESCOLARES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	S801000002462000108	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			2,907,828	1,867,828	1,867,828	1,788,314	95.7%	0	0	OTROS	1,468,600.00	850,000.00	57.9%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DE 88 CENTROS ESCOLARES
38968	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP07000001562000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			60,000	5,000	5,000	4,121	82.4%	0	0	OTROS	1.00	0.40	40.0%	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA INCLUYE VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A EVENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, SERVICIO TELEFONICO Y GASTOS PARA ORGANIZAR EVENTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
38825	INCENTIVOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP01000001462000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			149,258	80,000	80,000	68,000	85.0%	0	0	PERSONA	120.00	80.00	66.7%	PAGO DE INCENTIVOS A 120 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, DESTACADOS POR MERITOS EN SU LABOR Y CON BASE EN EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, INCLUYE PAGO DEL 1.5% DEL ISN
39585	LABRANZA DE CONSERVACION CON MAIZ (CUENCA)	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	TF01000003562000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			84,350	84,350	84,350	84,350	100.0%	0	0	HECTAREA	241.00	241.00	100.0%	SE APOYARA EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD EN AGROECOSISTEMA CON POTENCIAL PRODUCTIVO PARA INCREMENTAR RENDIMIENTOS DE 1 A 5 TONELADAS/HECTAREAS EN 5 AÑOS EN VIARIAS LOCALIDADES
37870	MEJORAMIENTO DE PRADERAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	TF02000000862000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			148,680	148,680	148,680	43,200	29.1%	0	0	HECTAREA	60.00	15.00	25.0%	SE ESTABLECERA 60 HECTAREAS DE PASTO LLANERO EN LAS MICROREGIONES CON ACTITUD GANADERA, CONTENIENDO 6 KG. DE PASTO Y 4 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS POR HECTAREA
33440	MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TF02000005162000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			51,000	51,000	51,000	0	0.0%	0	0	CABEZA	17.00	0.00	0.0%	SE ADQUIRIRAN 17 SEMENTALES DE LA RAZA CEBU-BRAMHMAN, MEDIANTE LA COINCIDENCIA DE RECURSOS ENTRE LOS PRODUCTORES, MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO, APOYADOS EN EL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO 2007 CON EL FIN DE MEJORAR LA GENETICA DE LA GANADERIA DEL MUNICIPIO (VIARIAS LOCALIDADES)
40930	PAGO EN PARTE DE LA ESCULTURA "ALEGORIA MUSICAL"	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	UE01010003962000102	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	PAGO EN PARTE DE LA ESCULTURA "ALEGORIA MUSICAL"
33423	PRODUCCION DE HUEVO PARA PLATO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TF020000005262000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			18,670	18,670	18,670	0	0.0%	0	0	OTROS	2,200.00	0.00	0.0%	SE APOYARA A 44 PRODUCTORES DE LA MICROREGIONES ZONA ALTO Y MESETA COMITECA CON UN PAQUETE MINIMO DE 50 POLLAS PONEDORAS DE 6 SEMANAS DE EDAD POR CADA PRODUCTOR
33483	PRODUCCION DE HUEVO PARA PLATO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TF02000004162000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			132,020	132,020	132,020	132,020	100.0%	0	0	OTROS	8,200.00	8,200.00	100.0%	SE APOYARA A 144 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES DEL SR. DEL POZO, VILLAHERMOSA YALUMA, ABELARDO L. RODRIGUEZ, PRIMERO DE MAYO, SAN ANTONIO BELLA VISTA, QUIJA, SAN ANTONIO ZETA, GUADALUPE BUENA VISTA, BARRIO BELÉN, FRANCISCO SABABA, CON UN PAQUETE DE 50 POLLAS PONEDORAS DE SEIS SEMANAS DE EDAD POR PRODUCTOR
39134	PRODUCCION DE HUEVO PARA PLATO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	TF02000002062000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			161,000	161,000	161,000	161,000	100.0%	0	0	OTROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	SE TRABAJARAN CON 200 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE CAJCAM, YOCHNAB EL ROSARIO, QUIJA, CASH, MORELIA SANTA MARIA, LOS RIECOS, LOS DESAMPARADOS, CANALUM Y PASHTON ACAPULCO CON 50 POLLAS PONEDORAS
33469	PRODUCCION OVINA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LA ESPERANZA	RURAL	TF02000004662000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			25,200	25,200	25,200	25,200	100.0%	0	0	CABEZA	45.00	45.00	100.0%	SE TRABAJARA DE MANERA COLECTIVA CON UN REBAÑO DE 45 OVINOS, DE LA RAZA PELIBUEY, APORTANDO EL GRUPO DE TRABAJADORES SEMENTALES
39225	PRODUCCION OVINA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VIARIAS LOCALIDADES	RURAL	TF02000002262000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			26,600	26,600	26,600	26,600	100.0%	0	0	CABEZA	60.00	60.00	100.0%	SE TRABAJARA CON 8 PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DEL EJIDO GUADALUPE PALMIRA Y RANCHERIA YOCHNAB EL ROSARIO CON 50 HEMBRAS Y 10 MACHOS DE LA RAZA PELIBUEY Y BORREGO CHIAPAS
37768	PRODUCCION OVINA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO JUZNAJAB LA LAGUNA Y STA MARTHA	RURAL	TF02000000762000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			32,760	32,760	32,760	32,760	100.0%	0	0	CABEZA	54.00	54.00	100.0%	SE TRABAJARA CON NUEVE PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE JUZNAJAB LA LAGUNA Y SANTA MARTHA LAS PALMAS CON CINCO HEMBRAS Y UN MACHO POR CADA PRODUCTOR
	MANTENIMIENTO																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
39546	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP0800003062000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,739,743	1,339,743	1,339,743	1,258,168	93.9%	0	0	LITRO	250,683.00	150,648.00	60.1%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS QUE REALIZAN PATRULLAJE DIARIO Y DE SUPERVISION. NOTA: SE HACE LA ACLARACION QUE EL AVANCE DE LO EJERCIDO CON EL AVANCE DE METAS ES DIFERENTE TODA VEZ QUE SE CONSIDERA MINISTRADO/EJERCIDO Y PROGRAMADA ANUAL/ACUMULADA AL TRIMESTRE.
33419	CULTIVO DE CEBOLLA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO SAN JOSE BERLIN	RURAL	TF01000005862000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	26,880	26,880	26,880	0	0.0%	0	0	HECTAREA	8.00	0.00	0.0%	SE APOYARA A 16 PRODUCTORES DEL EJIDO SAN JOSE BERLIN, CON RECURSOS ECONOMICOS PARA LAS ADQUISICIONES DE SEMILLAS DE CEBOLLA, QUE BENEFICIARAN A 08 HAS DE CULTIVO.
39261	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE 4000 M.L. DE CANALES PLUVIALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PD03000002362000109	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	400,000	400,000	400,000	399,299	99.8%	0	0	METRO LINEAL	4,000.00	4,000.00	100.0%	DESASOLVE Y LIMPIEZA DE 4000 M.L. DE CANALES PLUVIALES EN VARIOS BARRIOS. A TRAVES DE LA CONTRATACION DE PERSONAL. NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$701.00
39649	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP08000003162000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	649,530	649,530	649,530	610,530	94.0%	0	0	VEHICULO	23.00	20.00	87.0%	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS CONSISTENTE EN REFACCIONES, LUBRICANTES, SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICADO, LAVADO DE CARRROCERIAS Y ADQUISICION DE LLANTAS NUEVAS
37351	MANTENIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTAS FRUTICOLAS EN VIVERO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	TF01000000162000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	377,594	377,594	377,594	318,530	84.4%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO Y LA PRODUCCION DE PLANTAS FRUTICOLAS EN VIVERO, CON ESPECIES MEJORADAS DE AGUACATE, CITRICOS, DURAZNOS Y MANZANAS, PARA LO CUAL SE NECESITARA EL PAGO DE JORNALES, SEMILLAS, INSUMOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES VEGETATIVOS
37005	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CRED	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PD01000003761000109	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	179,338	179,338	179,338	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL CRED COMITAN, CONSISTENTE EN PINTURA, ELECTRICIDAD, FONTANERIA, ETC
37633	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	SC04000005862000102	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	647,015	647,015	647,015	647,015	100.0%	0	0	METRO CUBICO POR SEGUNDO	693,741.00	693,741.00	100.0%	PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA RESIDUALES ENTRADA A YOCNAJAB EL ROSARIO, LAS GRANADAS, BOMBAS DE RIO GRANDE, BOMBA DE AGUA BARRIO EL CEDRO, BOMBA DE AGUA TINAJAB 1, TANQUE DE REBOMBEO 2, BOMBA DE AGUA CASH, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2007. SE HACE LA ACLARACION QUE SE CONSIDERO EN EL SUBSECTOR: OTROS EN EL CUAL HACE MENCION SOBRE LAS ACTIVIDADES NO CONSIDERADAS EN LAS SUB-FUNCIONES CORRESPONDIENTES A ELECTRIFICACION
	REHABILITACION																							
39562	INTRODUCCION DE PASTO DE CORTE	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO FRANCISCO J MUJICA	RURAL	TF02000003462000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	12,841	12,841	12,841	12,000	93.5%	0	0	HECTAREA	1.00	0.80	80.0%	SE ESTABLECERA UNA HECTAREA DE PASTO CUBANO (PENNSETUM PURPUREUM CV 115) EN CONDICIONES DE RIEGO PARA LA ALIMENTACION DE BOVINOS EN BENEFICIO DE 8 PRODUCTORES
39120	MEJORAMIENTO DE PRADERAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SUDALUPE YOCNAJAB	RURAL	TF02000001962000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	15,725	15,725	15,725	15,725	100.0%	0	0	HECTAREA	8.00	8.00	100.0%	SE ESTABLECERA 8 HECTAREAS DE PASTO SEÑAL DONDE UTILIZARAN 45 KG. DE SEMILLA Y 16 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA LA REHABILITACION DE POTREROS
33454	REHABILITACION DE GALERAS PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	RURAL	TF04000005862000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	39,610	39,610	39,610	39,610	100.0%	0	0	PIEZA	277.00	277.00	100.0%	ADQUISICION DE 277 HOJAS DE LAMINA ZINTRO DE 2.44 METROS (VARIAS LOCALIDADES)
33386	REHABILITACION DE GALERAS PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	EJIDO LA FLORESTA Y STA ROSALIA	RURAL	TF04000006162000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	5,720	5,720	5,720	0	0.0%	0	0	PIEZA	40.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE 40 HOJAS DE LAMINA ZINTRO DE 2.44 METROS
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
37180	ADQUISICION DE EQUIPO DE BUCEO PARA PERSONAL DE LA UMPC	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PD02000003862000201	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	33,856	33,856	33,856	16,904	49.9%	0	0	OTROS	2.00	1.00	50.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE BUCEO PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
38677	ADQUISICION DE PATRULLAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP05000001362000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	329,938	232,020	232,020	232,020	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS MARCA NISSAN, TIPO TSURU, TRANSMISION MANUAL 5 VELOCIDADES MODELO 2007, INCLUYE ROTULACION, TORRETAS Y RADIOS ENCRIPADOS
39480	EQUIPAMIENTO	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP02000002662000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	17,950	17,950	17,950	17,950	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL C.E.S.P., H.P. COMPAD 10 7710 P4 3.2 GHZ/80GB/512MB/COMBO/WXP SOFTWARE CON LICENCIA MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2003 EN ESPAÑOL (OEM) NORTON ANTI VIRUS 2007 MODIFICACION PRESUPUESTAL
39444	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP05000002562000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	23,857	23,857	23,857	23,857	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	ADQUISICION DE ALCOHOLIMETROS MARCA PRESTIGE CON SENSORES PRECALIBRADOS PARA MINIMIZAR LAS NECESIDADES DE CALIBRACION REGISTRADO ANTE LA FDA, INCLUYE BOLSA CON 100 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DESECHABLES PARA ALCOHOLIMETRO, (MODIFICACION PRESUPUESTAL)
39516	RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP04000002962000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	117,038	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE CUATRO RADIOS PORTATILES DE ALICERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL C.E.S.P. RADIO PORTATIL SMART G2 CON ANTENA Y BATERIA DE ALTA CAPACIDAD G2 M9620 S G2
	OTROS																							
38599	ADQUISICION DE UNIFORMES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP05000001262000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	389,121	389,121	389,121	389,121	100.0%	0	0	OTROS	207.00	207.00	100.0%	ADQUISICION DE 256 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE CONSTA DE: PANTALON AZUL MARINO TIPO OTAN CONFECCIONADO CON TELA DE GABARDINA CON REFUERZOS EN LA PARTE DE ATRAS, 255 CAMISAS DE VESTIR CONFECCIONADA CON TELA DE GABARDINA COLOR GRIS ACERO CON TODO LAS DIVISAS DEL MUNICIPIO, GRADO, BANDERA, PORTANOMBRE Y NOMBRE DEL MUNICIPIO, 125 GORRAS COLOR GRIS ACERO, CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO BORDADO, 30 KEPI COLOR VERDE, 125 PARES DE BOTAS COLOR NEGRO CON AGUJETAS BROCHES Y CINTA, 55 PARES DE ZAPATOS DE VESTIR MARCA FALCONI, 155 CHAMARRA COLOR NEGRA ACCIONABLE POR DENTRO, CONFECCIONADO EN TELA DE TIBURON, 30 PANTALONES DE VESTIR COLOR VERDE CON FRANJAS DE COLOR BEIGE, 30 CAMISAS DE VESTIR COLOR BEIGE CON FRANJAS VERDES, 3 PARES DE BOTAS PARA MOTOCICLISTAS, 30 SILBATOS Y 25 CAMISAS DE MANGA LARGA DE COLOR AZUL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
38995	ADQUISICION DE UNIFORMES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP0500000162000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	19,527	19,527	19,527	19,527	100.0%	0	0	PERSONA	60.00	60.00	100.0%	ADQUISICION DE 60 UNIFORMES PARA POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD, CONSISTENTE EN 60 PLAYERAS TIPO ROLLO, MARCA OPTIMA, COLOR GRIS ACERO CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO TODO BORDADO SEGUN NORMATIVA, GORRAS COLOR GRIS ACERO CON LOGOTIPO DEL MUNICIPIO BORDADO
37605	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PD02000000362000201	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	78,890	78,890	78,890	78,660	99.7%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL, PANTALON Y CAMISA AZUL MARINO, HOMBRIERAS CON LOGO DEL MUNICIPIO Y PROTECCION CIVIL, PANTALON TIPO OTAN AZUL, CAMISA CELESTE, GORRA COLOR AZUL, BOTAS TIPO MILITAR NEGRA, IMPERMEABLES AZUL MARINO TIPO GABARDINA NOTA EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$230.00
39241	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	PP04000002162000201	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: PARAMETRO, AJUSTE DE POTENCIA, AJUSTE DE FRECUENCIA Y LIMPIEZA EN GENERAL
39044	SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA LOS RIEGOS	RURAL	TF01000001862000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	11,889	11,889	11,889	11,889	100.0%	0	0	HECTAREA	3.00	3.00	100.0%	SE APOYARA A UN GRUPO DE PRODUCTORES DE FRUTALES DE LA RANCHERIA LOS RIEGOS CON UNA MOTOBOMBA MARCA KHOLER DE 8 H.P., 2 ROLLOS DE MANGUERA POLIUDUCTO DE 2" DE DIAMETRO, 3 ROLLOS DE MANGUERA CIEGA PARA UN SISTEMA DE RIEGO DE PLANTAS DE AGUACATE Y DURAZNO EN UNA SUPERFICIE DE 3-00-00 HECTAREAS
39020	SISTEMA DE RIEGO PARA FRUTALES	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB	RURAL	TF01000001762000212	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	65,124	65,124	65,124	65,124	100.0%	0	0	HECTAREA	6.00	6.00	100.0%	SE APOYARA A UN GRUPO DE PRODUCTORES DE FRUTALES DE LA RANCHERIA SAN HOSE YOCNAJAB, CON TRES MOTOBOMBAS MARCA KHOLER DE 8 H.P., 15 ROLLOS DE MANGUERA POLIUDUCTO DE 2" DE DIAMETRO, 5 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO Y ACCESORIOS PARA UN SISTEMA DE RIEGO DE PLANTAS DE AGUACATE EN UNA SUPERFICIE DE 6-00-00 HECTAREAS
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
41004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	DF01000004862000101	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	1,346,653	1,346,653	1,346,653	1,346,653	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2007
37699	PAGO PARCIAL DEL CREDITO DE BANOBRAS	19-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	DF01000000662000102	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	-	-	3,237,237	1,237,237	1,237,237	1,197,166	96.8%	0	0	ACCION	1.00	0.40	40.0%	PAGO DE INTERESES ASI COMO PARTE DEL CAPITAL DEL CREDITO AUTORIZADO POR BANOBRAS S.N.C. DE ACUERDO AL CONTRATO DE CREDITO SIMPLE Y CONSTITUCION DE GARANTIA, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2006