

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25													
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																					
APORTACIONES FEDERALES																																					
FAIS													18,123,701	17,620,074	14,135,032	13,784,131																					
FISM																																					
21907	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION PEDREGAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%														
21331	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	14-EL BOSQUE			SPDS/DR05/FISM-00135	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			585,819	235,101	235,101	235,101	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%														
21569	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	14-EL BOSQUE	POBLADO NUEVA UCRAINA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	231.00	231.00	100.0%														
24088	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO BARRIO RUSTIC	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			150,000	150,000	45,000	45,000	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%														
24069	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO BARRIO TULANTIC	RURAL	SPDS/DR05/FISM-141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			150,000	150,000	45,000	45,000	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.75	75.0%														
24304	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	14-EL BOSQUE	CARMEN GUAYABAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	BENEFICIARIO	36.00	36.00	100.0%														
25233	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y MURO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%														
23737	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA	14-EL BOSQUE	EJIDO CARRIZAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			600,000	600,000	180,000	180,000	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%														
24255	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	EJIDO ALTAGRACA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%														
22169	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	14-EL BOSQUE	POB ALVARO OBREGON	RURAL	SPDS/DR05/FISM-00141	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			800,000	800,000	240,000	240,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%														
23820	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. ETAPA	14-EL BOSQUE	POBLADO UNION TIERRA TOTZIL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			150,000	150,000	45,000	45,000	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.30	30.0%														
23910	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA	14-EL BOSQUE	COOPROPIEDAD DEL AGUILA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			200,000	200,000	133,545	133,545	66.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%														
URBANIZACION MUNICIPAL																																					
21625	CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CONGREGACION LOS ANGELES	RURAL	SPDS/DR05/FISM-00284	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%														
22124	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			250,000	250,000	75,000	75,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%														
24541	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	14-EL BOSQUE	CONGREGACION NUEVO JERUSALEM	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			175,000	175,000	52,500	52,500	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%														
21958	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 3A. ETAPA	14-EL BOSQUE	EJIDO SAN CAYETANO	RURAL	SPDS/DR05/FISM-00110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			1,119,000	1,119,000	1,119,000	1,119,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%														
22088	CONSTRUCCION DE PARQUE	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			200,000	200,000	60,000	60,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%														
21858	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME Y TECHO DIGNO)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION PEDREGAL	RURAL	SPDS/DR05/FISM-00099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			284,327	284,327	284,327	284,327	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,160.00	2,160.00	100.0%														
23772	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO	14-EL BOSQUE	EJIDO CARRIZAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	745.24	745.24	100.0%														
24471	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			374,249	374,249	112,274	112,274	30.0%	0	0	METRO CUADRADO	370.00	300.00	81.1%														
21699	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	14-EL BOSQUE	EJIDO FLORENCIA	RURAL	SPDS/DR05/FISM-00285	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			260,000	260,000	260,000	260,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	448.00	448.00	100.0%														
25127	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%														
25308	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SPDS/DR05/FISM-055	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			166,912	166,912	166,912	166,011	99.5%	0	0	INSTALACION	1.00	0.90	90.0%														
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																					
24048	AMPLIACION Y REHABILITACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	14-EL BOSQUE	SAN PEDRO NISHTALLUCUM	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			750,000	750,000	225,000	225,000	30.0%	0	0	OTROS	35.00	25.00	71.4%	METAS: POSTES													
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																																					
24939	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD 3A. ETAPA	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%														
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																					
21787	CONSTRUCCION DE ANEXO. ESC. PRIM. COMUNITARIA "ESTADO	14-EL BOSQUE	MERCEDES LA	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			300,000	300,000	205,499	205,499	68.5%	0	0	OTROS	1.00	0.68	68.0%	METAS: UN AULA													
25058	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS "OVIDIO	14-EL BOSQUE	CABECERA	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%														
22010	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CONSTRUCCION DE ESC.	14-EL BOSQUE	CHAVATEBAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA			730,000	730,000	730,000	730,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																					
25002	CONSTRUCCION DE LA TERCERA PLANTA DE LA CASA EJIDAL	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			483,838	483,838	483,838	483,838	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%														
24179	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	POBLADO SABINOTIC	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,040.00	1,040.00	100.0%														
24652	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO BARRIO SAN JUAN	URBANO	SPDS/DR05/FISM-107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,120.00	5,120.00	100.0%														
24813	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO	URBANO	SPDS/DR05/FISM-102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			315,625	315,625	315,625	315,625	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%														
24769	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO SAN	URBANO	SPDS/DR05/FISM-106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL			200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,560.00	1,560.00	100.0%														
24504	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MPAL BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			306,250	306,250	306,250	306,250	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,760.00	1,760.00	100.0%														
24002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO	URBANO	SPDS/DR05/FISM-109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,480.00	1,480.00	100.0%														
24147	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CONGREGACION SAN MIGUEL	RURAL	SPDS/DR05/FISM-105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,840.00	3,840.00	100.0%														
21299	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO, MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	SPDS/DR05/FISM-00104	DESARROLLO SOCIAL	UR																														

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
23993	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO,MURO Y PISO FIRME)	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL BARRIO NVA JERUSALEM	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.00	1,320.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
24368	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO (SANTIAGO EL PINAR - CARMEN GUAYABAL II	14-EL BOSQUE	CARMEN GUAYABAL II	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
23874	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO (LOSPLATANOS-LOS MANGUITOS-SAN ANTONIO BUENA VISTA)	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRA PUBLICA MUNICIPAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	980.00	980.00	100.0%	
25193	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SAN CAYETANO - ACCESO AL COBACH	14-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	-	-	306,222	306,222	306,222	306,222	100.0%	0	0	METRO LINEAL	380.00	380.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
24733	CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO	14-EL BOSQUE	EJIDO LAS DELICIAS	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICA MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,135.00	2,135.00	100.0%	
38212	CONSTRUCCION DE PATIO DE SECADO 2A. ETAPA	14-EL BOSQUE	CONGREGACION TRINIDAD	RURAL	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,890.00	1,890.00	100.0%	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
28952	PRODIM	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE	-	-	292,909	292,909	188,296	188,296	64.3%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	
21504	PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2007	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PENDIENTE	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	87,300	87,300	87,300	87,300	100.0%	0	0	INFORME	3.00	3.00	100.0%	
	FORTAMUN												2,124,389	1,747,130	1,747,130	1,747,130	100.0%	0	0		40,672.55	30,694.55	75.5%	
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
	AMPLIACION																							
20608	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO CLAVE: 07DR9235Q	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE BARRIO SANTA LUCIA	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 90238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	573.55	573.55	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
20587	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO B3 CONTROLORIA INTERNA MUNICIPAL	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE CABECERA	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 00250	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	575,505	486,000	486,000	486,000	100.0%	0	0	INFORME	12.00	9.00	75.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
20711	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 370/07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE	-	-	267,169	228,551	228,551	228,551	100.0%	0	0	LITRO	39,875.00	29,906.00	75.0%	
20793	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	14-EL BOSQUE	EL BOSQUE	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 373/07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO	-	-	492,088	492,088	492,088	492,088	100.0%	0	0	OTROS	177.00	177.00	100.0%	METAS: ADQUISICION DE 177 UNIFORMES
20924	CONTRATACION DE POLICIAS	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 369/07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	590,025	340,889	340,889	340,889	100.0%	0	0	OTROS	24.00	18.00	75.0%	METAS: SUELDOS QUINCENALES DE POLICIAS
20836	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	14-EL BOSQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 368/07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	SERVICIO	10.00	10.00	100.0%	
20963	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	14-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SPDS/DR05/FAFM 372/07	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	9,602	9,602	9,602	9,602	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	