

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiario	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programado	Ejercido																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25													
CHIAPAS RECURSO 2007																																					
APORTACIONES FEDERALES																																					
PAIS													10,338,656	12,501,737	12,194,563	8,702,061	69.6%	0	0			4,402.33	4,363.45	99.1%													
FISM																																					
	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	33-FRANCISCO LEÓN	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	033-03-011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	659,756	659,756	659,756	403,179	61.1%	0	0	METRO LINEAL	150.00	120.00	80.0%	NO SE HA TERMINADO POR SITUACIONES CLIMATICAS (LLUVIA)													
	URBANIZACION MUNICIPAL																																				
68594	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	33-FRANCISCO LEON	CABECERA MUNICIPAL FRANCISCO LEON	URBANO	033-03-008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	423,987	423,987	423,987	423,987	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% APORTACION DEL FISM Y 50% DEL PROGRAMA DE													
68688	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL	33-FRANCISCO LEÓN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	033-03-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	1,947,000	1,947,000	1,947,000	1,097,685	56.4%	0	0	PLAZA	1.00	0.30	30.0%														
68666	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33-FRANCISCO LEÓN	EJIDO EL NARANJO	RURAL	033-03-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	2,100.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 50% DE APORTACION DEL FISM Y 50% EN CONVENIO CON													
68630	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	33-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	033-03-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	2,100.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% DE APORTACION DEL FISM Y 50% DE APORTACION													
68702	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA RIB, CARRIZAL	33-FRANCISCO LEÓN	RIBERA CARRIZAL	RURAL	033-03-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	649,279	649,279	649,279	324,639	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE LLEVA A CABO EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 50% APORTACION DEL FISM Y 50% APORTACION DEL													
68713	TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN JOSE MASPAC	33-FRANCISCO LEÓN	SAN JOSE MASPAC	RURAL	033-03-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	649,279	649,279	649,279	324,639	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% FISM 50% PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO													
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																				
68579	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	33-FRANCISCO LEÓN	RIBERA SAN FRANCISCO	RURAL	033-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON	-	-	639,438	639,438	639,438	639,438	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDA DE MEDIDA ES 09 POSTES, PERO NO EXISTE EN EL CATALOGO POR LO QUE SE CONDISERA COMO OBRA													
	CAMINOS RURALES																																				
68587	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	33-FRANCISCO LEÓN	RIBERA VIEJO PARAISO	RURAL	033-03-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	669,917	669,917	669,917	669,917	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 50% DE RECURSOS DEL F.I.S.M. Y EL 50% RESTANTE													
68721	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	33-FRANCISCO LEÓN	SAN JOSE MASPAC	RURAL	EN TRAMITE	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	700,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5.00	0.00	0.0%														
68645	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO RIO NEGRO	33-FRANCISCO LEÓN	EJIDO RIO NEGRO	RURAL	033-03-013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON,	-	-	1,000,000	1,000,000	692,828	692,828	69.3%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2.70	1.88	69.6%	ESTA OBRA SE REALIZA EN CONVENIO CON PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EL 50% APORTACION DEL													
68617	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN SAN PABLO TUMBAC	33-FRANCISCO LEÓN	RIB SAN PABLO TUMBAC	RURAL	033-03-012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4.53	4.53	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO 50% APORTACION DEL FISM Y 50% APORTACION DEL													