

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal a que	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %							
														Ministrado	Programado	Ejercido														
														18=15/13	19	20								21		22	23	24=21/20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25						
7-CHIAPAS RECURSO 2007													27,323,768	22,070,302	13,067,620	22,070,471	0	0												
APORTACIONES FEDERALES 50 REGISTROS																														
PAIS																														
PSM																														
15894	CONSTRUCCION DE LETRINAS	46-JIQUIPILAS	EJIDO SAN FRANCISCO	RURAL	046-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	365,400	365,400	365,400	365,400	100.0%	0	0	LOTE	21.00	21.00	100.0%	OBRA AL 100% TERMINADA						
25227	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-06-0051	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,200,000	600,000	0	600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	20.00	10.00	50.0%							
15131	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	46-JIQUIPILAS	EJIDO SUB TENIENTE PEDRO SANCHEZ	RURAL	046-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	711.60	711.60	100.0%	ESTA OBRA ESTA 100% TERMINADA CABE MENCIONARSE QUE EL 50% DE LA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSO DEL FISM Y 50% OBRA TERMINADA						
21248	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	46-JIQUIPILAS	BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	357,705	357,705	357,705	357,705	100.0%	0	0	METRO LINEAL	240.00	240.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
23637	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	46-JIQUIPILAS	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	046-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	348,272	348,272	348,272	348,272	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.50	320.50	100.0%	OBRA TERMINADA						
25367	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	EJIDO EL TRIUNFO	RURAL	046-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	216,676	127,447	0	127,447	100.0%	0	0	METRO LINEAL	40.00	26.60	66.5%							
15097	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	EJIDO LUIS ESPINOSA	RURAL	046-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA 100% TERMINADA CABE MENCIONARSE QUE DEL TOTAL DEL RECURSO 50% SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM Y						
25636	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	EJIDO UNION AGRARISTA	RURAL	046-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,181	23,903	0	23,903	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	108.24	82.0%							
26459	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	EJIDO UNION AGRARISTA	RURAL	046-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	29,181	23,903	0	23,903	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	108.24	82.0%							
25252	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	46-JIQUIPILAS	EJIDO JOSE MARIA PINOSUAREZ	RURAL	046-03-0083	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	719,000	719,000	719,000	719,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,263.36	1,263.36	100.0%	OBRA TERMINADA						
19538	CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL 1A ETAPA BARRIO SAN JOSE	46-JIQUIPILAS	BARRIO SAN JOSE	URBANO	046-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	698,006	698,006	698,006	698,006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	460.30	460.30	100.0%	EN ESTA OBRA SE HACE LA OBSERVACION QUE OCURRIO UN ERROR SE CAPTUREO EL TRIMESTRE ANTERIOR CANTIDADES QUE						
26617	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	046-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	248,593	74,577	0	74,577	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	0.90	30.0%							
14811	REMODELACION DE LA PLAZA EJDAL	46-JIQUIPILAS	EJIDO CHIAPAS NUEVO	RURAL	046-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA CABE HACERSE LA ACLARACION QUE DEL 100% DEL RECURSO EJERCIDO EL 50% FUE DEL FISM Y EL OTRO						
14812	REMODELACION DE LA PLAZA EJDAL	46-JIQUIPILAS	EJIDO CHIAPAS NUEVO	RURAL	046-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA CABE HACERSE LA ACLARACION QUE DEL 100% DEL RECURSO EJERCIDO EL 50% FUE DEL FISM Y EL OTRO						
15067	REMODELACION DE LA PLAZA EJDAL 2A ETAPA	46-JIQUIPILAS	EJIDO MIGUEL HIDALGO	RURAL	046-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO CON METZCLA DE RECURSO FEDERAL Y ESTATAL 50% DEL FISM Y 50% DEL CODECOM (CONVENIO DE						
13424	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUIPILAS	RANCHERIA EL NACIONAL	RURAL	046-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	341,892	331,607	0	331,607	100.0%	0	0	LOTE	7.00	6.80	97.1%							
23967	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL TERCERA ETAPA	46-JIQUIPILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,518,867	708,791	0	708,791	100.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%							
26661	CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL 3A ETAPA	46-JIQUIPILAS	BARRIO SAN SEBASTIAN	URBANO	046-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,351,217	405,365	0	405,365	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	0.30	30.0%							
14010	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUIPILAS	RANCHERIA NUEVA FRANCIA	RURAL	046-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	260,000	260,000	0	260,000	100.0%	0	0	DEPORTISTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
25035	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA	46-JIQUIPILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	531,765	531,765	0	531,765	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
26534	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA	46-JIQUIPILAS	EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	046-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	460,084	417,156	0	417,156	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	0.92	92.0%							
26708	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO	46-JIQUIPILAS	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	046-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	460,084	460,084	460,084	460,084	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
16681	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILES Y COMUNIDADES	RURAL	046-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	3,994,148	1,591,200	0	1,591,200	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	35,280.00	0.00	0.0%							
14939	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JIQUIPILAS	BENITO JUAREZ	RURAL	046-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	109.00	109.00	100.0%	OBRA 100% TERMINADA CABE MENCIONARSE QUE EL RECURSO EJERCIDO EN ESTA OBRA FUE 50% CON FISM Y 50% DEL						
21428	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JIQUIPILAS	EJIDO NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	046-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	28.00	28.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
21342	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JIQUIPILAS	EJIDO TRES DE MAYO	RURAL	046-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	817.00	817.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
21472	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JIQUIPILAS	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	046-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	82.00	82.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
21303	REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JIQUIPILAS	RANCHERIA PIEDRAS NEGRAS	RURAL	046-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	192,000	192,000	192,000	192,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%							
18452	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	46-JIQUIPILAS	MACABIL DE LA LIBERTAD	RURAL	046-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	130,000	106,087	0	106,087	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	22.00	18.00	81.8%	NO SE EJECUTO RECURSO EN EL TERCER TRIMESTRE						
16419	OBRAS DE DRENAJE, SELO Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO	46-JIQUIPILAS	TRAMO JIQUIPILES ANDRES QUINTANA ROO	RURAL	046-06-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA FEDERAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	878,821	878,821	878,821	878,821	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4.66	4.66	100.0%	OBRA 100% TERMINADA						
18539	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	46-JIQUIPILAS	EJIDO EL TRIUNFO	RURAL	046-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	500,000	436,752	0	436,752	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,246.00	1,100.00	88.3%							
19636	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	46-JIQUIPILAS	EJIDO TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	046-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,520.00	2,520.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
28847	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILES	URBANO	046-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	2,166,559	2,166,559	2,166,559	2,166,559	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8.00	8.00	100.0%	OBRA TERMINADA						
12541	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL RANCHERIA NUEVA FRANCIA DEL KM 0+000 AL 0+900	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILES A RANCHERIA NUEVA FRANCIA	RURAL	046-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,699,772	1,659,455	0	1,659,455	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.90	0.88	97.8%	CABE MENCIONAR QUE EL CONCEPTO DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE ESTA OBRA NO SE REPORTAN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NI EN EL TERCER TRIMESTRE POR MOTIVO DE QUE LA						
13472	PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO: E.C. CARRETERA INTERNACIONAL RANCHERIA NUEVA FRANCIA DEL KM 0+000 AL 0+900	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILES A RANCHERIA NUEVA FRANCIA	RURAL	046-03-0007	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	1,699,772	1,659,455	0	1,659,455	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.90	0.88	97.8%							
14842	PAVIMENTACION DE CAMINOS CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO: EC. SINALOA - EJIDO SINALOA DEL	46-JIQUIPILAS	EJIDO SINALOA	RURAL	046-03-0025	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	-	-	941,773	941,773	941,773	941,773	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.72	0.72	100.0%	CABE MENCIONARSE QUE ESTA OBRA SE						

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal al que	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
28719	APOYO A LA CAMPAÑA DE SALUD	46-JIQUIPILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-04-0011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COORDINADOR DEL CENTRO DE SALUD	-	-	646,327	472,285	0	472,285	100.0%	0	0	PERSONA	7.00	7.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
29443	CONTRATACION DE POLICIAS	46-JIQUIPILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-04-0005	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,585,244	999,068	0	999,068	100.0%	0	0	PERSONA	32.00	32.00	100.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
32493	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	TONELADA	11.00	11.00	100.0%	
32402	APOYO AL FOMENTO PECUARIO CON MEJORA GENETICA BOVINA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-04-0015	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	-	-	80,000	80,000	0	80,000	100.0%	0	0	CABEZA	40.00	40.00	100.0%	OBRA TERMINADA
29650	CURSO DE CAPACTACION A POLICIAS MUNICIPALES	46-JIQUIPILAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	046-04-0004	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	13,200	1,200	0	1,200	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
28528	PAGO DE AMORTIZACIONES A BANOBRAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	046-03-0003	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	3,553,385	2,699,487	0	2,699,487	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.76	76.0%	ESTA OBRA REPRESENTA EL PAGO DE LOS INTERESES A BANOBRAS