

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	OBRAS EFICIENTES	OBRAS EN EJECUCIÓN	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Avance Física			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
																								14	15
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2007</b>																									
<b>APORTACIONES FEDERALE</b>																									
<b>FAIS</b>																									
<b>FISM</b>																									
														10,439,405	9,841,444	9,841,444	9,841,444	62.3%	0	0		4,300.00	3,261.00	75.9%	
11679	ADQUISICIONES (PRODIM)	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				82,342	67,731	67,731	67,731	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE EN LA UM DE LOTE DE EQUIPO YA QUE SE COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, COPIADORAS ENTRE OTROS FALTANDO ALGUNOS EQUIPOS MAS QUE COMPRAR.
11752	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODIM)	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				125,048	67,200	67,200	67,200	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA.
11827	GASTOS INDIRECTOS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	GASTOS INDIRECTOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				414,788	276,012	276,012	276,012	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y DIVERSOS GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y
8481	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	RIO SALINA CRUZ	RURAL	116-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				611,937	611,937	611,937	611,937	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
11430	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	116-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				412,756	412,756	412,756	412,756	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE A LA APORTACION DE RECURSOS DEL MUNICIPIO AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
8460	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	CORONA	RURAL	116-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				886,513	886,513	886,513	886,513	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE A LA APORTACION ECONOMICA QUE H. AYUNTAMIENTO HACE AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE.
8505	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				1,650,285	1,650,285	1,650,285	1,650,285	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
12787	CONSTRUCCION DE BAÑOS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	AMERICA LIBRE	RURAL	116-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				629,497	629,497	629,497	629,497	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	30.00	65.2%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 46 BAÑOS INCLUYE FOSA SEPTICA DE CONCRETO Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12440	CONSTRUCCION DE BAÑOS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO NUEVO PARISO	RURAL	116-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				475,891	389,118	389,118	389,118	100.0%	0	0	PIEZA	24.00	12.00	50.0%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS
11976	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	116-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
12104	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	REFORMA AGRARIA	RURAL	116-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
12338	ESTUDIO DE AGUA POTABLE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	116-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				64,000	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
<b>URBANIZACION MUNICIPAL</b>																									
13580	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	116-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				203,312	203,312	203,312	203,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
13798	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	NCPÉ GALACIA	RURAL	116-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				203,312	203,312	203,312	203,312	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
13120	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				126,476	126,476	126,476	126,476	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DE ESTA CANCHA DEPORTIVA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
13707	REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	SAN LAZARO	RURAL	116-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				357,600	357,600	357,600	357,600	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,136.00	3,150.00	76.2%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12698	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO QUIRINGUICHARO	RURAL	116-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				113,042	75,200	75,200	75,200	100.0%	0	0	UNIDAD MEDICA	1.00	0.60	60.0%	SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UNA CLINICA
<b>CAMINOS RURALES</b>																									
13328	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SACCA COSECHA	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				394,072	394,072	394,072	394,072	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4.00	3.00	75.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
13655	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO KM. 0+000 A KM 2+000 TRAMO DEL EJIDO A LAS PARCELAS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA MARTHA	RURAL	116-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				163,744	163,744	163,744	163,744	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2.00	1.00	50.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
13419	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACCA COSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+450. INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	116-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				569,788	569,788	569,788	569,788	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4.50	3.50	77.8%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12997	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM. 5+100 DE UN CAMINO DE SACCA COSECHA	116-MARQUÉS DE COMILLAS	NCPÉ ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	116-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				294,773	287,942	287,942	287,942	100.0%	0	0	METRO LINEAL	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE ESTA PENDIENTE ENTERAR LAS DIVERSAS RETENCIONES DE IMPUESTOS
13253	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 17x4.6 METROS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	NUEVO SAN SIDRO	RURAL	116-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				394,445	394,445	394,445	394,445	100.0%	0	0	METRO LINEAL	17.00	17.00	100.0%	LA CONSTRUCCION DE ESTE PUENTE SE ENCUENTRA AL 90% FISCAMENTE Y SE ESTA EJECUTANDO MEDIANTE UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
12548	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A EMILIANO ZAPATA KM. 0+000 AL KM 10+000	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	116-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				670,152	527,558	527,558	527,558	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	10.00	8.00	80.0%	
13162	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO KM. 0+000 AL KM. 12+000 TRAMO: ADOLFO LOPEZ MATEOS A BELISARIO DOMINGUEZ	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	116-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				710,467	694,650	694,650	694,650	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	12.00	10.00	83.3%	
12495	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: EL PORVENIR CENTRO AL PORVENIR KM 0+000 AL KM 03+000	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EL PORVENIR	RURAL	116-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				330,824	323,135	323,135	323,135	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3.00	2.80	93.3%	
12875	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: ENTRONQUE DE CARR. A ZAMORA PICO DE ORO AL EJ. LA VICTORIA KM. 0+000 A 6+500	116-MARQUÉS DE COMILLAS	EJIDO LA VICTORIA	RURAL	116-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				426,355	337,162	337,162	337,162	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6.50	4.00	61.5%	
<b>FORTAMUN</b>																									
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																									
8158	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0006	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				85,499	85,499	85,499	85,499	100.0%	0	0	PERSONA	14.00	14.00	100.0%	
8125	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				728,077	412,466	412,466	412,466	100.0%	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																									
8276	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA DOS PATRULLAS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				179,775	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
8368	APOYO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				77,400	26,478	26,478	26,478	100.0%	0	0	APOYO	1.00	0.75	75.0%	EN ESTE PROYECTO UTILIZAMOS LA UNIDAD DE MEDIDA DE APOYO YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA QUE UTILIZAMOS ES LA DE GASTOS DE OPERACION Y NO ESTA EN EL CATALOGO DE UM.
8404	CONTRATACION DE RADIO OPERADORES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				77,000	39,600	39,600	39,600	100.0%	0	0	APOYO	12.00	9.00	75.0%	SE OTORGA 1 APOYO ECONOMICO MENSUAL A 11 RADIO OPERADORES.
8322	CURSO DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				18,434	18,434	18,434	18,434	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
8433	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 10 CENTROS ESCOLARES	116-MARQUÉS DE COMILLAS	MARQUES DE COMILLAS	RURAL	116-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				332,244	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	CENTRO	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE AL APOYO CON DESAYUNOS ESCOLARES A 10 CENTROS EDUCATIVOS
7951	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0009	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PIROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				562,716	301,650	301,650	301,650	100.0%	0	0	INFORME	1.00	0.75	75.0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE AL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA.
8297	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 PATRULLAS	116-MARQUÉS DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	RURAL	116-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO				100,515	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	