

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Fecha	Monto de recursos presupuestarios					Recomendaciones Financieras		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Completadas	Ejecuidas	Unidad de Medida	Programado o Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
7.- CHIAPAS RECURSO 2007																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FAIS																									
FSM																									
	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	68-PICHUCALCO	POBLADO PICHUCALCO	URBANO	068030013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		202,791	152,093	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	0.00	0.0%	
49677	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	68-PICHUCALCO	RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA ALTO	RURAL	068030011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,988,074	1,491,055	1,959,613	587,883	39.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
5040	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	68-PICHUCALCO	RANCHERIA CAMOAPITA 1A SECCION	RURAL	068030012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		2,473,578	1,855,183	2,442,574	732,773	39.5%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AVANZADA EN UN 30%
5046	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN ISIDRO)	68-PICHUCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	068030014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		77,500	58,125	0	37,619	64.7%	0	0	METRO CUBICO	401.85	401.85	100.0%	%
5056	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	68-PICHUCALCO	POBLADO PICHUCALCO	URBANO	068030009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,850,000	1,387,500	1,235,000	832,844	60.0%	0	0	METRO CUADRADO	12.00	120.00	1000.0%	
5063	CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL (2A. ETAPA)	68-PICHUCALCO	POBLADO PICHUCALCO	URBANO	068030015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,200,000	940,607	1,180,000	940,607	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	OBRA CON UN AVANCE DEL 55%
3249	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (1RA. ETAPA)	68-PICHUCALCO	RIBERA NICOLAS BRAVO PRIMERA SECC	RURAL	068030003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,037,431	778,073	778,073	778,073	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
3109	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA RIB. NICOLAS BRAVO 1A. SECC.	68-PICHUCALCO	COL. NAPANA	URBANO	068-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,260,336	1,260,336	1,260,336	1,260,336	100.0%	0	0	LOCALIDAD	0.00	0.00	0.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
3087	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA	68-PICHUCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	068030005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,844,298	1,840,000	1,840,000	1,840,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	45.00	45.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
4911	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ALUMBRADO PUBLICO	68-PICHUCALCO	EJIDO PLAYAS	RURAL	068030004	DESARROLLO EDUCACION	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		565,040	565,040	565,040	565,040	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6.00	6.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
4966	CONSTRUCCION DE UNA AULA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGDON	68-PICHUCALCO	RANCHERIA EL CERRO 1A SECCION	RURAL	068030010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,957,000	1,467,750	1,070,213	698,734	47.6%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.90	0.90	47.4%	
3168	APERTURA DEL 09 KMS. DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZAPOTE EL CARMEN Y EL ZAPOTE N/A. EL CERRO 2A.	68-PICHUCALCO	RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1A SECCION	RURAL	068030008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,900,000	1,425,000	1,860,000	1,034,013	72.6%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4.25	4.25	100.0%	
5004	REHABILITACION DE 4.25 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. EL NARANJO-SUNUAPA MATAMOROS	68-PICHUCALCO	RANCHERIA CAMOAPITA 1A SECC. "A"	RURAL	068030006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		731,324	731,324	731,324	731,324	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7.00	7.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
4981	REHABILITACION DE 7.0 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. SUNUCAPA-RA. CAMOAPA 1A. SECC. "B" (LA CLINICA) RA. CAMOAPA 1A. SECC. "A"	68-PICHUCALCO	RANCHERIA CAMOAPITA 2A SECCION	RURAL	068030007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,808,407	1,356,305	1,756,000	1,387,488	102.3%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8.00	8.00	100.0%	
4949	REHABILITACION DE 8.0 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO CAMOAPITA 1A SECC. "B" SANTA CRUZ MPIO. DE SUNUAPA	68-PICHUCALCO												1,555,754	1,436,293	1,436,293	1,436,293	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%		
PORTAMUN																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACION																									
27105	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE POLICIAS	68-PICHUCALCO	POBLADO PICHUCALCO	URBANO	068040003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		205,479	154,109	154,109	154,109	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
45615	CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	68-PICHUCALCO	POBLADO PICHUCALCO	URBANO	068040004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		68,410	51,307	51,307	51,307	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
46781	DESAYUNOS ESCOLARES	68-PICHUCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	068040002	DESARROLLO ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,077,912	1,077,912	1,077,912	1,077,912	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
45736	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	68-PICHUCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	068040001	DESARROLLO ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		142,085	106,564	106,564	106,564	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
45672	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	68-PICHUCALCO	POBLADO PICHUCALCO	URBANO	068040005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	-	-		61,868	46,401	46,401	46,401	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	