

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Avance %	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																						
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Financieros Devengados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																							
																								14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20											
7-CHIAPAS RECURSO 2007																																													
APORTACIONES FEDERALES A3 REGISTROS																																													
	FAIS													34,383,562	34,383,562	34,383,562	23,050,431	62.8%	0	0				18,405.84	17,669.64	96.0%																			
	FISM																																												
59766	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL) URBANIZACIÓN MUNICIPAL	112-SAN JUAN CANCUC			112U90100300211111E A	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,050,949	1,050,949	1,050,949	614,687	58.5%	0	0				INFORME	1.00	0.60	60.0%	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO																		
59605	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL	112-SAN JUAN CANCUC	DONLITIC	RURAL	112SE0701300176100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			617,260	617,260	617,260	185,178	30.0%	0	0				OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION																		
60078	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL Y TECHADO	112-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112SE0701300236100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,975,244	1,975,244	1,975,244	592,577	30.0%	0	0				OBRA	1.00	0.60	60.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59298	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	112-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112SE1201300036100E A	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			2,182,076	2,182,076	2,182,076	2,125,993	97.4%	0	0				PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL																		
59701	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUET-BOL	112-SAN JUAN CANCUC	DONLITIC	RURAL	112SE0701300196100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,318,352	1,318,352	1,318,352	395,506	30.0%	0	0				METRO CUADRADO	1,088.64	544.00	50.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
60184	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	112-SAN JUAN CANCUC	CHANCOCOLM	RURAL	112SE0701300246100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			631,048	631,048	631,048	189,314	30.0%	0	0				OBRA	1.00	0.50	50.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59242	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	112-SAN JUAN CANCUC	FZAMETAL	RURAL	112SE0601300026100E A	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,512,034	1,512,034	1,512,034	1,512,034	100.0%	0	0				METRO CUADRADO	3,628.80	3,628.80	100.0%																			
59404	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL (TERCERA ETAPA)	112-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	112SE0601300086100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,102,209	1,102,209	1,102,209	1,046,741	95.0%	0	0				METRO CUADRADO	2,435.64	2,435.00	100.0%	OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL																		
59347	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CANCUC ABAJO)	112-SAN JUAN CANCUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112SE0601300066100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			2,730,521	2,730,521	2,730,521	2,730,521	100.0%	0	0				METRO CUADRADO	5,826.77	5,826.77	100.0%																			
59532	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CANCUC ARRIBA)	112-SAN JUAN CANCUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112SE0601300136100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,913,408	1,913,408	1,913,408	1,913,408	100.0%	0	0				METRO CUADRADO	4,139.00	4,139.00	100.0%	OBRA TERMINADA																		
59630	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																												
59630	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA)	112-SAN JUAN CANCUC	CHOICHOW	RURAL	112SG0202300166100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,964,592	1,964,592	1,964,592	1,786,514	90.9%	0	0				OBRA	25.00	25.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE FINIQUITO																		
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																												
59672	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "CUAHTEMOC" CLAVE ESCOLAR: 07DBP3132A	112-SAN JUAN CANCUC	TEMASH	RURAL	112S0102300186100E A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0				OBRA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59309	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN DOS PLANTAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MELCHOR OCAMPO" CLAVE ESCOLAR: 07DPB0289G	112-SAN JUAN CANCUC	CRUCILIA	RURAL	112S0102300046100E A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,611,082	1,611,082	1,611,082	1,251,051	77.7%	0	0				OBRA	1.00	0.95	95.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59512	CONSTRUCCION DE TIERRAPLEN (SEGUNDA ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "DR. MANUEL GAMBO" CLAVE ESCOLAR: 07DBP8489N	112-SAN JUAN CANCUC	TZAJALHUCUM	RURAL	112S0102300126100E A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			980,457	980,457	980,457	707,708	72.2%	0	0				METRO CUADRADO	1,140.00	969.00	85.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59426	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, ANEXO DIRECCION Y SALA DE COMPUUTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "MANUEL AVILA CAMACHO" CLAVE ESCOLAR:	112-SAN JUAN CANCUC	BWITIC	RURAL	112S0102300096100E A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,594,682	1,594,682	1,594,682	478,400	30.0%	0	0				OBRA	1.00	0.80	80.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59332	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE LOSA PLANA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "DR. BELISARIO DOMINGUEZ" CLAVE ESCOLAR: 07DPB0678X	112-SAN JUAN CANCUC	NAILCHEN	RURAL	112S0102300056100E A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			968,815	968,815	968,815	886,674	91.5%	0	0				OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA CON AHORRO PRESUPUESTAL																		
	CAMINOS RURALES																																												
59149	APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CHACTE - SAN JUAN BAWITZ, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000	112-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	112UB0101300016100E A	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,805,692	1,805,692	1,805,692	978,223	54.2%	0	0				KILOMETRO LINEAL	100.00	90.00	90.0%																			
59481	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL PATAKIL-BARRIO CENTRO EL POZO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+132	112-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112UB0101300161100E A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,396,043	1,396,043	1,396,043	963,897	69.0%	0	0				KILOMETRO LINEAL	1.13	0.96	85.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59565	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZAJALHUCUM - BARRIO AXULITIC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	112-SAN JUAN CANCUC	BARRIO AXULITIC	RURAL	112UB0101300146100E A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			2,291,100	2,291,100	2,291,100	1,911,384	83.4%	0	0				KILOMETRO LINEAL	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59591	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL, TZAJALHUCUM - EL ROSARIO, TRAMO: DEL KM. 1+200 AL KM. 2+000	112-SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	112UB0101300156100E A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,953,989	1,953,989	1,953,989	586,197	30.0%	0	0				KILOMETRO LINEAL	0.80	0.48	60.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59456	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL TZUNJUK-YALACH, TRAMO DEL K. 1+360 AL KM. 2+500	112-SAN JUAN CANCUC	TZUNJUK	RURAL	112UB0101300106100E A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,464,711	1,464,711	1,464,711	439,413	30.0%	0	0				KILOMETRO LINEAL	1.14	0.57	50.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
59378	APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL YOKWITZ-BAQUELCHAN, DEL KM. 3+360 AL KM. 4+320 Y REVESTIMIENTO DEL KM. 0+000 AL	112-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHAN	RURAL	112UB010130076100E A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,084,594	1,084,594	1,084,594	1,084,594	100.0%	0	0				KILOMETRO LINEAL	0.98	0.98	100.0%	OBRA TERMINADA																		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																																												
59721	CONSTRUCCION DE BODEGA (JOHOTIC TZUN KAPLOTIC TZAJALMATIC)	112-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112T0102300206100E A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA AGROINDUSTRIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,734,708	1,734,708	1,734,708	520,411	30.0%	0	0				OBRA	1.00	0.70	70.0%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO																		
	PORTAMUN													6,560,634	6,560,634	6,560,634	4,503,317	68.6%	0	0				4,764.16	3,805.82	79.9%																			
	INVERSION OBRA PUBLICA																																												
	CONSTRUCCION																																												
60562	APERTURA DE CAMINO A BANCO DE MATERIALES	112-SAN JUAN CANCUC	EL ROSARIO	RURAL	112UB0101400126100F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			200,178	200,178	200,178	0	0.0%	0	0				KILOMETRO LINEAL	0.21	0.00	0.0%																			
60379	CONSTRUCCION DE SUPERVISACION ESCOLAR N 704, REGION N. 707, CLAVE ESCOLAR: 07F210058N	112-SAN JUAN CANCUC	YANCHEN	RURAL	112S0102400026100F A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			1,076,438	1,076,438	1,076,438	848,666	78.8%	0	0				OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO DE ESTIMACION (FINIQUITO)																		
60331	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE LOSA PLANA EN PLANTA ALTA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAHTEMOC", CLAVE ESCOLAR: 07DPB0260B	112-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	112S0102400016100F A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			775,463	775,463	775,463	755,079	97.4%	0	0				OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA, CON MODIFICACION PRESUPUESTAL, REFLEJADA EN SIGUIENTE TRIMESTRE																		
60502	OPERACION, MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE CARCELES PREVENTIVAS DISTRITALES	112-SAN JUAN CANCUC	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	112PP0823400114210F A	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			355,332	355,332	355,332	236,888	66.7%	0	0				OBRA	1.00	0.67	67.0%	APORTACIONES QUE REALIZA EL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE CARCELES PREVENTIVAS DISTRITALES																		
61226	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, E.C. CHOICHOW - PUENTE CHACTE A CHACTE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400	112-SAN JUAN CANCUC	CHACTE	RURAL	112UB0201400056200F A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			113,907	113,907	113,907	113,907	100.0%	0	0				KILOMETRO LINEAL	1.40	1.40	100.0%																			
60590	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SAN JOSE CHACTE	112-SAN JUAN CANCUC	SAN JOSE CHACTE	RURAL	112UB0201400206200F A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUTAMIENTO CONSTITUCIONAL			46,457	46,457	46,457	46,457	100.0%																												

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Monetarios y Financieros	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
60842	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	112-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112PP0500400152802FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	14,076	14,076	14,076	14,076	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA (GAS LACRIMOGENO Y ESPOSAS NIQUELADAS)
60884	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	112-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	112PP0500400162701FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	175,255	175,255	175,255	175,255	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES Y DE PROXIMIDAD.