

ANEXO III
 I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Financiamiento		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulada al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
Z-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISAM																								
													15,683,115	12,798,359	12,798,359	11,910,384	93.1%	6,314	0		2,062.61	1,549.81	75.1%	
32309	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			2,125,098	2,125,098	2,125,098	2,125,098	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: TANQUES
32300	AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	SAN ANTONIO CRUCILA	RURAL	083-03-0006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,074,235	97.7%	6,314	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
39426	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			213,314	213,314	213,314	163,634	76.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
32313	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			213,314	213,314	213,314	163,634	76.7%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	83-SOCOLTENANGO	ESTRELLA ROJA	RURAL	083-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			218,856	218,856	218,856	218,856	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: BOMBA
	URBANIZACION MUNICIPAL																							
39774	CONSTRUCCION DE SALA SOCIAL COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES	83-SOCOLTENANGO	SAN AGUSTIN EL PRVENIR	RURAL	083-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			607,522	607,522	607,522	182,258	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.43	45.0%	
39648	CONSTRUCCION DE 750 M.L. DE BOULEVARD	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			5,457,204	3,431,606	3,431,606	3,431,606	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	
39583	REVESTIMIENTO DE CALLE BARRIO GUADALUPE	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			176,207	176,207	176,207	88,103	50.0%	0	0	METRO LINEAL	1,061.90	550.00	51.8%	
39678	TERMINACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,718,316	859,158	859,158	859,158	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																							
39355	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS HENRI WALLON	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			272,553	272,553	272,553	195,926	71.9%	0	0	METRO LINEAL	132.00	132.00	100.0%	
39744	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			251,896	251,896	251,896	245,537	97.5%	0	0	METRO CUADRADO	117.00	117.00	100.0%	
39477	ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS HERMISENDO PANIAGUA PEREZ	83-SOCOLTENANGO	PUERTO RICO	RURAL	083-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			82,125	82,125	82,125	80,126	97.6%	0	0	METRO LINEAL	156.00	156.00	100.0%	
39815	TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			391,462	391,462	391,462	313,198	80.0%	0	0	METRO CUADRADO	543.66	543.66	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
39524	CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	83-SOCOLTENANGO	CARDENAS DEL RIO	RURAL	083-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			576,089	576,089	576,089	488,044	84.7%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
39214	CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL	83-SOCOLTENANGO	BENITO JUAREZ	RURAL	083-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			576,089	576,089	576,089	567,890	98.6%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
39288	CONSTRUCCION DE 11 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	83-SOCOLTENANGO	NUOVO JERUSALEM EL CASUAL	RURAL	083-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			633,698	633,698	633,698	618,847	97.7%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
39609	CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	83-SOCOLTENANGO	SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL	RURAL	083-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			691,307	691,307	691,307	674,502	97.6%	0	0	VIVIENDA	12.00	12.00	100.0%	
	CAMINOS RURALES																							
39715	REHABILITACION Y CORRECCION DE TRAZO CAMINO SACACOSECHA	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	RURAL	083-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			591,385	591,385	591,385	583,374	98.6%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.11	1.11	100.0%	
	INVERSION												2,352,960	2,352,960	2,352,960	1,610,572	68.4%	14	0		109.00	109.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
39980	ADQUISICION DE UNIFORMES	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0008	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			189,218	189,218	189,218	189,218	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	METAS: POLICIA
	ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																							
39942	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0007	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			291,202	291,202	291,202	179,100	61.5%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: PATRULLA
39914	CONTRATACION DE POLICIAS	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,751,808	1,751,808	1,751,808	1,123,473	64.1%	14	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	METAS: POLICIA
40029	INCENTIVOS	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			15,732	15,732	15,732	15,500	98.5%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	METAS: POLICIA
40004	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	83-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	083-03-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			105,000	105,000	105,000	103,281	98.4%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: PATRULLA