

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Año	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Requerimientos		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
														Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Financieros	Físicos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
7.-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,																								
35326	GASTOS INDIRECTOS	100-TUMBALÁ	TUMBALACHIS	URBANO	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	971,513	548,652	621,578	548,652	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
337	CONST. DEL SIST. DE AGUA POT. 2A. ETAPA	100-TUMBALÁ	EJIDO IGNACIO ALLENDE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	1,351,648	1,351,648	1,351,648	1,351,648	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,611.00	1,611.00	100.0%	
34773	EJIDO YERBABUENA	100-TUMBALÁ	EJIDO YERBABUENA	RURAL	014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	535,427	160,628	210,529	160,628	100.0%	0	0	METRO LINEAL	821.30	246.30	30.0%	
34578	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALÁ	EJIDO PATHELNA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS.	-	-	759,171	759,171	759,171	759,171	100.0%	2,856	2,856	METRO LINEAL	1,138.00	1,138.00	100.0%	
23774	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALÁ	COOPROPIEDAD LA REVOLUCION	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	330,160	214,604	214,604	214,604	100.0%	0	0	OTROS	17.00	11.00	64.7%	METAS: LETRINAS
23955	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALÁ	RANCHERIA DRULCUNTEL	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	291,318	291,318	291,318	291,318	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	METAS: LETRINA
23894	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALÁ	RANCHERIA EL PORVENIR	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	194,212	126,237	126,237	126,237	100.0%	0	0	OTROS	10.00	7.00	70.0%	METAS: LETRINAS
23677	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-TUMBALÁ	EJIDO VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	006	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	1,299,641	1,178,263	1,178,263	1,178,263	100.0%	3,758	3,758	METRO LINEAL	3,365.62	3,051.24	90.7%	
24474	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-TUMBALÁ	RANCHERIA PHILICRUZ ZASECCION	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	378,453	233,536	410,512	233,536	100.0%	1,785	1,785	METRO LINEAL	3,031.69	909.54	30.0%	
34923	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A.ETAPA	100-TUMBALÁ	ALVARO OBREGON LOMA	RURAL	016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	776,836	372,286	376,836	372,286	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
23469	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A.ETAPA	100-TUMBALÁ	RANCHERIA EL PORVENIR	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	190,419	190,419	190,419	190,419	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA A LA VEZ SE EJERCERA CON RECURSO DE CHIAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$190,419.76
23504	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALÁ	BARRIO MAGISTERIAL CABECERA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	368,500	368,500	368,500	368,500	100.0%	2,780	2,780	METRO LINEAL	1,323.20	1,323.20	100.0%	
35198	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALÁ	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	466,053	139,816	139,816	139,816	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,258.34	377.54	30.0%	
34473	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TUMBALÁ	ESPERANZA PORVENIR	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	605,352	605,352	605,352	605,352	100.0%	0	0	METRO LINEAL	847.00	847.00	100.0%	
34424	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A.ETAPA	100-TUMBALÁ	COOPROPIEDAD NUEVA ESPERANZA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	537,601	420,524	450,254	420,524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	629.90	429.72	68.2%	
34844	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-TUMBALÁ	EJIDO MARISCAL YEHUITZ	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	730,282	730,282	730,282	730,282	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,084.00	2,084.00	100.0%	
1813	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	100-TUMBALÁ	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	30027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	660,861	660,861	660,861	660,861	100.0%	2,587	2,587	METRO LINEAL	1,611.00	1,611.00	100.0%	
1432	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALÁ	BARRIO LAS LOMAS	RURAL	30012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	149,999	89,999	89,999	89,999	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	60.00	30.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA RECURSO DEL PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$149,999.92
35117	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	100-TUMBALÁ	EJIDO CUCHUCRUZ ZASECCION	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	650,615	195,184	195,184	195,184	100.0%	2,874	2,874	METRO LINEAL	1,480.00	444.00	30.0%	
1680	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	100-TUMBALÁ	RANCHERIA FLOR DE ALIANZA	RURAL	30021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS.	-	-	124,939	124,939	124,939	124,939	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	518.26	259.14	50.0%	ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO DEL PROGRAMA DE CHIAPAS SOLIDARIO EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$124,939.55 MAS
1390	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALÁ	EJIDO HIDALGO JOSHIL	URBANO	30032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	1,593,466	1,593,466	1,593,466	1,593,466	100.0%	1,750	1,750	METRO LINEAL	35.00	35.00	100.0%	
1571	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALÁ	RANCHERIA YEVALCHEN	RURAL	30018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	655,757	196,727	655,757	196,727	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,031.90	309.57	30.0%	
1691	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INMOMINADAS	100-TUMBALÁ	COMUNIDAD ESPERANZA MORINGON	RURAL	30022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	900,004	898,160	900,004	898,160	100.0%	2,879	2,879	METRO CUADRADO	1,560.00	1,560.00	100.0%	
1794	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	COOPROPIEDAD PACTUM	RURAL	30026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	911,004	911,004	911,004	911,004	100.0%	3,587	3,587	METRO CUADRADO	1,376.35	1,376.35	100.0%	
1668	PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL Y CALLES INMOMINADAS 1 Y 2	100-TUMBALÁ	BARRIO SAN CRISTOBALITO ZASECCION	RURAL	30020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	210,000	210,000	210,000	184,723	88.0%	0	0	METRO CUADRADO	675.91	594.55	88.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSO DEL PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$210,000.00 MAS.
23414	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	BARRIO GUADALUPE CABECERA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	255,481	255,481	255,481	255,481	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	345.60	172.80	50.0%	ESTA OBRA SE EJERCERA A LA VEZ CON RECURSO DEL PROGRAMA CHIAPAS SOLIDARIO POR UN IMPORTE DE \$255,481.87
1746	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	BARRIO SAN CRISTOBAL	RURAL	30025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	406,096	406,096	406,096	406,096	100.0%	0	0	METRO CUBICO	725.25	725.25	100.0%	
23636	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	EJIDO CUCTIEPA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	900,787	900,787	900,787	900,787	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,344.50	1,344.50	100.0%	
1878	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	EJIDO JOLAMIL PLANADA	RURAL	30030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	380,839	377,669	380,839	377,669	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	646.00	646.00	100.0%	SE CONSIDERA UN AHORRO DE LA OBRA POR UN IMPORTE DE \$3,170.09
1712	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL	100-TUMBALÁ	EJIDO AGUA AZUL	RURAL	30023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	799,944	239,983	500,879	239,983	100.0%	2,785	2,785	METRO CUADRADO	1,500.00	450.00	30.0%	
1738	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	COMUNIDAD JOLAMIL GRANDE	RURAL	30024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	689,371	689,371	689,371	689,371	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,408.56	1,408.56	100.0%	
1578	PAVIMENTACION DE CALLES INMOMINADAS 1,2,3 Y 4	100-TUMBALÁ	EJIDO NICHINIA	RURAL	30019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	679,046	679,046	679,046	679,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	852.93	852.93	100.0%	
350	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	100-TUMBALÁ	COMUNIDAD PREDIO JOYETA FRACCION	RURAL	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	345,596	345,596	345,596	345,596	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	METAS: MODULO
353	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	100-TUMBALÁ	COMUNIDAD FRACCION JOYETA XUMULIA	RURAL	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	109,962	109,962	109,962	109,962	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	METAS: MODULO
345	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	100-TUMBALÁ	RANCHERIA AGUASCALIENTES	RURAL	30001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	125,671	125,528	125,671	125,528	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	METAS: MODULO
355	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	100-TUMBALÁ	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	30004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	1,543,053	666,953	666,953	666,953	100.0%	12,600	12,600	OTROS	3.00	1.50	50.0%	METAS: AULA
34988	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALÁ	RANCHERIA JOLAMIL ZASECCION	RURAL	017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS	-	-	174,796	52,437	52,437	52,437	100.0%	0	0	OTROS	9.00	3.00	33.3%	METAS: LETRINAS
357	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (48 PISOS FIRME)	100-TUMBALÁ	AMPLIACION ALVARO OBREGON PLANADA	RURAL	30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIS	-	-	140,767	140,700	140,700	140,70								

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federale	Monto de recursos presupuestarios					Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
1535	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO:JOLJAMIL-RANCHERIA COLOLIL	100-TUMBALÁ	RANCHERIA COLOLIL	RURAL	30016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	276,191	276,191	276,191	276,191	100.0%	0	0	OTROS	1.50	1.50	100.0%	METAS: KILOMETRO
1518	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	100-TUMBALÁ	RANCHERIA HUESHIB	RURAL	30015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	317,780	317,780	317,780	317,780	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,385.00	1,385.00	100.0%	
1548	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE TRAMO:LAZARO CARDENAS-FRANCISCO VILLA	100-TUMBALÁ	RANCHERIA FRANCISCO VILLA	RURAL	30017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	292,804	292,804	292,804	292,804	100.0%	0	0	OTROS	1.20	1.20	100.0%	METAS: KILOMETRO
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
35394	ASISTENCIA TECNICA.-PRODIM 2007	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS	URBANO	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	485,754	341,354	341,354	341,354	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
35467	PRODIM (ENTREGA-RECEPCION)	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS	URBANO	022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	161,918	80,959	80,959	80,959	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.30	30.0%	METAS: CONSULTORIA
	FORTAMUN												5,839,894	4,607,373	4,660,172	4,607,373	100.0%	0	0		615,100.58	582,583.14	94.7%	
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
40917	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS CABECERA	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	159,698	137,176	137,176	137,176	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: PATRULLA
40923	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS CABECERA	URBANO	035	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	159,698	137,176	137,176	137,176	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: PATRULLA
41009	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	038	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIAPAS	-	-	146,910	146,910	146,910	146,910	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	METAS: POLICIA
36141	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	100-TUMBALÁ	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	202,629	202,629	202,629	202,629	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
36414	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO FRIO	100-TUMBALÁ	ALVARO OBREGON PLANADA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	132,104	109,838	132,104	109,838	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONVENIO ACAREIB
36333	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO FRIO	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS CABECERA	URBANO	030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	87,766	71,339	87,766	71,339	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	CONVENIO ACAREIB
36189	CONSTRUCCION DE LETRINAS	100-TUMBALÁ	COOPROPIEDAD NUEVA ESPERANZA	RURAL	028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	102,216	102,216	102,216	102,216	100.0%	0	0	OTROS	5.00	1.50	30.0%	METAS: LETRINAS
36283	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO FRIO	100-TUMBALÁ	EJIDO MARISCAL WEHUITZ	RURAL	029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIAPAS	-	-	49,115	42,014	49,115	42,014	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CONVENIO CON ACAREIB
40954	CONTRATACION DE 35 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS CABECERA	URBANO	036	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	1,826,953	1,001,639	1,001,639	1,001,639	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	METAS: POLICIA
36624	DESAYUNOS ESCOLARES	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ	RURAL	40001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	1,212,848	1,148,570	1,148,570	1,148,570	100.0%	0	0	OTROS	612,800.00	580,086.11	94.7%	METAS: DESAYUNO
43904	INDEMNIZACION POR DERECHO DE VIA TRAMO:MENSURA TAKINUCUM-HIDALGO JOSHI	100-TUMBALÁ	TAKINUCUM	RURAL	041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIAPAS	-	-	560,040	342,840	342,840	342,840	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
36519	INDEMNIZACION POR DERECHO DE VIA TRAMO:JOLONIEL LOS ANGELES	100-TUMBALÁ	TRAMO JOLONIEL LOS ANGELES	RURAL	032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	92,300	92,300	92,300	92,300	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
40974	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	100-TUMBALÁ	TUMBALÁ CHIS CABECERA	URBANO	037	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	70,373	35,586	42,587	35,586	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	METAS: PATRULLA
36044	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TUMBALÁ	EJIDO CUCTEPA	RURAL	025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	297,639	297,639	297,639	297,639	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	510.00	510.00	100.0%	
36096	REVESTIMIENTO DE CALLES	100-TUMBALÁ	RANCHERIA CHUCLUNTIEL	RURAL	026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	314,494	314,494	314,494	314,494	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,800.00	1,800.00	100.0%	
35964	REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO:E.C. TUMBALÁ-XANIL-RIA ARROYO ABHAN	100-TUMBALÁ	RANCHERIA ARROYO ABHAN	RURAL	024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	252,209	252,209	252,209	252,209	100.0%	0	0	OTROS	0.58	0.58	100.0%	METAS: KILOMETRO
35783	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	100-TUMBALÁ	COOPROPIEDAD CHULAKOB IXTELJA	RURAL	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TUMBALÁ,CHIS	-	-	172,798	172,798	172,798	172,798	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: MODULOS