

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros	Físicos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>7.- CHIAPAS RECURSO 2007</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>FAIS</b>																								
<b>FISM</b>																								
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105U9010030106200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	281,936	281,936	281,936	227,442	80.7%	0	0	1.00	0.80	80.0%	LOS GASTOS INDIRECTOS CORRESPONDEN AL 3% DEL TECHO FINANCIERO DEL FISM, LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADOS PARA GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS, ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y UNITARIOS DE COMPROBACION, REPORTE DE OBRAS, ETC.	
19968	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	105-UNION JUÁREZ	EJIDO TRINIDAD	RURAL	105SE051030056100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	149,633	149,633	149,633	149,633	100.0%	0	0	162.00	162.00	100.0%	ESTA OBRA YA ESTA EJECUTADA AL 100% SIN EMBARGO CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y FISE, ESTOS ULTIMOS SERÁN INFORMADOS POR APARTE.	
20500	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	105-UNION JUÁREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	RURAL	105SE0800030076100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	1,648,636	1,648,636	1,648,636	1,005,196	61.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	SE CONSIDERA UN AVANCE FISICO DEL 60% EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA.	
20448	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA	105-UNION JUÁREZ	EJIDO TALQUIAN	RURAL	105SE0701030036100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	293.76	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y APORTACIONES DE RECURSOS FEDERALES, POR LO TANTO SE DIVIDIO LA META TOTAL DE 587.52 METROS CUADRADOS EN DOS, QUEDANDO 293.76 METROS CUADRADOS PARA FISE E IGUAL CANTIDAD PARA SER EJECUTADA CON	
20378	PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO LAZARO CARDENAS	105-UNION JUÁREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	URBANO	105SE0603030086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1,017.62	1,017.62	100.0%	SE OPTO POR DIVIR EN DOS LAS METAS A ALCANZAR QUE ERA POR 2,035.24 METROS CUADRADOS, QUEDANDO LA CANTIDAD DE 1,017.62 METROS CUADRADOS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISM Y 1,017.62 METROS CUADRADO A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FISE, YA QUE ESTA OBRA CONTIENE MEZCLA DE RECURSOS, HASTA LA PRESENTE FECHA SE HA EJERCUTEN Y EJECUTADO YA EL 100% DE LOS RECURSOS DEL FISM, LOS AVANCES DEL FISE SE INFORMARA POR APARTE.	
20102	PAVIMENTACION DE CALLES	105-UNION JUÁREZ	EJIDO CORDOVA MATAZANO	RURAL	105SE061030016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	777,835	777,835	777,835	577,538	74.2%	0	0	1,528.00	1,134.00	74.2%	SE ESTA CONSIDERANDO VIRTUALMENTE EL 100% DE RECURSO MINISTRADO, PARA EFECTOS DE QUE SE REFLEJE DE MANERA CORRECTA EL PORCENTAJE REPRESENTATIVO DEL RECURSO EJERCIDO, CONSIDERANDO QUE EN ESTA OBRA COMO EN TODAS AQUELLAS QUE SE EJECUTEN CON ESTE FONDO, CUENTAN CON LOS RECURSOS YA ETIQUETADOS, MISMOS QUE AMPARAN EL TOTAL DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO III ASIGNADO A ESTE MUNICIPIO.	
20231	PAVIMENTACION DE CAMINO EN BARRIO EL PROGRESO	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SE0601030046100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	218,841	72.9%	0	0	378.75	276.10	72.9%	LA DIVISION DE LA META PROGRAMADA ANUAL DE 757.50 METROS CUADRADOS A 378.75 METROS CUADRADOS, SE DEBE A QUE SE ESTA DIVIDIENDO EN DOS POR LAS APORTACIONES DEL FISM Y FISE, LAS CUALES CORRESPONDE AL 50% DE APORTACION DE CADA FONDO, POR LO QUE LA OTRA PART DEL ALCANCE DE LAS METAS SE INFORMARA EN EL REPORTE DEL RECURSO DEL FISE.	
20314	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA JUAREZ	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SE0601030086100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	1,647,311	1,647,311	1,647,311	702,305	42.6%	0	0	2,192.57	934.00	42.6%	SE ESTA CONSIDERANDO EL 100% DE RECURSO MINISTRADO A FIN DE REFLEJAR CORRECTAMENTE EL AVANCE FINANCIERO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.	
23738	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	105-UNION JUÁREZ	FRACCION SAN JERONIMO	RURAL	105S0101030156100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	256,227	256,227	256,227	0	0.0%	0	0	64.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA YA ESTA ETIQUETADA, SIN EMBARGO AUN NO SE INICIA.	
23918	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (ESC. PROF. EDGAR ROBLEDO SANTIAGO)	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105S0103030166100EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	315,211	315,211	315,211	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA YA ESTA ETIQUETADA, SIN EMBARGO AUN NO SE HA INICIADO AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE.	
23432	CAMINOS RURALES	105-UNION JUÁREZ	EJIDO LOS ALPES	RURAL	105SE0603030126100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	239.24	0.00	0.0%	ESTA OBRA YA ESTA ETIQUETADA, SIN EMBARGO NO SE HA INICIADO AL TERMINO DEL TERCER TRIMESTRE.	
23594	PAVIMENTACION DE CAMINO	105-UNION JUÁREZ	EJIDO SAN RAFAEL	RURAL	105U0401030136100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	750,000	750,000	750,000	113,114	15.1%	0	0	0.22	0.30	136.4%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM Y APORTACIONES FEDERALES, CON UNA APORTACION DE \$ 750,000.00 POR CADA FONDO, CON UNA META DE 0.44 KILOMETROS LINEALES, DE LOS CUALES 0.22 KILOMETROS LINEALES SE EJECUTARA CON CADA FONDO, POR LO TANTO SOLO SE INFORMA LO QUE CORRESPONDE AL FISM Y LAS APORTACIONES FEDERALES SE INFORMARA POR APARTE.	
23361	PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE EMPEDRADO MIXTO	105-UNION JUÁREZ	FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPERANZA	RURAL	105SE0603030116100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	300,000	300,000	300,000	0	0.0%	0	0	745.41	0.00	0.0%	ESTA OBRA NO SE HA INICIADO, SIN EMBARGO EL RECURSO YA ESTA ETIQUETADO.	
23658	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	105-UNION JUÁREZ	EJIDO DESENLANCE	RURAL	105UB0401030146100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	906,217	906,217	906,217	0	0.0%	0	0	0.31	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y APORTACIONES FEDERALES, POR ESA RAZON LA META TOTAL QUE ES DE 0.63 KILOMETROS LINEALES, SE DIVIDIO EN DOS, QUEDANDO UNA META POR CADA FONDO DE 0.315 METROS LINEALES EN VIRTUD DE QUE LA APORTACION POR CADA	
20574	PAVIMENTACION DE CAMINO EN POBLADO SAN JOSE	105-UNION JUÁREZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105UB0401030026100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	906,397	906,397	906,397	906,397	100.0%	0	0	0.31	0.31	100.0%	LA META PROGRAMADA DE LA OBRA ES DE 0.625 KILOMETROS DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, LA CUAL BENEFICIA A 3 COMUNIDADES, COMO SON: POBLADO SAN JOSE, EJIDO DESENLANCE Y CANTON SAN ISIDORO, LA CUAL SE ESTA EJECUTANDO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y APORTACION FEDERAL, POR LO QUE A CADA FONDO LE CORRESPONDE APORTAR \$ 906,397.30, DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO AL 100% LA APORTACION DEL FISM SEGUN SE OBSERVA EN ESTE INFORME, LA APORTACION DE ORIGEN FEDERAL SE INFORMA POR APARTE. NOTA: EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE INFORMO EL TOTAL DE LA OBRA POR UN IMPORTE DE \$ 1,812,794.00 CON RECURSOS DEL FISM, SIN EMBARGO DEBIDO A LA MEZCLA DE RECURSOS QUE SE OPTERO, SOLO SE ESTA INFORMADO EN ESTE TERCER TRIMESTRE SOLO EL 50%, QUE ES POR LA CANTIDAD DE \$ 906,397.00.	
24655	DESARROLLO INSTITUCIONAL	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105U90200300306200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	107,996	107,996	107,996	68,400	63.3%	0	0	1.00	0.63	63.0%	CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL SE CONTRATO PERSONAL PARA LA SUPERVISION DE OBRAS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE COMPROBACION DE	
<b>FORTAMUN</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
26918	CONTRATACION DE LA POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0600040106200FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	107,678	107,678	58,331	58,331	54.2%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SE REGISTRA UN AVANCE DEL 100% EN EL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS 5 ELEMENTOS DE LA POLICIA CIUDADANA DE PROXIMIDAD, EN LO QUE RESPECTA AL TERCER TRIMESTRE DE 2007, QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, EN VIRTUD A QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES DE PERSONA.	
26948	CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0800040036200FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	1,805,676	1,805,676	1,125,485	1,125,485	62.3%	0	0	41.00	41.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL CONSIDERANDO LOS DESCUENTOS POR PERMISOS SIN GOCE DE SUELDO, DESCUENTOS POR RETARDOS, FALTAS INJUSTIFICADAS Y BAJA DE PERSONAL, EN EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, EN VIRTUD DE QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA LA UNIDAD: PERSONA.	
26929	CONTRATACION DE SECRETARIA PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	105-UNION JUÁREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP0700040056200FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	21,052	21,052	21,052	11,403	54.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN LA CONTRATACION DE SECRETARIA PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL PAGO DE SU SUELDO EN EL TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				18=15/13	19	20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=21/20	25
28548	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP08000400 96200FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	66,923	66,923	66,923	42,002	62.8%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE HACE ESTE REPORTE DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO SE CONSIDERA COMO UNIDAD A LA PERSONA, QUE ES A QUIEN SE LE HA PAGADO SU SUELDO PUNTUALMENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
28577	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP08000400 96200FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	66,923	66,923	66,923	42,002	62.8%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL PAGO DE SUELDO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN LO QUE CONCIERNE AL TERCER TRIMESTRE.
28524	OTROS GASTOS DE OPERACION	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP08000400 82601FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	164,250	164,250	164,250	97,845	59.6%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	EN LO QUE RESPECTA AL AVANCE FISICO SE ESTIMA UN 100% YA QUE SE LE HA SUMINISTRADO GASOLINA A LOS 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CONSISTE EN UNA PATRULLA Y 3 CUATRIMOTOS. EN VIRTUD DE QUE LA UNIDAD DE MEDIDA NO PERMITE REPORTAR UN AVANCE FISICO APEGADO AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE SI NO AL NUMERO DE UNIDADES A QUIENES SE LES SUMINISTRO EL MISMO.
28679	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA POLICIAS MUNICIPALES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP05000400 22701FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	54,142	54,142	54,142	54,142	100.0%	0	0	EQUIPO	253.00	253.00	100.0%	CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PROTECCION Y DEFENSA DE LAS POLICIAS MUNICIPALES.
28942	ADQUISICION DE INSUMOS PARA DOTAR DE 1,200 RACIONES DE COMIDA A 50 ADULTOS MAYORES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SS05000400 4105FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	IDH MUNICIPAL	-	-	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	APOYO	50.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO CONSISTE EN BRINDAR UNA COMIDA SEMANAL PARA 50 ADULTOS MAYORES, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. EL DIA MIÉRCOLES SE LES PROPORCIONA LA ALIMENTACION ASI COMO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE PANTALONES, CAMISOLAS, PLAYERAS, GORRAS Y BOTAS TIPO MILITAR PARA 41 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
26900	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP05000400 42701FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	56,826	56,826	56,826	56,826	100.0%	0	0	PERSONA	41.00	41.00	100.0%	DENTRO DEL RUBRO DE SANAMIENTO FINANCIERO, ESTA ACCION CONSISTE EN LA AMORTIZACION PARCIAL DE UN CREDITO SIMPLE QUE FUE CONTRATADO CON BANORBRAS, SNC, A 24 MESES, EN EL EJERCICIO 2006, LA CANTIDAD ANUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION PARCIAL DEL CREDITO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2007, Y LO MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DEL CREDITO DE CAPITAL E INTERESES DE ACUERDO A LA TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO. DICHO RECURSO, DERIVADO DEL CREDITO, FUE EMPLEADO PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CON VALOR DE \$ 573,072.77. HASTA EL MOMENTO SE TIENE LIQUIDADO UN 76% DE LA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007.
26853	AMORTIZACION PARCIAL DE CREDITO SIMPLE CONTRATADO A 24 MESES CON BANORBRAS, SNC.	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105OF01000401 29109FA	OTROS	SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	-	-	336,424	336,424	255,589	255,589	76.0%	0	0	ACCION	1.00	0.76	76.0%	DENTRO DEL RUBRO DE SANAMIENTO FINANCIERO, ESTA ACCION CONSISTE EN LA AMORTIZACION PARCIAL DE UN CREDITO SIMPLE QUE FUE CONTRATADO CON BANORBRAS, SNC, A 24 MESES, EN EL EJERCICIO 2006, LA CANTIDAD ANUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION PARCIAL DEL CREDITO EN EL PRESENTE EJERCICIO 2007, Y LO MINISTRADO Y PROGRAMADO CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DEL CREDITO DE CAPITAL E INTERESES DE ACUERDO A LA TABLA DE AMORTIZACION DEL CREDITO. DICHO RECURSO, DERIVADO DEL CREDITO, FUE EMPLEADO PARA LA ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA, CON VALOR DE \$ 573,072.77. HASTA EL MOMENTO SE TIENE LIQUIDADO UN 76% DE LA AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007.
28714	APORTACION PARA ESCUELA DE CALIDAD EN JARDIN DE NIÑOS FLORENCIO PADILLA FUNES	105-UNION JUAREZ	FRACCION SAN JERONIMO	RURAL	105S040104020 4211FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA APORTACION FUE HECHA MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO A NOMBRE DE LA DIRECTORA DEL PLANTEL, QUIEN SE COMPROMETIO A ENVIARNOS LA COMPROBACION DE LAS ADQUISICIONES QUE SE
29554	APORTACION PARA OPERACION, MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE CARCELES DISTRITALES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP08000400 64201FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.	-	-	192,141	192,141	192,141	128,012	66.6%	0	0	APOYO	1.00	0.66	66.0%	CONSISTE EN LA APORTACION DEL 4.5% DE LOS RECURSOS DEL FONDO IV PARA LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS CARCELES DISTRITALES, ESTOS RECURSOS SON RETIRADOS MENSUALMENTE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, MEDIANTE FIRMA DE CONVENIO, ESTOS RECURSOS SON OPERADOS DIRECTAMENTE POR GOBIERNO DEL ESTADO.
29016	APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SS06000401 4105FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD MUNICIPAL	IDH MUNICIPAL	-	-	71,490	71,490	71,490	39,550	55.3%	0	0	PIEZA	120.00	66.00	55.0%	EL APOYO QUE SE BRINDARA A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES CONSISTE BASICAMENTE EN AYUDAS FUNCIONALES, LENTES, ETC. LOS CUALES SE ENTREGARAN A ESTAS PERSONAS, PREVIO ESTUDIO
28872	AYUDA HUMANITARIA PARA ADULTOS MAYORES (DOTACION DE DESPENSA)	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105SS05000400 4105FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	IDH MUNICIPAL	-	-	18,510	18,510	18,510	12,580	68.0%	0	0	APOYO	300.00	204.00	68.0%	HASTA EL MOMENTO SE HA ENTREGADO UN 68% DEL TOTAL DE LAS DESPENSAS QUE SE VAN A ENTREGAR COMO AYUDA HUMANITARIA A LOS ADULTOS MAYORES.
26876	CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP01000401 13302FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	10,000	10,000	10,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	5.00	0.00	0.0%	CONSISTE EN CURSOS DE INDUCCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL, CABE ACLARAR QUE LA MAYORIA DE LOS ELEMENTOS POLICIAOS YA LLEVARON DICHO CURSO, SIN EMBARGO SE DEJA ABIERTA LA POSIBILIDAD
28600	DESAYUNOS ESCOLARES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105S801000400 4120FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL (IDH)	-	-	603,108	603,108	603,108	350,037	58.0%	0	0	ALUMNO	1,523.00	1,523.00	100.0%	SE REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 100% EN RELACION A LA DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES A LOS 1,523 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA. SE REFLEJA UN AVANCE FINANCIERO REAL CON RELACION AL MONTO DE RECURSOS MINISTRADOS Y EL EJERCIDO, QUE HASTA LA FECHA SOLO SE HA COMPROBADO HASTA LO EJERCIDO EN EL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2007.
28611	ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO DE HORTALIZAS	105-UNION JUAREZ	EJIDO DESENLAJE	RURAL	105TG01030400 14202FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE ASISTENCIA AGROPECUARIA	-	-	11,591	11,591	11,591	11,591	100.0%	0	0	HECTAREA	0.88	0.88	100.0%	CONSISTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO DE HORTALIZAS EN EL EJIDO DESENLAJE PARA BENEFICIAR A 45 PRODUCTORES EN UN AREA DE 0.88 HECTAREAS.
26817	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1050109000000 7700FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	-	-	4,267,075	2,844,716	3,774,182	0	0.0%	2,070	0	PERSONA	14,800.00	0.00	0.0%	REGISTRO DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL EJERCICIO 2007, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO N° 010, DE FECHA MIÉRCOLES 31 DE ENERO DE 2007. ESTE SOLO ES UN DATO INFORMATIVO NO SE REFLEJA EL EJERCICIO DE
29204	MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE AGUACATE HASS	105-UNION JUAREZ	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	105TF01000402 4202FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	ASISTENCIA AGROPECUARIA	-	-	66,960	66,960	66,960	66,960	100.0%	0	0	HECTAREA	72.00	72.00	100.0%	ADQUISICION DE 10.20 TONELADAS DE FERTILIZANTE ORGANICO Y 72 LITROS DE AZARICITINA PARA 72 PRODUCTORES BENEFICIADO CON UNA HECTAREA A CADA PRODUCTOR.
28490	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105PP08000400 73503FA	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-	-	75,000	75,000	75,000	63,821	85.1%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%	CON RELACION AL AVANCE FISICO SE COMENTA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LES DIO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO TAMBIEN EL SUMINISTRO DE REFACCIONES A LOS CUATRO VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTOS SON: UNA PATRULLA Y 3 CUATRIMOTOS.
28770	PROYECTO PARA OPERATIVIDAD DE ESCUDO SANITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y GASTROINTESTINALES	105-UNION JUAREZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	105S005000401 44201FA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE	ENTIDAD MUNICIPAL	IDH MUNICIPAL	-	-	35,225	35,225	35,225	35,225	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	SE CONTRATO EL SERVICIO DE 10 PERSONAS PARA LAS LABORES DE ABATIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL EJIDO DE UNION JUAREZ, ADMAS DE QUE SE REALIZARON LABORES DE ESTERILIZACION DE
29407	TALLER DE COSTURA	105-UNION JUAREZ	EJIDO SANTO DOMINGO	RURAL	105TF05000401 4210FA	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	ASISTENCIA AGROPECUARIA	-	-	27,182	27,182	27,182	7,000	25.8%	0	0	TALLER	1.00	0.25	25.0%	CONSISTE EN LA IMPARTICION DE UN CURSO-TALLER DE CAPACITACION Y MEJORAMIENTO PARA LA ALTA COSTURA DE UN GRUPO DE 12 MUJERES DEL EJIDO SANTO DOMINGO.