

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federativa	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre					Financiamientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
41556	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	106-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SE0000FA0056200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	10,319	10,319	10,319	10,319	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2007	
41820	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA ABATIR LOS GRADOS DE MARGINACION Y POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	SS0000FA0046200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	200,502	200,502	200,502	200,502	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,168.00	3,168.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
42226	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	UB0000FA0086200	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	965,245	800,000	800,000	761,428	95.2%	0	0	KILOMETRO LINEAL	42.00	42.00	100.0%	OBRA TERMINADA (PENDIENTE DE PAGO) EN EL TERCER TRIMESTRE. INFORMACION ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
41754	REHABILITACION DE AULA EN LA ESC. SEC. DEL ESTADO LIC. BENITO JUAREZ EN EL EJIDO FLORES MAGON	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO FLORES MAGON	URBANO	S00000FA0096100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	137,399	80,000	50,000	13,403	16.8%	0	0	OTROS	1.00	0.35	35.0%	OBRA EN PROCESO, INFORTE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
38629	ADQUISICION DE LOTE PARA SU PROTECCION Y RESERVA NATURAL	106-VENUSTIANO CARRANZA	EJIDO EL LIMON II	RURAL	R50000FA0100000	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	125,000	125,000	0	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2007	
41714	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	SE0000FA0026200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	372,468	372,468	372,468	372,468	100.0%	0	0	OTROS	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007, INFORTE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
41499	ADQUISICION DE 64 MACROMEDIDORES PARA MEDIR EL CONSUMO DE AGUA CLORADA EN LA CABECERA MUNICIPAL	106-VENUSTIANO CARRANZA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SC0000FA0036200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE OBRAS PUB. MPALES	-	-	62,100	62,100	62,100	62,100	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2007. INFORMACION ACUMULADA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2007	
41778	CAMPAÑA DE ABATIZACION Y NEBULIZACION DE INSECTOS TRANSMISORES DEL DENGUE	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	S00000FA0040000	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE SALUD EN COORDINACION CON EL S.S.A.	-	-	415,636	415,636	415,636	415,636	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007, INFORTE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
38079	DESAYUNOS ESCOLARES	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	SB0000FA0034201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO	-	-	2,312,244	1,734,183	1,734,183	1,734,183	100.0%	0	0	OTROS	1,167,800.00	875,850.00	75.0%	ACCION EN PROCESO INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL 2007	
42153	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	U90000FA0130000	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	OFICIALIA MAYOR	-	-	1,070,000	800,000	800,000	554,716	69.3%	0	0	INFORME	1.00	0.80	80.0%	ACCION EN PROCESO. INFORMACION ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
41968	FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FA0174202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	TONELADA	25.00	25.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
42034	FOMENTO A LA PRODUCCION DE HORTALIZAS BAJA CUBIERTA CON SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FA0184202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	128,750	128,750	128,750	128,749	100.0%	0	0	HECTAREA	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
41916	FOMENTO AL CULTIVO DEL MAIZ PRIMAVERA - VERANO 2007	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FA0154202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	800,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	TONELADA	62.25	62.25	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE, INFORME ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
41947	FORTALECIMIENTO A LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FA0164202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	228,745	228,745	228,745	228,745	100.0%	0	0	CABEZA	400.00	400.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	
42102	FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE SORGO PARA LA ALIMENTACION DE GRANJAS PORCINAS Y BOVINAS	106-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	TF0000FA0144202	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIR. DE AGROPECUARIO	-	-	12,500	12,500	12,500	12,500	100.0%	0	0	TONELADA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE, INFORMACION ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2007	