

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Financiamiento	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2007</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>FAIS</b>																								
<b>FSM</b>																								
													18,722,257	14,978,532	18,695,255	7,274,322	48.6%	0	0		13,234.14	7,597.58	57.4%	
8048	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)	71-VILLA COMALITITLAN			071U9020000296200E	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			561,695	350,000	561,695	341,963	97.7%	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO DE U901 A U902 EN LA APERTURA PROGRAMATICA
9378	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON CINCO DE MARZO	RURAL	071SC0103000496100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			352,695	50,000	352,695	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8609	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALZADA JORGE LARA BRUNO	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SD0301000206100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			118,374	118,374	118,374	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8710	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO PROFUNDO)	71-VILLA COMALITITLAN	UH FRANCISCO RELLERO	RURAL	071SC0300000286100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			937,058	937,058	937,058	0	0.0%	0	0	POZOS	1.00	0.00	0.0%	POR ERROR SE REPORTA UNA CANTIDAD MAYOR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIENDO SER LA CORRECTA LA REPORTADA EN ESTE PERIODO.
9197	CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON LA FLOR LOPE I	RURAL	071SE0503000426200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			81,372	81,372	81,372	55,031	67.6%	0	0	OBRA	1.00	0.67	67.0%	
8355	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES LA ETAPA SUPERVISION ESCOLAR	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SE0802000116100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			322,608	322,608	322,608	84,348	26.1%	0	0	OBRA	1.00	0.26	26.0%	
7923	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	RURAL	071SE120000076100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			618,556	300,000	618,556	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	544.00	0.00	0.0%	SE INCREMENTA EL PRESUPUESTO CON RELACION AL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 07
9291	CONSTRUCCION DE TECHADO DE SITIO DE TAXIS	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	071SE0800000456200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			120,000	51,171	120,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
9259	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO	71-VILLA COMALITITLAN	BARRIO SAN BARTOLO	URBANO	071SE0603000446100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			701,735	300,000	701,735	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8477	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	71-VILLA COMALITITLAN	COLONIA HIDALGO	RURAL	071SE0601000246100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			684,894	500,000	684,894	454,985	91.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,545.00	1,030.00	66.7%	
8518	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON UNION HERAZO	RURAL	071SE0603000196100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			563,773	563,773	563,773	563,773	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,353.50	1,353.50	100.0%	
8374	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO NUEVO BRASIL	RURAL	071SE0603000176200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			40,000	40,000	40,000	39,900	99.8%	0	0	METRO LINEAL	168.13	168.13	100.0%	OBRA TERMINADA
9439	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SG0103000506200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			90,000	90,000	90,000	89,992	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
3297	REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO LA VALDIVIANA	71-VILLA COMALITITLAN	BARRIO LA VALDIVIANA	URBANO	071UB0201000406200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			37,425	30,000	37,425	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	740.12	0.00	0.0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO CON UNA CANTIDAD DE \$ 66,242.00 DEBIDO A QUE SE TOMA EN CONSIDERACION LA APORTACION DEL PROGRAMA
8332	REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA, BARRIO CHALACA	71-VILLA COMALITITLAN	BARRIO CHALACA	URBANO	071SE0100000126200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			27,302	25,000	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	878.00	0.00	0.0%	SE DISMINUYE EL COSTO TOTAL ANUAL, DEBIDO A QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE REPORTAMOS LA APORTACION DEL PROGRAMA CHIAPAS
9110	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON BUENA VISTA	RURAL	071SG0200000406100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			1,100,000	400,000	1,100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
3323	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON CHAPINGO	RURAL	071SG0201000066100E	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			44,245	44,245	44,245	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTA \$ 177,745 CANTIDAD QUE ESTABA INCLUIDA LA APORTACION DEL PROGRAMA DE CHIAPAS SOLIDARIO
<b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>																								
8458	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6.0 X 8.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HERODES	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO BRUNO GOMEZ	RURAL	071SD102000186100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			273,418	200,000	273,418	133,023	66.5%	0	0	OBRA	1.00	0.66	66.0%	
9310	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC EVA SAMANO DE LOPEZ MATOS	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SD1030000466200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			200,000	50,000	200,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8918	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON IGNACIO ZARAGOZA I	RURAL	071SD1020000336100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			271,745	271,745	271,745	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
8448	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON LAS BRISAS	RURAL	071SD1020000086100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			288,967	288,967	288,967	234,299	81.1%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
8494	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	071SD1020000096100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			294,333	294,333	294,333	248,497	84.4%	0	0	OBRA	1.00	0.84	84.0%	
8296	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA CHIMALPOPCALIT	71-VILLA COMALITITLAN	FRACCION LA UNIDAD II	URBANO	071SD1020000236100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			317,010	317,010	317,010	128,761	40.6%	0	0	OBRA	1.00	0.41	45.0%	
3251	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA JUAN ALDAMA	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON EL PROGRESO	RURAL	071SD102000016100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			258,084	258,084	258,084	222,456	86.2%	0	0	OBRA	1.00	0.86	86.0%	
8945	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL GUSTAVO DIAZ ORDAZ	71-VILLA COMALITITLAN	COMUNDA LA FLOR LOPE I	RURAL	071SD1020000346100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			286,410	286,410	286,410	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
9230	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL IDN SALVADOR DIAZ MIRON	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO PROVIDENCIA	RURAL	071SD1010000436200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			103,620	103,620	103,620	62,201	60.0%	0	0	OBRA	1.00	0.62	62.0%	
3272	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL CECYT 03	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SD1040000036100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			531,409	531,409	531,409	525,463	98.9%	0	0	METRO CUADRADO	645.70	645.70	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
8390	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA 13 DE ENERO	71-VILLA COMALITITLAN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SD1020000166100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			529,585	529,585	529,585	529,585	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	575.67	575.67	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
8816	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC PRIMARIA	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO LAZARO CARDENAS	URBANO	071SD1020000216200E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			130,669	130,669	130,669	130,362	99.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
3263	ENMALLADO PERIMETRAL, BAÑOS SANITARIOS Y POZO ARTESIANO CAMINOS RURALES	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON IGNACIO ZARAGOZA II	RURAL	071SD102000026100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			165,421	165,421	165,421	0	0.0%	0	0	ALUMNO	200.00	0.00	0.0%	
8405	ASFALTADO DE CAMINO PRIMERA ETAPA	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO TEZUTILAN	RURAL	071UB0402000226200E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION, ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FSM 2007, AHORROS PRESUPUESTALES DE EJERCICIOS
8554	ASFALTADO DE CAMINO 1+000 KM	71-VILLA COMALITITLAN	LAS BRISAS POBLADO KOCHICALCO	RURAL	071UB0402000156100E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			1,712,093	1,712,093	1,712,093	0	0.0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1.00	0.00	0.0%	
9030	ASFALTADO DE CAMINO 1+150 KMS (TRAMO DEL KM 3+500 AL KM 4+650)	71-VILLA COMALITITLAN	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	071UB020000036E	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			481,999	150,000	481,999	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	0.00	0.0%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS
9361	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES	71-VILLA COMALITITLAN	VARIAS COMUNIDADES	URBANO	071UB0201000476200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			160,806	160,806	160,806	40,514	25.2%	0	0	OBRA	4.00	1.00	25.0%	
9064	CONSTRUCCION DE PUENTE DE ALCANTARILLA	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON LIBERTAD	RURAL	071UB0102000376200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			99,579	99,579	99,579	92,228	92.6%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	
8597	CONSTRUCCION DE PUENTE DE VEHICULAR	71-VILLA COMALITITLAN	COLONIA HIDALGO	RURAL	071UB0102000146100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			889,716	450,000	889,716	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	6.00	0.00	0.0%	POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE DISMINUYE EL MONTO MINISTRADO CON RELACION AL SEGUNDO TRIMESTRE
8617	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	71-VILLA COMALITITLAN	CANTON LA UNION	RURAL	071UB0102000256100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITITLAN			939,230	550,000	939,230	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	7.00	0.00	0.0%	EXPEDIENTE EN TRAMITE DE VALIDACION
8637	CON																							

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios				Financiamiento	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance % 18=15/13	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 24=21/20	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
9477	PRODIM (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071U9030000016200A	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			30,335	30,335	30,335	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	0.00	0.0%	
8834	PRODIM (IAP)	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071U90200000306200A	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			93,616	93,616	93,916	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CURSOS PRODIM
8183	DESARROLLO INSTITUCIONAL	71-VILLA COMALTITLÁN			071U90200000306200A	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			250,512	200,000	250,512	156,289	78.1%	0	0	INFORME	1.00	0.65	60.0%	POR AJUSTE PRESUPUESTAL SE DISMINUYE EL MONTO TOTAL ANUAL A \$ 250,512 Y SE GENERA EL EXPEDIENTE DE PRODIM (ADQUISICION DE EQUIPO DE
	<b>FORTAMUN</b>												<b>8,374,539</b>	<b>5,583,088</b>	<b>8,374,542</b>	<b>4,675,104</b>	<b>83.7%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75,249.00</b>	<b>44,209.75</b>	<b>58.8%</b>	
	INVERSIÓN																							
	OBRA PÚBLICA																							
	CONSTRUCCIÓN																							
5696	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES ESC. TELESEC 991	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO UNION HERMOSILLO	RURAL	071S0103000226200A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EXPEDIENTE QUE SE GENERA DEL EXPEDIENTE DE ESCUELA DE CALIDAD REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA CANTIDAD DE \$ 158,650.00
5707	CONSTRUCCION DE OBRAS DE USOS MULTIPLES ESC. TELESEC 435	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO TEZIUTLÁN	RURAL	071S0103000476200A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EXPEDIENTE QUE SE GENERA DEL EXPEDIENTE CANCELADO DE ESCUELAS DE CALIDAD REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA CANTIDAD DE \$
6023	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN FABRICA DE HARINA	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO XOCHICALCO	RURAL	071TG0200000346200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA AGRICULTURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
5728	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC TELESEC 117	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	071S0103000486200A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			38,651	35,000	38,651	35,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	EXPEDIENTE QUE SE GENERA DEL EXPEDIENTE CANCELADO DE ESCUELAS DE CALIDAD REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA CANTIDAD DE \$
5897	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CLINICA DE SALUD	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO HIDALGO	URBANO	071S00100000246200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			63,313	46,000	63,313	45,044	97.9%	0	0	OBRA	1.00	0.65	60.0%	
12881	ESTABLECIMIENTO DE ESTANQUES PSICICOLAS	71-VILLA COMALTITLÁN	CANTON EL ESCOBO	RURAL	071TG0104000366200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			40,000	0	40,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
6032	FORMACION DE BORDO SOBRE EL RIO PASO LIMA (2A ETAPA)	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	071PD0300000516200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			16,000	16,000	16,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACIÓN																							
11953	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO UNION COSTA RICA	RURAL	071S0300000216100A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			107,870	0	107,870	0	0.0%	0	0	LOTE	8.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO																							
13442	ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS HORTICOLAS	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071TF0100000436200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
13386	ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE MANGO	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071TF0100000426200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			43,875	0	43,875	0	0.0%	0	0	PRODUCTOR	150.00	0.00	0.0%	
12630	MEJORAMIENTO EN PLANTACIONES DE ACETE	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	RURAL	071TF0100000336200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	HECTAREA	100.00	0.00	0.0%	
13526	MEJORAMIENTO EN PLANTACIONES DE MAIZ	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	071TF0100000456200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			90,000	0	90,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	0.00	0.0%	
	MAINTENIMIENTO																							
6018	DESAROLV Y FORMACION DE BORDO SOBRE EL RIO VADO ANCHO	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071PD0300000186200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			172,500	172,500	172,500	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	VIARIAS COMUNIDADES (EJIDOS SALVACION, BRUNO GOMEZ, TEZIUTLÁN, CANTON SANTA ELENA)
13262	MANEJO Y CONTROL DEPLAGAS Y ENFERMEDADES EN PLANTACIONES DE CAFE	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071TG0203000396200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			132,550	0	132,550	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	0.00	0.0%	
5877	MANUTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, VIARIAS COMUNIDADES	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071S0203000496200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			78,000	8,051	78,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	0.00	0.0%	MANNTO DE ALUMBRADO VIARIAS COMUNIDADES (TEZIUTLÁN,FCO REYERO, VICENTE GUERRERO)
5762	MANUTENIMIENTO DE PRADERAS	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071TG0103000266200A	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			353,160	353,160	353,160	353,160	100.0%	0	0	PIEZA	770.00	770.00	100.0%	SE CAMBIA EL PROGRAMA DE TF0200 A TGO103, ASI COMO EL NUMERO DE PROYECTO, EL CUAL CONTENIA LA ADQUISICION DE 770 ROLLOS DE ALAMBRE
	REHABILITACION																							
5684	ESCUELAS DE CALIDAD	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071S0202000226200A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			0	0	0	0	0.0%	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	ESTE EXPEDIENTE SE CANCELA DEBIDO A QUE SE INTEGRAN 4 EXPEDIENTES DE ESCUELAS DE CALIDAD
5745	REHABILITACION DE ANEXO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	71-VILLA COMALTITLÁN	EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	RURAL	071S0202000466200A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EXPEDIENTE QUE SE GENERA DEL EXPEDIENTE CANCELADO DE ESCUELAS DE CALIDAD REPORTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE POR LA CANTIDAD DE \$
6006	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	71-VILLA COMALTITLÁN	COMUNIDAD EL TEBROL	RURAL	071UB0201000416200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			60,000	41,000	60,000	40,968	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	
13338	REHABILITACION DE MOLINO DE NIXTAMAL CON CORRIENTE MONOFASICA Y TRIFASICA	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071TF0400000406200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			20,000	0	20,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
6037	REHABILITACION Y DESAROLV DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PD0300000556200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			36,824	36,824	36,824	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	MAQUINARIA																							
59237	ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO PARA USO EXCLUSIVO DE S.P.M.	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP050000003501A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			174,839	171,000	174,839	170,984	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE PATRULLA EQUIPADA PARA USO EXCLUSIVO DE S.P.M. EQUIPADA CON RADIO Y TORRETA
	OTROS																							
6065	ADQUIACION DE MOTOSIERRA	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PD0200000575201A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			6,730	6,730	6,730	6,730	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	MOTOSIERRA PARA PROTECCION DE CIVIL
6055	ADQUISICION DE VEHICULO PARA EQUIPAMIENTO DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y ACCESORIOS	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PD0200000565301A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			197,858	197,858	197,858	197,748	99.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE VEHICULO, TORRETA, ROTULACION Y RADIO
1006	EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0500000056200A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			94,087	60,000	94,087	56,952	94.9%	0	0	LOTE	45.00	27.00	60.0%	45 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, QUEDANDO PENDIENTE LOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ELEMENTOS
12138	EQUIPAMIENTO A SINDICATO DE TRICICLEROS CIOAC Y CNC	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071TF010000306200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			80,000	0	80,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
13106	ESTABLECIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS VADO ANCHO Y DESPOBLADO	71-VILLA COMALTITLÁN	VIARIAS COMUNIDADES	RURAL	071U90100000386200A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			60,000	0	60,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
58458	CONTRATACION DE POLICIAS DE APROXIMIDAD	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0800000146200A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			64,575	35,500	64,575	35,048	98.7%	0	0	ACCIÓN	8.00	5.00	62.5%	SE INICIA EN EL MES DE MAYO CON TRES ELEMENTOS
58364	CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP	71-VILLA COMALTITLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0800000096200A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN			110,476	80,000	110,476	72,194	90.2%	0	0	ACCIÓN	12.00			

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal	Monto de recursos presupuestarios					Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18=15/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	Ministrado	Programado									
970	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP040000015402FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	170,720	170,720	170,720	170,720	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	SE CAMBIA EN LA MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA EN EL NUMERO DE PROYECTO DE 6200 A 5402 PARA DAR DIRECTAMENTE DE ALTA AL ACTIVO	
58351	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP040000026200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	39,732	39,732	39,732	39,732	100.0%	0	0	PIEZA	45.00	45.00	100.0%		
58407	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0800000106200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	-	-	150,000	150,000	150,000	149,889	99.9%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	METAS: MANTENER LAS PATRULLAS EN CONDICIONES DE OOPERACION NORMAL	
58663	MEJORAMIENTO EN PLANTACIONES DE PLATANO MACHO	71-VILLA COMALITTLÁN	CANTON ZACUALPA	RURAL	071TF0100000276200FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	PRODUCTOR	120.00	120.00	0.0%	SE MODIFICA EL NUMERO DE PROYECTO DE TF 02 A TF 01	
58792	MEJORAMIENTO EN PLANTACIONES DE PLATANO MACHO	71-VILLA COMALITTLÁN	CANTON LIBERTAD	RURAL	071TF0100000286200FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	100,000	80,000	100,000	0	0.0%	0	0	PRODUCTOR	75.00	0.00	0.0%	SE CAMBIA EL NUMERO DE PROYECTO DE TF 02 A TF 01	
58478	MEJORAMIENTO Y DIGNIFICACION DE CARCELES DISTRITALES	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP1000000156200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PRISIONES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	376,846	0	376,846	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON \$ 137,000.00 MINISTRADO Y EN ESTE PERIODO POR AJUSTE PRESUPUESTAL EN EXPEDIENTE, SE DISMINUYE	
58388	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0800000086200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	491,036	350,000	491,036	341,432	97.6%	0	0	ACCION	18,886.00	14,165.00	75.0%		
58333	PAGO DE DEUDA A BANOBRAS S.N.C.	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071LOF0100000166200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	672,000	500,000	672,000	479,053	95.8%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	DEUDA CONSIDERADA DEL TRIENIO 2002-2004	
59770	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0800000126200FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	20,000	15,000	20,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
58825	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE GANADO BOVINO	71-VILLA COMALITTLÁN	VARIAS COMUNIDADES	RURAL	071TF0200000296200FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	260,000	180,000	260,000	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
59728	REHABILITACION DE TALLER DE CARPINTERIA	71-VILLA COMALITTLÁN	CANTON SANTA CRUZ	RURAL	0710500000356500FA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	6,400	6,400	6,400	6,400	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%		
58632	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071SC0300000236200FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	17,825	17,825	17,825	17,825	100.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	SE CORRIGE EL PROGRAMA DE SI POR SC, EN EL NUMERO DE PROYECTO	
59487	ROTULACION DE BARDAS	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0600000316200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	5,161	5,161	5,161	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	PINTA Y ROTULACION DE BARDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	
59433	UNIFORMES	71-VILLA COMALITTLÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	071PP0500000046200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA COMALITTLÁN	-	-	173,002	140,000	173,002	137,115	97.9%	0	0	LOTE	4.00	3.00	75.0%		