

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 7- CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9		
<b>7-CHIAPAS RECURSO 2008</b>																								
<b>FISM</b>																								
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																								
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																								
14967	GASTOS INDIRECTOS, 01	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098UR010003016200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			2,866,064	2,866,064	2,866,064	297,371	10%	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO DEL 2008 GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A MARZO.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OPERATIVA																								
PLANEAION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																								
15050	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM), 02	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098UR0200030026200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			1,433,032	1,433,032	1,433,032	157,735	11%	0	0	INFORME	1	0	0%	OBRA Y/O PROYECTO 2008 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO.
FORTAMUN																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
SERVICIOS PERSONALES																								
15425	CONTRATACION DE POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			39,244,982	39,244,982	39,244,982	7,731,360	20%	0	0	OTROS	629	0	0%	OBRA Y/O ACCION 2008 CONTRATACION DE POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EL CUAL CONTIENE DENTRO DE SUS RUBROS RESUADOS DE ELEMENTOS, SERVICIOS ASISTENCIALES PARA ELEMENTOS, SEGURO DE VIDA PARA ELEMENTOS, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2008.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
15632	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			5,045,611	5,045,611	5,045,611	439,329	9%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2008
16128	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			999,037	999,037	999,037	150,992	15%	0	0	ACCION	1	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2008.
16073	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			595,478	595,478	595,478	62,715	11%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, CONTRATACION DE SEGURO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2008.
15943	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 07	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP070004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			335,192	335,192	335,192	37,438	11%	0	0	ACCION	2	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2008.
15469	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			2,000,948	2,000,948	2,000,948	40,272	2%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2008.
16256	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DEL CREDITO OTORGADO POR BANORAS, 01	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098FO10004016200FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			19,959,644	19,959,644	19,959,644	3,360,810	17%	0	0	ACCION	1	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANORAS AL H. AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A MARZO DEL 2008.
15847	RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIAS, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			536,234	536,234	536,234	23,372	4%	0	0	OTROS	2	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTO REALIZADO DE ENERO A MARZO 2008.
15729	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98- Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PP080004016200FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS			6,820,879	6,820,879	6,820,879	643,843	9%	0	0	OTROS	629	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL 2008, SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A MARZO 2008.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																								
<b>FIS</b>																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
27948	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	98- Tapachula	COLONIA PROGRESO II	URBANO	098ES0301030456100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	127 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	262,673	69,519	69,519	0	0%	0	0	METRO LINEAL	980	882	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES.
27939	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTARZO, 01	98- Tapachula	COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE	URBANO	098SD01010305336100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	795 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	453,524	247,169	247,169	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,653	1,487	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES.
27973	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	98- Tapachula	COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	URBANO	098SJ0102030776100GC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	237 ALUMNOS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	302,432	120,678	120,678	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	540	486	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, OBRA PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES (ESTATAL)
27958	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98- Tapachula	FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	URBANO	098SE0602030505100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1236 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	705,450	269,588	269,588	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,400	5,787	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES.
27966	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98- Tapachula	BAJO TEOFILOJUCAN DEL VALLE	RURAL	098UR04020305292100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	743 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	423,994	161,303	161,303	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	1	85%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES (ESTATAL)
28019	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (TRAMO KM 0.00 AL KM 2.200), 04	98- Tapachula	CANTON BUENOS AIRES	RURAL	098UR04020305986100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	1656 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,890,897	1,890,897	1,890,897	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	31%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES (ESTATAL)
28038	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98- Tapachula	FRACCION LOS ANGELES	RURAL	098UR04020305996100GC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	934 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	1,065,816	549,493	549,493	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	1	70%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION EN EL EJERCICIO 2008, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FIES (ESTATAL)
<b>FONDOS REGIONALES</b>																								
35369	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98- Tapachula	COL TEOFILO ACEBOS II FRACC LOS COCOS II	URBANO	098SC01000301866100GC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	929 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	187,767	74,201	74,201	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,570	95%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (187,767) Y EN EL MINISTERIO Y PROGRAMA LO REFRENDADO (74,201), PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007.



59903	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	98-Tapachula	COLONIA LOS PAURILLOS	URBANO	0985C020003 1956/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS	184 PERSONAS	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 416. DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 2	105,171	105,171	105,171	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	764	726	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007.
APORTACIONES FEDERALES (95 REGISTROS)																									
FAIS																									
FSM																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONDUCCION																									
509	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	CANTON FORTUNA BAJA	RURAL	0985C010003 1736/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			157,538	157,538	157,538	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,031	773	75%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE REALIZO ENTREGA DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 78,769.19 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/01/000/2007.
574	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC CANTARRIVAS	URBANO	0985C010003 1906/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			369,790	369,790	369,790	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,338	200	15%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 184,895.88 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA EN LA REALIZACION DE LA OBRA EN SU AVANCE FISICO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/01/000/2007.
289	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC EL SUSPIRO	URBANO	0985C010003 1466/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			708,036	708,036	708,036	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,923	961	50%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 54,000.00 EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007), PARA EL INICIO DEL AVANCE FISICO DE OBRAS EN EJECUCION.
556	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC LOS COCOS II	URBANO	0985C010003 1866/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			187,767	74,201	74,201	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,570	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/25/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III (187,767) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (74,201).
511	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC SAN JUAN	URBANO	0985C010003 1796/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			190,363	80,277	80,277	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,423	1,285	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/04/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II (190,363) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO AL EJERCICIO DE LA OBRA (80,277). EN LA UNIDAD DE MEDIDA (METRO LINEAL) CAMBIO SEGUN OFICIO A 1423-41 POR LO TANTO SE TIENE UN AVANCE DE 285.00 Lts.
565	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COL. TEOFILO ACEBO II FRACC TEPEYVC	URBANO	0985C010003 1876/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			150,000	38,174	38,174	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,111	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/01/13/2007. EL AVANCE DE OBRAS SIGNIFICATIVO POR EL CONTRATISTA QUE ESTA EJECUTANDO LA OBRA EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II FISM (150,000) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (38,174) PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION AL CONTRATISTA.
510	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO	URBANO	0985C010003 1776/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			127,272	127,272	127,272	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,162	990	85%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 63,636.36 CON RECURSOS DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007), PARA LA EJECUCION EN LOS AVANCES FISICOS DE OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/03/2007.
442	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LOMAS DE TAPACHULA	URBANO	0985C010003 1686/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			87,030	87,030	87,030	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	628	562	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 43,515.19 EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/04/1/2007.
251	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA MONTENEGRO	URBANO	0985C010003 0806/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			157,407	157,407	157,407	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,202	781	65%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) EL PAGO DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 78,703.80 CON RECURSOS DEL FONDO II FISM PARA SU AVANCE FISICO DE OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/46/2007.
242	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA OLIMPIA	URBANO	0985C010003 0476/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			415,709	109,117	109,117	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,603	2,474	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EL CONTRATISTA SE LE HIZO ENTREGA DE UN PAGO DE ANTICIPO Y UNA RENTA DE ANTICIPO DEL FONDO II ANTERIOR (2007) PARA REALIZAR EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE ES CONSIDERABLE Y SIGNIFICATIVO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/03/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III FISM (415,709) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO ES LO REFERENCIADO (109,117).
167	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA POBRES UNIDOS	URBANO	0985C010003 0276/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			415,388	54,303	54,303	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,700	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EL CONTRATISTA ESTA AVANZANDO EN LA OBRA POR ESO EXISTE UN AVANCE SIGNIFICATIVO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/18/2007. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III (415,388) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFERENCIADO (54,303).
221	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA SAN ROMAN	URBANO	0985C010003 0316/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			244,331	244,331	244,331	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,093	1,465	70%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA LA REALIZACION DE 122,165.78 DEL FONDO II FISM PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/19/1/2007.
535	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA SANTA CECILIA LAS PERITAS	URBANO	0985C010003 1846/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			110,467	110,467	110,467	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	933	886	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE ENTREGO UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 55,233.79 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE EN LA OBRA FISICAMENTE. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/12/2007.
321	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA UNION POPULAR	URBANO	0985C010003 1626/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			45,676	45,676	45,676	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	347	312	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE 22,838.37 CON RECURSOS DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/06/2007.
444	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA VENUSTIANO GARRANZA	URBANO	0985C010003 1096/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			140,553	140,553	140,553	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	528	476	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 70,276.82 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007), PARA LOS AVANCES FISICOS DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/42/2007.
229	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	EJIDO MORELOS	RURAL	0985C010003 0328/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	932	609	65%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) SE LE HIZO ENTREGA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 17,800.00 DEL FONDO II FISM CON LO CUI SE ESTAN REALIZANDO AVANCES FISICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/32/2007.
354	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 01	98-Tapachula	EJIDO TOLUCA	RURAL	0985C010003 1646/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,069,489	1,069,489	1,069,489	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 534,700.70 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/21/2007.
816	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	0985C010003 2006/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,864	50%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 489,870.00 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/43/2007.
270	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA ALIANZA CAMPESINA	URBANO	0985C010003 1576/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			152,261	152,261	152,261	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,271	1,144	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE 76,130.71 CON RECURSOS DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA SU AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/000/31/2007.
629	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0985C010003 1986/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			95,896	95,896	95,896	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	801	781	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 47,948.11 CON RECURSO DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA EL AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/34/1/2007.
267	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LA ESPERANZA 2000	URBANO	0985C010003 1546/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			651,366	651,366	651,366	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,041	2,000	98%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. AL CONTRATISTA SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 325,683.26 CON RECURSOS DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) PARA LA REALIZACION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.
803	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 01	98-Tapachula	COLONIA LOS ANGELES	URBANO	0985C010003 1996/10/00C	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS			376,003	376,003	376,003	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,003	2,854	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 265,200.43 CON RECURSOS DEL FONDO II FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FSM/001/42/2007.





23041	BARDEADO PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.129, 01	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0985J0103030 94610DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									176.905	53.479	53.479	0	0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	240	144	60%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II FISM (176.905) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (53.479). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007											
23097	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SEC. EDO. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ, 01	98-Tapachula	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	0985J0103030 76610DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									302.432	302.432	302.432	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	664	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III FISM (302.432) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (664). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
23307	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA MIGUEL BARRALES, 01	98-Tapachula	EJIDO VIVAMEXICO	RURAL	0985J0103030 97610DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									302.432	302.432	302.432	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	619	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 151,216.02 CON RECURSOS DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA TAEI. AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000682007							
23235	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SECUNDARIA NARCISO BASSOLS, 01	98-Tapachula	COLONIA JOAQUIN DEL PINO	URBANO	0985J0103031 62610DEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									604.864	225.031	225.031	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	619	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO II FISM (604.864) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (225.031). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/0007492007							
CAMINOS RURALES																																												
CAMINOS RURALES																																												
23423	APERTURA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL TRAMO 0 800 AL 1 1280), 01	98-Tapachula	CANTON TIRO SEGURO	RURAL	098UB0101033 043610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									424.693	424.693	424.693	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 212,346.72 CON RECURSOS DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000603007							
23472	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL)	98-Tapachula	EJIDO TEOHUACAN DEL VALLE	RURAL	098UB0402023 622610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									423.994	161.303	161.303	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III FISM (423.994) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (161.303). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/001482007							
23495	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	CANTON ISLEVEN	RURAL	098UB0402023 037610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									991.403	991.403	991.403	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 485,577.80 CON RECURSOS DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
23833	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	CANTON LEONCILLO	RURAL	098UB0402023 042910DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									833.015	833.015	833.015	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 416,382.50 CON RECURSOS DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
23899	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	EJIDO 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	098UB0402023 062610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									804.448	307.412	307.412	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III FISM (804.448) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (307.412). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
23992	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-Tapachula	FRACCION TEOFILO ACEBO II	RURAL	098UB0402023 068610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									630.014	630.014	630.014	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 315,007.15 CON RECURSO DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007). AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
23987	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-Tapachula	CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO	RURAL	098UB0402023 066610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									3,291.359	1,320.209	1,320.209	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III FISM (3,291.359) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (1,320.209). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000422007							
24067	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	CANTON BIENOS ARES	RURAL	098UB0402023 098610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									1,890.897	1,890.897	1,890.897	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 943,323.85 CON RECURSO DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
23869	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	CANTON MANGA DE CLAVO	RURAL	098UB0402023 055610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									354.687	354.687	354.687	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL PAGO DE ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 177,343.88 CON RECURSOS DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000642007							
24023	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	CANTON MONTENEGRO	RURAL	098UB0402023 096610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									1,627.660	1,627.660	1,627.660	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 813,733.9 EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007) AL CONTRATISTA PARA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
24096	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	FRACCION LOS ANGELES	RURAL	098UB0402023 099610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									1,065.816	549.493	549.493	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. EN EL TOTAL ANUAL SE REFLEJA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR EL FONDO III FISM (1,065.816) Y EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO LO REFRENDAADO (549.493). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
24046	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-Tapachula	2A FRACCION EJIDO MEXQUITO	RURAL	098UB0402023 097610DEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									860.092	860.092	860.092	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. SE LE HIZO ENTREGA DEL ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE 430,025 CON RECURSOS DEL FONDO III FISM EN EL EJERCICIO ANTERIOR (2007). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM/000932007							
<b>FORTAMUN</b>																			<b>8,031.577</b>	<b>8,031.577</b>	<b>8,031.577</b>	<b>1,413.758</b>	<b>18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,108</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>																
INVERSION																																												
EQUIPAMIENTO																																												
BIENES MUEBLES																																												
24876	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (VIAL, PERSONAL, MOBILIARIO Y ADC), 09	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD000004 066200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									111.755	111.755	111.755	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0003242007							
24705	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORDINA, 02	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD000004 0636200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									81.879	81.879	81.879	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0011162007							
SISTEMAS DE INFORMACION																																												
24517	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, 02	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD000004 0906200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									429.180	429.180	429.180	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0011032007							
OTROS																																												
24767	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD000004 0646200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									641.881	641.881	641.881	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0011172007							
24799	VEHICULOS	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD000004 0656200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									2,823.086	2,823.086	2,823.086	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0011302007							
GASTO CORRIENTE																																												
OTROS GASTOS DE OPERACION																																												
24640	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD000004 0618200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									230.681	230.681	230.681	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0011072007							
24837	EXAMEN TOXICOLOGICO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 01	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD010004 086200FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	NOLCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									43.000	43.000	43.000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/000932007							
24456	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, 01	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD010004 0673503FC	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									195.796	195.796	195.796	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA TERMINAR SU EJECUCION FISCA Y FINANCIERA EN EL EJERCICIO 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FAFM/0011332007							
16217	SANEAMIENTO FINANCIERO DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, 01	98-Tapachula	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	098PD010004 096020FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHAPAS									3,474.319	3,474.319	3,474.319	1,413.758	41%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA YO ACCION EN EL EJERCICIO 2008. SANEAMIENTO FINANCIERO DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, CON MEZCLA								