

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														2	3	4								
7-CHIAPAS RECURSO 2008													17,676,955	17,676,955	17,676,955	4,296,702	24%	0	0	27,325	7,876	29%		
APORTACIONES FEDERALES (28 REGISTROS)																								
FAS																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
REC DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
REHABILITACION																								
5439	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE, 574.50 ML. BARRIO SANTA CRUZ	18-Orizaba	BARRIO SANTA CRUZ	URBANO	MCC-013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			285,904	285,904	285,904	85,771	30%	0	0	0 METRO LINEAL	575	172	30%	574.52 ML. DE REHABILITACION OBRA COMBINADA CON RECURSOS DEL HABITAT 2008 \$ 285,904.00 COSTO TOTAL DE LA OBRA \$71,868.00
5526	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE,90.00 ML. BARRIO SAN FRANCISCO	18-Orizaba	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	MCC-012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			170,688	170,688	170,688	51,203	30%	0	0	0 METRO LINEAL	290	87	30%	290.00 DE REHABILITACION DE DRENAJE OBRA COMBINADA CON RECURSOS DEL HABITAT 2008 \$ 170,688.00 TOTAL DE LA OBRA: \$41,370.00
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCION																								
23789	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, C. NNOS HEROES ENTRE S. JUAREZ Y AV. CENTRAL Y JO DE OROZ.	18-Orizaba	COL. URBANA SUR CAB MPAL	URBANO	MCC-005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,127,472	1,127,472	1,127,472	338,241	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,170	651	30%	PAVIMENTACION= 2170 M2 GUARNICION= 446 ML
23867	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, CALLE COMITAN Y TAPACHULA	18-Orizaba	BARRIO SAN MARCOS	URBANO	MCC-007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,825,585	1,825,585	1,825,585	547,673	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,738	1,123	30%	PAVIMENTACION= 3738.40 M2 GUARNICION= 952.80 ML
55189	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, 1A. NORTE ENTRE 7 Y 11 OTE. B. SAN FRANCISCO	18-Orizaba	BARRIO SAN FRANCISCO	URBANO	MCC-011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			722,728	722,728	722,728	216,817	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,723	816	30%	PAVIMENTO: 2723.17 GUARNICION: 750.60 ML BANQUETAS: 513.90 M2 MUÑO DE PIEDRA 42 M3 PINTURA DE ESMALTE 216.18 M2 OBRA COMBINADA CON RECURSOS DEL HABITAT 2008 \$ 722,728.00 TOTALES: 1,446,452.00
23594	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, 1A. SUR ENTRE 12 Y 16 OTE	18-Orizaba	BARRIO JARDIN MAGISTERIAL	URBANO	MCC-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,093,214	1,093,214	1,093,214	327,964	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,206	661	30%	PAVIMENTACION = 2206.43 GUARNICION= 415.45
23549	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, 12A. AV SUR ENTRE 5A. Y 6A. PTE	18-Orizaba	BARRIO EL EMPUJON CAB MPAL	URBANO	MCC-002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,419,060	1,419,060	1,419,060	425,718	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,916	874	30%	PAVIMENTACION= 2916.04 M2 GUARNICION= 472.80 ML
23821	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO 2A. AV. NORTE ENTRE 8A. Y 10A. PTE	18-Orizaba	BARRIO EL ROSARIO CAB MPAL	URBANO	MCC-006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,410,152	1,410,152	1,410,152	423,049	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,768	830	30%	PAVIMENTACION= 2768.45 M2 GUARNICION= 836.90 ML
55085	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, 2A. AV. SUR ENTRE Y 14. B. SANTA CRUZ	18-Orizaba	BARRIO SANTA CRUZ	URBANO	MCC-010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,220,687	1,220,687	1,220,687	366,206	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,123	1,238	30%	PAVIMENTO 4123.32 M2 GUARNICION 848.80 ML MUÑO DE PIEDRA 311.91 BANQUETAS 766.42 M2 OBRA COMBINADA CON EL HABITAT \$ 1,220,688.00 TOTAL 2,441,372.00
23752	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, 8A. AV. SUR ENTRE C. CENTRAL Y 3A. OTE	18-Orizaba	BARRIO DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	MCC-004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			765,078	765,078	765,078	229,522	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,281	378	30%	PAVIMENTACION= 1280.65 M2 GUARNICION= 274.80 ML
23704	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIERRAICO, 8A. CALLE PTE Y 8A. AV. SUR DE 8A. A 9A. PTE	18-Orizaba	BARRIO SAN MARTIN CAB MPAL	URBANO	MCC-003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,412,128	1,412,128	1,412,128	423,638	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,868	860	30%	PAVIMENTACION 2868.25 M2 GUARNICION 729.00 ML
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
23443	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EJIDO CORAZON DEL VALLE	18-Orizaba	EJIDO CORAZON DEL VALLE	RURAL	MCC-008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			354,691	354,691	354,691	4,691	1%	0	0	0 METROS CUADRADOS	618	18	3%	CONSTRUCCION DE CANCHA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
PRO FERRIS																								
48616	CONSTRUCCION DE VIVIENDA, NCP SIMON BOLIVAR	18-Orizaba	NCP SIMON BOLIVAR	RURAL	MCC-009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			500,959	500,959	500,959	20,000	4%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 10 CASAS DE 8 X 7 MTS.
56150	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS DE 6X7 MTS. EN RIVERA LOS JOAQUINES	18-Orizaba	RIVERA LOS JOAQUINES	RURAL	MCC-016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			554,362	554,362	554,362	100,000	18%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS RIVERA LOS JOAQUINES
56329	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 6X7 MTS. RANCHERIA SAN SEBASTIAN	18-Orizaba	RANCHERIA SAN SEBASTIAN	RURAL	MCC-020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			646,156	646,156	646,156	100,000	15%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS RANCHERIA SAN SEBASTIAN
56105	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS, DE 6X7 MTS. EJIDO 14 DE FEBRERO	18-Orizaba	EJIDO 14 DE FEBRERO	RURAL	MCC-015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			809,510	809,510	809,510	100,000	12%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN EL EJIDO 14 DE FEBRERO
56295	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS DE 8 X 7 MTS. EN EJIDO MERCEDITAS	18-Orizaba	EJIDO MERCEDITAS	RURAL	MCC-019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,073,908	1,073,908	1,073,908	100,000	9%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS EJIDO MERCEDITAS
56196	CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6X7 MTS. EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	18-Orizaba	EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	MCC-017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			1,111,988	1,111,988	1,111,988	100,000	9%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS
56249	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS DE 6X7 MTS. EN EJIDO 10 DE ABRIL	18-Orizaba	EJIDO 10 DE ABRIL	RURAL	MCC-018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			440,662	440,662	440,662	100,000	23%	0	0	0 METROS CUADRADOS	56	10	18%	CONSTRUCCION DE 09 VIVIENDAS EJIDO 10 DE ABRIL
VIVIENDA																								
REHABILITACION																								
55718	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES, 9A. OTE. Y BULEVARD DR. RODOLFO FIGUEROA	18-Orizaba	BARRIO SANTA CECILIA	URBANO	MCC-014	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	EDAD AVANZADA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			734,031	734,031	734,031	220,209	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	672	100	15%	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES, OBRA CON COMBINACION DE RECURSOS HABITAT: 600,000.00 ESTATAL: 1,000,000.00 MUNICIPAL: 734,031.00 TOTAL: 2,334,031.00
PORT AMIUM													1,301,124	1,301,124	1,301,124	652,350	50%	0	0	16,392	8,216	50%		
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MANTENIMIENTO																								
48554	DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BORDO PREVENTIVO, BARRIO LA CAMELARA	18-Orizaba	BARRIO LA CAMELARA	URBANO	MCC-FARM 002	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			250,010	250,010	250,010	250,010	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DESARROLLO DE RED Y REHABILITACION DE BORDO PREVENTIVO RD CANTALAPA, BARRIO LA CAMELARA OBRAS DE PREVENCIÓN PENTA: DE MAQUINARIA Y TRACTOR Y EXCAVADORA
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
54762	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA	18-Orizaba	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC-FARM 003	DESARROLLO SOCIAL	SALE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			32,457	32,457	32,457	32,457	100%	0	0	PERSONA	28	28	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA, EN RECOLECCION DE BASURA 28 PERSONAS
54856	ESTIMULO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, RECOLECCION DE BASURA EN CAB. MPAL.	18-Orizaba	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC-FARM 004	DESARROLLO SOCIAL	SALE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			378,891	378,891	378,891	50,000	13%	0	0	PERSONA	10	10	100%	ESTIMULO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE DESARROLLAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CAB. MPAL. ADQUISICION DE UNIFORMES GRATIFICACION ANUAL
54963	MANEJO RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQ. DE COMBUSTIBLES)	18-Orizaba	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	MCC-FARM 005	DESARROLLO SOCIAL	SALE	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			577,002	577,002	577,002	288,501	50%	0	0	TONELADA	16,352	8,176	50%	MANEJO, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS COMPRA DE COMBUSTIBLE, REFINENCIO, SERV. DE MANTTO Y REPARACIONES PARA LAS UNIDADES CABECERA MUNICIPAL
48982	PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, CINTALAPA CHAPAS	18-Orizaba	CABECERA MUNICIPAL CINTALAPA CHAPAS	URBANO	MCC-FARM 001	OTROS	SANEAMIENTO	SANEAMIENTO DE SISTEMAS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL			62,764	62,764	62,764	31,382	50%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES DE LA C.A.N.A. CONSIDERANDO EL VOLUMEN DE AGUA ESTIMADO A EXTRAER DURANTE EL AÑO 2008, DE 14 POCOS, TOTAL VOLUMEN 1,652,108 METROS CUBICOS CABECERA MPAL. CINTALAPA CHAPAS