

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %									
														Ministrado	Programado	Ejercido																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11																							
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																	
APORTACIONES FEDERALES (10 REGISTROS)																																	
FAS													8,901,284	4,446,508	4,446,508	0	0%	0	0		12,605	0	0%										
URBANIZACION MUNICIPAL																																	
CALLE																																	
0632	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Francisco León	EJ EL NARANJO	RURAL	035SE601004 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				1,194,660	597,144	597,144	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,151	0	0%										
548	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Francisco León	EJ SAN MIGUEL LA SAHONA	RURAL	035SE601006 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				1,615,810	807,840	807,840	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,892	0	0%										
0404	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Francisco León	EJ SAN MIGUEL LA SAHONA	RURAL	035SE601006 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				1,403,081	699,884	699,884	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917	0	0%										
035	PAVIMENTACION DE CALLES CON GUARNICIONES	35-Francisco León	EJ VICENTE GUERRERO EJ EL NARANJO	RURAL	035SE601003 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				1,223,670	611,747	611,747	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,376	0	0%										
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																	
RED ELECTRICIDAD																																	
543	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LD	35-Francisco León	EJ RIO NEGRO	RURAL	035SG201005 6100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				1,279,531	639,388	639,388	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR 10 METRO AREA POSTE, COLUMNA	16	0	0%	LD CONSISTENTE EN 16 POSTES, 4065 KG DE CONDUCTOR 3/0, 845 KG CONDUCTOR 1/0, 3F-4H									
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																	
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																	
598	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 18	35-Francisco León	RIB SANTO DOMINGO	RURAL	035SE701010 6100EA	EDUCACION SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				433,799	216,432	216,432	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576	0	0%										
597	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 32 X 18 MTS.	35-Francisco León	RIB SAN PABLO TOMPAZ	RURAL	035SE701009 6100EA	EDUCACION SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				433,799	216,432	216,432	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576	0	0%										
IRRIALTA																																	
632	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32 X 18	35-Francisco León	RIB LA CIBA	RURAL	035SU102012 6100EA	EDUCACION SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				433,799	216,432	216,432	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	576	0	0%										
589	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	35-Francisco León	RIB GUADALUPE SAHONA	RURAL	035SE701008 6100EA	EDUCACION SOCIAL	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL				883,264	441,209	441,209	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	828	0	0%										