

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11														
CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (20 REGISTROS)																								
FAIS																								
FROM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RECUPERACION DEL AGUAS Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
59921	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEPA. ETAPA)	49-La Concordia	SUBD PLAN DE AGUA FRETA	RURAL	000000000000000015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,200,000	1,200,000	896,064	896,064	75%	0	0	METRO LINEAL	987	947	96%	EL MONTO TOTAL PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE \$ 896,064.96 PERMO NO ME DEJO PONER LOS CENICIENTOS Y LA OBRA ES A BASE DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE ALTA DENSIDAD, POZOS DE VISITA, DESCAIGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, BILETA Y CODO DE PVC SANITARIO.
44866	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (2DA ETAPA)	49-La Concordia	SUBD DIAMANTE DE RICHVEPRA	RURAL	000000000000000022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			800,000	800,000	240,000	240,000	30%	0	0	METRO LINEAL	1,234	419	34%	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA A BASE DE 1234 M. DE TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DE DIAMETRO DE ALTA DENSIDAD, POZOS DE VISITA, DIBAJAMIENTO, TUBERIZACION CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, DESCAIGAS DOMICILIARIAS A BASE DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, BILETA Y CODO DE PVC DE 60MM DE DIAMETRO.
URBANIZACION MUNICIPAL																								
MANTENIMIENTO																								
61005	PAVIMENTACION DE CALLES	49-La Concordia	SUBD RECO DE ORO	RURAL	000000000000000008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA	DESARROLLO PERSONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,000,000	1,000,000	300,000	300,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,025	698	30%	LA OBRA ES A BASE DE CONCRETO FC=190KG/CM3 DE 15 CMS DE ESPESOR. EL TAMAÑO DEL AGREGADO SEPA DE 3/4 ELABORADO EN OBRA.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRESCOLAR																								
CONSTRUCCION																								
35251	CONSTRUCCION DE COCINA EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "FEDERICO PROBERL" CLAVE:074DM9192	49-La Concordia	POBLADO CONCORDIA	URBANO	000000000000000002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	HASTA EL MOMENTO LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE.
42650	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MATEO ROSAS DE QUEREU CLAVE:074DM9201	49-La Concordia	SUBD DOLORES ALTERNADO	RURAL	000000000000000012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA ES A BASE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX REFORZADO CON DOS VARILLAS DE 8" Y ESTREBOS NO. 2. MUEBLES DE BLOQUE DE 150X20X40 CMS, BLOQUE DE 150X20X40 CMS, ACABADO COMAN CADEÑA Y CASTILLO DE 3.20X30.20 CMS, SUBMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA C/OXEN PLANILLA DE CONCRETO FC=190KG/CM3.
35965	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAMIE SARINES GUTIERREZ" CLAVE: 074DM9196	49-La Concordia	SUBD GUASALUPE MINAVILLA	RURAL	000000000000000004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION CONSISTE EN MURO DE TABICON 10X10X20 CMS, ACABADO COMAN CADEÑA Y CASTILLO DE 3.20X30.20 CMS, COLOCACION DE MALLA C/OXEN PLANILLA DE CONCRETO FC=190KG/CM3.
41530	CONSTRUCCION DE FACHADA Y REHABILITACION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS "CAROLINA MISTRAL" CLAVE:074DM9500	49-La Concordia	RANCHERA PLAN DE LA LIBERTAD ALTA	RURAL	000000000000000008	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION ES A BASE DE ZAPATAS ABLASADAS Y DADO CON CONCRETO ARMADO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX, CADEÑA DE DESPLANTE, MURO DE BLOQUE DE 150X20X40 CMS, CASTILLO DE 3.20X30.20 CMS, COLOCACION DE MALLA C/OXEN PLANILLA DE CONCRETO FC=190KG/CM3.
REHABILITACION																								
35613	REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "REPUBLICA FEDERAL" CLAVE: 074DM94520	49-La Concordia	SUBD NIÑOS HEROES	RURAL	000000000000000003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	ESTA OBRA SE MICO EN METROS LINEALES Y LA REHABILITACION CONSISTO EN MURO DE TABICON 10X10X20 CMS, ACABADO COMAN CADEÑA Y CASTILLO DE 3.20X30.20 CMS, COLOCACION DE MALLA C/OXEN PLANILLA DE CONCRETO FC=190KG/CM3.
SEGUNARIA																								
CONSTRUCCION																								
36080	CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 50 CLAVE:074DM9550	49-La Concordia	POBLADO CONCORDIA	URBANO	000000000000000007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	LOS METROS SON LINEALES Y LA OBRA ES A BASE DE ZAPATAS ABLASADAS Y DADO CON CONCRETO ARMADO, MURO DE BLOQUE DE 150X20X40 CMS, CASTILLO DE 3.20X30.20 CMS, ARMADO CON ARMEX, CONCRETO FC=190KG/CM3, REFUERZO CUADRADO DE PPR DE 2", SUBMINISTRO Y COLOCACION DE HERPERA Y PORTON DE ACCESO.
42346	CONSTRUCCION DE BASES PARA TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 077 CLAVE:074ETV00202	49-La Concordia	SUBD NUEVA LIBERTAD	RURAL	000000000000000011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS ES DE CONCRETO DE 6.40X6.40 MTS ARMADA CON ACERO DE 3/8 Y CONCRETO FC=200KG/CM3 ACABADO AL PARENTE.
42061	CONSTRUCCION DE BASES PARA TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MILIO RAMAZA ESTEBAN" CLAVE:074ETV01180	49-La Concordia	SUBD AMARIL DE RICHVEPRA	RURAL	000000000000000015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS ES DE CONCRETO DE 6.40X6.40 MTS ARMADA CON ACERO DE 3/8 Y CONCRETO FC=200KG/CM3 ACABADO AL PARENTE.
35488	CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 126 CLAVE: 074ETV01374	49-La Concordia	SUBD KINAGUO ZARAGOZA	RURAL	000000000000000001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18	18	100%	CONSTRUCCION DE BODEGA A BASE DE VARILLA NUMERO 3, CONTRAFIBRA, MURO DE ENLACE BLOQUE DE 150X20X40 CMS, CADEÑA DE DESPLANTE, MURO DE BLOQUE DE 150X20X40 CMS, LOSA DE CONCRETO ARMADO ACABADO AL PARENTE, VENTANA A BASE DE PERFL, TUBILARY, AMALAS, ORETEL PLATADO DE 6MM EN BARRA, PUERTA METALICA CON ARMADO DE CHAMBRANA Y CONTRAFIBRA DE PERFL, TUBILARY LAMINA TROQUELEADA EN "Y" Y AFLANADO EN MURO.
41728	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 076 CLAVE:074ETV0031H	49-La Concordia	SUBD TIGRILLA	RURAL	000000000000000009	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	270	270	100%	LA CUBIERTA DEL TECHUMBRE ES A BASE DE ESTRUCTURA DE MONTON DE 6'X 12' MONTON DE 4'X 12' TRAMITES DE RECONDO DE 60", SOLERA DE 1'X18", LAMINA GALVANIZADA DE 3.66 MTS, DE LONGITUD Y CABLETE DE LAMINA GALVANIZADA DE 3.66 MTS DE LONGITUD Y CABLETE DE LAMINA GALVANIZADA.
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
REHABILITACION																								
49778	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 2.80 KM. CON RECARBOS, RASTRO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	49-La Concordia	SUBD DOLORES ALTERNADO	RURAL	000000000000000006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			122,522	122,522	122,522	122,522	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 121,522.27 PERMO EN EL MINISTERIO PROGRAMADO Y EJERCIDO NO ME ACEPTO LOS 27 CENTAVOS ASI QUE AQUI HAGO LA AJUSTACION, ESTA OBRA ESTA AL 100% CON UN RASTRO EN 2.80 KM, RECARBO DEL CAMINO EN TRAMOS ABLASADOS DE 20 CMS DE ESPESOR Y LAVADO DE CALZADA DE 5.00 MTS.
61134	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE 7.80 KM CON RECARBOS, RASTRO Y CONFIGURACION DE CUNETAS	49-La Concordia	SUBD REFORMA	RURAL	000000000000000005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			221,285	221,285	217,871	217,871	98%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 221,285.36 PERMO SE HA PAGADO \$217,871.86 EL RESTO ES PARA PAGO DE IMPUESTO 1% AL ESTADO, 0.5% AL MULARY 2% SOBRE NOMINA. LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA.
GASTOS INDIRECTOS																								
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
63724	GASTOS INDIRECTOS	49-La Concordia	CONCORDIA	URBANO	000000000000000009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			1,353,688	1,353,688	471,644	471,644	35%	0	0	SUPERVISION	100	40	40%	ESTA OBRA ES EXCLUSIVA PARA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA.
PORT AMUN																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
69776	CREACION DE UN CENTRO PSICOLIA	49-La Concordia	POBLADO CONCORDIA	URBANO	000000000000000005	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y PESCA FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			248,275	248,275	100,000	100,000	40%	0	0	0 GRANAS	1	1	50%	Creacion de un centro psicologia que beneficiara a productores y garantizará el abasto de materia prima para el consumo de todo alimento a los habitantes del municipio de la concordia, chiapas, el monto total es de \$ 248,275.05 y de este mismo recurso saldra para pagar subsidio a los encargados del vivero.
MEJORAMIENTO																								
68485	ADQUISICION DE SUSTRATO PARA LA PRODUCCION DE PLANTULAS DE CHILE	49-La Concordia	SUBD NUEVO SONORA	RURAL	000000000000000001	DESARROLLO ECONOMICO	AGRICULTURA Y PESCA FORESTAL	AGRICULTURA Y PESCA FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 VIVIEROS	1	1	100%	ADQUISICION DE SUSTRATO PARA LA PRODUCCION DE 3000 PLANTULAS DE CHILE DEL GRAMINACEA Y LOS PRODUCTORES MAYORES FORNEAORES DE FRENDDM EN LA ETAPA DE TRANSPORTE EN EL CAMPO. LA OBRA SE LLEVO ACABO EN UN LAPSO DE UN MES.
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
69533	EVALUACION DE RESULTADOS (ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA)	49-La Concordia	POBLADO CONCORDIA	URBANO	000000000000000002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			151,200	151,200	151,200	151,200	100%	0	0	0 EQUIPO	2	2	100%	ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA QUE SERVIRAN PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y LINEAFOS DEL RAMO 33. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 151,200.80. Y YA SE PAGACION AMBAS.
CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS)																								
FAIS																								
FROM																								
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																								
43216	CONSTRUCCION DE FACHADA Y ENMALLADO PERIMETRAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	49-La Concordia	POBLADO CONCORDIA	URBANO	000000000000000016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			400,000	400,000	120,000	120,000	30%	0	0	METROS CUADRADOS	202	122	60%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION DE LA FACHADA ES A BASE DE PERFL METALICA FIAJ CON PERFL ZINTRO, PORTON DE PERFL ZINTRO, 202.00 METROS LINEALES DE MALLA C/OXEN DE 10X10 MM, CAL 10.5 Y 2.00 MTS AL TUBO DE PERFL BRADA ACABADO AL PARENTE, UNA CARRA ASISTADO CON MORTIRO CEMENTO ARENA, PISO DE CONCRETO FC= 150KG/CM3 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO.
CAMINOS RURALES																								
MUROS DE CONTENCIÓN																								
68888	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO TRAMO REFORMA-RANCHERA SAN NICOLAS	49-La Concordia	SUBD REFORMA	RURAL	000000000000000027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO MUNICIPAL			50,000	50,000	25,000	25,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	96%	LOS METROS SON LINEALES Y LA CONSTRUCCION DEL MURO SE REALIZO CON PERFL DE TERCERA CLASE ASIENTADO CON MORTIRO CEMENTO A ARENA, 4.50 M DE CHAPO EN EL CORONAMIENTO DE ENRISE Y TUBO DE DRENAS DE 10 CMS DE DIAMETRO.