

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones															
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																
														Ministrado	Programado	Ejercido									6	7	8	9	10	10/9									
<b>CHAPAS RECURSO 2008</b>																																							
<b>APORTACIONES FEDERALES (42 REGISTROS)</b>																																							
	FAIS													65,138,666	38,515,142	54,534,656	14,932,287	39%	0	0		2,660	0	0%															
	RSM																																						
	AGUA POTABLE																																						
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																						
	CONSTRUCCION																																						
1382	CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES	07	Ocosingo	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	SA50100000 07010004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			1,165,701	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		TANQUE	25	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
	URBANIZACION MUNICIPAL																																						
14273	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERRAMALICO EN LA AV. CENTRAL NTE. ORIENTE	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL BARRIO GANDELANA	URBANO	SA30010000 06100001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,465,522	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		METROS CUADRADOS	2,439	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																						
14297	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	07	Ocosingo	EJIDO ENA-CO ZARAGOZA	RURAL	SA50200000 01610050	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			1,989,918	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	48	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
16076	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	07	Ocosingo	EJIDO LACANDON	RURAL	SA50200000 02610056	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,028,349	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		TRANSFORMADO R. METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	31	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
	CAMINOS RURALES																																						
18770	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 3-340 TRAMO POCULA-LAMOCOCIBA	07	Ocosingo	EJIDO SBACA	RURAL	SA18010100 09810057	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,832,168	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		KILOMETROS	3	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DETERMINADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
16320	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0-000 AL KM 4-000	07	Ocosingo	EJIDO DICAN	RURAL	SA18010100 09810052	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,191,760	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		KILOMETROS	4	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
16352	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBTRAMO COMPRENIDO EN KM 0-000 AL KM 4-170	07	Ocosingo	EJIDO 13 DE SEPTIEMBRE	RURAL	SA18010100 09610019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,810,538	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		KILOMETROS	4	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
18807	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETAPA TRAMO TZAJALA -BUENA VISTA TEBER	07	Ocosingo	COPROPEMAD BUENA VISTA TEBER	RURAL	SA18010100 09810058	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,529,879	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0		KILOMETROS	1	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DETERMINADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
	GASTOS INDIRECTOS																																						
14175	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SA50300000 04610001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			411,372	400,000	400,000	0	0%	0	0		DOCUMENTO	1	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
14039	EVALLACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SA50300000 05910001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			311,937	300,000	300,000	0	0%	0	0		DOCUMENTO	1	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008.													
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																																						
42089	CAPACITACION Y ACTUALIZACION CAPACITACION POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM 2008)	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SA181111PRO 03M	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			1,049,997	700,000	500,000	349,665	50%	0	0		CAPACITACION	0	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO A FINALES DEL EJERCICIO 2008. EL NUMERO DE OBRAS PROVISIONAL POR TALA SE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. PERO EN EL MOMENTO QUE SE TENGA DICHO NUMERO SERA ANOTADO Y AL MISMO TIEMPO SE LE DARA A CONOCER ANOTANDO LA OBSERVACION.													
	FORTAMUN													10,352,813	6,000,000	5,000,000	4,075,306	68%	0	0		0	0	NNN															
	GASTO CORRIENTE																																						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																																						
50480	DESAYUNOS ESCOLARES	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SA1112ESC	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			7,103,868	4,000,000	3,000,000	2,450,834	61%	0	0		ALIMMO	0	0	0%	LOS DATOS PRESENTADOS SON PROVISIONALES, PORQUE AUNNO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.													
50674	PROTECCION CIVIL (FOMD)	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	SA181112POM 03M	DESARROLLO ECONOMICO	SEGURIDAD PUBLICA	PROTECCION CIVIL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			3,348,945	2,000,000	2,000,000	1,624,472	81%	0	0		PERSONA	0	0	0%	LOS DATOS PRESENTADOS SON PROVISIONALES, PORQUE AUNNO SE TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.													
<b>CHAPAS RECURSO 2007</b>																																							
<b>APORTACIONES FEDERALES (78 REGISTROS)</b>																																							
	FAIS													50,486,753	50,486,753	44,302,408	22,778,762	45%	0	0		53,832	23,269	43%															
	RSM																																						
	AGUA POTABLE																																						
	SETIMA DE AGUA POTABLE																																						
	CONSTRUCCION																																						
1019	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SA. ETAPA	07	Ocosingo	EJIDO FRONTERA COROZAL	RURAL	BS20100700 06100034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,481,688	93%	0	0		METRO LINEAL	2,115	2,003	95%	LOS RENDIMIENTOS SE VERAN REFLEJADOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2008.													
1207	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	07	Ocosingo	RANCHERA CHAVARRO LAS PALMAS	RURAL	BS20100700 06100031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,381,821	2,381,821	1,500,000	0	0%	0	0		METRO LINEAL	7,817	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SE DARA A CONOCER AL FINAL DEL EJERCICIO.													
	AMPLIACION																																						
1316	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	BS20200701 06100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,351,078	2,351,078	1,500,000	1,067,632	45%	0	0		SETIMA	1	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERAN DECLARADOS AL FINAL DEL EJERCICIO 2008.													
	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																																						
1216	CONSTRUCCION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS	07	Ocosingo	BARRIO CRUCERO NUEVA PALESTINA	RURAL	BS20100703 06200037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			68,018	68,018	68,018	0	0%	0	0		POZO	1	1	95%	EL RENDIMIENTO SE DARAN A CONOCER AL FINAL DEL EJERCICIO													
	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																																						
965	CONSTRUCCION DE TANQUES DE CAPTACION PLUVIAL	07	Ocosingo	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	BS20100705 06100004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			1,666,312	1,666,312	1,666,312	1,162,157	71%	0	0		TANQUE	70	52	74%	LOS RENDIMIENTOS SE VERAN REFLEJADOS AL FINAL DEL EJERCICIO DEL 2008.													
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																						
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																						
1329	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL FRUICOR	URBANO	BS20101709 06100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,030,968	2,030,968	1,500,000	0	0%	0	0		METRO LINEAL	1,371	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERAN DECLARADOS AL FINAL DEL EJERCICIO.													
1347	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07	Ocosingo	RANCHERA GUADALUPE PASHLA	RURAL	BS20101701 06100009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			1,101,980	1,101,980	950,000	0	0%	0	0		METRO LINEAL	730	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2008.													
1367	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	07	Ocosingo	NUEVA PALESTINA	RURAL	BS20101702 06100020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,750	100%	0	0		METRO LINEAL	2,800	2,800	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2008.													
1394	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	07	Ocosingo	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS II	URBANO	BS20101704 06100001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OCOSSINGO CHAPAS			2,736,000	2,736,000	2,000,000	1,535,375	56%	0	0		METRO LINEAL	1,821	960	53%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO SERA DECLARADO AL FINAL DEL EJERCICIO.													



