

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6	7	8	9	10	10/9		
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (15 REGISTROS)																								
FAS													11,227,187	5,438,788	5,438,788	5,438,788	100%	0	0		13,833	4,276	31%	
FISM																								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
5546	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	95-Suchapa	BARRO SAN FRANCISCO	URBANO	08603002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			622,565	509,856	509,856	509,856	100%	0	0	METRO LINEAL	461	236	50%	
REHABILITACION																								
5601	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	95-Suchapa	BARRO 5 DE MAYO	URBANO	08603001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			1,162,638	581,319	581,319	581,319	100%	0	0	METRO LINEAL	622	125	20%	
5601	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	95-Suchapa	COLONIA PACU	RURAL	08603004	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			1,228,414	1,061,684	1,061,684	1,061,684	100%	0	0	METRO LINEAL	1,152	1,000	87%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
CONSTRUCCION																								
5662	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRO CRUZ DEL RAYO Y LA AMSTAD	URBANO	08603019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			1,151,554	345,469	345,469	345,469	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,220	400	18%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO BANCABRAS 2008
5612	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRO LAS MASCARITAS	URBANO	08603005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			625,224	187,567	187,567	187,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,154	345	30%	
56174	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRO LAS MERCEDES	URBANO	08603006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			691,883	207,565	207,565	207,565	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,227	367	30%	
5634	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRO SANTA CECILIA	URBANO	08603017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			651,275	195,382	195,382	195,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	400	31%	
56473	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	BARRO 18 DE MARZO	URBANO	08603018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			746,651	224,007	224,007	224,007	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	430	30%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO BANCABRAS 2008
5643	PAVIMENTACION DE CALLE	95-Suchapa	COLONIA ABISALON CASTELLANOS	URBANO	08603014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			1,023,280	486,984	486,984	486,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,068	600	20%	
56292	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	95-Suchapa	BARRO SAN ESTEBAN	URBANO	08603008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHAPA			327,403	98,221	98,221	98,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	120	30%	
56245	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	95-Suchapa	BARRO SAN SEBASTIAN	URBANO	08603007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			433,560	271,201	271,201	271,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	234	30%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED ELECTRIFICADA																								
5683	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	95-Suchapa	BARRO EL ARENAL	URBANO	08603003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SUCHAPA			1,962,700	1,270,534	1,270,534	1,270,534	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	35	25	71%	