

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11														
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (9 REGISTROS)																								
FAS													2,937,517	2,698,071	2,698,021	2,268,334	84%	0	0		2,736	2,305	84%	
AGUA POTABLE																								
SYSTEMA DE AGUA POTABLE																								
MANTENIMIENTO																								
42794	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	99-Tapalapa	RIBERA SAN ANTONIO RANLAYS	RURAL	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE OMBRES Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			399,483	266,322	266,322	159,793	60%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
4067	PAVIMENTACION DE ACCESO AUN COSTADO EL PALACIO MUNICIPAL	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			15,288	13,104	13,104	8,173	62%	0	0	METROS CUADRADOS	50	46	90%	ESTA OBRA ESTA PENDIENTE EN TERMINARSE
4128	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	99-Tapalapa	RIBERA MAZON	RURAL	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			926,359	926,358	926,358	714,174	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,129	844	75%	
4186	PAVIMENTACION DE CALLES Y ANDADORES	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			352,944	352,994	352,944	347,162	98%	0	0	METROS CUADRADOS	659	659	100%	
AMPLIACION																								
4064	BACHEO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			124,923	124,923	124,923	124,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA
PUNTES Y PASOS PEATONALES																								
CONSTRUCCION																								
42403	CONSTRUCCION DE TECHAMBRE	99-Tapalapa	RIBERA EL PORVINER	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			559,822	565,561	565,561	551,327	97%	0	0	METROS CUADRADOS	480	339	70%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRIS																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
AMPLIACION																								
43122	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN	RURAL	08	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			83,226	71,336	71,336	41,613	58%	0	0	TRANSFORMACION LINEAL POSTE, COLONIA	1	1	50%	
CAMINOS RURALES																								
MEJORA DE CONTENENCION																								
CONSTRUCCION																								
42169	CONSTRUCCION DE BARRA PERMETRAL	99-Tapalapa	RIBERA PALESTINA	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			375,473	375,473	375,473	321,169	86%	0	0	METROS CUADRADOS	220	220	100%	
7-CHIAPAS RECURSO 2007																								
APORTACIONES FEDERALES (4 REGISTROS)																								
OPERA													420,173	390,173	390,173	373,061	96%	0	0		52	21	41%	
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
44081	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			75,000	45,000	45,000	29,612	66%	0	0	METRO CUADRADO	36	5	15%	
EQUIPAMIENTO																								
MOVILIDAD																								
43838	ADQUISICION DE VEHICULO PARA PATRULLA	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	11	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			179,800	179,800	179,800	179,800	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
OTROS																								
43576	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	10	GOBIERNO	CRIMEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			50,692	50,692	50,692	50,692	100%	0	0	PEZA	14	14	100%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
43356	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	99-Tapalapa	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			114,681	114,681	114,681	112,957	98%	0	0	OTROS	1	1	95%	