

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %										
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9												
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																		
APORTACIONES FEDERALES (17 REGISTROS)													3,827,002	2,867,930	2,867,930	2,867,930	100%	0	0			3,520	3,329	95%										
FAS																																		
AGUA POTABLE																																		
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																		
AMPLIACION																																		
6405	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS MANGUITOS	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			999,899	729,268	729,268	729,268	100%	0	0	METRO LINEAL	600	590	92%											
URBANIZACION MUNICIPAL																																		
CALLE																																		
CONSTRUCCION																																		
6374	PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MAGISTERIAL SEGUNDA ETAPA	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			541,325	532,381	532,381	532,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	PENDIENTE ENTERO DE RETENCIONES DE ESTA OBRA										
6394	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA RIBERA ZOOPIK	29-Chicoasén	RIBERA ZOOPIK	RURAL	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			654,323	593,579	593,579	593,579	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	999	100%	PENDIENTE DE ENTERRAR RETENCIONES DE ESTA OBRA										
6382	pavimentacion de calles primera etapa en el barrio magisterial	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			668,814	657,914	657,914	657,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	PENDIENTE PAGO DE RETENCIONES DE ESTA OBRA										
Fuentes y Pisos Resistentes																																		
6473	CONSTRUCCION DE AMBADOR PEATONAL CON CONCRETO HDARHULCO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA	29-Chicoasén	CABECERA MPAL	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			366,792	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	105	0	0%	SE ENVA TECHO FINANCIERO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AMBADOR PEATONAL CON CONCRETO HDARHULCO EN BARRIO EMILIANO ZAPATA, HACIENDO LA ACLARACION QUE LA OBRA NO SE HA INICIADO										
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																		
RED DE ELECTRICIDAD																																		
AMPLIACION																																		
6464	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE DOLOROS	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	8	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			200,908	86,608	86,608	86,608	100%	0	0	TRANSFORMADO EL METRO LINEAL, POSTE, COLUMNA	30	30	67%											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																		
PREESCOLAR																																		
CONSTRUCCION																																		
6482	TECHADO ESTRUCTURAL DE JARDIN DE NIÑOS DANIEL ROBLES SASSO	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			350,447	268,180	268,180	268,180	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	80	80%											
GASTOS INDIRECTOS																																		
INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS																																		
6367	GASTOS INDIRECTOS	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			44,564	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	SE ENVA TECHO FINANCIERO DE LA OBRA GASTOS INDIRECTOS HACIENDO LA ACLARACION QUE NO SE HA EJERCIDO A UN RECURSO DE LA OBRA										
PORTAMUN													1,951,188	748,669	748,669	748,669	100%	0	0			1,934	193	8%										
INVERSION																																		
OBRA PUBLICA																																		
CONSTRUCCION																																		
6706	PAVIMENTACION DEL AMBADOR PEATONAL EMILIANO ZAPATA	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			366,792	110,035	110,035	110,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	400	190	38%	OBRA EN PROCESO										
MEJORAMIENTO																																		
6796	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			61,780	0	0	0	0%	0	0	ARTICULO	10	0	0%	OBRA NO INICIADA, SUGIERO QUE EN EL APARTADO DE DESTINO DEL GASTO, TAMBIEN INCLUYAN EL CONCEPTO DE ADQUISICION, YA QUE EN LOS CONCEPTOS DE OBRA NO ESTA ASUMIENDO EN LAS METAS PREGAS, SUGIERO AGREGUE EL CONCEPTO DE UNIFORMES, LO BUSQUE Y NO LO ENCONTRE, ESPERO NO ESTAR SIENDO IMPULSIONADO AL SUGIERO ESTAS COSAS, GRACIAS POR SU ATENCION										
MANTENIMIENTO																																		
67138	DESAYUNOS ESCOLARES 2008	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			220,604	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	1,500	0	0%	APROVECHO PARA REALIZAR UNA SUGERENCIA, EN EL APARTADO DE AVANCE FISICO, ESPECIFICAMENTE EN LAS METAS, SE PODRIA AGREGAR LOS CONCEPTOS DE INVENTARIACION Y DESAYUNOS, ESTO CON EL FIN DE TENER OPCIONES QUE SE REPLENAN A ALGUNAS OBRAS QUE SE PUEDEN DAR EN VARIOS MUNICIPIOS, GRACIAS POR SU ATENCION										
67890	EQUIPAMIENTO A LA POLICIA MUNICIPAL	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	8	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			20,332	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	10	0	0%	OBRA NO INICIADA										
67470	MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			24,104	0	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	UNA RECOMENDACION MAS, AGREGAR EN LOS CONCEPTOS DE METAS DEL APARTADO DE AVANCE FISICO, EL CONCEPTO RADIOS, GRACIAS										
EQUIPAMIENTO																																		
BIENES MUEBLES																																		
6771	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO PORTATILES PARA EL USO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			96,096	0	0	0	0%	0	0	PREZA	10	0	0%	OBRA NO INICIADA										
GASTO CORRIENTE																																		
SERVICIOS PERSONALES																																		
64700	CONTRATACION DE POLICIAS	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			564,152	531,097	531,097	531,097	100%	0	0	ACCION	1	1	50%											
67232	CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPAS			79,831	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO										
OTROS GASTOS DE OPERACION																																		
64754	FOMED 2008	29-Chicoasén	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			97,537	97,537	97,537	97,537	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%											