

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	5/3	6	7	8	9	10	10/9				
7-CHAPAS RECURSO 2008																											
APORTACIONES FEDERALES (18 REGISTROS)																											
FAS													17,865,451	15,976,227	15,616,485	11,611,270	73%	67,000	0		1,844	1,835	100%				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
RECUPERACION DEL ALIVADO Y DRENAJE SANITARIO																											
CONSTRUCCION																											
892	INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	CONGREGACION PARAISO	RURAL	047-30001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1,438,966	359,742	0	0	0%	6,000	0	OBRA	1	0	0%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON EL CREDITO OTORGADO POR BANCORIAS, S.N.C.; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.M. 2008, 2009 Y 2010.			
9041	INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	CONGREGACION PARAISO	RURAL	047-30001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1,438,966	1,438,966	1,438,966	1,438,966	100%	6,000	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS, S.N.C.; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
9019	INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	POBLADO EL CHEN	RURAL	047-30010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			598,618	598,618	598,618	598,618	100%	0	0	METRO LINEAL	769	769	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS, S.N.C.; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
REHABILITACION																											
902	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	47-Jitotol	LA LAGUNA	RURAL	047-30012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			2,797,826	2,797,826	2,797,826	2,797,826	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO OTORGADO POR BANCORIAS, S.N.C.; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
895	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CENTRO)	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-30005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			150,231	150,231	150,231	150,231	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLE																											
CONSTRUCCION																											
891	PAVIMENTACION DE CALLE S/NOMBRE C/CONCRETO HIDRAULICO	47-Jitotol	EJIDO PLAN PAREDON	RURAL	047-30004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			478,345	478,345	478,345	478,345	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																											
PRELIMINAR																											
893	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	EJIDO LA LAGUNA DE PALMARES AZULES	RURAL	047-30007	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			216,071	216,071	216,071	180,000	83%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	5	4	80%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	EJIDO SACRAMENTO	RURAL	047-30009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			0	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA; CAPTURADA EN UN PRINCIPIO POR ESTAR CONTEMPLADA PARA SU EJECUCION.			
903	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	PARRAJES LOMAS	RURAL	047-30006	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			0	0	0	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	0	0	0%	OBRA CANCELADA; CAPTURADA EN UN PRINCIPIO POR ESTAR CONTEMPLADA PARA EJECUTARSE.			
900	INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	SANTA ROSA LA LIBERTAD	RURAL	047-30008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			374,284	374,284	374,284	216,000	58%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	7	78%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS, S.N.C.; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
AMPLIACION																											
893	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	47-Jitotol	POBLADO SANTA ISABEL	RURAL	047-30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			263,343	263,343	263,343	263,343	100%	0	0	TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	9	9	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON EL CREDITO OTORGADO POR BANCORIAS; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
VIVER																											
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS																											
892	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO EL LAUREL	RURAL	047-30011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29	29	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO OTORGADO POR BANCORIAS, S.N.C.; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			
8706	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 6 X 5 MTS.-001	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PUEBLOS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPERACION FEDERAL MUNICIPAL CHAPAS	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			370,500	370,500	370,500	370,500	100%	55,000	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%				
CAMINOS RURALES																											
CONSTRUCCION																											
8972	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CON CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL	47-Jitotol	POBLADO AMOR DE DIOS	RURAL	047-30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL CHAPAS			1,280,038	1,280,038	1,280,038	1,280,038	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	LA PRESENTE OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.			