

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														2	3	4									5
7-CHIAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES (13 REGISTROS)																									
FAS													17,886,507	17,886,507	17,886,507	10,220,866	57%	0	0		7,828	6,408	81%		
PRM																									
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
CONSTRUCCION																									
4897	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO PLAN SANTO DOMINGO	RURAL	0995C0100000 0261006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			1,605,899	1,605,899	1,605,899	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO	
4898	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO SAN VICENTE	RURAL	0995C0100000 1161006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			1,875,000	1,875,000	1,875,000	763,427	41%	0	0	SISTEMA	1	1	50%	OBRA EN PROCESO	
4842	SUBMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA.	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995C0200000 0261006A	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			192,758	192,758	192,758	192,758	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA	
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLES																									
4847	CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CALLES SIN DEL EJIDO NIÑOS HEROES	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO NIÑOS HEROES	RURAL	0995E0100000 0961006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			2,846,250	2,846,250	2,846,250	2,222,868	78%	0	0	METROS	4,262	3,500	82%	OBRA EN PROCESO	
REHABILITACION																									
4829	REHABILITACION, AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES SIN DEL EJIDO NUEVA ARGENTINA	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO NUEVA ARGENTINA	RURAL	0995E0100000 0161006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			1,428,595	1,428,595	1,428,595	1,069,161	75%	0	0	METROS	2,838	2,200	78%	OBRA EN PROCESO	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
CONSTRUCCION																									
4869	CONSTRUCCION DE DOS AULAS RC PARA PREPARATORIA COBACH CLAVE 07EM9008J	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS	URBANO	0995E0100000 0961006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			569,737	569,737	569,737	569,737	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2	2	100%	OBRA TERMINADA	
PRIMARIA																									
4819	CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BLANQUE ANDRES GUINANA ROO, CON CLAVE	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995E0200000 0462006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			455,204	455,204	455,204	317,540	70%	0	0	METROS CUADRADOS	646	646	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %, PERO ESTAN PENDIENTES ALGUNOS PAGOS	
4865	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC, PARA E.P. PLAN DE AYUTLA, CLAVE 07DPB828P	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO PLAN DE RIO AZUL	RURAL	0995E0100000 0861006A	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			628,134	628,134	628,134	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALIAS	2	1	50%	OBRA EN PROCESO	
CAMINOS RURALES																									
CAMINOS RURALES																									
REHABILITACION																									
4811	REHABILITACION DE CAMINO E.C. EJIDO GUADALUPE MIRAMAR A EJIDO NUEVA ESPERANZA KM. 0+000 AL KM 50+000	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	0995B0301000 0361006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			2,395,278	2,395,278	2,395,278	2,395,278	100%	0	0	KILOMETROS	50	50	100%	OBRA TERMINADA	
4837	REHABILITACION OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO MONTE ORESTO RIO ESCONDIDO	RURAL	0995B0301000 0761006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			2,724,698	2,724,698	2,724,698	2,265,474	83%	0	0	KILOMETROS	7	7	88%	OBRA EN PROCESO	
PUENTES VEHICULARES																									
CONSTRUCCION																									
4898	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 120 ML. PRIMERA ETAPA, EJIDO LA DEMOCRACIA	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO AGUA PERLA	RURAL	0995B0100000 1361006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			2,390,443	2,390,443	2,390,443	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	120	0	0%		
GASTOS INDIRECTOS																									
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																									
4796	GASTOS INDIRECTOS	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995B0100000 0562006A	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	PROMOCION DEL EMPLEO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			774,511	774,511	774,511	424,623	55%	0	0	INFORME	1	1	55%	OBRA EN PROCESO	
FORTAMUN																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
MANTENIMIENTO																									
4732	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995E0300000 0162006A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			13,880	13,880	13,880	13,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100 %	
7-CHIAPAS RECURSO 2007																									
APORTACIONES FEDERALES (4 REGISTROS)																									
FAS													60,157	60,157	60,157	26,829	43%	0	0		141	141	100%		
PRM																									
URBANIZACION MUNICIPAL																									
CALLES																									
REHABILITACION																									
4893	REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995E0800000 0460006E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	METROS	7	7	100%	OBRA TERMINADA, PERO FALTAN LOS PAGOS	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																									
CONSTRUCCION																									
4802	CONSTRUCCION DE ANADADOR CON CONCRETO HERALICO EN EL ALBERQUE ENQUEBESAMEN C.T. 07A08951X	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995E0501000 1962006E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			5,500	5,500	5,500	2,980	54%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	OBRA TERMINADA AL 100 % PERO FALTAN ALGUNOS PAGOS	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																									
CENTROS DE SALUD																									
4879	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA CLINICA MEDICA RURAL	58-Maravilla Tenejapa	EJIDO FLOR DE CAFE	RURAL	0995R0100000 1862006E	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			22,849	22,849	22,849	22,849	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	113	113	100%	OBRA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE ANTERIOR	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
PRIMARIA																									
EQUIPAMIENTO																									
4862	PROTECCION DE VENTANAS EN ESC. PRIM. ANDRES GUINANA ROO CLAVE 07DPB4460	58-Maravilla Tenejapa	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	0995S0300000 2362006E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA CHAPAS			20,027	20,027	20,027	0	0%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, PERO FALTAN PAGOS	