

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																				
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																									
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																				
APORTACIONES FEDERALES (11 REGISTROS)													3,754,812	3,390,245	3,454,425	3,298,468	87%	0	0		600	500	85%													
FAS																																				
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLE																																				
3254	REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLE CENTRAL COLONA LAGUNA DEL CARMEN	87-San Lucas	COLONA LAGUNA DEL CARMEN	RURAL	30003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			438,017	438,017	438,017	438,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE												
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																				
ALUMBRADO PUBLICO																																				
3302	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	RURAL	0001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA		470,148	470,148	470,148	470,148	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	100	100	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 263 LAMPARAS TIPO SUB-URBANO NUEVAS Y REPARACION DE 71 LAMPARAS												
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																				
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																																				
CONSTRUCCION																																				
3084	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN COBACH 092 CABECERA MUNICIPAL	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	30006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO	POR CONTRATO DE OBRA PUBLICA		481,775	481,775	481,775	400,000	83%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	100	80	80%	OBRA EN PROCESO												
CAMBIOS RURALES																																				
CAMBIOS RURALES																																				
AMPLIACION																																				
3210	REFESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRE COLONA LAGUNA DEL CARMEN	87-San Lucas	LAGUNA DEL CARMEN	RURAL	30002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,000,305	1,000,305	1,000,305	1,000,305	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO ADECUADAMENTE												
GASTOS INDIRECTOS																																				
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																																				
3277	GASTOS INDIRECTOS	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	30004	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			264,186	200,000	264,186	180,000	90%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	100	60	60%	EN PROCESO DE EJECUCION AL 100%, SE CONSIDERAN DENTRO DEL EXPEDIENTE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y DE MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESION												
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																				
OPERATIVA																																				
ACCIONAMIENTO DE ESPARCOS FRECOS																																				
3209	PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO DEL PRESTAMO A BANDERAS	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	30005	OTROS	GANADERIA DEL SISTEMA FINANCIERO	GANADERIA DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,100,380	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	ACCION	100	60	60%	PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANDERAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2008												
FORTAMUN													267,078	267,078	267,078	267,078	100%	0	0		900	500	100%													
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																																				
3155	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA 20 POLICIAS MUNICIPALES	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	40005	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			71,089	71,089	71,089	71,089	100%	0	0	ACCION	100	100	100%													
3287	ADQUISICION DE 16 RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	40001	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			92,726	92,726	92,726	92,726	100%	0	0	ACCION	100	100	100%													
3239	CURSO DE CAPACITACION DE 18 POLICIAS MUNICIPALES	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	40004	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%													
3326	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	40003	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			43,263	43,263	43,263	43,263	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CONSISTE EN LAMPARA DE MANO DE 2 PLAS, GAS LACRIMOGENO DE 135GR, FORTIFURA CON FRANTES, ESPOSAS, TONFA E IMPERMEABLES TIPO CAPA												
3366	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	87-San Lucas	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	40002	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS QUE CONSISTE EN AFINACION MAYOR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REPARACION MAYOR DE MOTOR Y CAMBIO DE SUSPENSION												