

91767	CONSTRUCCION DE 02 SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR"	47-Jitotol	CONGREGACION BUENA VISTA	RURAL	047-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					17,205	17,205	17,205	17,205	100%		0	0	METROS CUADRADOS		6	6	100%	
	REHABILITACION																											
91680	CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL EN ESC. SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA	47-Jitotol	POBLADO JITOTOL	URBANO	047-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					9,139	9,139	9,139	9,139	100%		0	0	METROS CUADRADOS		10	10	100%	
91698	ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESC. SECUNDARIA NIÑOS HEROES	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					368,946	368,946	368,946	368,256	100%		0	0	METROS CUADRADOS		567	567	100%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																											
	VIVIENDA																											
91674	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO EL LAUREL	RURAL	047-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					1,334,000	1,334,000	1,334,000	1,334,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		29	29	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO OTORGADO POR BANCORIAS, S.N.C., EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.
90602	CONSTRUCCION DE 05 VIVIENDAS	47-Jitotol	CAB MUNICIPAL B XITOLTEPECUE	URBANO	047-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					142,500	142,500	142,500	142,500	100%		0	0	METROS CUADRADOS		5	5	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 142,500.00 Y FONHAPO \$ 87,500.00; COSTO TOTAL \$ 230,000.00
90603	CONSTRUCCION DE 07 VIVIENDAS	47-Jitotol	CAB MUNICIPAL B EMILIANO ZAPATA	URBANO	047-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					199,500	199,500	199,500	199,500	100%		0	0	METROS CUADRADOS		7	7	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 199,500.00 Y FONHAPO \$ 122,500.00; COSTO TOTAL \$ 322,000.00
90635	CONSTRUCCION DE 07 VIVIENDAS	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JOSE	URBANO	047-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					199,500	199,500	199,500	199,500	100%		0	0	METROS CUADRADOS		7	7	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 199,500.00 Y FONHAPO \$ 122,500.00; COSTO TOTAL \$ 322,000.00
90748	CONSTRUCCION DE 08 VIVIENDAS	47-Jitotol	CAB MUNICIPAL BARRIO SANTA TERESA	URBANO	047-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					228,000	228,000	228,000	228,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		8	8	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 228,000.00 Y FONHAPO \$ 140,000.00; COSTO TOTAL \$ 368,000.00
90907	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	47-Jitotol	CAB MUNICIPAL LLANO QUE SAN PASCUALITO	URBANO	047-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					285,000	285,000	285,000	285,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		10	10	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 285,000.00 Y FONHAPO \$ 175,000.00; COSTO TOTAL \$ 460,000.00
90649	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL GRUPO JITOTOL	URBANO	047-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					285,000	285,000	285,000	285,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		10	10	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 285,000.00 Y FONHAPO \$ 175,000.00; COSTO TOTAL \$ 460,000.00
91445	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS	47-Jitotol	HERRA SAN ANTONIO BUENA VISTA	RURAL	047-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					185,000	185,000	185,000	185,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		10	10	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 185,000.00 Y FONHAPO \$ 135,000.00; COSTO TOTAL \$ 320,000.00
90792	CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS	47-Jitotol	CAB MUNICIPAL BARRIO SAN CARLOS	URBANO	047-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					313,500	313,500	313,500	313,500	100%		0	0	METROS CUADRADOS		11	11	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 313,500.00 Y FONHAPO \$ 192,500.00; COSTO TOTAL \$ 506,000.00
90702	CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE	URBANO	047-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					342,000	342,000	342,000	342,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		12	12	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 342,000.00 Y FONHAPO \$ 210,000.00; COSTO TOTAL \$ 552,000.00
90462	CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 6 X 5 MTS.-001	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL BARRIO LOS PINOS	URBANO	047-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					370,500	370,500	370,500	370,500	100%		0	0	METROS CUADRADOS		13	13	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 370,500.00, FONHAPO \$ 227,500.00; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 598,000.00
90396	CONSTRUCCION DE 17 VIVIENDAS	47-Jitotol	B.B. REFUGIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					484,500	484,500	484,500	484,500	100%	76.000	68.901	0	METROS CUADRADOS		17	17	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FBM \$ 484,500.00 Y FONHAPO \$ 297,500.00; COSTO TOTAL \$ 782,000.00
91318	CONSTRUCCION DE 27 VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO UNION ZARAGOZA	RURAL	047-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		27	27	100%	
91418	CONSTRUCCION DE 39 VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO CALICO	RURAL	047-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					1,348,000	1,348,000	1,348,000	1,348,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		39	39	100%	
91384	CONSTRUCCION DE 58 VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO CARMEN ZACATAL	RURAL	047-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					1,073,000	1,073,000	1,073,000	1,073,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		58	58	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 1 073,000.00 Y FONHAPO \$ 763,000.00; COSTO TOTAL \$ 1 836,000.00
91355	CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS	47-Jitotol	EJIDO LAS MARAVILLAS	RURAL	047-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	100%		0	0	METROS CUADRADOS		80	80	100%	OBRA REALIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, F.I.S.M. \$ 1 480,000.00 Y FONHAPO \$ 1 039,500.00; COSTO TOTAL \$ 2 519,500.00
	CAMINOS RURALES																											
	CAMINOS RURALES																											
	CONSTRUCCION																											
91068	APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CON CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL	47-Jitotol	POBLADO AMOR DE DIOS	RURAL	047-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					1,280,038	1,280,038	1,280,038	1,280,038	100%		0	0	0 KILOMETROS		114	114	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL CREDITO DE BANCORIAS; EL CUAL SE LIQUIDARA CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2008, 2009 Y 2010.
91635	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HORTALICO EN TRAMOS AISLADOS	47-Jitotol	CONGREGACION SALITRAL	RURAL	047-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					202,868	202,868	202,868	202,868	100%		0	0	0 KILOMETROS		1	1	100%	
	MANTENIMIENTO																											
92167	BACHO DE CAMINO RURAL TRAMO CARRET. INTERNACIONAL - LAS MARAVILLAS	47-Jitotol	EJIDO LAS MARAVILLAS	RURAL	047-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					196,763	196,763	196,763	196,763	100%		0	0	0 KILOMETROS		1	1	100%	
91993	REVESTIMIENTO DE 0.50 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL	47-Jitotol	EJIDO CARMEN ZACATAL	RURAL	047-03-0050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					401,096	401,096	401,096	401,096	100%		0	0	0 KILOMETROS		1	1	100%	
	REHABILITACION																											
92108	BACHO DE 0.66 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO POB. CARMEN CHQUITO-POB. EL ROSARIO	47-Jitotol	POBLADO EL ROSARIO	RURAL	047-03-0051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					61,074	61,074	61,074	61,074	100%		0	0	0 KILOMETROS		1	1	100%	
91545	PAVIMENTACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	47-Jitotol	POBLADO CARMEN CHQUITO	RURAL	047-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					353,170	353,170	353,170	353,170	100%		0	0	0 KILOMETROS		0	0	100%	
	GASTOS INDIRECTOS																											
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																											
91921	ASISTENCIA TÉCNICA (PRODEM)	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-03-0047	GOBIERNO	GOBERNACION OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					288,817	288,817	288,817	288,400	100%		0	0	ACCION		1	1	100%	
91054	GASTOS INDIRECTOS	47-Jitotol	COMUNIDAD MUNICIPAL	URBANO	047-03-0023	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					577,633	577,633	577,633	577,633	100%		0	0	ACCION		1	1	100%	ESTOS RECURSOS SE DESTINAN EXCLUSIVAMENTE PARA LA OPERACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y NOMINATIVIDAD APLICABLES EN LA MATERIA.
	OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																											
91970	PAGO DE INTERESES BANCARIOS 2008	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-03-0049	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					437,728	437,728	437,728	437,728	100%		0	0	ACCION		1	1	100%	
	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																											
91945	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (FEDIM)	47-Jitotol	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	047-03-0048	GOBIERNO	GOBERNACION OTROS	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHAPARRIS					96,272	96,272	96,272	96,272	100%		0	0	ACCION		1	1	100%	