

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								11
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																								
FAS													43,377,838											
FISM													43,877,938											
AGUA POTABLE													43,877,938											
SISTEMA DE AGUA POTABLE													28,117,672											
CONSTRUCCION																								
47018	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-Motocintita	CANTON NUEVA EREZULM	RURAL	OBRA NUMERO CINCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,771,774	1,771,774	1,771,774	758,020	43%	341.011	0 METRO LINEAL	947	890	90%		
10611	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-Motocintita	LIEJO NUEVA MARAVILLAS	RURAL	OBRA CUARENTA Y TRES	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			968,812	968,812	968,812	280,644	30%	341.011	0 SISTEMA	1	0	0%		
131281	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-Motocintita	LIEJO NUEVA MARAVILLAS	RURAL	OBRA 79	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,087,250	1,087,250	1,087,250	328,179	30%	341.011	0 SISTEMA	1	0	0%		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
48127	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-Motocintita	BARRO RIVERA HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	RURAL	OBRA DIESECOCHO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			580,284	580,284	580,284	398,244	68%	341.011	0 METRO LINEAL	620	600	97%		
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
MANTENIMIENTO																								
48337	DESAZOQUE DE CANAL PLUVIAL	65-Motocintita	BARRO MALINDO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,155,473	1,155,473	1,155,473	513,873	44%	341.011	0 LAGUNA	1	1	100%		
POZOS DE ABSORCIÓN																								
CONSTRUCCION																								
131270	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	65-Motocintita	POBLADO NUEVO TRUFINO	RURAL	OBRA 77	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			214,664	214,664	214,664	207,103	96%	341.011	0 POZO	1	1	96%		
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
48367	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HERALUCO	65-Motocintita	LIEJO NQUIVIL	RURAL	OBRA TREINTA Y UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,361,000	1,361,000	1,361,000	659,408	48%	341.011	0 METROS CUADRADOS	3,800	3,500	92%		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
ALUMBRADO PUBLICO																								
107201	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	BARRO RIVERA HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA 46	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			561,514	561,514	561,514	401,725	72%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	10	7	70%		
48241	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	BARRO PLENTUD	RURAL	OBRA VEINTICUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,059,661	1,059,661	1,059,661	272,401	26%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	18	15	83%		
AMPLIACION																								
48380	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	BARRO BUENAVISTA LIEJO CUD DE AGUA	RURAL	OBRA TREINTA Y TRES	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,639,924	1,639,924	1,639,924	783,482	48%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	33	27	82%		
107436	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	BARRO CHELAJUCO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA 47	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			256,875	256,875	256,875	229,451	89%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	6	5	90%		
48298	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	BARRO EL CERREZO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA VEINTISETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			276,560	276,560	276,560	256,039	93%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	13	12	93%		
48279	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	BARRO LINDA VISTA LIEJO BERROZABAL	RURAL	OBRA VEINTISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,359,929	1,359,929	1,359,929	1,244,160	91%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	21	20	95%		
48224	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	LIEJO BELZARDO ROMANUEZ	RURAL	OBRA VEINTISEIS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,496,205	1,496,205	1,496,205	110,720	7%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	28	27	93%		
129530	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	LIEJO BERROZABAL	RURAL	OBRA 71	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			161,465	161,465	161,465	48,440	30%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	5	0	0%		
48373	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	LIEJO SIERRA GALIANA	RURAL	OBRA TREINTA Y UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,022,552	1,022,552	1,022,552	997,259	94%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	16	15	94%		
131309	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-Motocintita	LIEJO TOMINQUIAN	RURAL	OBRA 85	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			328,517	328,517	328,517	232,561	71%	341.011	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	4	3	75%		
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
OTROS NIVEL EDUCATIVOS																								
CONSTRUCCION																								
117778	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CBTIS 243	65-Motocintita	BARRO NUEVO PROGRESO CABECERA MPAL	URBANO	OBRA 56	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			502,004	502,004	502,004	337,858	67%	341.011	0 METROS CUADRADOS, ALIAS	97	70	72%		
48006	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO BUENAVISTA LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA DIESESETE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	157,245	45%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	55	76%		
48404	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO CABALLETE LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA 35	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	104,292	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	0	0%	NO TENE AVANCE FISICO POR QUE ES EL 30% DE ANTICIPO	
106382	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO CABALLETE LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA CUARENTA Y UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	104,292	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	0	0%		
131286	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO ESPERANZITA LIEJO BERROZABAL	RURAL	OBRA 80	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	104,292	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	0	0%		
48189	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO GUADALUPE LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA VEINTE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	224,787	65%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	55	76%		
129479	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO LA UNION LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA 68	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	235,068	68%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	50	69%		
106938	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO PARAISO LIEJO BERROZABAL	RURAL	OBRA 45	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	210,137	60%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	137	84	61%		
131358	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO RIZARRIN LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA 63	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	307,404	88%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	64	89%		
107641	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	BARRO SAN FILIPE LIEJO BLUNOS A PIES	RURAL	OBRA 49	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	219,931	63%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	47	65%		
48176	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-Motocintita	CARRIO LAS TAILAS LIEJO CARRIZAL	RURAL	OBRA DIECINUEVE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	125,550	36%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	72	100%		

129514	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	05-M02oz mta	EJIDO BUENOS AERES	RURAL	OBRA 70	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	265,870	76%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	95	76%
48212	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	05-M02oz mta	LA SOLEDAD	RURAL	OBRA VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			478.017	478.017	478.017	86,439	18%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	112	75	67%
129628	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	05-M02oz mta	BARRO MIRAMAR EJIDO SIERRA GALIANA	RURAL	OBRA 76	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	173,673	50%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	36	50%
129684	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	05-M02oz mta	BARRO GAVILAN EJIDO BUENOS AERES	RURAL	OBRA 75	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			347,640	347,640	347,640	104,290	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, SALON	72	0	0%
48453	TECHADO DE CANCHA CIVICA	05-M02oz mta	EJIDO BELZARDO DOMINGUEZ	RURAL	OBRA 40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			776.143	776.143	776.143	708,340	91%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	624	600	96%
47812	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL	05-M02oz mta	EJIDO ORIENTE	RURAL	OBRA CATORCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			693.572	693.572	693.572	473,978	68%	341.011	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	111,494	111,494	100%
PREESCOLAR																						
48200	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS	05-M02oz mta	BARRO VICENTE GUERRERO	RURAL	OBRA VEINTUNO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			302,096	302,096	302,096	88,042	29%	341.011	0 METROS CUADRADOS	75	75	100%
121468	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS	05-M02oz mta	BARRO VILLALBA EJIDO BUENOS AERES	RURAL	OBRA 62	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			301,928	301,928	301,928	204,950	68%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	50	66%
48350	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	05-M02oz mta	BARRO SAN LUCAS CABECERA MUNICIPAL	URBANO	OBRA TREINTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			201,666	201,666	201,666	181,130	90%	341.011	0 METROS CUADRADOS	546	500	92%
REHABILITACION																						
48257	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS	05-M02oz mta	EJIDO SAN JOSE XTEPEC	RURAL	OBRA VEINTIDOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			175,058	175,058	175,058	175,058	100%	341.011	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%
PRIMARIA																						
CONSTRUCCION																						
107724	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO LAS NUBES EJIDO CUO DE AGUA	RURAL	OBRA 50A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	223,538	72%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	54	72%
129550	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO BELLEN EJIDO PIMABETO	RURAL	OBRA 72	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	90,618	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
131300	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO CHEUTE EJIDO SIERRA CABAL	RURAL	OBRA 82	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	90,618	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
121408	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO LA ANTIGUA PREPARATORIA	URBANO	OBRA 64	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			305,411	305,411	305,411	91,623	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
129570	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO MANZILAN EJIDO BERRIOLABAL	RURAL	OBRA 73	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	90,618	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
120202	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO PLAN GRANDE EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA 60	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	90,618	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
108666	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO 20 DE ABRIL	RURAL	OBRA 44	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			550,613	550,613	550,613	336,617	61%	341.011	0 METROS CUADRADOS	133	84	63%
131276	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	BARRO 27 DE OCTUBRE	RURAL	OBRA 78	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	90,618	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
108647	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	EJIDO ZARAGOZA	RURAL	OBRA 55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			312,000	312,000	312,000	90,618	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	0	0%
108179	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	HAYUNTAMIENTO	RURAL	OBRA 51	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			965,034	965,034	965,034	625,518	65%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	190	128	67%
46793	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	05-M02oz mta	EJIDO PIMABETO	RURAL	OBRA NUMERO 3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			755,639	755,639	755,639	106,405	14%	341.011	0 METROS CUADRADOS	144	138	96%
SECUNDARIA																						
127129	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	05-M02oz mta	EJIDO AGUA FREJA	RURAL	OBRA 67	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			317,853	317,853	317,853	242,475	76%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	75	58	77%
118951	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	05-M02oz mta	RANCHERA LA VERDENA	RURAL	OBRA 57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			553,785	553,785	553,785	359,178	65%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	133	90	68%
108374	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	05-M02oz mta	12 DE DICIEMBRE EJIDO BELIZARDO DOMINGUEZ	RURAL	OBRA 53	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			553,785	553,785	553,785	377,477	68%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	437	300	69%
119237	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA	05-M02oz mta	BARRO LA ANTIGUA PREPARATORIA	URBANO	OBRA 58	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			470,758	470,758	470,758	356,317	76%	341.011	0 METROS CUADRADOS	75	58	77%
107567	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	05-M02oz mta	RANCHERA EL MIRADOR	RURAL	OBRA 48A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			553,785	553,785	553,785	166,136	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS, AULAS	137	0	0%
47672	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 974	05-M02oz mta	PROPIEDAD LLANO GRANDE	RURAL	OBRA NUMERO DOCE	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			296,616	296,616	296,616	88,814	30%	341.011	0 METROS CUADRADOS	75	75	100%
119475	TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	05-M02oz mta	EJIDO CARRIZAL	RURAL	OBRA 59	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			750,077	750,077	750,077	356,283	47%	341.011	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	622	300	48%
CAMINOS RURALES																						
CAMINOS RURALES																						
46635	APERTURA DE CAMINO RURAL	05-M02oz mta	BARRO SAN LUCAS ANEXO SIERRA GALIANA	RURAL	OBRA NUMERO DOS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,809,876	1,809,876	1,809,876	926,500	51%	341.011	0 KILOMETROS	3	3	83%
47605	APERTURA DE CAMINO RURAL (PRIMERA ETAPA)	05-M02oz mta	SANTA ELENA	RURAL	OBRA NUMERO OCHO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,361,190	1,361,190	1,361,190	530,074	39%	341.011	0 KILOMETROS	1	1	100%
46943	APERTURA DE 2.7 NMS DE CAMINO RURAL	05-M02oz mta	FINCA CHANULL	RURAL	OBRA NUMERO CUATRO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			2,278,460	2,278,460	2,278,460	484,120	21%	341.011	0 KILOMETROS	3	2	91%
46386	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO	05-M02oz mta	EJIDO PRIMERO DE MAYO	RURAL	OBRA 34	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,768,724	1,768,724	1,768,724	750,307	42%	341.011	0 KILOMETROS	4	3	75%
RECONSTRUCCION																						
48415	RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	05-M02oz mta	EJIDO AQUILES SERDAN	RURAL	OBRA 36	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,321,232	1,321,232	1,321,232	992,353	69%	341.011	0 KILOMETROS	2	2	97%
MARCOS DE CONTINUACION																						
CONSTRUCCION																						
108288	CONSTRUCCION DE BORDOS DE PROTECCION	05-M02oz mta	EJIDO BELZARDO DOMINGUEZ	RURAL	OBRA 52	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,360,644	1,360,644	1,360,644	1,133,808	83%	341.011	0 METROS CUADRADOS	3,397	3,000	88%
FUENTES Y PASADIZOS TONALES																						
108468	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	05-M02oz mta	BARRO ROSARIO ANEXO SAN JOSE XTEPEC	RURAL	OBRA 54	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			554,925	554,925	554,925	440,670	79%	341.011	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	72	58	81%
48419	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	05-M02oz mta	RANCHERA NUEVO HORCONTE	RURAL	OBRA 37	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			455,906	455,906	455,906	312,425	69%	341.011	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	55	55	100%
48423	CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	05-M02oz mta	RANCHERA SALA NUEVA	RURAL	OBRA 38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			409,251	409,251	409,251	162,873	40%	341.011	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	72	53	74%
FUENTES Y VENCILLARES																						
46350	CONSTRUCCION DE PUENTE VENCILLAR CON CONCRETO ARMADO	05-M02oz mta	BARRO SINALTEPEC	RURAL	OBRA NUMERO UNO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			1,044,680	1,044,680	1,044,680	291,998	28%	341.011	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	85	15	18%