



|  |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
|--|--|-------------|-----------------------------------|--------|-----|----------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---|---|---|-------|-------|------|---|
| 2530                                       | CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA  | 73-Palencia | SUJO BABLONA 3RA SECC             | RURAL  | 119 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                  | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 350.389   | 350.389   | 350.389   | 216.750   | 62%  | 0 | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUADROS                     | 30    | 16    | 60%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA.                                |
| 2534                                       | CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA  | 73-Palencia | SUJO NUEVO SONCRA                 | RURAL  | 117 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                  | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 456.839   | 456.839   | 456.839   | 305.914   | 67%  | 0 | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUADROS                     | 40    | 27    | 68%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU TERMINACION. |
| 2538                                       | CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA  | 73-Palencia | SUJO SANTA CRUZ                   | RURAL  | 116 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                  | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 342.627   | 342.627   | 342.627   | 342.153   | 100% | 0 | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUADROS                     | 30    | 30    | 100% | OBRA TERMINADA  |
| 2532                                       | CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA  | 73-Palencia | POBLADO JUAN SABINES              | RURAL  | 118 | DESARROLLO SOCIAL    | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                  | SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO  | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 291.991   | 291.991   | 291.991   | 289.648   | 99%  | 0 | 0 | 0 | LETRINA, METROS CUADROS                     | 25    | 25    | 100% | FALTA PAGAR MANO DE OBRA  |
| URBANIZACION MUNICIPAL                     |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| CALLE                                      |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| 2033                                       | APERTURA DE CALLES CON REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE  | 73-Palencia | EL ANGEL ALBINO CORZO 2DA SECC    | RURAL  | 095 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 347.495   | 347.495   | 347.495   | 104.248   | 30%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 2.390 | 0     | 0%   | OBRA EN PROCESO PARA SU TERMINACION EN EL AÑO 2009  |
| 1916                                       | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES   | 73-Palencia | SUJO A AGUSTO GOMEZ VILLANUEVA    | RURAL  | 090 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 588.309   | 588.309   | 588.309   | 562.510   | 96%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 2.620 | 2.300 | 100% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO   |
| 19319                                      | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES   | 73-Palencia | POBLADO OLJA/TEMOC CARDENAS       | RURAL  | 097 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 304.364   | 304.364   | 304.364   | 299.604   | 98%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.200 | 1.180 | 98%  | PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIONES  |
| 2059                                       | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES   | 73-Palencia | POBLADO FELPE ANGELES             | RURAL  | 21  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 309.338   | 309.338   | 309.338   | 309.338   | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 463   | 190   | 32%  | OBRA OPERANDO   |
| 3409                                       | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS   | 73-Palencia | COLONIA CARTAN RAMON LARA         | URBANO | 143 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 796.606   | 796.606   | 796.606   | 238.981   | 30%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 2.153 | 646   | 30%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 2620                                       | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. LOS BUENOS PARENTES, CALLE HEMISUB. HDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO | 73-Palencia | BARRO GUADALUPE COL. PAKALNA      | URBANO | 02  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 470.592   | 470.592   | 470.592   | 302.398   | 64%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.586 | 1.020 | 64%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 2615                                       | CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA  | 73-Palencia | BARROS LOS OLVEDADOS CAB MPAL     | URBANO | 02  | DESARROLLO SOCIAL    | SEGURIDAD SOCIAL                               | OTROS   | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 489.319   | 489.319   | 489.319   | 286.720   | 59%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1     | 1     | 58%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 2675                                       | CONSTRUCCION DE REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA  | 73-Palencia | BARROS LOS OLVEDADOS CAB MPAL     | URBANO | 01  | DESARROLLO SOCIAL    | SEGURIDAD SOCIAL                               | OTROS   | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 489.319   | 150.000   | 146.795   | 146.795   | 98%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1     | 0     | 30%  | DUPLICIDAD DE OBRA  |
| 2450                                       | PAVIMENTACION CON CONCRETO H EN LA AV. BUENOS PARENTES, CALLE MIGUEL HDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO                   | 73-Palencia | BARRO GUADALUPE COL. PAKALNA      | URBANO | 03  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1.755.352 | 1.755.352 | 1.755.352 | 1.321.688 | 75%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 5.274 | 4.197 | 80%  | ESTA OBRA SE CONCLUIRA EN EL AÑO 2009.  |
| 2458                                       | PAVIMENTACION CON CONCRETO H EN LA AV. BUENOS PARENTES, CALLE MIGUEL HDALGO, CALLE FRANCISCO ZARCO                   | 73-Palencia | BARRO GUADALUPE COL. PAKALNA      | URBANO | 05  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1.755.352 | 600.000   | 526.005   | 526.005   | 88%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 5.274 | 1.700 | 32%  | PARA SU CANCELACION   |
| 2645                                       | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO PERIFERICO SUR  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL                | URBANO | 29  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 2.789.859 | 2.789.859 | 2.789.859 | 2.789.859 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.720 | 1.720 | 100% | OBRA ENTREGADA  |
| 20470                                      | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES TELESECUNDARIA EL MANANTIAL, PROL. LA MANUA Y LAS GARDENAS       | 73-Palencia | COL. PAKALNA BARRIO LINDA VISTA   | URBANO | 08  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | COOPARTICIPACION FEDERAL-MUNICIPAL | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 859.970   | 859.970   | 859.970   | 859.969   | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.900 | 1.900 | 100% | OBRA TERMINADA  |
| 34072                                      | PAVIMENTACION DE CALLES CON ASFALTO (AV. USMAL Y C. CHOCOLLA)  | 73-Palencia | COLONIA MAYA LA CANA              | URBANO | 146 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.106.747 | 1.106.747 | 1.106.747 | 332.024   | 30%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 4.113 | 1.234 | 30%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 2649                                       | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO PERIFERICO NORTE  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL                | URBANO | 30  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 2.670.965 | 2.670.965 | 2.670.965 | 2.247.467 | 84%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.769 | 1.488 | 84%  | OBRA EN PROCESO   |
| 3408                                       | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO  | 73-Palencia | COLONIA LA MELEVA                 | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.087.585 | 1.087.585 | 1.087.585 | 1.071.455 | 98%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 2.240 | 2.208 | 99%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 3692                                       | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. GUAYACAN Y CALLE CACBA   | 73-Palencia | COLONIA COLOSO                    | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | ENTIDAD MUNICIPAL                  | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.250.948 | 1.250.948 | 1.250.948 | 1.232.115 | 98%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.992 | 1.962 | 98%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 20699                                      | PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO AV. LOS LAURELES   | 73-Palencia | COLONIA LA ILUSION 2DA            | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.389.761 | 1.389.761 | 1.369.761 | 979.168   | 70%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 2.835 | 1.999 | 70%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |
| 2951                                       | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. LOMAS DE PAKAL AV. PAKAL DE CONCRETO HIDRAULICO                                   | 73-Palencia | COL. LOMAS DE PAKAL CAB MPAL      | URBANO | 14  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 834.060   | 834.060   | 834.060   | 543.618   | 65%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.602 | 966   | 43%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |
| 2654                                       | PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PERIFERICO ORIENTE   | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL                | URBANO | 031 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 342.152   | 342.152   | 342.152   | 337.547   | 99%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 200   | 200   | 100% | OBRA EN PROCESO, FALTA PAGAR RETENCIONES  |
| REHABILITACION                             |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| 34993                                      | REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE  | 73-Palencia | SUJO ANTICOLLA                    | RURAL  | 147 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 581.730   | 581.730   | 581.730   | 373.309   | 64%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 1.620 | 1.040 | 64%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES                 |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| CONSTRUCCION                               |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| 19505                                      | CONSTRUCCION DE PASEO DEPORTIVO Y RECREATIVO.  | 73-Palencia | COLONIA PAKALN                    | URBANO | 064 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 713.855   | 713.855   | 713.855   | 214.156   | 30%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 2.670 | 801   | 30%  | SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA, OBRA EN PROCESO PARA TERMINAR EL AÑO 2009                       |
| 20470                                      | CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32'x18MTS  | 73-Palencia | CAB MPAL LINDA DEPORTIVA          | URBANO | 092 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL        | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 671.740   | 671.740   | 671.740   | 210.000   | 31%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                            | 576   | 0     | 0%   | OBRA EN PROCESO   |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| RED DE ELECTRICIDAD                        |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| 17325                                      | CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA  | 73-Palencia | NCRE EL LIMONAR                   | RURAL  | 35  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA ECONOMICO                              | ELECTRIFICACION                                       | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.254.072 | 1.254.072 | 1.254.072 | 1.136.388 | 91%  | 0 | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1.471 | 1.324 | 90%  | SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE ENTREGARA A LA C.F.E. PARA SU SERVICIO                          |
| 1634                                       | CONSTRUCCION DE RED ENERGIA ELECTRICA  | 73-Palencia | RANCHERA EL CAMBITO               | RURAL  | 33  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA ECONOMICO                              | ELECTRIFICACION                                       | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 838.810   | 838.810   | 838.810   | 757.645   | 90%  | 0 | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 80    | 72    | 90%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 17361                                      | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 73-Palencia | SUJO AMPLACION BUENOS DIES        | RURAL  | 36  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA ECONOMICO                              | ELECTRIFICACION                                       | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.035.891 | 1.035.891 | 1.035.891 | 900.338   | 87%  | 0 | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1.226 | 1.066 | 87%  | SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE ENTREGARA A C.F.E. PARA SU SERVICIO                             |
| 17291                                      | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 73-Palencia | RANCHERA SAN JAVIER 2DA SECC      | RURAL  | 34  | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA ECONOMICO                              | ELECTRIFICACION                                       | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.117.794 | 1.117.794 | 1.117.794 | 1.031.284 | 92%  | 0 | 0 | 0 | TRANSFORMADOR, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA | 1.253 | 1.197 | 92%  | SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE ENTREGARA LA OBRA A C.F.E. PARA SU SERVICIO                     |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA           |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| OTROS NIVELES EDUCATIVOS                   |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| 19392                                      | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELBACHILLERATO NO. 20  | 73-Palencia | SUJO LA CASCADA                   | RURAL  | 059 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                              | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 383.880   | 383.880   | 383.880   | 380.450   | 99%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA                    | 1     | 1     | 100% | OBRA TERMINADA, FALTA PAGAR RETENCIONES Y ENTREGA A LA COMUNIDAD                                |
| 29600                                      | CONSTRUCCION DE DOS AULAS COBACH NO. 81 CLAVE 07BMS009M  | 73-Palencia | POBLADO MIGUEL HDALGO             | RURAL  | 22  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                              | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 796.498   | 796.498   | 796.498   | 548.841   | 69%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS                     | 2     | 1     | 69%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PARA FINQUITO DE OBRA                                 |
| 3522                                       | CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS (SUPERVISORA ESCOLAR)  | 73-Palencia | COLONIA TRAL                      | URBANO | 166 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INFORMATIVAS | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 238.302   | 238.302   | 238.302   | 0         | 0%   | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, SALON                     | 1     | 0     | 0%   | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 2636                                       | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EMSAD NO.112 CLAVE 07BMS046M  | 73-Palencia | SUJO LAZARO CARDENAS              | RURAL  | 027 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | EDUCACION MEDIA SUPERIOR                              | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 1.146.365 | 1.146.365 | 350.000   | 343.909   | 30%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS                     | 3     | 0     | 0%   | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| PRIMARIA                                   |  |             |                                   |        |     |                      |  |   |                                    |                         |           |           |           |           |      |   |   |   |   |       |       |      |   |
| 2959                                       | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. IGNACIO M ALTIMIRANO CLAVE: 07DPB453X                            | 73-Palencia | COL. PAKALNA BARRIO SANTO DOMINGO | URBANO | 32  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | EDUCACION BASICA                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 383.880   | 383.880   | 383.880   | 297.300   | 77%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA                    | 1     | 1     | 77%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |
| 19490                                      | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. MIGUEL HDALGO C/57DPB150E  | 73-Palencia | SUJO PLAN DE AYALA                | RURAL  | 063 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | EDUCACION BASICA                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 383.880   | 383.880   | 383.880   | 377.945   | 98%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA                    | 1     | 1     | 100% | OBRA TERMINADA, FALTA PAGO DE RETENCIONES   |
| 2923                                       | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. 16 SEP. CLAVE 07DPB192ZF   | 73-Palencia | SUJO BRILLANTE BUENA VISTA        | RURAL  | 25  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                               | EDUCACION BASICA                                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL              | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  | 383.880   | 383.880   | 383.880   | 188.381   | 49%  | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CANCHA                    | 1     | 1     | 50%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |

| 2605                     |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. BILING. BILIANZO ZAPATA CLAVE 070P8075F                    | 73-Palencia | SUJO JALISCO USUMACINTA            | RURAL  | 23   | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 559,374   | 559,374   | 559,374   | 341,794   | 61%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 2     | 1     | 61%                                    | SE ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.   |
|--------------------------|--|---|-------------|------------------------------------|--------|------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---|---------------------------|---------------------------|-------|-------|--|---|
| 2608                     |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM. PTAGORAS CLAVE 070P8254Z                                   | 73-Palencia | COL. PAKAL NA BARR NUEVA ESPERANZA | URBANO | 028  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 559,374   | 559,374   | 559,374   | 167,812   | 30%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 2     | 0     | 0%                                     | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 2617                     |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 070P8260K                          | 73-Palencia | COLONIA PAKALNA                    | URBANO | 24   | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 312,605   | 312,605   | 95,000    | 30%       | 0    | 0 | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 1                         | 0     | 0%    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. |   |
| SECCION A                |  |   |             |                                    |        |      |                   |              |                                   |                       |                        |  |           |           |           |           |      |   |                           |                           |       |       |  |   |
| 2746                     |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 185 ROSARIO CASTELLANO CLAVE 07EYV0130H | 73-Palencia | REFORMA A GARARA                   | RURAL  | 013  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 564,844   | 564,844   | 564,844   | 355,949   | 63%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 2     | 1     | 50%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |
| 19461                    |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 867                                     | 73-Palencia | SUJO NUEVO MEXICO                  | RURAL  | 062  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 564,844   | 564,844   | 564,844   | 564,844   | 100% | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 1     | 1     | 100%                                   | OBRA TERMINADA  |
| 2630                     |  | CONSTRUCCION DE UN AULA ES. TELESECUNDARIA NO. 988 JUAN J. ROUSSEAU CLAVE 07EYV0996D            | 73-Palencia | SUJO CHACAMAX                      | RURAL  | 26   | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 317,888   | 317,888   | 317,888   | 203,650   | 64%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 1     | 1     | 64%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |
| 19340                    |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NUMERO 1107                                   | 73-Palencia | SUJO NUEVO MERIDA                  | RURAL  | 058  | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION    | EDUCACION BASICA                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 564,844   | 564,844   | 564,844   | 425,707   | 75%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 2     | 2     | 75%                                    | SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA FINQUITO DE OBRA                                   |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  |   |             |                                    |        |      |                   |              |                                   |                       |                        |  |           |           |           |           |      |   |                           |                           |       |       |  |   |
| VIVIENDA                 |  |   |             |                                    |        |      |                   |              |                                   |                       |                        |  |           |           |           |           |      |   |                           |                           |       |       |  |   |
| AMPLIACION               |  |   |             |                                    |        |      |                   |              |                                   |                       |                        |  |           |           |           |           |      |   |                           |                           |       |       |  |   |
| 21201                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | BARRO LINDA VISTA FOR CHANCALA     | RURAL  | 0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 606,508   | 606,508   | 606,508   | 518,852   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 988   | 842   | 85%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |
| 35002                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | CAB. MUNICIPAL TAXBITA JAGUARIES   | URBANO | 156  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 273,081   | 273,081   | 273,081   | 199,158   | 73%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 456   | 332   | 73%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |
| 21246                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | COL. NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA   | RURAL  | 106  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 831,713   | 831,713   | 831,713   | 659,220   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,295 | 1,027 | 79%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |
| 19652                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | COLONIA AGRICOLA JALANCON          | RURAL  | 074  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 584,447   | 584,447   | 584,447   | 558,713   | 96%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 910   | 876   | 96%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 35064                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL ADOLFO LOPEZ MARTES             | RURAL  | 159  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 449,575   | 449,575   | 449,575   | 384,768   | 86%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 599   | 86%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |
| 17891                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL ADOLFO LOPEZ MARTES 285CC       | RURAL  | 046  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 44,957    | 44,957    | 44,957    | 38,584    | 86%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 70    | 60    | 86%                                    | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES                        |
| 17445                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL CHANGALIA RD SECO               | RURAL  | 038  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 420,125   | 420,125   | 420,125   | 355,319   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 592   | 85%                                    | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES                        |
| 21162                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL GUSTAVO DIAZ ORDAZ              | RURAL  | 102  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 1,011,543 | 1,011,543 | 1,011,543 | 864,754   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,575 | 1,347 | 85%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |
| 19177                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL HERMENEGILDO GALERNA            | RURAL  | 048  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 1,438,640 | 1,438,640 | 1,438,640 | 1,140,273 | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 2,240 | 1,776 | 79%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 37124                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL MARGARITA MAZA DE JUAREZ        | RURAL  | 193  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 171,268   | 171,268   | 171,268   | 85,677    | 50%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 350   | 50%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |
| 19665                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL NUEVO JALAPA NORO               | RURAL  | 075  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 517,011   | 517,011   | 517,011   | 441,985   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 805   | 688   | 85%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19717                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL NUEVO PARAISO EL MEDIO          | RURAL  | 078  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 584,447   | 584,447   | 584,447   | 499,638   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 910   | 778   | 86%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 36736                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | EL NVO. JERICO 2DA SECCION         | RURAL  | 175  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 921,628   | 921,628   | 921,628   | 423,115   | 46%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,435 | 669   | 46%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |
| 19545                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO ACHILIM SAN MARCOS            | RURAL  | 066  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 247,266   | 247,266   | 247,266   | 218,201   | 88%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 385   | 340   | 88%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19337                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO ALVARO OBREGON                | RURAL  | 065  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 449,575   | 449,575   | 449,575   | 356,335   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 555   | 79%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19556                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO ARMAITA                       | RURAL  | 067  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 449,575   | 449,575   | 449,575   | 384,335   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 599   | 86%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19601                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO ARROYO BELIM                  | RURAL  | 069  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 651,883   | 651,883   | 651,883   | 516,688   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,015 | 805   | 79%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19623                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO ARROYO JERUSALIM              | RURAL  | 072  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 674,362   | 674,362   | 674,362   | 534,503   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,050 | 833   | 79%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19796                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO BARLONA 1RA SECC              | RURAL  | 088  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 441,131   | 441,131   | 441,131   | 343,229   | 78%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 735   | 572   | 78%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 21268                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO BOCA DE CHANCALA              | RURAL  | 113  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 247,266   | 247,266   | 247,266   | 195,984   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 385   | 305   | 79%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |
| 21161                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO CUCOAL AGARRA                 | RURAL  | 103  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 449,875   | 449,875   | 449,875   | 356,335   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 554   | 79%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |
| 36766                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EBEN ZIZIR                    | RURAL  | 176  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 539,490   | 539,490   | 539,490   | 505,432   | 94%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 840   | 787   | 94%                                    | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |
| 19233                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL BAIGAN 2DA SECC            | RURAL  | 093  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 202,308   | 202,308   | 202,308   | 160,350   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 315   | 250   | 79%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19805                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL CHIVAL                     | RURAL  | 089  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 561,968   | 561,968   | 561,968   | 445,419   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 875   | 694   | 79%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 17467                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL CLAYO                      | RURAL  | 039  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 1,011,543 | 1,011,543 | 1,011,543 | 864,755   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,575 | 1,347 | 85%                                    | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES                        |
| 19765                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL ESQUINERO                  | RURAL  | 083  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 168,050   | 168,050   | 168,050   | 130,754   | 78%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 280   | 218   | 78%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19614                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL MANGO                      | RURAL  | 071  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 224,787   | 224,787   | 224,787   | 192,167   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 350   | 299   | 86%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19269                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL NARANJO                    | RURAL  | 054  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 630,187   | 630,187   | 630,187   | 490,328   | 78%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,050 | 817   | 78%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19222                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO EL TERNAPA                    | RURAL  | 052  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 224,787   | 224,787   | 224,787   | 192,168   | 85%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 350   | 299   | 86%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 17614                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO FLOR DE CHAPAS                | RURAL  | 044  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 382,138   | 382,138   | 382,138   | 302,885   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 595   | 472   | 79%                                    | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES                        |
| 21276                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO FLOR DEL RIO                  | RURAL  | 111  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 449,575   | 449,575   | 449,575   | 356,335   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 700   | 555   | 79%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |
| 20714                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO GALLED                        | RURAL  | 098  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 404,617   | 404,617   | 404,617   | 320,701   | 79%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 630   | 500   | 79%                                    | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRAS Y PAGO DE MATERIALES      |
| 19792                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO LA ALUPRA                     | RURAL  | 087  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 630,187   | 630,187   | 630,187   | 490,328   | 78%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 1,050 | 817   | 78%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |
| 19305                    |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 73-Palencia | SUJO LA GLOFRA                     | RURAL  | 056  | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION | N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  | 539,490   | 539,490   | 539,490   | 374,802   | 69%  | 0 | 0                         | 0 METROS CUADRADOS        | 840   | 584   | 70%                                    | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |

|       |                                |             |                               |       |     |                   |  |          |                       |                        |  |  |           |           |           |           |     |   |   |                    |       |       |     |  |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------------|--|----------|-----------------------|------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|---|---|--------------------|-------|-------|-----|--|
| 19167 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO LINDA VISTA              | RURAL | 047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 449,575   | 449,575   | 449,575   | 384,310   | 85% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 700   | 599   | 86% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 3648  | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO MIGUEL HEALGO ZDA SECC   | RURAL | 177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 399,118   | 399,118   | 399,118   | 310,541   | 78% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 665   | 517   | 78% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 19206 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO MONTE BILLO              | RURAL | 051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 494,532   | 494,532   | 494,532   | 384,339   | 78% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 770   | 598   | 78% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 17011 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO MONTE DE SION            | RURAL | 041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 336,100   | 336,100   | 336,100   | 297,863   | 89% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 560   | 486   | 87% | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES.                        |
| 35107 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO NARANJAL                 | RURAL | 161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 220,412   | 220,412   | 220,412   | 173,792   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 350   | 276   | 79% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 21489 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO NUEVA GALILEA            | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 899,150   | 899,150   | 899,150   | 866,468   | 96% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,400 | 1,359 | 97% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA                             |
| 19190 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO NUEVO EGIPTO             | RURAL | 049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 809,235   | 809,235   | 809,235   | 460,762   | 57% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,365 | 777   | 57% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 19739 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO NUEVO SAMARITANO         | RURAL | 080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 674,362   | 674,362   | 674,362   | 534,503   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,050 | 833   | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 19640 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO PLYPA                    | RURAL | 073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1,715,500 | 1,715,500 | 1,715,500 | 1,342,541 | 78% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,800 | 2,162 | 78% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 17688 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO REVOLUCION               | RURAL | 045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 359,660   | 359,660   | 359,660   | 307,468   | 85% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 560   | 478   | 85% | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES.                        |
| 19277 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO RIO SAN DIEGO            | RURAL | 055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 382,138   | 382,138   | 382,138   | 326,685   | 85% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 595   | 509   | 86% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 30551 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO ROBERTO BARRIOS          | RURAL | 056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 674,362   | 674,362   | 674,362   | 534,503   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,050 | 833   | 79% | SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA                                      |
| 21225 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO SAN JOSE BROMINGTA       | RURAL | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 561,968   | 561,968   | 561,968   | 355,419   | 63% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 875   | 553   | 63% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES. |
| 19757 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO SAN MANUEL               | RURAL | 082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 629,405   | 629,405   | 629,405   | 498,869   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 980   | 777   | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 19777 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO SANTA MARIA ZDA SECC     | RURAL | 085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 606,505   | 606,505   | 606,505   | 542,202   | 89% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 945   | 844   | 89% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 37065 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO SATURNINO ROS            | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 674,362   | 674,362   | 674,362   | 417,596   | 62% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,050 | 659   | 62% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 30641 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO TZE'LTAL MUK'LAJA        | RURAL | 097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 441,131   | 441,131   | 441,131   | 343,229   | 78% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 735   | 572   | 78% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRAS Y MATERIALES.              |
| 35152 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO 11 DE JULIO 1RA SECCION  | RURAL | 163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 337,181   | 337,181   | 337,181   | 208,798   | 62% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 325   | 62% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 20783 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO 20 DE NOVIEMBRE          | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1,286,625 | 1,286,625 | 1,286,625 | 1,131,315 | 88% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,100 | 1,846 | 88% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA                             |
| 19609 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO 30 DE MARZO              | RURAL | 070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1,011,543 | 1,011,543 | 1,011,543 | 801,754   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,575 | 1,249 | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 21851 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | SUDO 5 DE MAYO                | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 404,617   | 404,617   | 404,617   | 348,174   | 86% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 630   | 542   | 86% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES. |
| 19747 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | NORE DIVISION DEL NORTE       | RURAL | 081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 224,787   | 224,787   | 224,787   | 192,167   | 85% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 350   | 299   | 86% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 19786 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | NORE FRANCISCO VILLA          | RURAL | 088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 247,266   | 247,266   | 247,266   | 195,984   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 385   | 305   | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 30644 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | NORE NVA LINEN                | RURAL | 158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 105,031   | 105,031   | 105,031   | 81,721    | 78% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 175   | 136   | 78% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 30687 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | POBLADO LINDA VISTA JONKH     | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 517,011   | 517,011   | 517,011   | 409,795   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 805   | 638   | 79% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 19198 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | POBLADO NUEVO APROYO          | RURAL | 050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 224,787   | 224,787   | 224,787   | 178,168   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 350   | 276   | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 21529 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | POBLADO SAN JUAN ZDA SECC     | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 157,351   | 157,351   | 157,351   | 127,400   | 81% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 245   | 198   | 81% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES. |
| 21477 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | POBLADO UNIDAD Y TRABAJO      | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 449,575   | 449,575   | 449,575   | 358,539   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 700   | 555   | 79% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES. |
| 20617 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RANCHERIA EL PULMAR ZDA SECC  | RURAL | 096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 337,181   | 337,181   | 337,181   | 304,067   | 90% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 474   | 90% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRAS.                           |
| 17488 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RANCHERIA EL RECUPERO         | RURAL | 040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 105,031   | 105,031   | 105,031   | 81,721    | 78% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 175   | 136   | 78% | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES.                        |
| 17531 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RANCHERIA LA GLORIA           | RURAL | 042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 337,181   | 337,181   | 337,181   | 288,252   | 85% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 449   | 85% | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES.                        |
| 19706 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RANCHERIA LA PRIMAVERA        | RURAL | 077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 247,266   | 247,266   | 247,266   | 207,345   | 84% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 385   | 323   | 84% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 19594 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RANCHERIA LOS LLANOS          | RURAL | 068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 382,138   | 382,138   | 382,138   | 302,889   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 595   | 472   | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 37001 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RANCHERIA SAN MIGUEL          | RURAL | 178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 157,351   | 157,351   | 157,351   | 124,517   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 245   | 194   | 79% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 17888 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RRA EL PULMAR 1RA SECCION     | RURAL | 043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 427,096   | 427,096   | 427,096   | 365,119   | 85% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 665   | 568   | 85% | SE TERMINA EN EL AÑO 2009, EL PAGO DE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES.                        |
| 19772 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RRA MEDALLIN 1RA SECC         | RURAL | 084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 337,181   | 337,181   | 337,181   | 287,251   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 416   | 79% | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009, EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.              |
| 30733 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RRA SAN FRANCISCO LAS RUNAS   | RURAL | 099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 337,181   | 337,181   | 337,181   | 287,251   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 416   | 79% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRAS Y MATERIALES.              |
| 35126 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RRA SAN MARCOS ZDA SECCION    | RURAL | 162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 220,412   | 220,412   | 220,412   | 194,792   | 88% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 350   | 309   | 88% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |
| 20755 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA       | 73-Palmeque | RRA SANTA ISABEL              | RURAL | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 337,181   | 337,181   | 337,181   | 287,251   | 79% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 416   | 79% | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, SE PAGARA LA MANO DE OBRAS Y MATERIALES.              |
| 34029 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL | 73-Palmeque | RRA MPA'Y Y YABAS LOCALIDADES | RURAL | 153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1,123,937 | 1,123,937 | 1,123,937 | 696,994   | 62% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,750 | 1,083 | 62% | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009, FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.              |

|   |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
|---|---|-------------|------------------------------------|--------|-----|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|---|---|--------------------|-------|-------|------|---|--|
| 17392   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | EJ NUESTRO SUCULLUMPA              | RURAL  | 37  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 337.181    | 337.181    | 337.181    | 267.251   | 79%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 525   | 416   | 79%  | SE TERMINA EN EL AÑO 2009. EL PAGO DE LA MANO DE OBRA                                     |  |
| 34775   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | EJ SAN JUAN TELLA BARRIO 5 DE MAYO | RURAL  | 151 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 224.787    | 224.787    | 224.787    | 219.167   | 97%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 350   | 341   | 98%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 34983   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | SUJO NUEVA BETANA                  | RURAL  | 105 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 719.320    | 719.320    | 719.320    | 330.239   | 46%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1.120 | 514   | 46%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 34929   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | SUJO NUEVO BARRIO                  | RURAL  | 149 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 1.798.300  | 1.798.300  | 1.798.300  | 1.572.941 | 87%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2.800 | 2.450 | 88%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 34967   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | POBLADO CHANCALA ZAPOTE            | RURAL  | 154 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 536.093    | 536.093    | 536.093    | 499.419   | 93%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 875   | 816   | 93%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 35044   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | FRANQUERA LA RUEBA                 | RURAL  | 152 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 273.081    | 273.081    | 273.081    | 161.816   | 59%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 455   | 270   | 59%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 34740   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL  | 79-Palenque | FRA MEDILLIN ZDA SECC              | RURAL  | 150 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 404.617    | 407.617    | 407.617    | 320.701   | 79%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 630   | 498   | 79%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 19724   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 79-Palenque | EJ AMPLIACION BENITO JUAREZ        | RURAL  | 079 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 462.137    | 462.137    | 462.137    | 390.373   | 84%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 770   | 651   | 85%  | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009. EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |  |
| 21066   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 79-Palenque | SUJO LAS DELICIAS ZDA SECC         | RURAL  | 112 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 404.617    | 404.617    | 404.617    | 345.901   | 85%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 630   | 536   | 86%  | LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. SE PAGARA LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES RESTANTES |  |
| 19702   | CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 79-Palenque | SUJO REFORMA DE ESCUELA            | RURAL  | 076 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 2.270.353  | 2.270.353  | 2.270.353  | 2.051.781 | 89%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 3.535 | 3.164 | 89%  | SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL AÑO 2009. EN EL PAGO DE JORNALES Y MATERIALES.             |  |
| 122999  | TERMINACION DE VIVIENDA   | 79-Palenque | FRANQUERA SAN MARCOS PRIMERA SECC  | RURAL  | 198 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 116.528    | 116.528    | 116.528    | 116.528   | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 420   | 420   | 100% |   |  |
| 35096   | MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA  | 79-Palenque | SUJO SAN LUIS                      | RURAL  | 173 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 561.968    | 561.968    | 561.968    | 445.419   | 79%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 875   | 694   | 79%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| 35071   | REHABILITACION CONSTRUCCION DE VIVIENDA   | 79-Palenque | SUJO RIO CHANCALA B CENTRO         | URBANO | 174 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 899.150    | 899.150    | 899.150    | 412.795   | 46%  | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1.400 | 643   | 46%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009. FALTA PAGAR MANO DE OBRA Y MATERIALES.             |  |
| CAMINOS RURALES   |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| CONSTRUCCION  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 19428   | APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL  | 79-Palenque | POB OR MANUEL VELAZCO SUAREZ       | RURAL  | 061 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 1.261.118  | 1.261.118  | 1.261.118  | 378.335   | 30%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 6     | 2     | 30%  | LA OBRA SE EMPEZO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008. SE TERMINARA EN EL AÑO 2009            |  |
| 19408   | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS HERAFULICAS  | 79-Palenque | SUJO SMI                           | RURAL  | 060 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 217.252    | 217.252    | 217.252    | 65.176    | 30%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 1     | 0     | 30%  | LA OBRA SE EMPEZO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008. SE TERMINARA EN EL AÑO 2009            |  |
| 30461   | CONSTRUCC. DE TERRAPLEN, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL   | 79-Palenque | SUJO PITAL                         | RURAL  | 091 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 239.577    | 239.577    | 239.577    | 100.000   | 42%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 0     | 0     | 0%   | OBRA EN PROCESO   |  |
| RECONSTRUCCION  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 34950   | RECONSTRUCCION OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO   | 79-Palenque | SUJO JOSE MARIA MORELOS Y RAYON    | RURAL  | 144 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 863.892    | 863.892    | 863.892    | 259.167   | 30%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 5     | 2     | 30%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |  |
| MANTENIMIENTO   |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 29685   | CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE   | 79-Palenque | SUJO SAN ANTONIO CAPIRA            | RURAL  | 139 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 310.141    | 310.141    | 310.141    | 207.251   | 67%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 8     | 5     | 68%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |  |
| 29563   | CONSERVACION DE 4.300M. DE CAMINO RURAL TRAMO EC. A EJ. RICARDO FLORES MAGON                                      | 79-Palenque | SUJO RICARDO FLORES MAGON          | RURAL  | 15  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 467.275    | 467.275    | 467.275    | 462.917   | 99%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 4     | 4     | 100% | FALTA PAGO DE RETENCIONES, OBRA CERRANDO  |  |
| REHABILITACION  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 29583   | APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 1 KM. TRAMO EC. EJ. LINDA VISTA A EJ. LAS DELICIAS 1RA. SECC. | 79-Palenque | SUJO LAS DELICIAS 1RA SECCION      | RURAL  | 16  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 596.452    | 596.452    | 596.452    | 455.457   | 76%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 1     | 1     | 76%  | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009.  |  |
| 29589   | REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE  | 79-Palenque | SUJO VICTORIA CAMPESINA 1RA        | RURAL  | 140 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                   | CARRIETRAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 489.925    | 489.925    | 489.925    | 140.933   | 30%  | 0 | 0 | 0 KILOMETROS       | 6     | 0     | 0%   | ESTA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2009   |  |
| GASTOS INDIRECTOS   |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS    |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 34709   | PAGO AL BANCO BANQUIERAS POR PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO PARA OBRAS RSM  | 79-Palenque | VARIAS LOCALIDADES                 | RURAL  | 148 | OTROS                | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO             | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 1.394.720  | 1.394.720  | 1.394.720  | 1.394.720 | 100% | 0 | 0 | 0 ACCION           | 1     | 1     | 100% |   |  |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS      |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 29666   | CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 033   | 79-Palenque | CABECERA MUNICIPAL                 | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                | ENTIDAD ESTATAL       | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 3.115.182  | 3.115.182  | 3.115.182  | 2.990.574 | 96%  | 0 | 0 | 0 INFORME          | 1     | 1     | 100% |   |  |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                       |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| TECNICAS  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| ASISTENCIA TECNICA  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 29670   | CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO   | 79-Palenque | CABECERA MUNICIPAL                 | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 1.562.146  | 1.562.146  | 1.562.146  | 1.562.146 | 100% | 0 | 0 | 0 INFORME          | 1     | 1     | 100% |   |  |
| FORT AMUN   |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| INVERSION   |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  | 30.196.179 |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| OBRA PUBLICA  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  | 30.196.179 | 30.196.878 | 30.196.878 | 29.484.155 |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| CONSTRUCCION  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 35067   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME  | 79-Palenque | BARRIO NINOS HEROES                | URBANO | 083 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 12.650     | 12.650     | 12.650     | 12.650    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 10    | 10    | 100% |   |  |
| REHABILITACION  |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |
| 35009   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y REHABILITACION DE TECHUMBRE  | 79-Palenque | COLONIA PAKAL RN                   | RURAL  | 088 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | ENTIDAD ESTATAL       | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 54.675     | 54.675     | 54.675     | 54.675    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 15    | 15    | 100% |   |  |
| 35146   | CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y REHABILITACION DE TECHUMBRE  | 79-Palenque | VARIAS LOCALIDADES                 | RURAL  | 081 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 54.675     | 54.675     | 54.675     | 54.675    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 15    | 15    | 100% |   |  |
| 35368   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | BARRIO NINOS HEROES                | URBANO | 095 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 54.740     | 54.740     | 54.740     | 54.740    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 23    | 23    | 100% |   |  |
| 35006   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | EJ AGUA BLANCA BERRAN              | RURAL  | 094 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 397.460    | 397.460    | 397.460    | 397.460   | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 167   | 167   | 100% |   |  |
| 35474   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | EJ ALFONSO CORONA DEL POCAL        | RURAL  | 093 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 199.920    | 199.920    | 199.920    | 199.920   | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 84    | 84    | 100% |   |  |
| 35740   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | SUJO CUALITIMCO CHANCALA           | RURAL  | 092 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 183.280    | 183.280    | 183.280    | 183.280   | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 77    | 77    | 100% |   |  |
| 35264   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | SUJO EMILIO RABASA                 | RURAL  | 096 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 71.400     | 71.400     | 71.400     | 71.400    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 30    | 30    | 100% |   |  |
| 35009   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | SUJO LA ASUNCION                   | RURAL  | 091 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 54.740     | 54.740     | 54.740     | 54.740    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 23    | 23    | 100% |   |  |
| 35063   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | SUJO LAZARDO CARDENAS              | RURAL  | 089 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 238.000    | 238.000    | 238.000    | 238.000   | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 100   | 100   | 100% |   |  |
| 35009   | REHABILITACION DE TECHUMBRE   | 79-Palenque | SUJO VETA HERMOZA                  | RURAL  | 090 | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                           | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |            | 95.200     | 95.200     | 95.200     | 95.200    | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA         | 40    | 40    | 100% |   |  |
| ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA |   |             |                                    |        |     |                      |  |                                    |                       |                        |  |            |            |            |            |           |      |   |   |                    |       |       |      |   |  |

|       |  |             |                            |        |      |                      |                                      |                                       |                       |                        |  |  |            |            |            |            |      |   |   |   |             |        |        |      |
|-------|--|-------------|----------------------------|--------|------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------|---|---|---|-------------|--------|--------|------|
| 4144  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 090  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 882.874    | 882.874    | 882.874    | 882.874    | 100% | 0 | 0 | 0 | PATRULLAJE  | 21     | 21     | 100% |
| 41295 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL                                       | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 0101 | GOBIERNO             | GOBERNACION                          | PROTECCION CIVIL                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 180.000    | 180.000    | 180.000    | 180.000    | 100% | 0 | 0 | 0 | LITRO       | 26.244 | 26.244 | 100% |
| 41447 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 003  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 35.600     | 35.600     | 35.600     | 32.814     | 92%  | 0 | 0 | 0 | EQUIPO      | 1      | 1      | 100% |
| 41330 | ADQUISICION DE RADIOS MOVILES,BASIS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 032  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 123.928    | 123.928    | 123.928    | 123.928    | 100% | 0 | 0 | 0 | RED         | 23     | 23     | 100% |
| 41616 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES                                     | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 054  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 268.870    | 268.870    | 268.870    | 267.950    | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 200    | 200    | 100% |
| 41631 | ADQUISICION DE 7 PATRULLAS   | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 057  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1.278.332  | 1.278.332  | 1.278.332  | 1.278.332  | 100% | 0 | 0 | 0 | UNIDAD      | 7      | 7      | 100% |
| 02844 | ADQUISICION DE 7 SEGUROS PARA PATRULLAS  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 087  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 85.992     | 85.992     | 85.992     | 85.992     | 100% | 0 | 0 | 0 | VEHICULO    | 7      | 7      | 100% |
| 41583 | CONTRATACION DE UN MEDICO PARA SEG. PUBL. MPAL.  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 091  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 100.163    | 100.163    | 100.163    | 100.163    | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 1      | 1      | 100% |
| 41375 | CONTRATACION DE 176 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                           | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 098  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 10.764.028 | 10.764.028 | 10.764.028 | 10.764.028 | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 176    | 176    | 100% |
| 41384 | CONTRATACION DE 30 POLICIAS CIUDADANA DE PROXIMIDAD                                    | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 036  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | POLICIA                               | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1.312.713  | 1.312.713  | 1.312.713  | 1.300.713  | 99%  | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 30     | 30     | 100% |
| 41402 | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                   | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 095  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 285.803    | 285.803    | 285.803    | 285.803    | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 1      | 1      | 100% |
| 41345 | CURSO DE CAPACITACION PARA 65 POLICIAS MUNICIPALES                                     | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 092  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 72.000     | 72.000     | 72.000     | 72.000     | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 65     | 65     | 100% |
| 41274 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL                                | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 100  | GOBIERNO             | GOBERNACION                          | PROTECCION CIVIL                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 179.289    | 179.289    | 179.289    | 175.000    | 98%  | 0 | 0 | 0 | LOTE        | 1      | 1      | 100% |
| 41355 | MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                 | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 096  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 6.670      | 6.670      | 6.670      | 6.670      | 100% | 0 | 0 | 0 | RED         | 50     | 50     | 100% |
| 41587 | MANTENIMIENTO DE 21 PATRULLAS DE SEG. PUBL. MPAL.                                      | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 048  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 260.000    | 260.000    | 260.000    | 260.000    | 100% | 0 | 0 | 0 | ACCION      | 1      | 1      | 100% |
| 41287 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y REACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 0102 | GOBIERNO             | GOBERNACION                          | PROTECCION CIVIL                      | ENTIDAD ESTATAL       | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 170.000    | 170.000    | 170.000    | 168.500    | 99%  | 0 | 0 | 0 | LOTE        | 1      | 1      | 100% |
| 41431 | MANTENIMIENTO DE OPERATIVOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA EL COMBATE AL NARCOTRAFICO    | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 047  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 369.808    | 369.808    | 369.808    | 369.808    | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO    | 1      | 1      | 100% |
| 30166 | PAGO DE JORNALES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL                             | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 0103 | RES.FEBF             | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | PROTECCION CIVIL                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 254.040    | 254.040    | 254.040    | 254.040    | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 12     | 12     | 100% |
| 30265 | PAGO DE JORNALES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL                             | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 0105 | RES.FEBF             | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | PROTECCION CIVIL                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 169.360    | 169.360    | 169.360    | 169.360    | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 12     | 12     | 100% |
| 30216 | PAGO DE JORNALES AL PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL                             | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 0104 | RES.FEBF             | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL | PROTECCION CIVIL                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 169.360    | 169.360    | 169.360    | 169.360    | 100% | 0 | 0 | 0 | PERSONA     | 12     | 12     | 100% |
| 41316 | SERVICIO DE ATENCION A EMERGENCIAS 066   | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL         | URBANO | 049  | GOBIERNO             | ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA           | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 330.259    | 330.259    | 330.259    | 310.200    | 94%  | 0 | 0 | 0 | OPERACION   | 1      | 1      | 100% |
| 40233 | PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR              | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 026  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                     | EDUCACION SUPERIOR                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 27.500     | 27.500     | 27.500     | 27.500     | 100% | 0 | 0 | 0 | BECA        | 11     | 11     | 100% |
| 40202 | APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA BECAS  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 025  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                     | EDUCACION BASICA                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 4.500      | 100% | 0 | 0 | 0 | BECA        | 3      | 3      | 100% |
| 40226 | APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA BECAS  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 027  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                     | EDUCACION BASICA                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 6.000      | 100% | 0 | 0 | 0 | BECA        | 4      | 4      | 100% |
| 40216 | APOYO A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR BECAS  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 023  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                     | EDUCACION SUPERIOR                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 295.000    | 295.000    | 295.000    | 295.000    | 100% | 0 | 0 | 0 | BECA        | 61     | 61     | 100% |
| 02095 | DESAYUNOS ESCOLARES  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 043  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION SOCIAL                     | EDUCACION BASICA                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 2.388.918  | 2.388.918  | 2.388.918  | 1.717.748  | 72%  | 0 | 0 | 0 | DEPENDENCIA | 4.559  | 4.559  | 100% |
| 09063 | FOMENTO A LA CAPACITACION LABORAL  | 73-Palencia | PALENCIA                   | RURAL  | 084  | DESARROLLO ECONOMICO | TEMAS CARACTERIZADOS LABORALES       | INICIACION LABORAL                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 37.695     | 37.695     | 37.695     | 37.695     | 100% | 0 | 0 | 0 | LOTE        | 30     | 30     | 100% |
| 09470 | FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA  | 73-Palencia | SOLANA RIVALTA             | RURAL  | 085  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | PRODUCCION FORESTAL                   | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 11.000     | 100% | 0 | 0 | 0 | CABEZA      | 7      | 7      | 100% |
| 09353 | FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 075  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 199.000    | 199.000    | 199.000    | 199.000    | 100% | 0 | 0 | 0 | MOLINO      | 995    | 995    | 100% |
| 09312 | FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 074  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 232.200    | 232.200    | 232.200    | 232.200    | 100% | 0 | 0 | 0 | MOLINO      | 1.161  | 1.161  | 100% |
| 09273 | FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL (SEDE 1)                                      | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 073  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 259.600    | 259.600    | 259.600    | 259.600    | 100% | 0 | 0 | 0 | MOLINO      | 1.298  | 1.298  | 100% |
| 41684 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 02 Y 04 )                                   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 02   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 240.565    | 240.565    | 240.565    | 240.565    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 817    | 817    | 100% |
| 41676 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 06 Y 07 )                                   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 04   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 260.882    | 260.882    | 260.882    | 260.882    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 886    | 886    | 100% |
| 41692 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 09 )  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES SEDE 09 | RURAL  | 06   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 271.777    | 271.777    | 271.777    | 271.777    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 923    | 923    | 100% |
| 41749 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (SEDE 11)  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES SEDE 11 | RURAL  | 08   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 265.299    | 265.299    | 265.299    | 265.299    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 901    | 901    | 100% |
| 41683 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 08 )  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 05   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 270.305    | 270.305    | 270.305    | 270.305    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 918    | 918    | 100% |
| 41739 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 10 )  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES SEDE 10 | RURAL  | 07   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 263.532    | 263.532    | 263.532    | 263.532    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 895    | 895    | 100% |
| 41757 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 12 )  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES SEDE 12 | RURAL  | 09   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 263.238    | 263.238    | 263.238    | 263.238    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 894    | 894    | 100% |
| 41762 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 13 )  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES SEDE 13 | RURAL  | 10   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 275.605    | 275.605    | 275.605    | 275.605    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 936    | 936    | 100% |
| 41777 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ ( SEDE 14 )  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES SEDE 14 | RURAL  | 11   | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 274.427    | 274.427    | 274.427    | 274.427    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 932    | 932    | 100% |
| 09690 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)                                   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 040  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 96.000     | 96.000     | 96.000     | 96.000     | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 320    | 320    | 100% |
| 09608 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)                                   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 039  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 213.000    | 213.000    | 213.000    | 213.000    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 710    | 710    | 100% |
| 09661 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)                                   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 029  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 167.700    | 167.700    | 167.700    | 167.700    | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 599    | 599    | 100% |
| 09721 | FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)                                   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES         | RURAL  | 041  | DESARROLLO ECONOMICO | AGROPORCARIAS                        | AGROPORCARIAS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 43.200     | 43.200     | 43.200     | 43.200     | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA    | 144    | 144    | 100% |

|  |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
|--|---|-------------|-------------------------------|--------|-----|----------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---|---|---|-----------------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 60475  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 030 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO              |  |  | 141.900        | 141.900        | 141.900        | 141.900        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 473   | 473   | 100% |  |  |  |
| 60504  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 031 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO              |  |  | 100.500        | 100.500        | 100.500        | 100.500        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 335   | 335   | 100% |  |  |  |
| 60755  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 034 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO              |  |  | 128.700        | 128.700        | 128.700        | 128.700        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 420   | 420   | 100% |  |  |  |
| 60681  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 033 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO              |  |  | 218.100        | 218.100        | 218.100        | 218.100        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 727   | 727   | 100% |  |  |  |
| 60605  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 032 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO              |  |  | 183.600        | 183.600        | 183.600        | 183.600        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 612   | 612   | 100% |  |  |  |
| 60607  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 036 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 179.700        | 179.700        | 179.700        | 179.700        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 599   | 599   | 100% |  |  |  |
| 60785  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 035 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | ENTIDAD ESTATAL        |  |  | 330.300        | 330.300        | 330.300        | 330.300        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 1.101 | 1.101 | 100% |  |  |  |
| 62803  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 038 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 290.700        | 290.700        | 290.700        | 290.700        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 969   | 969   | 100% |  |  |  |
| 62772  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 037 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 182.700        | 182.700        | 182.700        | 182.700        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 609   | 609   | 100% |  |  |  |
| 59809  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 028 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 83.100         | 83.100         | 83.100         | 83.100         | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 277   | 277   | 100% |  |  |  |
| 41640  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (SEDE 6)   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 01  | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 278.549        | 278.549        | 278.549        | 278.549        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 946   | 946   | 100% |  |  |  |
| 41666  | FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ (SEDES 7 Y 8)  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 03  | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 254.404        | 254.404        | 254.404        | 254.404        | 100%       | 0 | 0 | 0 | HECTAREA                          | 864   | 864   | 100% |  |  |  |
| 59181  | IMPLEMENTACION DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO DE TILAPIA   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 078 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | AGUA CULTUR A Y PESCA     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 71.120         | 71.120         | 71.120         | 71.120         | 100%       | 0 | 0 | 0 | PRODUCTOR                         | 83    | 83    | 100% |  |  |  |
| 54070  | IMPLEMENTACION DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO DE TILAPIA   | 73-Palencia | SUBD. LAS JOYAS               | RURAL  | 079 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | AGUA CULTUR A Y PESCA     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 47.600         | 47.600         | 47.600         | 47.600         | 100%       | 0 | 0 | 0 | PRODUCTOR                         | 14    | 14    | 100% |  |  |  |
| 40180  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 013 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 175.661        | 175.661        | 175.661        | 175.661        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 1.862 | 1.862 | 100% |  |  |  |
| 40162  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 019 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 240.567        | 240.567        | 240.567        | 240.567        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 2.550 | 2.550 | 100% |  |  |  |
| 40167  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 015 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 183.491        | 183.491        | 183.491        | 183.491        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 1.940 | 1.940 | 100% | SE ENTREGARON TODOS LOS PAQUETES EN TIEMPO Y FORMA |  |  |
| 40183  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 014 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 272.076        | 272.076        | 272.076        | 272.076        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 2.884 | 2.884 | 100% |  |  |  |
| 40200  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 018 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 275.378        | 275.378        | 275.378        | 275.378        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 2.919 | 2.919 | 100% |  |  |  |
| 40193  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 017 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 226.604        | 226.604        | 226.604        | 226.604        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 2.402 | 2.402 | 100% | SE ENTREGARON LOS PAQUETES EN TIEMPO Y FORMA       |  |  |
| 40190  | INCENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 016 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 257.359        | 257.359        | 257.359        | 257.359        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 2.728 | 2.728 | 100% |  |  |  |
| 40203  | INCENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 020 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 316.912        | 316.912        | 316.912        | 316.912        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 3.195 | 3.195 | 100% |  |  |  |
| 52575  | INCENTIVO A LA EDUCACION COMUNITARIA INDIGENA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 042 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 77.394         | 77.394         | 77.394         | 77.394         | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 1.232 | 1.232 | 100% |  |  |  |
| 40210  | INCENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 022 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 172.094        | 172.094        | 172.094        | 172.094        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 1.735 | 1.735 | 100% |  |  |  |
| 40206  | INCENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILS ESCOLARES   | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 021 | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 248.371        | 248.371        | 248.371        | 248.371        | 100%       | 0 | 0 | 0 | PAQUETE DE UTILS ESCOLARES        | 2.504 | 2.504 | 100% |  |  |  |
| 59501  | MEJORAMIENTO GENETICO DE BOVINOS  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 082 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | APOYOS A LA PRODUCCION    | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 165.000        | 165.000        | 165.000        | 165.000        | 100%       | 0 | 0 | 0 | CABEZA                            | 55    | 55    | 100% |  |  |  |
| 59228  | MEJORAMIENTO DE ARTE DE PESCA   | 73-Palencia | SUBD. CALATRAMBA              | RURAL  | 080 | DESARROLLO ECONOMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL           | AGUA CULTUR A Y PESCA     | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 12.250         | 12.250         | 12.250         | 12.250         | 100%       | 0 | 0 | 0 | PRODUCTOR                         | 25    | 25    | 100% |  |  |  |
| <b>73-PALENCIA RECIBIDO 30/07</b>            |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>MODIFICACIONES FEDERALES ( REGISTROS)</b> |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>FAIS</b>                                  |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>FORM</b>                                  |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>      |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>OTROS NIVELES EDUCATIVOS</b>              |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION DE 4 SALAS</b>               |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| 39441  | SECUNDARIA MANTENIMIENTO  | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL            | URBANO | 09  | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 1.531.209      | 1.531.209      | 1.531.209      | 736.177        | 48%        | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS LINEALES         | 4     | 2     | 50%  | SE TERMINARA EN EL AÑO 2009                        |  |  |
| 39425  | IMPERMEABILIZACION DE 1,558 M2 DE LOSAS DE AZOTEA EN LA BIC. BENTO JUANES GARCIA CLAVE: 070800728                 | 73-Palencia | CABECERA MUNICIPAL            | URBANO | 8   | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION BASICA                             | EDUCACION BASICA          | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 262.650        | 262.650        | 262.650        | 262.650        | 100%       | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS                  | 1.558 | 1.558 | 100% | OBRA TERMINADA                                     |  |  |
| <b>CAMINOS RURALES</b>                       |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| 39567  | CONSERVACION DE 10,20 KM. DE CAMINO RURAL .   | 73-Palencia | EL BERNIZIER                  | RURAL  | 011 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 139.299        | 139.299        | 139.299        | 139.299        | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 10    | 10    | 100% | OBRA TERMINADA                                     |  |  |
| 39586  | CONSERVACION DE 11,30 KM DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO PALENQUE A LAS RUBIAS AL EJ. NARANJO                       | 73-Palencia | EL EL NARANJO                 | RURAL  | 12  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 183.582        | 183.582        | 183.582        | 183.582        | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 12    | 12    | 100% | OBRA TERMINADA                                     |  |  |
| 39773  | CONSERVACION DE 3,03 KM DE CAMINO RURAL TRAMO EL NVA. ESPERANZA PROGRESISTA-EL ARROYO BELIN AL EJ. MARGARITA MAZA | 73-Palencia | SUBD.MARGARITA MAZA DE JUAREZ | RURAL  | 20  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 57.611         | 57.611         | 57.611         | 56.720         | 98%        | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 3     | 3     | 100% | SE PASARA LAS ESTIMACIONES                         |  |  |
| 39552  | CONSERVACION DE 7,20KM. DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CARR. PALENQUE BENEIMERTO KM28 A EJ. HERMENEGILDO GALIANA   | 73-Palencia | SUBD.HERMENEGILDO GALIANA     | RURAL  | 10  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 141.920        | 141.920        | 141.920        | 141.920        | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 7     | 7     | 100% | OBRA TERMINADA                                     |  |  |
| 39551  | CONSERVACION DE 7,20KM. DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO CARR. PALENQUE BENEIMERTO KM28 A EJ. HERMENEGILDO GALIANA   | 73-Palencia | SUBD.HERMENEGILDO GALIANA     | RURAL  | 10  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 141.920        | 141.920        | 141.920        | 141.920        | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 7     | 7     | 100% | OBRA TERMINADA                                     |  |  |
| 39663  | CONSERVACION DE 7,30 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO EC. PALDNQUE BENEIMERTO AL EJ. ARROYO BELIN                        | 73-Palencia | SUBD. ARROYO BELIN            | RURAL  | 19  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 145.054        | 145.054        | 145.054        | 145.054        | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 8     | 8     | 100% |  |  |  |
| 39619  | CONSERVACION DE 8,30 KM. DE CAMINO RURAL TRAMO EC. BENEIMERTO DE AMERICAS-PALENQUE AL SUBD.MACEDONIA              | 73-Palencia | SUBD.MACEDONIA                | RURAL  | 18  | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | ENTIDAD ESTATAL       | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 171.241        | 171.241        | 171.241        | 148.794        | 85%        | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 8     | 6     | 76%  | PARA TERMINACION EN EL AÑO 2009                    |  |  |
| <b>REHABILITACION</b>                        |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| 39810  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 172 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 51.993         | 51.993         | 51.993         | 51.993         | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 8     | 8     | 100% |  |  |  |
| 40132  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS  | 73-Palencia | VARIAS LOCALIDADES            | RURAL  | 172 | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRITERAS                | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 51.993         | 51.993         | 51.993         | 51.993         | 100%       | 0 | 0 | 0 | KILOMETROS                        | 8     | 8     | 100% |  |  |  |
| <b>PUENTES VEHICULARES</b>                   |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>RECONSTRUCCION</b>                        |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| 39606  | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO. EC. LAZARO CARDONA  | 73-Palencia | EJ. LAZARO CARDONA S          | RURAL  | 17  | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL       | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL |  |  | 389.667        | 389.667        | 389.667        | 331.438        | 85%        | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 12    | 10    | 83%  | OBRA TERMINADA                                     |  |  |
| <b>FORTAMUN</b>                              |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>INVERSION</b>                             |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>                          |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>                          |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  |                |                |                |                |            |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |
|  |   |             |                               |        |     |                      |  |                           |                       |                        |  |  | <b>360.334</b> | <b>360.334</b> | <b>360.334</b> | <b>333.263</b> | <b>92%</b> |   |   |   |                                   |       |       |      |  |  |  |

