

[illegible]

	CONSTRUCCION COCINA ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS C. DE FINCON CLAVE: 07JUN001ZE	105-Tonalá	COLONIA FERROCARRILERA CAB. MPAL.	URBANO	097-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				97.703	977.030	977.030	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA NO INICIADA	
36151	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y BANQUETAS EN J.N. Y MANUELA GIRON BELVAS CLAVE:07JUN0098B	105-Tonalá	COLONIA COCOYEROS	URBANO	09-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				91.614	91.614	91.614	91.614	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANACARDOS	62	62	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO	
26615	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA CLAVE: 07JUN0763G)	105-Tonalá	BARRIO NICATAN CAB. MPAL. CON LAS ARENAS	URBANO	097-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				92.703	92.703	92.703	92.703	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25	0	0%	OBRA NO INICIADA	
28437	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRETO CAB. MPAL. S.FELIPE	105-Tonalá	BARRIO SAN FELIPE CAB. MUNICIPAL	URBANO	097-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				147.821	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRIAS, SEPICOS	26	0	0%	OBRA NO INICIADA	
35446	MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN AULA, COCINA Y SALON DE USOS MULTIPLES EN J.N. Y N. IGNACIO ALDAMA	105-Tonalá	RANCHERIA LA LAGUNA	RURAL	097-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				36.042	36.042	36.042	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	669	0	0%	OBRA NO INICIADA	
102825	REHABILITACION APORTACION DE MATERIALES PARA EL TECHUMBRE DE UN AULA EN EL J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE: 07JUN0777H	105-Tonalá	JOSE CASTILLO TELAMANS	RURAL	097-03-0057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				6.549	6.549	6.549	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	28	0	0%		
101784	APORTACION DE MATERIALES, PINTURA (J.N. JUSTO SIERRA 07JUN0692F.	105-Tonalá	EJIDO LOS COCOYEROS TRES PICOS	RURAL	097-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				16.782	16.782	16.782	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2.292	0	0%		
28518	REHABILITACION DE BANOS (J.N. "RAMON SALDANA OCHOPIRA" CLAVE: 07JUN1716A	105-Tonalá	COL. MAGISTERIAL COSTA CHICA CAB. MPAL.	URBANO	097-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				69.813	69.813	69.813	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	0	0%	OBRA NO INICIADA	
	PRIMAVERA																								
139174	CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE BANOS	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				326.374	326.374	326.374	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	42	0	0%	OBRA NO INICIADA	
26609	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X6 MTS.	105-Tonalá	EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	097-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				469.384	469.384	469.384	329.383	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	67	70%	ESTA OBRA CUENTA CON 2 ESTIMACIONES PAGADAS.	
35867	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ, CLAVE:07DPR486C	105-Tonalá	RANCHERIA HUACHILIN CALENTURERA	RURAL	097-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				114.897	114.897	114.897	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9	0	0%	OBRA NO INICIADA	
28167	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESC. PRIM. AMADO NERVO COL. MAGISTERIAL CAB. MPAL.	105-Tonalá	ESC. PRIM. BALCON NERVO COL. MAG. CAB. MPAL.	URBANO	097-03-0026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				249.609	249.609	249.609	234.247	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	94%	ESTA OBRA CUENTA CON 3 ESTIMACIONES PAGADAS.	
37333	CONSTRUCCION DE UN AULA (SIN MOBILIARIO) ESC. PRIM. ANTONIO DE CHAPARRAS A MEXICO CLAVE:07DPR680B	105-Tonalá	BARRIO NICATAN	URBANO	097-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				253.161	253.161	253.161	75.948	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	30%	OBRA CUENTA CON 01 ESTIMACION PAGADA	
41003	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y TECHO DE LAMINA, ESC. PRIM. ANGEL ALBINO CONZO COL. EVOL. CAB. MPAL.	105-Tonalá	COL. EVOLUCION GAVIECIRA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				128.679	128.679	128.679	38.804	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	49	15	30%	ESTA OBRA CUENTA CON UN 30% DE ANTIPO	
40930	SUMINISTRO DE EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA ESC. PRIM. RURAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:07DPR153H	105-Tonalá	RANCHERIA RIO TIPEPEC	RURAL	097-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALA CHAPARRAS				10.000	10.000	10.000	10.000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO	
37238	MANTENIMIENTO INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CENTRO DE COMPUTO EN LA ESC. PRIM. LIC. BERTO JUAREZ GARCIA, CLAVE: 07DPR635H.	105-Tonalá	RESERVA SAN LUCAS LA COSTA	RURAL	097-03-0059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				14.718	14.718	14.718	14.718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	45	45	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA	
25662	REHABILITACION IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS PRIMARIA ENROQUE C. REISSAMIN, CLAVE: 07DPR1340G	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				48.080	48.080	48.080	48.080	100%	1	1	1 METROS CUADRADOS	287	287	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO	
24538	REHABILITACION DE SANTARIOS, ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EL AGUA DULCE	105-Tonalá	EJIDO AGUA DULCE	RURAL	097-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				50.944	50.944	50.944	50.944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14	14	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO	
99772	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE:07DPR653K	105-Tonalá	EL MUJEL HUALGO NO 2 TONALA CHAPARRAS	RURAL	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				51.980	51.980	51.980	51.980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	51.980	51.980	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.	
36294	TERMINACION DEL DOMOSUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE LA ESC. PRIM. RURAL. PUEL. RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CLAVE:07DPR61H	105-Tonalá	EJIDO LA POLCA	RURAL	097-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				136.599	136.599	136.599	136.599	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANGCHA	504	504	100%	OBRA TERMINADA LA 100% FISICO Y FINANCIERO	
	SEGUNDA FASE																								
36027	MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION, PINTURA DEL PLANTEL Y HABILITACION DE BIBLIOTECA, ESC. TELESEC. 238 EL VICENTE GRD.	105-Tonalá	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	097-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				73.508	73.508	73.508	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	OBRA NO INICIADA	
30047	REHABILITACION APORTACION DE MATERIALES (PINTURA Y HERRERIA EN LA ESC. TELESEC. NO. 602 CLAVE: 07EYV06742	105-Tonalá	EJIDO MIGUEL HUALGO NO II	URBANO	097-03-0052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				36.890	36.890	36.890	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	255	0	0%	OBRA NO INICIADA	
35075	IMPERMEABILIZACION DE 4 AULAS (TELESECUNDARIA NO. 330 CLAVE: 07EYV03559	105-Tonalá	RANCHERIA EL TERREPO	RURAL	097-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				43.785	43.785	43.785	43.785	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	255	255	100%	OBRA FINQUITADA AL 100%	
40867	REHABILITACION DE BANOS, TELESEC. 416 COL. SAN RAMON CAB. MPAL.	105-Tonalá	ESC. TELESECUNDARIA 416 CAB. MUNICIPAL	URBANO	097-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				52.085	52.085	52.085	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA NO INICIADA	
	CAMINOS RURALES																								
	CONSTRUCCION																								
34681	ESTUDIO Y PROYECTO PARA PAVIMENTACION DE CAMINO (RANCH. HUZACHAL)	105-Tonalá	RANCHERIA HUZACHAL	RURAL	097-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				101.161	101.161	101.161	30.348	30%	0	0	0 KILOMETROS	4	0	0%	DE ESTA OBRA UNICAMENTE SE HA COTIZADO EL 30% DE ANTIPO PARA SU INICIO.
136679	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SULO CEMENTO (CALZADA HUACHILIN)	105-Tonalá	RANCHERIA CALZADA DE HUACHILIN	RURAL	097-03-0014	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				1.499.673	1.499.673	1.499.673	1.279.502	85%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	85%	ESTA OBRA CUENTA CON TRES ESTIMACIONES PAGADAS.
34744	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EMPLEANDO SULO CEMENTO (EL FLORES MAGON)	105-Tonalá	EJIDO FLORES MAGON	RURAL	097-03-0055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				1.487.486	1.487.486	1.487.486	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	OBRA NO INICIADA
98536	REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO	105-Tonalá	EJIDO BOSQUES DE LAS LOMAS	RURAL	097-03-0013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				998.639	998.639	998.639	803.504	80%	0	0	0 KILOMETROS	9	8	80%	PAGADA HASTA LA ESTIMACION 4
	FORTAMUN												10.023.628												
	INVERSION												10.023.628	10.023.628	10.023.628	10.023.610									
	OBRA PUBLICA												10.023.628	10.023.628	10.023.628	10.023.610									
	CONSTRUCCION																								
28674	CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO LA CRUCEBITA	105-Tonalá	BARRIO LAS ANIMAS CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL				1.385.274	1.385.274	1.385.274	1.385.274	100%	0	0	0 METRO CUADRADADO	5.602	5.602	100%	OBRA FINQUITADA
38365	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. EVOLUCION)	105-Tonalá	COL. EVOLUCION CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0066	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENALIE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPARRAS				553.597	553.597	553.597	553.597	100%	0	0	0 METROS	235	235	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%
100522	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE SAL	105-Tonalá	CABECERA																						

27322	DESAZOLVEY SANAMIENTO DEL RÍO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0003	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					110.261	110.261	110.261	107.043	97%	0	0	METRO LINEAL	1.994	1.994	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%																			
REHABILITACIÓN																																													
28322	HABILITACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					142.497	142.497	142.497	142.497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%																			
28320	HABILITACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0052	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					142.497	142.497	142.497	142.497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%																			
27476	HABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0053	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					67.562	67.562	67.562	67.562	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.808	1.808	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE																			
27369	REHABILITACION DE CASA DE ORIOLOS O ESCUELA TALLER	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0051	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					48.160	48.160	48.160	48.160	100%	0	0	METRO CUADRADO	51	51	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA FISICA Y FINANCIERA AL 100 %																			
FAFIF														5.322.263												10		91%																	
PORTALCIFICAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO														5.322.263				5.322.263				5.322.263																							
SECTOR SERVICIOS																																													
97344	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL CAMIONERA	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10-21-28-#100	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALLA CHAPARRIS					607.535	607.535	607.535	607.535	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
100892	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE SAL	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0068	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					505.194	505.194	505.194	505.194	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
84308	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0070	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					921.871	921.871	921.871	921.871	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA FISICO Y FINANCIERO																			
96787	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-04-15-26-#100	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					478.642	478.642	478.642	478.642	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
96379	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-08-17-25-#100	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					430.642	430.642	430.642	430.642	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
97947	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10-21-29-#100	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					724.388	724.388	724.388	724.388	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
98056	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10-21-30-#100	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					296.535	296.535	296.535	296.535	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
101298	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0069	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					916.800	916.800	916.800	916.800	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
97175	ESTUDIO Y PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y RELLENO SANITARIO	105-Tonalá	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	03-10-21-27-#100	GOBERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TONALLA CHAPARRIS					440.656	440.656	440.656	440.656	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO																			
7-CHAPARRIS RECURSO 2007																																													
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																																													
FAIS																		532.379				532.379				532.379				532.379				99%		0		0		8.692		8.692		100%	
FISM																																													
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																													
PISO FIRME																																													
CONSTRUCCION																																													
100957	CONSTRUCCION DE PISO FIRME (VARIAS LOCALIDADES)	105-Tonalá	VARIAS LOCALIDADES	RURAL	097-03-0060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALLA CHAPARRIS					532.379	532.379	532.379	532.379	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8.692	8.692	100%	OBRA FINQUITADA																			