

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 7 - CHIAPAS

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %											
														Ministrado	Programado	Ejercido																			
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11																								
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																			
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																																			
FAIS													21,269,959																						
FISM																																			
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS													21,269,959	21,269,959	21,175,492	21,175,492																			
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																			
CONSTRUCCION																																			
138895	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CENTRAL DEL HOTEL OASIS A LA CASA DEL SR. CIRILO	110-Tuzantán	PRIMER CANTON	RURAL	FISM-110-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,444,467	1,444,467	1,350,000	1,350,000	93%	0	0	METRO LINEAL	2,080	2,000	96%												
138912	INTRODUCCION DE 997.59 ML DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MORELOS Y CASA DEL SR GREGORIO	110-Tuzantán	EJIDO XOCHILTEPEC	RURAL	FISM-110-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,030,220	1,030,220	1,030,220	1,030,220	100%	0	0	METRO LINEAL	998	998	100%												
138876	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	110-Tuzantán	EJIDO ISLAMAPA	RURAL	FISM-110-0010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			305,828	305,828	305,828	305,828	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%												
URBANIZACION MUNICIPAL																																			
CALLE																																			
CONSTRUCCION																																			
138894	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL MERCADO MUNICIPAL	110-Tuzantán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FIFS-110-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			523,916	523,916	523,916	523,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS	325	325	100%	ESTA OBRA EN RUBRO DEL GASTO NO ME DA OTRA OPCION POR LO TANTO OMITI Y LE DI OPCION A CALLES PARA QUE ME DEJARA PASAR A LAS DEMAS OPCIONES.											
138898	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA CANCHA DE BASQUETBOLL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA CASA EJIDAL TRAMO HUXTLA MOTOGINTLA	110-Tuzantán	EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	FISM-110-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			641,809	641,809	641,809	641,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%												
138865	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA PARA LA AV. MATAMOROS ENTRE CALLES JUAREZ AYUNTAMIENTO Y LAZARO CARDENAS	110-Tuzantán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,124,720	1,124,720	1,124,720	1,124,720	100%	0	0	METROS	207	207	100%												
138911	CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA RURAL	110-Tuzantán	RANCHERIA EL MANGO BUENA VISTA	RURAL	FISM-110-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			287,120	287,120	287,120	287,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	ESTA OBRA TAMBIEN NO ME DA MAS OPCIONES Y LE PUSE CALLES ESPERO PUEADAN ENTENDARLA.											
138877	CONSTRUCCION DE 203 ML DE EMPEDRADO MIXTO	110-Tuzantán	EJIDO VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-110-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			616,156	616,156	616,156	616,156	100%	0	0	METROS	203	203	100%												
138866	CONSTRUCCION DE 304 ML DE EMPEDRADO MIXTO EN CALLE CENTRAL	110-Tuzantán	FRACCIONAMIENTO O VILLA HIDALGO	RURAL	FISM-110-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			814,567	814,567	814,567	814,567	100%	0	0	METROS	304	304	100%												
138857	CONSTRUCCION DE 424 ML DE EMPEDRADO MIXTO EN CALLES TRAMO CAMINO GUADALUPE SANTA SOFIA	110-Tuzantán	EJ GUADALUPE VICTORIA	RURAL	FISM-110-0016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,276,751	1,276,751	1,276,751	1,276,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,544	2,544	100%												
138861	PAVIMENTACION DE AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y NICOLAS BRAVO	110-Tuzantán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			543,533	543,533	543,533	543,533	100%	0	0	METROS	103	103	100%												
138881	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	110-Tuzantán	EJIDO XOCHILTEPEC	RURAL	FISM-110-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			616,156	616,156	616,156	616,156	100%	0	0	METROS	1,348	1,348	100%												
138887	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES AV. MIGUEL HIDALGO	110-Tuzantán	COL 29 DE DICIEMBRE	URBANO	FIFS-110-0019	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			868,535	868,535	868,535	868,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,498	1,498	100%												
138879	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ELOY RAMIREZ LOPEZ	110-Tuzantán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			820,408	820,408	820,408	820,408	100%	0	0	METROS	205	205	100%												
REHABILITACION																																			
138853	TERMINACION DE CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO DE PARCELA EL ESPEJO DEL SR BULMARO ROB AG A ENTRADA DEL EJIDO	110-Tuzantán	EJIDO EL RETIRO	RURAL	FISM-110-0002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,887,422	1,887,422	1,887,422	1,887,422	100%	0	0	METROS	600	390	65%												
PASOS VEHICULARES																																			
93914	REVESTIMIENTO DE CARRETERA 5.5. KMS APROXIMADOS	110-Tuzantán	CANTON VEGA DE TEPUZAPA	RURAL	FISM-110-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			658,093	658,093	658,093	658,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,500	5,500	100%	OBRA TERMINADA											
132747	REVESTIMIENTO DE CARRETERA 5.5. KMS APROXIMADOS	110-Tuzantán	CANTON VEGA DE TEPUZAPA	RURAL	FISM-110-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			658,093	658,093	658,093	658,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,500	5,500	100%	OBRA TERMINADA											
138924	REVESTIMIENTO DE CARRETERA 5.5. KMS APROXIMADOS	110-Tuzantán	CANTON VEGA DE TEPUZAPA	RURAL	FISM-110-0001	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			658,093	658,093	658,093	658,093	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,500	5,500	100%	OBRA TERMINADA											
PUENTES Y PASOS PEATONALES																																			
CONSTRUCCION																																			
138866	CONSTRUCCION DE OBRAS AUXILIARES EN TRAMO EJIDO GUADALUPE A SANTA SOFIA	110-Tuzantán	SANTA SOFIA	RURAL	FISM-110-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			620,822	620,822	620,822	620,822	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	LAS OPCIONES SON POCAS, CUALA QUE ENTIENDAN EL NOMBRE DEL PROYECTO DE LA OBRA.											
138858	CONSTRUCCION DE ANDADOR TRAMO SALIDA DE TUZANTAN A FRACC 20 DE NOVIEMBRE	110-Tuzantán	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	FISM-110-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,108,273	1,108,273	1,108,273	1,108,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	SON 550 METRO LINEALES.											
138914	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	110-Tuzantán	EJIDO NUEVA SONORA	RURAL	FISM-110-0025	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	ESTA OBRA SU MONTO SERA MODIFICADO Y SU UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN YA QUE NO SE CUENTA CON ESTO PARA EFECTOS INFORMATIVOS DEL RECURSO.											
REHABILITACION																																			
138885	DESAZOLVE DEL SANON AGUA FRIA	110-Tuzantán	TERCER CANTON	RURAL	FISM-110-0016	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	ADMINISTRACION DEL AGUA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			135,010	135,010	135,010	135,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	EN ESTA OBRA SON METROS LINEALES... PERO LAS OPCIONES SON POCAS.											
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																			
RED DE ELECTRICIDAD																																			
CONSTRUCCION																																			
138870	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	110-Tuzantán	RANCHERIA SANTA FE	RURAL	FISM-110-0008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			644,717	644,717	644,717	644,717	100%	0	0	TRANSFORMADOR METRO LINEAL, POSTE, COLONA	13	13	100%												

