

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	6	7	8	9	10	10/9		
7-CHAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS													19,344,219	19,244,219	19,244,219	11,488,270	60%	0	0		802	642	83%	
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
71703	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			646,806	646,806	646,806	194,041	30%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTARDO																								
5507	INTRODUCCION DE DRENAJE SANTARDO	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,612,711	1,612,711	1,612,711	1,007,376	62%	0	0	RED	1	1	70%	
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLES																								
71748	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,492,916	1,492,916	1,492,916	447,674	30%	0	0	METROS	519	415	80%	
71741	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE INCLUYE UN PUNTE VEHICULAR	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			599,490	599,490	599,490	487,544	81%	0	0	METROS	150	120	80%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																								
RED DE ELECTRICIDAD																								
71603	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,117,199	1,117,199	1,117,199	922,131	83%	0	0	POSTE	28	27	96%	
AMPLIACION																								
55119	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA)	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			794,391	794,391	794,391	689,659	87%	0	0	POSTE	16	15	94%	OBRA REFERENCIADA
5530	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,035,992	1,035,992	1,035,992	840,947	81%	0	0	POSTE	20	20	98%	OBRAS REFERENCIADAS
71390	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,680,698	1,680,698	1,680,698	1,435,319	85%	0	0	POSTE	41	40	98%	ESTA EN TRAMITE LIBERACION DE CFE
71347	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (2DA. ETAPA)	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,421,501	1,421,501	1,421,501	1,222,687	86%	0	0	POSTE	21	21	98%	EN ESPERA ORDEN DE CFE
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
71515	APERTURA DE 1.96 KM. DE CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO DE 0.650 KM. TRAMO: COPANO 2DA. LA PEÑA 3RA.	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,555,406	1,555,406	1,555,406	1,041,874	67%	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
71408	APERTURA DE 1.7 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO: LA PEÑA 1RA. SECC-COPANO 2DA. SECC.	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,255,625	1,255,625	1,255,625	376,687	30%	0	0	KILOMETROS	2	1	76%	
71545	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: LAGUNA LA CAMPANA- MASPAQ 3A. SECC. DEL KM 0-000 AL KM 0-800 CON OBRAS DE DRENAJE	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,500,413	1,500,413	1,500,413	1,468,710	98%	0	0	KILOMETROS	1	1	94%	
71496	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.89 KM. DE CAMINO RURAL, TRAMO: COL. NUEVO MILINDO-IBI TANCHICAL, (ETA. ETAPA)	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,079,554	1,079,554	1,079,554	323,866	30%	0	0	KILOMETROS	1	1	75%	
71528	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 200.00 MTRS. DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TUBULAR	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,776,878	1,776,878	1,776,878	533,063	30%	0	0	KILOMETROS	0	0	20%	SON 200 METROS LINEALES
MANTENIMIENTO																								
71421	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO: E.C. PLAN DE AYALA-CHONTALPAB.C. BAJO AMAOCHTE, 1KM. (2DA. ETAPA)	70-Ostiacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,674,643	1,674,643	1,674,643	502,393	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	OBRA EN PROCESO