

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %										
													2	3	4	5	5/3	6	7	8	9		10	10/9										
<b>7-CHIAPAS RECUBRO 2008</b>																							11											
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																																		
<b>FAS</b>													569.951							569.951			569.401	98%	0		0		582	582	100%			
<b>PROM</b>																																		
<b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>																																		
<b>SECTOR ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO</b>																																		
<b>CONSTRUCCION</b>																																		
30997	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA, BENTO JUAREZ	78-Rufo Nuevo Solistahuacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			425.000	425.000	425.000	425.000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	512	512	100%	OBRA REFRENADA AL 2009, DE LA LOCALIDAD BENTO JUAREZ.									
<b>PORTAMUN</b>													199.884							199.884			199.884			100%	0		0		345	345	100%	
<b>INVERSION</b>																																		
<b>OBRA PÚBLICA</b>																																		
51075	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, AUCORA ERMITA	78-Rufo Nuevo Solistahuacán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01072-04-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			199.884	199.884	199.884	199.884	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	345	345	100%	OBRA REFRENADA AL 2009, DE LA LOCALIDAD DE AUCORA ERMITA.									
<b>CONVENIOS</b>																																		
<b>OTROS CONVENIOS</b>																																		
<b>GASTO CORRIENTE</b>													77.625							77.625			77.625			100%	0		0		1	1	100%	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>																																		
5667	COMISION POR APERTURA DE CREDITO (PROM)	78-Rufo Nuevo Solistahuacán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0002	DESARROLLO ECONOMICO	SERVICIOS FINANCIEROS	FONDOS DE FOMENTO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL		24-SEDEA PUBLICA (210-LINIDAD DE CREDITO PUBLICO)	77.625	77.625	77.625	77.625	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	COMISION POR APERTURA DE CUENTA, POR FIDECOMISO 1249 FIDEM									