

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.9	11														
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS													360.594	269.594	269.594	53.919	20%	0	0		1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
OTROS																								
3737	PRODIM CAPACITACION	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 0309	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			269.594	269.594	269.594	53.919	20%	0	0	INFORME	1	1	100%	
FORTAMUN													3.416.785	3.416.785	3.416.785	644.152	19%	0	0		216	107	50%	
CASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
91	ALIMENTACION A POLICIAS MUNICIPALES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM TAMAN04	GOBIERNO	ORIGEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			416.000	416.000	416.000	69.368	17%	0	0	PERSONA	43	39	91%	NO SE ENCONTRO EN LOCALIDADES LO QUE ES CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL
72	CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM TAMAN01	GOBIERNO	ORIGEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			2.100.000	2.100.000	2.100.000	385.728	18%	0	0	PERSONA	43	40	93%	NO SE ENCONTRO EN LOCALIDAD LO QUE ES CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL SE MODIFICO EL MONTO EJERCIDO FOLIO 72
75	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM TAMAN02	GOBIERNO	ORIGEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			334.785	334.785	334.785	71.464	21%	0	0	PERSONA	6	6	100%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
86	ALUMBRADO PUBLICO	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM TAMAN05	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			376.500	376.500	376.500	62.749	17%	0	0	POSTE	120	20	17%	NO SE ENCONTRO EL LOCALIDADES EL DE CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL
88	CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM TAMAN06	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			50.000	50.000	50.000	18.563	37%	0	0	TANQUE	2	1	50%	NO SE EN CONTRO EN LOCALIDADES EL DE CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL
77	COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM TAMAN03	GOBIERNO	ORIGEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUTAMENTO MUNICIPAL			139.500	139.500	139.500	36.280	26%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	NO SE ENCONTRO EN LOCALIDADES LO QUE ES CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL
7-CHIAPAS RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAS													19.380.126	19.380.126	19.380.126	19.327.430	100%	0	0	6.954	6.954	100%		
AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
1477	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 7708	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE AL COMPLETADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (PREMUE Y ALCOMPLETADO)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			679.958	679.958	679.958	679.958	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EN RECURSOS PRESUPUESTARIOS EL MONTO DE LA OBRA, Y ESTE BENEFICIA A COMUNIDAD DE CERRO PEROTE Y EN LOCALIDAD SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO EXISTE ESTA LOCALIDAD
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
1559	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 8208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			272.418	272.418	272.418	272.418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	SE MODIFICO AL 100% SE BENEFICO AL EJIDO VEGA DE ROSARIO EN LOCALIDADES SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO EXISTE
1543	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 8608	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			199.909	199.909	199.909	199.909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	SE MODIFICO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LOS CRIBRES Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO EXISTE ESTA LOCALIDAD
1722	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 8108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			341.337	341.337	341.337	341.337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE MODIFICO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A CABECERA MUNICIPAL
1746	CONSTRUCCION DE BANDEA DEL PARQUE CENTRAL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			430.482	430.482	430.482	430.482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE MODIFICO AL 100% Y ESTA OBRA ES DE LA CABECERA MUNICIPAL
1782	CONSTRUCCION DE FORDY Y CAFETERIA 1RA ETAPA	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			1.074.769	1.074.769	1.074.769	1.074.769	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	SE ESPECIFICA QUE SON DOS LOCALES, Y SE MODIFICO AL 100%
1819	CONSTRUCCION DE LOCALES DEL MERCADO PUBLICO	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			240.000	240.000	240.000	240.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	SE MODIFICO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A CABECERA MUNICIPAL
1844	CONSTRUCCION DE SALON ACTOS Y USOS MULTIPLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 4308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			450.000	450.000	450.000	450.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE MODIFICO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD BARRIO MONTE BELLO
1884	CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 7508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			586.872	586.872	586.872	586.872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE MODIFICO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A NUEVA LIBERTAD 2 EJIDO EL LETREDO
1923	CONSTRUCCION DE TICHADO DEL PARQUE CENTRAL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			1.566.288	1.566.288	1.566.288	1.566.288	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE MODIFICO AL 100% Y ES UNA OBRA BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL
1935	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			598.482	598.482	598.482	598.482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE MODIFICO AL 100% ESTA OBRA BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL
1950	PAVIMENTACION ACCESO A ESCUELA PRIMARIA	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 6708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			144.445	144.445	144.445	144.445	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL EJIDO PALMAR GRANDE
1989	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8608	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			1.620.810	1.620.810	1.620.810	1.620.810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA SE BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL
2001	PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 7308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			215.337	215.337	215.337	215.337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL BARRIO ESCOBELLAL
2017	PAVIMENTACION DE CALLEJON	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 5808	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			60.000	60.000	60.000	60.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	60	60	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL
2024	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 6408	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			600.000	600.000	600.000	600.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL BARRIO CONDESPON/PIVIDA
2053	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 8508	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			300.307	300.307	300.307	300.307	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL BARRIO SAN ANTONIO GRANDE
2059	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 6108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			600.053	600.053	600.053	600.053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	SE EJERCIO AL 100% Y SE BENEFICIA AL BARRIO LAS MEXAS
2088	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 6308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			1.031.793	1.031.793	1.031.793	1.031.793	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL
2048	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 5008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			615.023	615.023	615.023	615.023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA SE BENEFICIA AL EJIDO ANIEL DIAZ
2106	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 6208	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			682.724	682.724	682.724	682.724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	SE EJERCIO AL 100% ESTA OBRA BENEFICIA AL BARRIO LIBERTAD VENTANAS
2117	PAVIMENTACION DE CALLES	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 6708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			500.000	500.000	500.000	500.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL EJIDO SAN ANTONIO LA PRADA
2125	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 5608	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			2.127.369	2.127.369	2.127.369	2.127.369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1.750	1.750	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA ES DE BARRIO BUENOS AIRES
2159	PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMSECFM 5008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			210.161	210.161	210.161	210.161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA AL EJIDO EL LETREDO
2166	PAVIMENTACION DE CALLES (VIBRIANTE CARRANZA)	89-Sitapec	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMSECFM 8008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMENTO			245.700	245.700	245.700	245.700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL

204	PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS	89-Silopac	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMISCFM 6008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			794.348	794.348	794.348	794.348	100%	0	0	METROS	440	440	100%	SE EJERCIO AL 100% Y ESTA OBRA SE BENEFICIO AL BARRIO LAS CRUCES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
REHABILITACION																								
203	TECHO DIGNO (COCAP)	89-Silopac	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMISCFM 9308	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			800.000	800.000	800.000	800.000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE MODIFICO EL RECURSO PRESUPUESTARIO Y QUEDA REFLEJADA EN 100% ESTA OBRA SE BENEFICIAN VARIAS COMUNIDADES
GASTOS INDIRECTOS																								
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
66	GASTOS INDIRECTOS	89-Silopac	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DOMMISCFM 8908	GOBIERNO	CONSERVACION	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	AYUNTAMIENTO			1.575.664	1.575.664	1.575.664	1.567.723	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE MODIFICO EN EJERCICIO POR VARIACION DEL MONTO Y EN LOCALIDADES SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
TECNICAS																								
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																								
65	PRODIM (CONTRATACION DE PERSONAL)	89-Silopac	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DOMMISCFM 9008	GOBIERNO	CONSERVACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			787.832	787.832	787.832	746.270	95%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASE SORIA	365	365	100%	SE MODIFICO EN VARIAS FECHAS Y SE CONSEGUIO ASISTENCIA Y ASESORIA DURANTE LOS 365 DIAS DEL AÑO. Y EN LOCALIDADES SE OPTA POR COBERTURA MUNICIPAL POR LA INEXISTENCIA DE CABECERA MUNICIPAL