

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecido	5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
17486	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101SC0100300 016100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			837,555	837,555	837,555	0	0%	0	0	SETIEMA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LA LOCALIDAD DE LA OBRA ES EJIDO RAJDALES MALPASO
17486	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0200300 056100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			595,647	250,000	250,000	0	0%	0	0	SETIEMA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO NUEVO NARANJO
17486	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 076100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			2,541,488	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	SETIEMA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO LUG ESPINOSA
17591	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (I.A. ETAPA)	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 036100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,035,652	500,000	500,000	0	0%	0	0	SETIEMA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LA LOCALIDAD ES EN EL EJIDO NUEVO NARANJO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANTUARIO																								
CONSTRUCCION																								
17580	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SD0110100 086100	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			566,200	566,200	566,200	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LOCALIDAD: RIBERA LOMA LINEA
URBANIZACION MUNICIPAL																								
17535	PAVIMENTACION DE CALLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SE0001100 026100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,292,808	1,292,808	1,292,808	0	0%	0	0	M.C. CONCRETO HERALDICO	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LA LOCALIDAD ES: EJIDO BELSARDO DOMINGUEZ
17581	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SE0002000 046100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			501,941	501,941	501,941	0	0%	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO FRANCISCO MADERO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																								
OTROS																								
17535	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SE0001100 086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,274,478	1,274,478	1,274,478	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO MIGUEL ALBAMAN
17768	CONSTRUCCION DE TICHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SB0701300 086100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			788,899	500,000	500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA PRIORIZADA. VALIDACION EN PROCESO LOCALIDAD: EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO
30318	FDPM COMISION POR APERTURA	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101CF0300300 109100EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE			353,268	353,268	353,268	353,268	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PRISTAMO CON BANDERAS MEDIANTE CONTRATO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008
PORTAMUN																								
30028	DELICACIONES FINANCIERAS PASO DE AMORTIZACION E INTERES CON BANCBORAS	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101CF0100400 019100FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,570,000	1,570,000	1,570,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FAIS																								
FISM																								
AGUA POTABLE																								
SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
CONSTRUCCION																								
30629	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0100300 596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			580,663	580,663	580,663	580,663	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	LOCALIDAD: EJIDO BENITO JUAREZ LAMINA. UNO CAPTURA CORRESPONDIENTE AL 4. TRIMESTRE 2008. SE TIENE INFORMACION INCOMPLETA POR VALIDACIONES POR LO QUE NO SE PUEDE INFORMAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
30437	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0110100 716100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			572,829	572,829	572,829	572,829	100%	0	0	METRO LINEAL	2,110	2,110	100%	LOCALIDAD: EJIDO LAZARDO CABEZAS CORRESPONDIENTE AL 4. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008 CAPTURA POR INFORMACION INCOMPLETA POR VALIDACIONES
30506	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	092SC0300300 176200	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			305,035	305,035	305,035	115,859	38%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	CORRESPONDE AL FOLIO NO. 27103 4. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008 YA QUE SOLO SE CONTABA CON INFORMACION PRELIMINAR
31282	REHABILITACION DEL LA RED DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0200300 656100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			590,358	590,358	590,358	291,977	49%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: EJIDO MIGUEL ALBAMAN CORRESPONDE AL 4. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
34741	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 486100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,152,719	1,152,719	1,152,719	1,152,719	100%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: EJIDO 5 DE MAYO 4. TRIMESTRE 2008 CAPTURA POR NO CONTAR CON INFORMACION EN LOS TEMPOS DE CAPTURA POR LAS VALIDACIONES DE OBRA
37228	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 496100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			2,606,563	2,606,563	2,606,563	2,606,563	100%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: EJIDO LUG ESPINOSA 4. TRIMESTRE 2008 CAPTURA POR FALTA DE INFORMACION POR FALTA DE VALIDACIONES DE OBRAS
37277	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 498100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,074,607	1,074,607	1,074,607	1,074,607	100%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: EJIDO NUEVO NARANJO 4. TRIMESTRE 2008 CAPTURA POR FALTA DE INFORMACION EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA REPARAR LOS RECURSOS POR FALTA DE VALIDACIONES DE LAS OBRAS Y PROYECTOS
39980	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 536100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,562,790	1,562,790	1,562,790	1,533,049	98%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: EJIDO SAN JOSE REFORMA 4. TRIMESTRE 2008 CAPTURA POR NO CONTAR CON INFORMACION COMPLETA EN LOS TEMPOS DE CAPTURA
30688	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101SC0300300 596100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			1,030,363	1,030,363	1,030,363	1,030,363	100%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: SAN FERNANDO DIAZ MARTIANO CORRESPONDE AL 4. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008
35287	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	092SC0300300 246100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			303,993	303,993	303,993	178,593	59%	0	0	SETIEMA	1	0	10%	LOCALIDAD: RIBERA SAN ANTONIO CORRESPONDE AL FOLIO NO. 07542 4. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008. NO SE RELAZO LA CAPTURA POR QUE SE CONTABA SOLO CON INFORMACION PRELIMINAR
52329	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-Teopatlán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	092SC0300300 236100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS			205,608	205,608	205,608	205,608	100%	0	0	SETIEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: RIBERA NUJUPAC CORRESPONDE AL FOLIO NO. 27392 4. TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2008

20453	CONTRATACION DE 8 POLICIAS MUNICIPALES	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101PR100400 251111	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			4,334,686	4,334,686	4,334,686	3,419,726	79%	0	0	PERSONA	88	88	100%	4. TRIMESTRE 2008 CAPTURA POR INFORMACION INCOMPLETA POR VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES EXTEMPORANEAS
113	OTROS GASTOS DE OPERACION ADQUISICION DE DESPENSAS	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	00250500400 034126FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN			999,999	999,999	999,999	133,749	13%	0	0	BENEFICIARIO	12,897	12,897	100%	CORRESPONDE AL FOLIO NO. 27904 PARA EL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, YA QUE SOLO SE CONTABA CON INFORMACION PRELIMINAR
20277	DESAYUNOS ESCOLARES	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101S801004000 272201	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			2,104,908	2,104,908	2,104,908	1,126,604	54%	0	0	ALUMNO	803,400	803,400	100%	4. TRIMESTRE CAPTURA POR INFORMACION INCOMPLETA POR VALIDACIONES EXTEMPORANEAS DE OBRAS Y PROYECTOS
20397	DOTACION DE COMBUSTIBLE	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101PR0800400 242601	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			316,039	316,039	316,039	286,221	91%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	4O. TRIMESTRE EJERCICIO 2008 NO SE REALIZO LA CAPTURA EN LOS TEMPOS INDICADOS POR QUE NO SE CONTABA CON INFORMACION COMPLETA POR LAS VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES EXTEMPORANEAS
18404	DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA PREVENIR EL NARCOTRAAFICO	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101PR0700400 192601	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			177,524	177,524	177,524	67,000	38%	0	0	PROYECTO	6	2	38%	CAPTURA POR INFORMACION INCOMPLETA POR NO TENER AUTORIZACION PARA EJECUTAR LA OBRA. 4O. TRIMESTRE EJERCICIO 2008
20280	EVALUACIONES A POLICIAS MUNICIPALES	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101PR1004002 33906	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			44,980	44,980	44,980	24,437	54%	0	0	ESTUDIO	88	48	55%	CAPTURA CORRESPONDIENTE 4O. TRIMESTRE POR INFORMACION INCOMPLETA NO SE REALIZO LA CAPTURA. VALIDACIONES Y AUTORIZACIONES EXTEMPORANEAS
18364	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101PR0800400 143503	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			316,039	316,039	316,039	309,074	98%	0	0	VEHICULO	10	10	100%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL CAPTURA POR INFORMACION INCOMPLETA. EN LOS TEMPOS AUTORIZADOS PARA EL 4O TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, NO SE TEMAN AUTORIZACIONES PARA EJECUTAR LAS OBRAS
169	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES CON BANCOMER	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0020F0100400 019100FA	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			1,808,828	1,808,828	1,808,828	1,808,828	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CORRESPONDE AL FOLIO NO. 27923 DEL EJERCICIO 2008 YA QUE SOLO SE CONTABA CON INFORMACION PRELIMINAR PARA REALIZAR LA CAPTURA
118	PROYECTOS QUE SE REFIEREN AL ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR CAMPANA DE BARRIDO DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS.	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0027F0200400 073308FA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO ECONOMICO	APOYOS A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			200,000	200,000	200,000	61,290	31%	0	0	CABEZA	20,000	613	3%	CORRESPONDE AL FOLIO NO. 27984 PARA EL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008.
2284	DONACION DE TERRENO	101-Tecpatán	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101S80100400 334211	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECPATAN CHAPAS			192,376	192,376	192,376	192,376	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,425	8,425	100%	4O. TRIMESTRE 2008