

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %									
													2	3	4	5	6/3	6	7	8	9		10	10/9									
7-CHIAPAS RECURSO 2009																																	
SUBSIDIOS																																	
FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS													7,388,673	3,694,336	5,910,941	796,410	22%	0	0		1,152	751	65%										
FIDEM																																	
CONSTRUCCION																																	
7443	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO: (OYCHIC PAKSILNA-YOCHB)-TSACUEBLAJA	102 Tenegapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE TENEGAPA, CHIAPAS	140 PERSONAS	23 PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,965,646	1,782,825	2,862,517	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,120	736	66%	SE AVANZA EN REPORTA EN O, LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO EST A COBRRO, LA LOCALIDAD TSACUEBLAJA								
7466	INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA: NARANJA SECA	102 Tenegapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE TENEGAPA, CHIAPAS	260 PERSONAS	23 PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,870,080	939,536	1,503,246	0	0%	0	0	0	POSTE	20	14	48%	SE AVANZA EN REPORTA EN O PORQUE LA CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SU ESTIMACION A COBRRO Y ES DE LA LOCALIDAD NARANJA SECA								
REHABILITACION																																	
73973	REHABILITACION DE PUENTE VINCULAR	102 Tenegapa	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL DE TENEGAPA, CHIAPAS	360 PERSONAS	23 PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICAS 411- UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,943,367	971,989	1,555,176	796,410	62%	0	0	0	PUENTE	3	1	41%	LA FIRMA DEL CONVENIO FUE EN EL 2008, EL RECIBO DEPOSITACION EN EL 2009, LA OBRA ES PARA LA LOCALIDAD LIBERTAD								